



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		Atestado de Capacidade Técnica		 2025-000007	
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
Contrato Nº.: 70/00206/22/02-001		Item: 002		Data de Assinatura do Contrato: 31-08-2022	
PI: 2021/00225		Nº SP sem Papel FDE-PRC-2022/00305		Nº SEI: 229.00000246/2023-75	
ESCOLA: 62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES					
LOCAL: RUA JOSE PAULO CANDIDO, 25 - CEP: 04892-020 - JD SILVEIRA - SÃO PAULO - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:		
R\$ 411.930,38			R\$ 411.930,33		
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221365193	2603541099	Engenheiro Civil
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15
		TOTAL DE DIAS: 195 dia(s)			
DATA DE INÍCIO: 08-09-2022	DATA DE TÉRMINO: 07-03-2023	DATA DE EMISSÃO TRP: 03-05-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 42 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
0	Não há atrasos justificados				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8 COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, MANEJO ARBOREO E DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO. HOUE 42 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 42 DIAS DE CHUVA ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS ORÇADOS DE 01 PÁGINA.					


FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luís, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 07/01/2025 12:32:40

Página: 1 de 2

**Atestado de Capacidade
Técnica****ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEIS**ANTONIO CORRERA NETO**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 07/01/2025 12:32:40

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00206/22/02-001-002	Valor	411.930,38
Data base	01/2022	Assinatura	31/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2023	Início	06/09/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2023	Término	07/03/2023	Redução	21.7100%
Nro. Medição	8	Prédio	62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES		
PI	2021/00225	Situação	Aprovada	Orc. FDE	526.175,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1822.55
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	1,00	1,00	0,00	725,01	0,00	0,00	0,00
			725,01	1,00		725,01	0,00		
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	2,00	1,00	0,00	2.100,67	0,00	0,00	0,00
			2.100,67	1,00		2.100,67	0,00		
01.01.033	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	UN	2,00	1,00	0,00	3.292,15	0,00	0,00	0,00
			3.292,15	1,00		3.292,15	0,00		
01.02.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	16,00	84,20	0,00	3.091,82	30,96	0,00	0,00
			36,72	84,20		3.091,82	30,96		
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	480,00	2.526,00	0,00	3.384,84	33,89	0,00	0,00
			1,34	2.526,00		3.384,84	33,89		
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,42	0,00		0,00	0,00		
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,24	0,00		0,00	0,00		
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,16	0,00		0,00	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	30,00	18,00	0,00	1.605,78	135,39	0,00	0,00
			89,21	18,00		1.605,78	135,39		
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	1,36	2,04	0,00	462,69	0,00	0,00	0,00
			226,81	2,04		462,69	0,00		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	14,04	0,00	1.597,46	134,68	0,00	0,00
			0,00	14,04		1.597,46	134,68		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	78,00	42,12	0,00	678,55	57,21	0,00	0,00
			16,11	42,12		678,55	57,21		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	10,53	0,00	153,10	12,90	0,00	0,00
			0,00	10,53		153,10	12,90		
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	M3	0,77	0,53	0,00	297,80	25,10	0,00	0,00
			561,89	0,53		297,80	25,10		
03.04.030	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	7.200,00	7.200,00	0,00	37.584,00	0,00	0,00	0,00
			5,22	7.200,00		37.584,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,08	1,92	0,00	791,78	29,20	0,00	0,00
			412,39	1,92		791,78	29,20		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	21,50	0,00	1.417,06	119,47	0,00	0,00
			0,00	21,50		1.417,06	119,47		
04.01.059	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	68,00	0,00	2.559,52	215,80	0,00	0,00
			0,00	68,00		2.559,52	215,80		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	13,05	13,77	0,00	1.316,13	8,21	0,00	0,00
			95,58	13,77		1.316,13	8,21		
06.01.064	EA-15 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 0,60 M	UN	0,00	2,16	0,00	2.929,21	246,97	0,00	0,00
			0,00	2,16		2.929,21	246,97		

Critério	Unitária	Contrato	70/00206/22/02-001-002	Valor	411.930,38
Data base	01/2022	Assinatura	31/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2023	Início	06/09/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2023	Término	07/03/2023	Redução	21.7100%
Nro. Medição	8	Prédio	62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES		
PI	2021/00225	Situação	Aprovada	Orc. FDE	526.175,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1822.55
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	0,00	733,60	0,00	19.308,35	1.627,96	0,00	0,00
			0,00	733,60		19.308,35	1.627,96		
06.03.073	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR)	UN	0,00	2,00	0,00	5.520,02	465,41	0,00	0,00
			0,00	2,00		5.520,02	465,41		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	648,00	648,00	0,00	3.738,96	0,00	0,00	0,00
			5,77	648,00		3.738,96	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00	28,00	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	28,00		56,28	0,00		
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	0,00	1,00	0,00	538,61	45,41	0,00	0,00
			0,00	1,00		538,61	45,41		
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00	44,80	25,00	5.440,96	458,74	3.036,25	255,99
			0,00	19,80		2.404,71	202,75		
08.12.031	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	0,00	38,00	0,00	1.453,88	122,58	0,00	0,00
			0,00	38,00		1.453,88	122,58		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	9,00	0,00	931,32	78,52	0,00	0,00
			0,00	9,00		931,32	78,52		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	68,00	90,00	0,00	741,60	0,00	0,00	0,00
			8,24	90,00		741,60	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	120,00	56,00	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
			4,74	56,00		265,44	0,00		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	120,00	12,40	0,00	63,86	5,38	0,00	0,00
			5,15	12,40		63,86	5,38		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,00	3,20	0,00	62,94	5,30	0,00	0,00
			0,00	3,20		62,94	5,30		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00	1,00	0,00	32,81	2,76	0,00	0,00
			0,00	1,00		32,81	2,76		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	40,00	0,00	1.807,20	152,37	0,00	0,00
			0,00	40,00		1.807,20	152,37		
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109,33	0,00		0,00	0,00		
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,21	0,00		0,00	0,00		
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,61	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00	2,00	0,00	158,94	13,40	0,00	0,00
			0,00	2,00		158,94	13,40		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00	1,00	0,00	109,59	9,23	0,00	0,00
			0,00	1,00		109,59	9,23		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	0,00	23,00	0,00	506,46	42,70	0,00	0,00
			0,00	23,00		506,46	42,70		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,18	0,00		0,00	0,00		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,05	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00206/22/02-001-002	Valor	411.930,38
Data base	01/2022	Assinatura	31/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2023	Início	06/09/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2023	Término	07/03/2023	Redução	21.7100%
Nro. Medição	8	Prédio	62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES		
PI	2021/00225	Situação	Aprovada	Orc. FDE	526.175,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1822.55
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	100,70	0,00	968,72	17,27	0,00	0,00
			0,00	100,70		968,72	17,27		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	302,10	0,00	577,01	0,00	0,00	0,00
			0,00	302,10		577,01	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00	0,12	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,12		9,23	0,00		
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	0,00	10,00	0,00	577,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		577,30	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	3,00	0,00	95,94	8,08	0,00	0,00
			0,00	3,00		95,94	8,08		
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00	43,60	0,00	250,70	21,13	0,00	0,00
			0,00	43,60		250,70	21,13		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	43,60	0,00	1.276,17	107,59	0,00	0,00
			0,00	43,60		1.276,17	107,59		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	43,60	0,00	941,32	79,36	0,00	0,00
			0,00	43,60		941,32	79,36		
12.04.004	CHAPISCO	M2	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,35	0,00		0,00	0,00		
12.04.005	EMBOCO	M2	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,39	0,00		0,00	0,00		
12.04.007	REBOCO	M2	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,58	0,00		0,00	0,00		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	159,80	220,00	143,84	3.431,99	289,36	2.243,90	189,19
			15,60	76,16		1.188,09	100,17		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00	1,00	1,00	1.130,72	95,33	1.130,72	95,33
			0,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00	752,82	752,82	11.856,91	999,70	11.856,91	999,70
			15,75	0,00		0,00	0,00		
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	34,00	34,00	0,00	28.986,70	1.710,78	0,00	0,00
			852,55	34,00		28.986,70	1.710,78		
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,41	3,53	3,53	3.246,04	273,68	3.246,04	273,68
			919,56	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	91,80	48,40	2.914,65	245,74	1.536,70	129,56
			0,00	43,40		1.377,95	116,18		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	256,95	84,20	0,00	807,47	68,08	0,00	0,00
			9,59	84,20		807,47	68,08		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	94,31	16,71	4.921,08	414,90	871,92	73,51
			0,00	77,60		4.049,16	341,39		
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	400,00	398,21	0,00	374,31	16,81	0,00	0,00
			0,94	398,21		374,31	16,81		
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	0,00	120,80	0,00	2.198,56	185,36	0,00	0,00
			0,00	120,80		2.198,56	185,36		
16.03.356	FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M	UN	0,00	3,00	0,00	1.364,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		1.364,43	0,00		


Critério	Unitária	Contrato	70/00206/22/02-001-002	Valor	411.930,38
Data base	01/2022	Assinatura	31/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2023	Início	06/09/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2023	Término	07/03/2023	Redução	21.7100%
Nro. Medição	8	Prédio	62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES		
PI	2021/00225	Situação	Aprovada	Orc. FDE	526.175,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1822.55
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	4,00	4,00	0,00	1.531,36	0,00	0,00	0,00
			382,84	4,00		1.531,36	0,00		
16.03.465	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	UN	2,00	2,00	0,00	3.707,86	0,00	0,00	0,00
			1.853,93	2,00		3.707,86	0,00		
16.03.482	FRUTÍFERA UVAIA - DAP3	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			303,63	0,00		0,00	0,00		
16.03.483	PALMEIRA GUARIROBA - DAP3	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277,20	0,00		0,00	0,00		
16.03.484	ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ - DAP3	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195,15	0,00		0,00	0,00		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	1,00	1,00	1.668,59	140,68	1.668,59	140,68
			1.668,59	0,00		0,00	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	3.799,22	320,32	0,00	0,00
			1.899,61	2,00		3.799,22	320,32		
16.04.007	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRET-600 M2	UN	1,00	1,00	0,00	53.274,00	4.491,75	0,00	0,00
			53.274,00	1,00		53.274,00	4.491,75		
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00	20,00	20,00	24.273,00	2.046,55	24.273,00	2.046,55
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	292,26	76,50	0,00	9.592,32	808,74	0,00	0,00
			125,39	76,50		9.592,32	808,74		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			181,84	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00	114,00	0,00	16.829,82	1.045,55	0,00	0,00
			0,00	114,00		16.829,82	1.045,55		
16.05.039	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,24	0,00		0,00	0,00		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00	114,00	0,00	15.081,06	1.271,53	0,00	0,00
			0,00	114,00		15.081,06	1.271,53		
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111,25	0,00		0,00	0,00		
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,66	0,00		0,00	0,00		
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	5,00	2,00	0,00	838,06	70,66	0,00	0,00
			419,03	2,00		838,06	70,66		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172,38	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	34,00	36,00	0,00	1.531,08	129,09	0,00	0,00
			42,53	36,00		1.531,08	129,09		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	112,00	0,00	2.392,32	75,63	0,00	0,00
			0,00	112,00		2.392,32	75,63		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	120,00	70,00	10,00	268,10	12,88	38,30	3,22
			3,83	60,00		229,80	9,66		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	24,00	10,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	0,00
			485,60	10,00		4.856,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00206/22/02-001-002	Valor	411.930,38
Data base	01/2022	Assinatura	31/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2023	Início	06/09/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2023	Término	07/03/2023	Redução	21.7100%
Nro. Medição	8	Prédio	62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES		
PI	2021/00225	Situação	Aprovada	Orc. FDE	526.175,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1822.55
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	7,11	7,11	0,00	921,59	0,00	0,00	0,00
			129,62	7,11		921,59	0,00		
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00	3,00	3,00	2.870,46	242,02	2.870,46	242,02
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.30.010	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	42,00	124,00	0,00	3.323,20	29,37	0,00	0,00
			26,80	124,00		3.323,20	29,37		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	200,00	363,20	0,00	831,72	5,44	0,00	0,00
			2,29	363,20		831,72	5,44		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	97,70	58,30	16,20	15.627,31	449,74	4.342,41	366,12
			268,05	42,10		11.284,90	83,62		
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	336,00	310,00	0,00	21.092,40	1.778,37	0,00	0,00
			68,04	310,00		21.092,40	1.778,37		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	234,00	116,80	0,00	17.974,35	1.515,49	0,00	0,00
			153,89	116,80		17.974,35	1.515,49		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	600,00	600,00	1.698,00	143,16	1.698,00	143,16
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,88	0,00		0,00	0,00		
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00	2,00	2,00	2.195,38	185,10	2.195,38	185,10
			1.097,69	0,00		0,00	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	100,00	180,00	0,00	18.777,60	1.583,21	0,00	0,00
			104,32	180,00		18.777,60	1.583,21		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	122,20	232,50	13,50	16.321,49	106,34	947,70	79,90
			70,20	219,00		15.373,79	26,44		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
349.974,05	411.930,33	61.956,28	349.974,05	411.930,33	61.956,28	
			19.840,62	25.064,33	5.223,71	
			369.814,67	436.994,66	VALOR A LIBERAR 67.179,99	

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Contrato: 70/00206/22/02-001-002 - PI 2021/00225 - cod. obra: 156798 - Predio: 62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES

MEMORIAL DESCRITIVO

Substituição da cobertura e estrutura da cobertura da Quadra de Esportes conforme projeto padrão Vigas de Alma Cheia 12.01.098:

- Remoção de cobertura, calhas e estrutura metálica da quadra de esportes;
- Construção de nova estrutura metálica para a quadra de esportes, inclusive com aplicação de primer e pintura esmalte a base de água, conforme projeto fornecido pela FDE (Padrão alma cheia 12.01.098);
- Execução de novas calhas metálicas e descidas de águas pluviais para a quadra de esportes conforme projeto;
- Instalação de novo telhado em telhas galvalume tipo sanduiche para a quadra de esportes, conforme projeto;
- Execução de fechamentos laterais e dos fundos, conforme projeto fornecido pela FDE;
- Instalação de novas luminárias para a quadra de esportes (IL-58 e IL-83), inclusive com execução de novo quadro de distribuição e novos circuitos correspondentes, conforme projeto;
- Execução de descidas e a malha enterrada do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da quadra de esportes conforme projeto;
- Substituição de tela de alambrado e tubos danificados por corrosão no contorno da quadra de esportes;
- Instalação de novo portão PT-29 para acesso à quadra de esportes;
- Execução de novo piso de concreto para o acesso à quadra de esportes;
- Execução de novas canaletas (CA-21) para encaminhaemento das águas pluviais até as saídas para o passeio / sarjeta previstas para o novo muro a construir;
- Demolição e reconstrução do piso da quadra de esportes;
- Instalação de novos equipamentos para prática esportiva tais como Trave de Futebol QE-03, fornecimento de poste para rede de voleibol (QE-02), recomposição de tabela de basquete com aro e cesto e pintura do piso da quadra e linhas demarcatórias.

Manejo Arbóreo:

- Execução de manejo arbóreo⁽¹⁾ conforme previsto no orçamento e autorização ambiental. Os serviços deverão ser executados sob a responsabilidade de profissional habilitado⁽²⁾, respeitando a legislação vigente⁽³⁾ e as normas de segurança estabelecidas. A contratada será a responsável pelos serviços de cortes, podas, transplantes de árvores, plantios e fornecimentos de mudas de compensação, e pela preservação das espécies existentes a serem mantidas, durante a obra. O relatório técnico e fotográfico do cumprimento do manejo arbóreo autorizado deverá ser aprovado pelo setor competente da FDE.

⁽¹⁾ Manejo arbóreo = cortes, podas, transplantes de árvores, plantios de compensação.

⁽²⁾ Profissional habilitado = engenheiro agrônomo, engenheiro florestal ou biólogo

⁽³⁾ Legislação federal: Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 12.651 de 25/5/2012 e Resolução CONAMA 237/1997;

Especificamente para o município de São Paulo: Lei 10.365/1987, Portaria 130/2013 - SVMA e suas alterações;

Para o restante dos outros municípios do Estado de São Paulo, respeitar as legislações municipais ambientais e suas particularidades.

- Coleta, transporte e descarte de resíduos, de telhas com amianto, em aterro sanitário classe I, com documentos para transporte, licença CETESB do receptor e para movimentação dos resíduos de amianto e apresentação do certificado de destinação final dos resíduos.

Muro de fechamento:

- **Demolição de trecho de muro de fechamento em desaprumo nos fundos da quadra de esportes;**
- Escavação de volume de solo na área junto ao muro para eliminação de desnível entre área interna e externa (passeio público) com formação de talude com inclinação 1V: 5H conforme relatório técnico 0062110_06GRT000100 fornecido pela FDE;
- Reconstrução de novo trecho de muro no padrão FD-16 com reforço da fundação executando brocas e pilaretes a cada 1,265m, profundidade das brocas de 2,00m e juntas de dilatação a cada 10m, conforme relatório técnico 0062110_06GRT000100 fornecido pela FDE;
- Execução de saídas de água para o passeio junto ao muro visando evitar acúmulo de água atrás do muro.
- Execução de passeio no trecho junto a estrada da colônia;

Serviços Complementares:

- Fornecimento de andaimes e tapumes para execução e isolamento da obra;
- Execução de canteiro de obras e instalação e manutenção de placa da obra;
- Remoção de todo o entulho gerado.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto**, Supervisor de Obras Metropolitanas, em 07/01/2025, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Coan Filho**, Diretor de Obras e Serviços, em 09/01/2025, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0051848664** e o código CRC **12118F45**.