




Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

**Atestado de Capacidade
Técnica****2ª Via**

2025000055

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00194/21/01-001 **Item:** 002 **Data de Assinatura do Contrato:** 23-03-2022
PI: 2018/00686 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:** 229.00002191/2024-19
ESCOLA: 310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS
LOCAL: TRAVESSA CLAUDINO PRISCO, 343 - CEP: 12221-460 - VILA CRISTINA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 735.741,44	R\$ 735.739,00

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230220434371	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS**TIPO DE OBRA:** Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 243 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 07-04-2022	DATA DE TÉRMINO: 05-12-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 30-08-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 267 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
232	Aguardando ligação de energia por parte da concessionária de energia local.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, REVISÃO DAS PORTAS, DA COBERTURA, NA REDE ELÉTRICA. HIDRÁULICA DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE MURO.
HOUE 267 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 25 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,
MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luís, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 08/01/2025 10:51:16

Página: 1 de 2

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica	2ª Via
ATESTADO		
Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.		
São Paulo, 08 de janeiro de 2025		
RESPONSÁVEIS		

WILSON AGUILAR DANTAS
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF:
179.065.711-34

ANTONIO TADEU CAPUCCI
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A179635-6 CPF: 013.901.688-08
RESP. PELA GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR - GOI
PORTARIA FDE Nº 005/2025

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 08/01/2025 10:51:16

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,12	0,00		0,00	0,00		
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00	31,60	0,00	1.128,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,60		1.128,43	0,00		
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,64	0,00		0,00	0,00		
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	41.400,00	20.068,44	0,00	11.439,00	26,39	0,00	0,00
			0,57	20.068,44		11.439,00	26,39		
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	4.143,00	954,39	0,00	2.748,62	75,00	0,00	0,00
			2,88	954,39		2.748,62	75,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00	566,32	0,00	24.272,45	318,40	0,00	0,00
			0,00	566,32		24.272,45	318,40		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	51,00	7,20	0,00	667,72	0,00	0,00	0,00
			92,74	7,20		667,72	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	9,20	0,00	564,97	0,00	0,00	0,00
			0,00	9,20		564,97	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	9,24	58,05	0,00	23.939,22	1.992,53	0,00	0,00
			412,39	58,05		23.939,22	1.992,53		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	44,93	61,00	0,00	5.830,35	172,78	0,00	0,00
			95,58	61,00		5.830,35	172,78		
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00	4,00	0,00	3.086,32	391,80	0,00	0,00
			0,00	4,00		3.086,32	391,80		
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.217,24	0,00		0,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	20,00	4,00	0,00	50,12	6,36	0,00	0,00
			12,53	4,00		50,12	6,36		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,19	0,00		0,00	0,00		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,75	0,00		0,00	0,00		
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,53	0,00		0,00	0,00		
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,01	0,00		0,00	0,00		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,52	0,00		0,00	0,00		
05.80.037	GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM	M	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,88	0,00		0,00	0,00		
05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168,27	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,51	0,00		0,00	0,00		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,64	0,00		0,00	0,00		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,11	0,00		0,00	0,00		
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,95	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,73	0,00		0,00	0,00		
06.80.045	PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,78	0,00		0,00	0,00		
07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE	M2	0,00	18,00	0,00	484,38	61,49	0,00	0,00
			0,00	18,00		484,38	61,49		
07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	0,00	18,00	0,00	83,70	10,62	0,00	0,00
			0,00	18,00		83,70	10,62		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,32	0,00		0,00	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,78	0,00		0,00	0,00		
07.70.001	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS	M	0,00	59,94	0,00	38,36	4,86	0,00	0,00
			0,00	59,94		38,36	4,86		
07.70.002	RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS	M	0,00	36,00	0,00	164,52	20,88	0,00	0,00
			0,00	36,00		164,52	20,88		
07.70.003	RECOLOCAÇÃO DE VIGAS	M	0,00	18,00	0,00	217,26	27,58	0,00	0,00
			0,00	18,00		217,26	27,58		
07.70.050	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA	M2	0,00	18,00	0,00	363,96	46,20	0,00	0,00
			0,00	18,00		363,96	46,20		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,27	0,00		0,00	0,00		
07.80.020	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA	UN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,93	0,00		0,00	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELhado INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	800,00	55,00	0,00	453,20	57,53	0,00	0,00
			8,24	55,00		453,20	57,53		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,71	0,00		0,00	0,00		
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,41	0,00		0,00	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	18,00	76,20	0,00	2.990,08	0,00	0,00	0,00
			39,24	76,20		2.990,08	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,35	0,00		0,00	0,00		
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,28	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	3,00 118,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	4,00 135,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	343,92 343,92	43,66 43,66	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCRP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.219,35 1.219,35	154,79 154,79	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	308,83 308,83	39,20 39,20	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	138,80 138,80	0,00	7.407,75 7.407,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	30,00 92,52	121,40 121,40	0,00	11.231,92 11.231,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	48,00 141,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.038	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M	M	20,00 46,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00 316,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	148,00 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	10,00 68,54	8,00 8,00	0,00	548,32 548,32	69,60 69,60	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	11,00 50,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00 114,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	3,00 112,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	3,00 59,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.023	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	142,72 142,72	18,11 18,11	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	38,00 11,42	65,90 65,90	0,00	752,57 752,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	80,00 9,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.034	TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	265,30 265,30	33,67 33,67	0,00 0,00	0,00 0,00
09.01.002	TE-02 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - EDP - 150 KVA - 15KV- 220/127 V	UN	1,00 18.765,83	1,00 0,90	0,10	18.765,80 16.889,22	2.382,30 2.144,07	1.876,58 0,00	238,23 0,00
09.02.078	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 5.509,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.096	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA	UN	1,00 258,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.099	SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSÃO	MV	20,59 456,42	41,18 41,18	0,00	18.795,36 18.795,36	2.386,04 2.386,04	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00 660,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.103	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00 657,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.004	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	26,80 26,80	0,00	478,38 478,38	60,72 60,72	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.006	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	127,70 127,70	0,00	5.591,98 5.591,98	709,89 709,89	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.022	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	107,20 0,00	107,20	5.053,40 0,00	641,52 0,00	5.053,40 0,00	641,52 0,00
09.03.025	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	132,00 120,10	22,10 0,00	22,10	2.654,21 0,00	336,94 0,00	2.654,21 0,00	336,94 0,00
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	30,00 67,33	30,00 30,00	0,00	2.019,90 2.019,90	256,42 256,42	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	25,00 20,42	25,00 25,00	0,00	510,50 510,50	64,80 64,80	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00 167,32	2,00 2,00	0,00	334,64 334,64	42,48 42,48	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.036	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	1,00 544,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,00 0,00	28,20 28,20	0,00	531,27 531,27	57,38 57,38	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,70 47,33	12,00 12,00	0,00	567,94 567,94	64,88 64,88	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,00 90,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,25 405,24	1,48 1,48	0,00	599,74 599,74	76,12 76,12	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	40,00 59,81	985,85 985,85	0,00	58.963,67 58.963,67	1.903,14 1.903,14	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	420,00 59,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	32,80 32,80	0,00	2.205,71 2.205,71	280,01 280,01	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	20,00 120,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	80,80 80,80	0,00	8.002,77 8.002,77	1.015,94 1.015,94	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	2,00 312,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.047	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00 447,66	3,00 3,00	0,00	1.342,98 1.342,98	170,49 170,49	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00 99,48	78,00 78,00	0,00	7.759,44 7.759,44	782,99 782,99	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00 137,16	17,00 17,00	0,00	2.331,72 2.331,72	296,00 296,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00 167,32	10,00 10,00	0,00	1.673,20 1.673,20	169,92 169,92	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	2,00 544,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.015	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM	UN	2,00 136,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00 237,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	520,00 5,21	4.801,05 4.801,05	0,00	25.013,46 25.013,46	1.548,37 1.548,37	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00 7,60	505,20 505,20	0,00	3.839,52 3.839,52	243,71 243,71	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	60,00 17,51	97,80 97,80	0,00	1.712,47 1.712,47	217,39 217,39	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.025	CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	800,00 7,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. DE AÇO GALV. A QUENTE	UN	20,00 274,64	11,00 11,00	0,00	3.021,04 3.021,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00 0,00	39,00 39,00	0,00	3.712,02 3.712,02	229,57 229,57	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	20,00 257,30	12,00 12,00	0,00	3.087,60 3.087,60	391,96 391,96	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR AÇO GALV. A QUENTE	UN	5,00 325,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	20,00 124,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	8,00 270,31	7,00 7,00	0,00	1.892,17 1.892,17	240,20 240,20	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	12,00 228,35	116,00 116,00	0,00	26.488,60 26.488,60	1.362,46 1.362,46	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	575,16 575,16	73,01 73,01	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00 242,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.003	REMOCAO DE ARMAÇAO TIPO BRAQUET	UN	1,00 24,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.005	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA	UN	1,00 97,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	90,00 6,06	283,60 283,60	0,00	1.718,61 1.718,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	2,00 48,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	132,00 2,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.021	REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS	UN	12,00 9,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	1,80 48,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	4,00 24,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	276,54 276,54	35,10 35,10	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	0,00 0,00	11,40 11,40	0,00	191,63 191,63	24,32 24,32	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	24,00 7,27	121,00 121,00	0,00	879,67 879,67	48,91 48,91	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	640,00 2,42	2.570,70 2.570,70	0,00	6.221,08 6.221,08	414,09 414,09	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	12,00 5,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	24,24 24,24	3,07 3,07	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	15,00 19,71	205,00 205,00	0,00	4.040,55 4.040,55	237,70 237,70	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	15,00 5,57	370,00 370,00	0,00	2.060,90 2.060,90	86,96 86,96	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.037	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	12,00 199,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	24,00 6,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	24,00 16,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	5,00 45,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	731,04 731,04	92,80 92,80	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	5,00 55,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	1.690,80 1.690,80	214,64 214,64	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	15,00 39,09	380,00 380,00	0,00	14.854,20 14.854,20	610,37 610,37	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.01.002	IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA	M2	24,00 90,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	80,00 52,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00 0,00	154,00 154,00	0,00	7.890,96 7.890,96	1.001,75 1.001,75	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00 0,00	154,00 154,00	0,00	3.520,44 3.520,44	446,91 446,91	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZACAO RESERV. ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	110,00 54,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.002	JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12	M	15,00 78,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	15,00 15,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.041	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO	M	15,00 30,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00 0,00	154,00 154,00	0,00	1.319,78 1.319,78	167,54 167,54	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	30,00 7,31	21,94 21,94	0,00	160,37 160,37	20,35 20,35	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	30,00 37,09	18,16 18,16	0,00	673,55 673,55	85,50 85,50	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	3,78 3,78	0,00	118,50 118,50	15,03 15,03	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	30,00 76,66	3,78 3,78	0,00	289,76 289,76	36,77 36,77	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	116,00 7,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	116,00 45,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	30,00 17,36	3,78 3,78	0,00	65,61 65,61	8,32 8,32	0,00 0,00	0,00 0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	40,00 16,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	800,00 14,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	800,00 9,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	800,00 27,68	392,01 392,01	0,00	10.850,82 10.850,82	800,01 800,01	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	800,00 99,59	395,75 395,75	0,00	39.412,72 39.412,72	2.288,35 2.288,35	0,00 0,00	0,00 0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	442,00 11,35	341,42 341,42	0,00	3.875,11 3.875,11	254,33 254,33	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	18,40 127,52	11,00 11,00	0,00	1.402,72 1.402,72	97,13 97,13	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	800,00 32,42	668,45 668,45	0,00	21.671,13 21.671,13	1.359,77 1.359,77	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	442,00 2,47	326,30 326,30	0,00	805,95 805,95	49,97 49,97	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	18,40 3,09	13,00 13,00	0,00	40,17 40,17	3,13 3,13	0,00 0,00	0,00 0,00
13.60.007	RETIRADA DE PISO DE PEDRA	M2	0,00 0,00	42,68 42,68	0,00	792,56 792,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	581,00 4,16	586,90 586,90	0,00	2.441,50 2.441,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	581,00 3,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	50,00 33,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	50,00 37,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.076	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3"	M	120,00 15,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	5.168,00 1,40	5.116,19 5.116,19	0,00	7.162,65 7.162,65	858,80 858,80	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	192,00 5,56	63,80 63,80	0,00	354,73 354,73	37,04 37,04	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	496,00 6,80	177,80 177,80	0,00	1.209,04 1.209,04	118,26 118,26	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	192,00 21,48	139,19 139,19	0,00	2.989,78 2.989,78	347,91 347,91	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.000,00 9,48	4.326,67 4.326,67	0,00	41.016,82 41.016,82	4.865,25 4.865,25	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.128,00 8,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.040,00 10,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	496,00 16,92	177,69 177,69	0,00	3.006,50 3.006,50	294,03 294,03	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	100,00 586,06	120,50 120,50	0,00	70.620,21 70.620,21	4.225,89 4.225,89	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	263,03 263,03	0,00	7.251,72 7.251,72	642,66 642,66	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	581,00 9,04	710,70 710,70	0,00	6.424,70 6.424,70	220,01 220,01	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	271,13 271,13	0,00	12.455,70 12.455,70	1.118,11 1.118,11	0,00 0,00	0,00 0,00


Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	80,00 49,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	80,00 94,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	66,40 66,40	0,00	8.245,54 8.245,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	66,40 66,40	0,00	7.775,44 7.775,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	80,00 44,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	8,00 398,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	0,00 0,00	17,82 17,82	0,00	5.718,43 5.718,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	20,00 94,44	89,00 89,00	0,00	8.405,15 8.405,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	180,00 26,05	38,00 38,00	0,00	989,90 989,90	59,52 59,52	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	60,00 3,80	42,00 42,00	0,00	159,60 159,60	20,23 20,23	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	5,00 478,39	6,00 6,00	0,00	2.870,34 2.870,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.648,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	4,00 654,90	4,00 4,00	0,00	2.619,60 2.619,60	332,55 332,55	0,00 0,00	0,00 0,00
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	2.000,00 3,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	60,00 125,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	100,00 18,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.012	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	378,00 21,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	10,00 515,28	2,13 2,13	0,00	1.097,54 1.097,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.003	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM	M	40,00 30,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.005	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM CLASSE A	M2	24,00 89,68	18,16 18,16	0,00	1.628,58 1.628,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	40,00 5,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-002	Valor	735.741,44
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	27/06/2023	Término	05/12/2022	Redução	30.7000%
Nro. Medição	12	Prédio	310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS		
PI	2018/00686	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.061.663,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2066.00
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.35.004	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE	M2	20,00 138,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	20,00 5,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.008	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	20,00 8,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	20,00 11,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.021	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	M2	20,00 6,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.36.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLIMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM)	M2	20,00 466,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	57,60 93,82	102,31 102,31	0,00	9.598,70 9.598,70	243,92 243,92	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	100,00 42,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	581,00 20,30	837,09 837,09	0,00	16.992,92 16.992,92	570,01 570,01	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	581,00 75,63	433,49 433,49	0,00	32.784,84 32.784,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.091	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	2,00 214,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	38,00 612,30	78,51 78,51	0,00	48.071,67 48.071,67	2.293,83 2.293,83	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
726.154,81	735.739,00	9.584,19	726.154,81	735.739,00	9.584,19	
			43.010,25	44.226,94	1.216,69	
			769.165,06	779.965,94	VALOR A LIBERAR 10.800,88	



MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DO CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 69/00194/21/01-001-002 - PI 2018/00686 - cod. obra: 155278 - Predio: 310150 - CEEJA SAO JOSE DOS CAMPOS

MEMORIAL DESCRITIVO

- Demolição de todo calçamento ao redor do prédio escolar que está cedendo e execução de aterro compactado em camadas de 30cm;
- Manutenção de portas danificadas nas salas de aulas e áreas administrativas;
 - Revisão dos caixilhos, efetuando a troca de puxadores e hastes que se fizerem necessário;
 - Revisão da cobertura do prédio escolar efetuando a substituição de telhas e cumeeira danificadas, troca de calhas, rufos e condutores. Limpeza da cobertura e impermeabilização da viga calha;
 - Manutenção da rede elétrica da unidade escolar, efetuando a troca de cabos, fios e disjuntores dos quadros de distribuição; revisão de tomadas, luminárias e circuitos elétricos que se fizerem necessário;
 - Manutenção na rede hidráulica efetuando a troca das tubulações, troca de registros, válvulas e sifões que se fizerem necessário. Revisão da rede hidráulica do reservatório d'água, efetuando a troca tubulações, limpeza e impermeabilização do reservatório;
 - Demolição do piso cerâmico existente nas circulações das salas de aula, circulações das salas administrativas e sanitários dos alunos, que estão com a base cedendo, para execução de aterro compactado em camadas de 30cm, execução de novo lastro de brita, base de concreto, regularização e assentamento de novo piso em porcelanato, incluindo roda pé e soleiras;
 - Pintura interna e externa do prédio escolar efetuando a pintura de portas, caixilhos, portões, estrutura de madeira da cobertura do pátio;
 - Demolição dos trechos do muro de divisa, que estão cedendo e danificados, para execução de novo muro FD-16;
 - Execução de novo calçamento ao redor do prédio escolar, executando novo piso em concreto desempenado mecanicamente, incluindo a execução de canaletas coletoras de águas pluviais,
 - Serviços complementares para a execução da obra. A contratada deverá apresentar à fiscalização, 10 dias após a abertura da obra, projeto executivo que irá efetuar na rede elétrica da escola para liberação dos serviços.

Entrada de energia / Climatização

- Instalação de entrada de energia TE - 11 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - BANDEIRANTES 150 KVA / 15KV. 220/127 V, conforme estimativa média de potência de transformador em relação ao número de salas de aula.
- Fornecimento e instalação de cabo de ligação da entrada de energia ao QGLF.
 - Reforma do QGLF em função das condições locais.
 - Execução e interligação de quadros dos equipamentos de Ar Condicionado ao QGLF.
 - Desativação e demolição de entrada de energia substituída com remoção de entulho com caçambas de 4m³.
 - Apresentação de Projeto e aprovação de entrada de energia pela concessionária BANDEIRANTES para ligação de entrada, deixar fixo o abrigo cópia do projeto e ART - Anotação de Responsabilidade técnica;

Módulo de Verba = 11.747,21/570,53=20,59

- 2 Folhas de projeto + 8 horas de um engenheiro eletricista.



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguiar Dantas**, Supervisor de Obras do Interior, em 18/01/2025, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Tadeu Capucci**, Gerente de Obras do Interior, em 21/01/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, Diretor de Obras e Serviços, em 22/01/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0052079431** e o código CRC **BC81B172**.