



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica	2ª Via  2024021894
--	---------------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
OS: Nº.:	05/00074/24/01-001	Item:	001	Data de Assinatura do Contrato:	23-02-2024
PI:	2024/00213	Nº SP sem Papel:		Nº SEI:	229.00001765/2024-31
ESCOLA:	224109 - DER MIRACATU - SEDE				
LOCAL:	AVENIDA DONA EVARISTA CASTRO FERREIRA, S/N - CEP: 11850-000 - CENTRO - MIRACATU - SP				
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI				
CNPJ:	72.767.239/0001-00				
ENDEREÇO:	RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA				
LOCAL:	SÃO PAULO, SP				
VALOR DA OBRA:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:		
R\$ 789.975,99			R\$ 764.731,81		
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		2620240236665	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 0
DATA DE INÍCIO: 26-02-2024		DATA DE TÉRMINO: 26-08-2024		DATA DE EMISSÃO TRP: 13-05-2024	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)
				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
0	Não há atrasos justificados				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3 Execução de pequenos serviços, relativo a reparos e manutenção corretiva, nos prédios vinculados a Diretoria de Ensino.					

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luís, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 08/01/2025 09:43:51

Página: 1 de 2

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica	2ª Via
ATESTADO		
Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.		
São Paulo, 08 de janeiro de 2025		
RESPONSÁVEIS		

WILSON AGUILAR DANTAS
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF:
179.065.711-34

ANTONIO TADEU CAPUCCI
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A179635-6 CPF: 013.901.688-08
RESP. PELA GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR - GOI
PORTARIA FDE Nº 005/2025

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 08/01/2025 09:43:51

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	58,50 52,50	6,00	5.688,54 5.105,10	0,00 0,00	583,44	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	1.463,00 1.463,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	205,95 181,95	24,00	3.330,21 2.942,13	0,00 0,00	388,08	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	1,40 1,40	0,00	901,11 901,11	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.019	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	0,00 0,00	0,24 0,00	0,24	157,56 0,00	0,00 0,00	157,56	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	16,80 12,00	4,80	2.521,51 1.801,08	0,00 0,00	720,43	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	204,63 204,63	0,00	3.308,86 3.308,86	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	0,78 0,78	0,00	502,04 502,04	0,00 0,00	0,00	0,00
03.05.012	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	1.676,88 1.676,88	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	2,08 2,08	0,00	963,99 963,99	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	99,20 99,20	0,00	9.943,80 9.943,80	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00 0,00	0,38 0,38	0,00	244,02 244,02	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00	3.430,00 3.430,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.070	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM	M2	0,00 0,00	8,88 0,00	8,88	853,63 0,00	0,00 0,00	853,63	0,00
04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM	M2	0,00 0,00	25,14 0,00	25,14	2.311,12 0,00	0,00 0,00	2.311,12	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	28,97 24,08	4,89	3.108,18 2.583,54	0,00 0,00	524,64	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	3.113,32 3.113,32	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	0,00 0,00	9,00 0,00	9,00	12.600,00 0,00	0,00 0,00	12.600,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	18,00 14,09	2,00 0,00	2,00	28,18 0,00	0,00 0,00	28,18	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	18,00 61,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	188,04 1,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	33,18 11,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	46,00 14,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	226,04 0,00	0,00 0,00	226,04	0,00
05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	18,00 339,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.037	GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM	M	188,04 14,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.041	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	33,18 326,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	46,00 408,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.81.006	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM	UN	18,00 359,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	0,00
06.02.056	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	M2	0,00 0,00	2,10 2,10	0,00	4.410,00 4.410,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	0,00 0,00	35,28 35,28	0,00	31.752,00 31.752,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	75,59 71,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	22,12 477,48	11,88 0,00	11,88	5.672,46 0,00	0,00 0,00	5.672,46	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	69,69 35,96	43,78 8,00	35,78	1.574,32 287,68	0,00 0,00	1.286,64	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	179,19 10,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	69,69 51,37	10,00 0,00	10,00	513,70 0,00	0,00 0,00	513,70	0,00
06.70.020	RECOLOCAÇÃO DE TELA	M2	179,19 13,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	0,00 0,00	28,99 0,00	28,99	37.687,00 0,00	0,00 0,00	37.687,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	895,98 11,43	8,96 8,96	0,00	102,41 102,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	265,47 71,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00 0,00	2.383,32 592,84	1.790,48	76.862,06 19.119,09	0,00 0,00	57.742,97	0,00
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM	M2	0,00 0,00	72,50 0,00	72,50	10.384,17 0,00	0,00 0,00	10.384,17	0,00
07.03.136	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	0,00 0,00	89,00 67,50	21,50	37.812,54 28.678,05	0,00 0,00	9.134,49	0,00
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA	M	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00	411,60 0,00	0,00 0,00	411,60	0,00
07.04.129	CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	1.381,80 1.381,80	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	0,00 0,00	6,00 0,00	6,00	200,34 0,00	0,00 0,00	200,34	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	0,00 0,00	12,00 0,00	12,00	61,56 0,00	0,00 0,00	61,56	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	635,10 9,35	129,54 123,29	6,25	1.211,18 1.152,75	0,00 0,00	58,43	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00 0,00	16,10 16,10	0,00	104,48 104,48	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOES DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	75,14 75,14	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	635,10 20,54	171,60 171,60	0,00	3.524,65 3.524,65	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.008	SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2	ML	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00	1.055,70 1.055,70	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00	786,00 786,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	6.129,79 9,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	0,00 0,00	109,82 37,57	72,25	8.714,20 2.981,17	0,00 0,00	5.733,03	0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	2.171,26 2.171,26	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	21,70 16,00	5,70	919,64 678,08	0,00 0,00	241,56	0,00
08.03.023	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	12,00 0,00	12,00	2.638,80 0,00	0,00 0,00	2.638,80	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	799,52 799,52	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	266,60 266,60	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCRP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00	4,00	0,00	2.431,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		2.431,44	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	3,00	0,00	1.628,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		1.628,04	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	0,00	1,00	1,00	714,57	0,00	714,57	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	0,00	5,00	5,00	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.08.048	EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG	UN	0,00	5,00	5,00	1.232,35	0,00	1.232,35	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	0,00	4,00	4,00	976,36	0,00	976,36	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	0,00	3,00	3,00	164,79	0,00	164,79	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	0,00	77,30	69,30	6.025,53	0,00	5.401,93	0,00
			0,00	8,00		623,60	0,00		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00	36,00	0,00	3.729,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,00		3.729,60	0,00		
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	0,00	26,00	24,00	2.305,68	0,00	2.128,32	0,00
			0,00	2,00		177,36	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00	6,00	0,00	567,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		567,54	0,00		
08.12.021	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,33M	M	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107,49	0,00		0,00	0,00		
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	0,00	188,80	129,80	27.325,02	0,00	18.785,95	0,00
			0,00	59,00		8.539,07	0,00		
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	0,00	12,00	12,00	2.733,48	0,00	2.733,48	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.031	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,60	0,00		0,00	0,00		
08.12.032	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	0,00	110,00	0,00	8.318,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	110,00		8.318,20	0,00		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	88,00	88,00	21.028,48	0,00	21.028,48	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	9,00	2,00	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00
			149,10	2,00		298,20	0,00		
08.14.072	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA)	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	37,00	5,00	1,00	1.793,60	0,00	358,72	0,00
			358,72	4,00		1.434,88	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00	3,00	0,00	1.904,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		1.904,10	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00	1,00	1,00	974,77	0,00	974,77	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.085	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	3.300,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.810,92 1.810,92	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	111,00 77,05	21,00 13,00	8,00	1.618,05 1.001,65	0,00 0,00	616,40	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	55,00 7,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	55,00 11,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	37,00 56,39	5,00 4,00	1,00	281,95 225,56	0,00 0,00	56,39	0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	9,00 225,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	513,72 513,72	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.011	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	37,00 157,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.015	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	37,00 88,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	37,00 375,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	37,00 142,96	12,00 4,00	8,00	1.715,52 571,84	0,00 0,00	1.143,68	0,00
08.80.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	UN	18,00 148,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	563,00 563,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	1.290,52 1.290,52	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	0,00 0,00	260,00 60,00	200,00	3.338,40 770,40	0,00 0,00	2.568,00	0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	571,50 4,17	274,10 274,10	0,00	1.142,99 1.142,99	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	221,23 10,42	54,00 54,00	0,00	562,68 562,68	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.061	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	20,28 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	37,00 54,05	4,00 4,00	0,00	216,20 216,20	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.038	FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	380,61 0,00	0,00 0,00	380,61	0,00
08.84.043	ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H	UN	9,00 131,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vi Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.84.076	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	365,67 365,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.091	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2 L=30,00M	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	845,95 0,00	0,00 0,00	845,95 0,00	0,00 0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	25,00 0,00	25,00	3.113,25 0,00	0,00 0,00	3.113,25 0,00	0,00 0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00 0,00	13,00 0,00	13,00	1.869,40 0,00	0,00 0,00	1.869,40 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,00 0,00	0,40 0,00	0,40	120,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00	0,00 0,00
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	0,00 0,00	15,00 0,00	15,00	411,30 0,00	0,00 0,00	411,30 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	110,61 59,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	32,26 72,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	559,42 0,00	0,00 0,00	559,42 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	37,00 109,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	28,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X80A A 3X100A	UN	9,00 183,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.003	FIO DE 1,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	1.715,00 0,00	0,00 0,00	1.715,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	5.530,64 4,62	800,00 500,00	300,00	3.696,00 2.310,00	0,00 0,00	1.386,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	2.304,43 6,27	120,00 0,00	120,00	752,40 0,00	0,00 0,00	752,40 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	150,00 0,00	150,00	1.227,00 0,00	0,00 0,00	1.227,00 0,00	0,00 0,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	110,61 36,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	241,61 241,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A- 250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	31,00 31,00	0,00	8.010,40 8.010,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	0,00 0,00	5,00 0,00	5,00	2.414,25 0,00	0,00 0,00	2.414,25 0,00	0,00 0,00
09.08.056	CIGARRA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	9,00 370,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	3,00 0,00	3,00	449,22 0,00	0,00 0,00	449,22 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vi Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	0,00 0,00	27,00 10,00	17,00	5.282,55 1.956,50	0,00 0,00	3.326,05	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00	1.156,96 0,00	0,00 0,00	1.156,96	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	43,00 40,00	3,00	11.625,05 10.814,00	0,00 0,00	811,05	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	76,00 0,00	76,00	20.474,40 0,00	0,00 0,00	20.474,40	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	645,00 645,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	27,00 0,00	27,00	174,42 0,00	0,00 0,00	174,42	0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	142,87 12,93	60,00 60,00	0,00	775,80 775,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	7.945,69 2,58	1.656,00 0,00	1.656,00	4.272,48 0,00	0,00 0,00	4.272,48	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	7,37 103,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.004	RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE	UN	9,00 77,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	0,00 0,00	108,00 108,00	0,00	558,36 558,36	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	378,00 3,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	7,37 319,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	295,00 5,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	60,16 60,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.039	CAIXA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45)	UN	83,00 158,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.051	RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40	UN	0,00 0,00	114,00 114,00	0,00	7.916,16 7.916,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.062	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	942,60 942,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	258,00 23,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.010	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	UN	0,00 0,00	186,00 186,00	0,00	13.217,16 13.217,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.012	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	0,00 0,00	34,00 34,00	0,00	3.077,34 3.077,34	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.016	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	0,00 0,00	48,00 0,00	48,00	808,80 0,00	0,00 0,00	808,80	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.088	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	37,00	22,00	0,00	756,36	0,00	0,00	0,00
			34,38	22,00		756,36	0,00		
10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	M2	0,00	12,00	0,00	2.493,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,00		2.493,36	0,00		
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	0,00	2,00	2,00	282,22	0,00	282,22	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	23.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,29	0,00		0,00	0,00		
12.01.001	CHAPISCO	M2	35,03	48,84	0,00	722,34	0,00	0,00	0,00
			14,79	48,84		722,34	0,00		
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,82	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00	391,76	133,44	3.228,09	0,00	1.099,54	0,00
			0,00	258,32		2.128,55	0,00		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	64,00	0,00	2.737,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	64,00		2.737,92	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	222,60	133,44	11.606,34	0,00	6.957,55	0,00
			0,00	89,16		4.648,79	0,00		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	64,00	0,00	1.990,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	64,00		1.990,40	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	0,00	162,56	65,40	20.443,53	0,00	8.224,70	0,00
			0,00	97,16		12.218,83	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00	48,84	0,00	951,89	0,00	0,00	0,00
			0,00	48,84		951,89	0,00		
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,50	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMA/REIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	0,00	123,48	0,00	4.846,59	0,00	0,00	0,00
			0,00	123,48		4.846,59	0,00		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74,74	0,00		0,00	0,00		
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00	2,50	2,50	641,97	0,00	641,97	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	0,00	172,48	49,00	38.394,04	0,00	10.907,40	0,00
			0,00	123,48		27.486,64	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	56,00	27,20	1.449,83	0,00	704,20	0,00
			0,00	28,80		745,63	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	0,00	123,48	0,00	4.493,42	0,00	0,00	0,00
			0,00	123,48		4.493,42	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	28,80	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00
			0,00	28,80		80,06	0,00		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	49,00	49,00	2.478,91	0,00	2.478,91	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	0,00	7,39	7,39	962,76	0,00	962,76	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	38,71 163,70	21,60 0,00	21,60	3.535,92 0,00	0,00 0,00	3.535,92	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	38,71 15,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 0,00	163,75 0,00	163,75	3.450,20 0,00	0,00 0,00	3.450,20	0,00
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	0,00 0,00	67,50 67,50	0,00	1.898,77 1.898,77	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.029	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	KG	0,00 0,00	1.479,51 0,00	1.479,51	8.433,20 0,00	0,00 0,00	8.433,20	0,00
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	718,38 67,50	650,88	12.140,62 1.140,75	0,00 0,00	10.999,87	0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	91,50 0,00	91,50	1.769,61 0,00	0,00 0,00	1.769,61	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	42,00 0,00	42,00	1.205,82 0,00	0,00 0,00	1.205,82	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00 0,00	189,70 0,00	189,70	7.051,14 0,00	0,00 0,00	7.051,14	0,00
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	0,00 0,00	48,58 0,00	48,58	2.084,08 0,00	0,00 0,00	2.084,08	0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	168,00 168,00	0,00	5.223,12 5.223,12	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.022	GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	35,28 35,28	0,00	1.450,71 1.450,71	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	21,60 0,00	21,60	1.061,20 0,00	0,00 0,00	1.061,20	0,00
15.03.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS	M2	0,00 0,00	41,60 0,00	41,60	1.688,54 0,00	0,00 0,00	1.688,54	0,00
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	396,80 396,80	0,00	12.177,79 12.177,79	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	258,20 258,20	0,00	8.027,43 8.027,43	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	8.434,23 4,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	8.345,09 19,31	636,06 636,06	0,00	12.282,31 12.282,31	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	81,40 0,00	81,40	1.438,33 0,00	0,00 0,00	1.438,33	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.060,04 22,66	86,40 86,40	0,00	1.957,82 1.957,82	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	0,00 0,00	7,20 0,00	7,20	9.413,35 0,00	0,00 0,00	9.413,35	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - SCM	M2	0,00 0,00	51,84 51,84	0,00	2.392,93 2.392,93	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00074/24/01-001-001	Valor	789.975,99
Data base	01/2023	Assinatura	23/02/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2024	Início	26/02/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	22/05/2024	Término	26/08/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	224109 - DER MIRACATU - SEDE		
PI	2024/00213	Situação	Aprovada	Orc. FDE	789.975,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3453.60
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	1.382,66 1,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	88,00 16,00	72,00	2.973,52 540,64	0,00 0,00	2.432,88	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	5.530,64 16,22	132,00 132,00	0,00	2.141,04 2.141,04	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.012	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	138,00 18,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.013	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS	M2	1.843,55 13,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.014	LIMPEZA DE VIDROS	M2	322,62 17,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	0,00 0,00	30,00 0,00	30,00	5.268,30 0,00	0,00 0,00	5.268,30	0,00
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	405,58 33,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00 0,00	546,00 0,00	546,00	6.786,78 0,00	0,00 0,00	6.786,78	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	361,44 361,44	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,00	288,00 56,00	232,00	737,28 143,36	0,00 0,00	593,92	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	312,00 0,00	312,00	32.579,04 0,00	0,00 0,00	32.579,04	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	35,00 0,00	35,00	4.981,20 0,00	0,00 0,00	4.981,20	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	128,00 0,00	128,00	12.456,96 0,00	0,00 0,00	12.456,96	0,00
16.80.090	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS	UN	9,00 185,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.093	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO	UN	55,00 6,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	28,00 804,71	12,00 9,00	3,00	9.656,52 7.242,39	0,00 0,00	2.414,13	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
353.098,80	764.883,74	411.784,94	353.098,80	764.883,74	411.784,94	
			0,00	0,00	0,00	
			353.098,80	764.883,74	VALOR A LIBERAR 411.784,94	



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguiar Dantas, Supervisor de Obras do Interior**, em 18/01/2025, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Tadeu Capucci, Gerente de Obras do Interior**, em 21/01/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho, Diretor de Obras e Serviços**, em 22/01/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0052077328** e o código CRC **4E547489**.