



2F14100B85

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00017/21/02-001 **Item:** 001
PI: 2020/00095
ESCOLA: 902114 - DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
LOCAL: RUA ANTONIO JOAO, 130 - CEP: 16015-530 - JD BANDEIRANTES - ARAÇATUBA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 234.211,32	R\$ 231.865,24

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210837049	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 15
TOTAL DE DIAS: 137 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 25-06-2021	DATA DE TÉRMINO: 25-10-2021	DATA DE EMISSÃO TRP: 25-01-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 77 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CUMEIRAS E RUFOS, ADEQUAÇÃO DE TUBOS DE DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS, REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 04 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS



LUIZ HAROLD O DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00017/21/02-001-001	Valor	234.211,32
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	24/06/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	21/02/2022	Término	25/10/2021	Redução	26.3400%
Nro. Medição	8	Prédio	902114 - DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE		
PI	2020/00095	Situação	Aprovada	Orc. FDE	317.977,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1728.00
Diretoria	ARACATUBA			Município	ARAÇATUBA
Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT / TCRE / SGS ENGER			Medição Final	
Nome Interv.	DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE.				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	6,00	0,00	316,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		316,92	0,00		
04.01.073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM	M2	0,00	7,20	-17,75	417,60	0,00	-1.029,50	0,00
			0,00	24,95		1.447,10	0,00		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	30,00	138,10	0,00	241,67	0,00	0,00	0,00
			1,75	138,10		241,67	0,00		
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,00	4,80	0,60	4.096,84	0,00	512,10	0,00
			0,00	4,20		3.584,74	0,00		
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	0,00	17,00	1,36	19.008,37	0,00	1.520,67	0,00
			0,00	15,64		17.487,70	0,00		
06.02.025	PAINEL FIXO EM CH.PERFURADA (E=1,5MM D=1/2" AA 45%)	M2	0,00	0,60	0,60	277,73	0,00	277,73	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	140,00	51,75	51,75	1.510,58	0,00	1.510,58	0,00
			29,19	0,00		0,00	0,00		
07.04.102	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,50	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	0,00	10,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		34,20	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00	181,17	-94,03	1.148,61	0,00	-596,15	0,00
			0,00	275,20		1.744,76	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	183,60	60,39	-77,21	237,94	0,00	-304,20	0,00
			3,94	137,60		542,14	0,00		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	120,00	60,00	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00
			7,06	60,00		423,60	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGONES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00	50,60	10,60	99,17	0,00	20,77	0,00
			0,00	40,00		78,40	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00	120,78	-154,42	1.654,69	0,00	-2.115,55	0,00
			0,00	275,20		3.770,24	0,00		
07.70.080	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	0,00	60,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	60,00		907,20	0,00		
07.80.003	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6	M	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-304,40	0,00
			0,00	20,00		304,40	0,00		
07.80.020	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA	UN	0,00	405,00	0,00	1.786,05	0,00	0,00	0,00
			0,00	405,00		1.786,05	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	5.130,00	2.250,00	30.780,00	0,00	13.500,00	0,00
			0,00	2.880,00		17.280,00	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	122,40	60,39	-77,21	2.250,74	0,00	-2.877,61	0,00
			37,27	137,60		5.128,35	0,00		
07.80.050	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,02	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00017/21/02-001-001	Valor	234.211,32
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	24/06/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	21/02/2022	Término	25/10/2021	Redução	26.3400%
Nro. Medição	8	Prédio	902114 - DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE		
PI	2020/00095	Situação	Aprovada	Orc. FDE	317.977,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1728.00
Diretoria	ARACATUBA			Município	ARAÇATUBA
Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT / TCRE / SGS ENGER			Medição Final	
Nome Interv.	DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.052	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA	M	30,00	50,60	20,60	3.666,47	0,00	1.492,67	0,00
			72,46	30,00		2.173,80	0,00		
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	UN	1,00	1,00	-1,00	1.638,21	0,00	-1.638,21	0,00
			1.638,21	2,00		3.276,42	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,88	0,00		0,00	0,00		
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	15,00	7,00	0,00	1.098,02	0,00	0,00	0,00
			156,86	7,00		1.098,02	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00	12,00	6,00	739,56	0,00	369,78	0,00
			0,00	6,00		369,78	0,00		
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74,40	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	50,00	13,00	11,00	560,04	0,00	473,88	0,00
			43,08	2,00		86,16	0,00		
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00	40,00	40,00	4.195,20	0,00	4.195,20	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	102,00	102,00	7.986,60	0,00	7.986,60	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,55	0,00		0,00	0,00		
08.12.040	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	0,00	138,10	-21,90	4.163,72	0,00	-660,28	0,00
			0,00	160,00		4.824,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	-144,00	0,00
			0,00	24,00		144,00	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,68	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	120,00	627,20	313,06	5.745,13	0,00	2.867,62	0,00
			9,16	314,14		2.877,51	0,00		
08.82.061	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	0,00	47,00	0,00	2.812,01	0,00	0,00	0,00
			0,00	47,00		2.812,01	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	280,00	54,00	-114,00	2.000,70	0,00	-4.223,70	0,00
			37,05	168,00		6.224,40	0,00		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,34	0,00		0,00	0,00		
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,85	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365,28	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.026,51	0,00		0,00	0,00		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00	8,30	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
			0,00	8,30		98,93	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00017/21/02-001-001	Valor	234.211,32
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	24/06/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	21/02/2022	Término	25/10/2021	Redução	26.3400%
Nro. Medição	8	Prédio	902114 - DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE		
PI	2020/00095	Situação	Aprovada	Orc. FDE	317.977,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1728.00
Diretoria	ARACATUBA			Município	ARAÇATUBA
Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT / TCRE / SGS ENGER			Medição Final	
Nome Interv.	DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	6,00	4,37	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00
			24,76	4,37		108,20	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,21	0,00		0,00	0,00		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00	6,00	3,00	544,14	0,00	272,07	0,00
			0,00	3,00		272,07	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	130,00	216,00	90,00	5.559,84	0,00	2.316,60	0,00
			25,74	126,00		3.243,24	0,00		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	8,00	6,00	0,00	907,08	0,00	0,00	0,00
			151,18	6,00		907,08	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	3.500,00	2.396,20	0,00	8.889,90	0,00	0,00	0,00
			3,71	2.396,20		8.889,90	0,00		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	800,00	291,40	0,00	1.908,67	0,00	0,00	0,00
			6,55	291,40		1.908,67	0,00		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,72	0,00		0,00	0,00		
09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,77	0,00		0,00	0,00		
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,45	0,00		0,00	0,00		
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	11,00	-30,00	2.154,90	0,00	-5.877,00	0,00
			0,00	41,00		8.031,90	0,00		
09.08.004	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	3,00	-5,00	623,49	0,00	-1.039,15	0,00
			0,00	8,00		1.662,64	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	18,00	0,00	2.904,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00		2.904,84	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	-3.581,28	0,00
			0,00	18,00		3.581,28	0,00		
09.11.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W.	UN	6,00	6,00	0,00	2.681,52	0,00	0,00	0,00
			446,92	6,00		2.681,52	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	280,60	0,00	1.229,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	280,60		1.229,02	0,00		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	3.276,20	0,00	2.850,29	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.276,20		2.850,29	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00	121,00	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	121,00		529,98	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00	91,00	0,00	1.276,73	0,00	0,00	0,00
			0,00	91,00		1.276,73	0,00		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	0,00	6,00	0,00	315,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		315,84	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00	7,20	0,00	505,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	7,20		505,36	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00017/21/02-001-001	Valor	234.211,32
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	24/06/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	21/02/2022	Término	25/10/2021	Redução	26.3400%
Nro. Medição	8	Prédio	902114 - DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE		
PI	2020/00095	Situação	Aprovada	Orc. FDE	317.977,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1728.00
Diretoria	ARACATUBA			Município	ARAÇATUBA
Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT / TCRE / SGS ENGER			Medição Final	
Nome Interv.	DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	48,00	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	48,00		107,04	0,00		
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	-162,21	0,00
			0,00	0,75		162,21	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00	48,00	0,00	192,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	48,00		192,96	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,30	0,00		0,00	0,00		
09.84.002	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,00	0,00		0,00	0,00		
09.84.003	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,94	0,00		0,00	0,00		
09.84.021	ESPELHO 4'X4'	UN	0,00	26,00	0,00	218,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	26,00		218,66	0,00		
09.85.006	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W	UN	0,00	31,00	0,00	555,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,00		555,52	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,28	0,00		0,00	0,00		
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,46	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	90,00	27,00	0,00	629,37	0,00	0,00	0,00
			23,31	27,00		629,37	0,00		
09.85.088	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	0,00	112,00	0,00	3.208,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	112,00		3.208,80	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	0,00	55.240,00	-8.760,00	8.838,40	0,00	-1.401,60	0,00
			0,00	64.000,00		10.240,00	0,00		
12.01.001	CHAPISCO	M2	0,00	7,20	-17,10	69,19	0,00	-164,33	0,00
			0,00	24,30		233,52	0,00		
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	7,20	-17,10	237,53	0,00	-564,12	0,00
			0,00	24,30		801,65	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00	21,20	-7,20	111,51	0,00	-37,87	0,00
			0,00	28,40		149,38	0,00		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	21,20	-7,20	573,04	0,00	-194,61	0,00
			0,00	28,40		767,65	0,00		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	21,20	-7,20	427,18	0,00	-145,08	0,00
			0,00	28,40		572,26	0,00		
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATAÇÃO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,60	0,00		0,00	0,00		
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	0,00	70,00	0,00	790,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	70,00		790,30	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	0,00	22,18	4,10	1.944,51	0,00	359,44	0,00
			0,00	18,08		1.585,07	0,00		
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	375,01	361,01	6.015,16	0,00	5.790,60	0,00
			0,00	14,00		224,56	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00017/21/02-001-001	Valor	234.211,32
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	24/06/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	21/02/2022	Término	25/10/2021	Redução	26,3400%
Nro. Medição	8	Prédio	902114 - DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE		
PI	2020/00095	Situação	Aprovada	Orc. FDE	317.977,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1728,00
Diretoria	ARACATUBA			Município	ARAÇATUBA
Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT / TCRE / SGS ENGER			Medição Final	
Nome Interv.	DER/OUTROS ARACATUBA - SEDE/DELEGACIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE,				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	34,77	24,34	837,60	0,00	586,35	0,00
			0,00	10,43		251,25	0,00		
15.04.007	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	0,00	202,87	135,25	3.925,52	0,00	2.617,08	0,00
			0,00	67,62		1.308,44	0,00		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00	0,00	-2.644,88	0,00	0,00	-7.537,90	0,00
			0,00	2.644,88		7.537,90	0,00		
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	0,00	0,00	-80,59	0,00	0,00	-325,58	0,00
			0,00	80,59		325,58	0,00		
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	0,00	170,62	0,00	829,21	0,00	0,00	0,00
			0,00	170,62		829,21	0,00		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	210,00	0,00	-46,49	0,00	0,00	-963,73	0,00
			20,73	46,49		963,73	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.480,00	3.850,78	-557,37	43.667,84	0,00	-6.320,57	0,00
			11,34	4.408,15		49.988,41	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,81	0,00		0,00	0,00		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	420,00	368,33	0,00	7.915,40	0,00	0,00	0,00
			21,49	368,33		7.915,40	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	97,00	37,00	2.736,37	0,00	1.043,77	0,00
			0,00	60,00		1.692,60	0,00		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	97,00	37,00	610,13	0,00	232,73	0,00
			0,00	60,00		377,40	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	97,00	37,00	4.620,11	0,00	1.762,31	0,00
			0,00	60,00		2.857,80	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	100,50	0,00	1.713,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,50		1.713,52	0,00		
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	0,00	138,10	138,10	546,87	0,00	546,87	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175,27	0,00		0,00	0,00		
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,44	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	8,00	12,00	0,00	7.657,20	0,00	0,00	0,00
			638,10	12,00		7.657,20	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO CONCREMAT / TCRE / SGS
223.818,45	231.865,24	8.046,79	223.818,45	231.865,24	8.046,79	
			0,00	0,00	0,00	
			223.818,45	231.865,24	VALOR A LIBERAR 8.046,79	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860