



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

**IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS**

Contrato Nº.: 70/00230/20/01-001 **Item:** 003 **Data de Assinatura do Contrato:** 10-08-2021
PI: 2019/00774 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:**
ESCOLA: 108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA
LOCAL: AVENIDA NSA SRA DOS NAVEGANTES, 1139 - CEP: 09972-260 - MATO DENTRO - DIADEMA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 943.802,49	R\$ 943.802,26

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230211117003	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS**TIPO DE OBRA:** Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 12	TOTAL DE DIAS: 284 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 17-08-2021	DATA DE TÉRMINO: 16-05-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 19-07-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 52 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
10	Tempo decorrido devido ao aguardo da entrega do porcelanato pelo fornecedor em razão da falta do material no mercado durante a pandemia.
20	Tempo decorrido devido a dificuldade de manter mão-de-obra por conta da Pandemia do Covid-19.
15	Tempo decorrido devido a liberação de uma sala de aula por vez para substituição dos pisos cerâmicos por pisos de porcelanato.
7	Tempo decorrido devido ao aguardo da vistoria do bombeiro para a emissão do AVCB.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
REVISÃO NA COZINA E DESPENSA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NA COBERTURA, DAS ESQUADRIAS E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. 52 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO DE 01 PÁGINA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE

GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE

ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	240,00 4,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	24,00 50,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	12,00 46,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	20,00 71,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	12,00 8,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	8,00 127,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	16,00 82,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	160,00 17,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	3,20 479,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	12,00 75,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.017	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADO	M2	60,00 114,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	17,32 71,71	9,00 9,00	0,00	645,39 645,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	48,00 84,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	M2	12,00 96,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	6,40 38,33	13,50 13,50	0,00	517,45 517,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.059	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	6,00 42,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00 0,00	9,60 9,60	0,00	3.531,84 3.531,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,00 0,00	4,80 4,80	0,00	6.127,10 6.127,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.154,40 1.154,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	15,58 94,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	0,00	31,32	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,32		121,83	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	8,00	8,00	0,00	2.523,44	0,00	0,00	0,00
			315,43	8,00		2.523,44	0,00		
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.037,75	0,00		0,00	0,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00	3,60	0,00	1.428,87	0,00	0,00	0,00
			396,91	3,60		1.428,87	0,00		
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191,08	0,00		0,00	0,00		
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			919,84	0,00		0,00	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.055,46	0,00		0,00	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,20	0,00		0,00	0,00		
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.783,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.783,80	0,00		
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00	1,00	0,00	1.452,51	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.452,51	0,00		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00	1,00	0,00	1.841,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.841,74	0,00		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	2.820,11	0,00	0,00	0,00
			2.820,11	1,00		2.820,11	0,00		
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00	1,00	0,00	2.934,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.934,23	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	8,00	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00
			12,55	8,00		100,40	0,00		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	8,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
			55,35	8,00		442,80	0,00		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,75	0,00		0,00	0,00		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,14	0,00		0,00	0,00		
05.80.050	LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268,34	0,00		0,00	0,00		
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.881,30	0,00		0,00	0,00		
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.038,97	0,00		0,00	0,00		
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	0,00	0,70	0,70	677,50	153,58	677,50	153,58
			0,00	0,00		0,00	0,00		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.787,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.787,90	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	0,00	1,00	0,00	1.746,07	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.746,07	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			627,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	95,00	93,60	0,00	34.955,85	0,00	0,00	0,00
			373,46	93,60		34.955,85	0,00		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			525,69	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	18,48	8,82	0,70	284,79	5,12	22,60	5,12
			32,29	8,12		282,19	0,00		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	0,00	5,00	5,00	58,35	13,22	58,35	13,22
			0,00	0,00		0,00	0,00		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	0,00	12,00	12,00	111,96	25,38	111,96	25,38
			0,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.020	PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			331,10	0,00		0,00	0,00		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			341,40	0,00		0,00	0,00		
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	0,00	7,50	7,50	227,70	51,61	227,70	51,61
			0,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	24,00	1,00	1,00	42,54	9,64	42,54	9,64
			42,54	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,89	0,00		0,00	0,00		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,58	0,00		0,00	0,00		
07.03.066	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM	M2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,53	0,00		0,00	0,00		
07.03.131	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H= 100MM E=0,65MM	M2	240,00	856,57	0,00	80.354,82	0,00	0,00	0,00
			93,81	856,57		80.354,82	0,00		
07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	0,00	77,20	0,00	5.257,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	77,20		5.257,32	0,00		
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,42	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	0,00	187,30	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	187,30		554,40	0,00		
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	0,00	96,80	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00
			0,00	96,80		171,33	0,00		
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	0,00	856,57	0,00	2.501,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	856,57		2.501,18	0,00		
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOS DE BARRO - S/REAPROV	M	0,00	77,20	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	77,20		74,10	0,00		
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	0,00	41,90	0,00	388,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	41,90		388,83	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	0,00	98,70	0,00	2.424,07	0,00	0,00	0,00
			0,00	98,70		2.424,07	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	398,70	0,00	2.069,25	0,00	0,00	0,00
			0,00	398,70		2.069,25	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,59	0,00		0,00	0,00		
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.057,75	0,00		0,00	0,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,49	0,00		0,00	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,49	0,00		0,00	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,88	0,00		0,00	0,00		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132,52	0,00		0,00	0,00		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161,14	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00	67,60	0,00	1.759,62	0,00	0,00	0,00
			26,03	67,60		1.759,62	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,03	0,00		0,00	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00	21,60	0,00	1.137,01	0,00	0,00	0,00
			52,64	21,60		1.137,01	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,31	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,41	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	1,00	0,00	115,87	0,00	0,00	0,00
			115,87	1,00		115,87	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,61	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	8,00	8,00	0,00	1.601,68	0,00	0,00	0,00
			200,21	8,00		1.601,68	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			482,39	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382,03	0,00		0,00	0,00		
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	0,00	8,00	0,00	1.881,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	8,00		1.881,44	0,00		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") INCL CONEXOES	M	99,00	6,10	0,00	1.132,22	256,67	0,00	0,00
			185,61	6,10		1.132,22	256,67		
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES	M	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,67	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,83	0,00		0,00	0,00		
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	0,00	2,00	0,00	451,08	102,25	0,00	0,00
			0,00	2,00		451,08	102,25		
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			537,50	0,00		0,00	0,00		
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			798,19	0,00		0,00	0,00		
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.525,28	0,00		0,00	0,00		
08.08.031	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2"	M	16,00	14,80	14,80	502,60	113,93	502,60	113,93
			33,96	0,00		0,00	0,00		
08.08.037	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4"	UN	0,00	4,00	4,00	231,20	52,41	231,20	52,41
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.08.042	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,80	0,00		0,00	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	7,00	1,00	1,00	493,60	111,89	493,60	111,89
			493,60	0,00		0,00	0,00		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207,29	0,00		0,00	0,00		
08.08.048	EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG	UN	12,00	1,00	1,00	166,41	37,72	166,41	37,72
			166,41	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	9,00	1,00	1,00	159,75	36,21	159,75	36,21
			159,75	0,00		0,00	0,00		
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.715,01	0,00		0,00	0,00		
08.08.069	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.644,59	0,00		0,00	0,00		
08.08.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (4000L/H 20 MCA)	UN	1,00	1,00	0,00	4.737,25	1.073,92	0,00	0,00
			4.737,25	1,00		4.737,25	1.073,92		
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227,67	0,00		0,00	0,00		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,23	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	11,60	0,00	641,13	0,00	0,00	0,00
			55,27	11,60		641,13	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,47	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	33,70	0,00	2.431,45	0,00	0,00	0,00
			72,15	33,70		2.431,45	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,88	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,26	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,62	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,51	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	120,00	193,60	0,00	16.465,68	0,00	0,00	0,00
			85,05	193,60		16.465,68	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,82	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,43	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			537,50	0,00		0,00	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.377,25	0,00		0,00	0,00		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.007,23	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342,75	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00	8,00	0,00	2.255,12	0,00	0,00	0,00
			281,89	8,00		2.255,12	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.131,89	0,00		0,00	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00	1,00	0,00	625,03	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		625,03	0,00		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00	1,00	0,00	598,54	0,00	0,00	0,00
			598,54	1,00		598,54	0,00		
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			409,37	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	199,00	62,60	0,00	510,18	11,26	0,00	0,00
			8,15	62,60		510,18	11,26		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	0,00	193,60	0,00	576,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	193,60		576,92	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00	4,00	0,00	278,56	31,57	0,00	0,00
			69,64	4,00		278,56	31,57		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,99	0,00		0,00	0,00		
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	0,00	1,00	0,00	132,61	30,06	0,00	0,00
			0,00	1,00		132,61	30,06		
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,82	0,00		0,00	0,00		
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,85	0,00		0,00	0,00		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,26	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,64	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,52	0,00		0,00	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00	935,34	0,00	5.462,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	935,34		5.462,38	0,00		
08.84.005	ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,29	0,00		0,00	0,00		
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,30	0,00		0,00	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,76	0,00		0,00	0,00		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,26	0,00		0,00	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			355,43	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	231,20	279,70	0,00	12.449,44	0,00	0,00	0,00
			44,51	279,70		12.449,44	0,00		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	84,00	47,65	0,00	2.732,25	0,00	0,00	0,00
			57,34	47,65		2.732,25	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			567,06	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.026,51	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,21	0,00		0,00	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,74	0,00		0,00	0,00		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151,18	0,00		0,00	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.503,01	0,00		0,00	0,00		
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			723,22	0,00		0,00	0,00		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X4"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,84	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			223,58	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NÃO HALOGENADO)	M	3.441,80	4.193,10	0,00	13.501,78	0,00	0,00	0,00
			3,22	4.193,10		13.501,78	0,00		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NÃO HALOGENADO)	M	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,55	0,00		0,00	0,00		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NÃO HALOGENADO)	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,72	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00	190,60	0,00	4.086,46	0,00	0,00	0,00
			21,44	190,60		4.086,46	0,00		
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,10	0,00		0,00	0,00		
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265,96	0,00		0,00	0,00		
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. DE AÇO GALV. A QUENTE	UN	2,00	34,00	0,00	7.897,52	0,00	0,00	0,00
			232,28	34,00		7.897,52	0,00		
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP. SIMPL. CX.4"X4"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			332,23	0,00		0,00	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219,10	0,00		0,00	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	2,00	80,00	0,00	21.608,80	0,00	0,00	0,00
			270,11	80,00		21.608,80	0,00		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			433,67	0,00		0,00	0,00		
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,08	0,00		0,00	0,00		
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			233,51	0,00		0,00	0,00		
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118,21	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00	12,00	0,00	3.200,28	0,00	0,00	0,00
			266,69	12,00		3.200,28	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	48,00	170,00	0,00	35.365,10	0,00	0,00	0,00
			208,03	170,00		35.365,10	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,93	0,00		0,00	0,00		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238,48	0,00		0,00	0,00		
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414,13	0,00		0,00	0,00		
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			981,44	0,00		0,00	0,00		
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	350,00	230,70	0,00	6.768,73	0,00	0,00	0,00
			29,34	230,70		6.768,73	0,00		
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAO	M	184,00	119,00	0,00	2.854,81	0,00	0,00	0,00
			23,99	119,00		2.854,81	0,00		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,27	0,00		0,00	0,00		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	26,00	14,00	0,00	3.167,08	0,00	0,00	0,00
			226,22	14,00		3.167,08	0,00		
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	30,00	14,00	0,00	631,12	0,00	0,00	0,00
			45,08	14,00		631,12	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	30,00	14,00	0,00	733,88	0,00	0,00	0,00
			52,42	14,00		733,88	0,00		
09.13.035	RELATORIO DE INSPECAO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.423,76	0,00		0,00	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	22,00	14,00	0,00	1.528,80	0,00	0,00	0,00
			109,20	14,00		1.528,80	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	395,60	0,00	1.499,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	395,60		1.499,32	0,00		
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,65	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,06	0,00		0,00	0,00		
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00	30,00	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
			7,14	30,00		214,20	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	174,00	0,00	791,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	174,00		791,70	0,00		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,47	0,00		0,00	0,00		
09.56.001	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,82	0,00		0,00	0,00		
09.56.003	REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,65	0,00		0,00	0,00		
09.56.004	REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P. RAIOS	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,82	0,00		0,00	0,00		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	3.000,00	4.965,10	0,00	11.121,81	0,00	0,00	0,00
			2,24	4.965,10		11.121,81	0,00		
09.66.004	RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS	M	0,00	322,00	0,00	4.887,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	322,00		4.887,96	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,46	0,00		0,00	0,00		
09.84.037	CAUHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			198,92	0,00		0,00	0,00		
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,68	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,64	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,28	0,00		0,00	0,00		
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	0,00	14,00	0,00	903,42	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,00		903,42	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	74,00	0,00	2.629,96	0,00	0,00	0,00
			35,54	74,00		2.629,96	0,00		
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,41	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.040	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE, APLICAÇÃO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00	231,00	0,00	10.859,31	0,00	0,00	0,00
			0,00	231,00		10.859,31	0,00		
11.02.066	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERIM 1:3 E=2,5CM	M2	120,00	231,00	0,00	7.435,89	0,00	0,00	0,00
			32,19	231,00		7.435,89	0,00		
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA SOBRE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,19	0,00		0,00	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	36,00	462,00	0,00	5.645,64	0,00	0,00	0,00
			12,22	462,00		5.645,64	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	98,64	573,95	0,00	4.103,73	0,00	0,00	0,00
			7,15	573,95		4.103,73	0,00		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	242,63	0,00	5.675,11	0,00	0,00	0,00
			0,00	242,63		5.675,11	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	98,64	331,32	0,00	14.876,26	0,00	0,00	0,00
			44,90	331,32		14.876,26	0,00		
12.02.007	REBOCO	M2	34,64	242,63	0,00	6.638,35	0,00	0,00	0,00
			27,36	242,63		6.638,35	0,00		
12.02.029	CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	0,00	199,32	0,00	11.488,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	199,32		11.488,80	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	64,00	132,00	0,00	9.111,96	0,00	0,00	0,00
			69,03	132,00		9.111,96	0,00		
12.04.018	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO	M2	0,00	90,00	0,00	2.063,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	90,00		2.063,70	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	34,64	64,80	0,00	743,25	0,00	0,00	0,00
			11,47	64,80		743,25	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	64,00	595,32	0,00	10.245,45	0,00	0,00	0,00
			17,21	595,32		10.245,45	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	1.367,36	825,68	0,00	26.454,78	0,00	0,00	0,00
			32,04	825,68		26.454,78	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,54	0,00		0,00	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	15,36	324,32	0,00	10.439,86	0,00	0,00	0,00
			32,19	324,32		10.439,86	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	1.352,00	968,94	0,00	29.242,59	0,00	0,00	0,00
			30,18	968,94		29.242,59	0,00		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,67	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.352,00	1.268,18	0,00	167.945,05	7.172,74	0,00	0,00
			132,43	1.268,18		167.945,05	7.172,74		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,98	0,00		0,00	0,00		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	0,00	13,94	0,00	1.137,64	0,00	0,00	0,00
			0,00	13,94		1.137,64	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	57,79	0,00	9.759,56	0,00	0,00	0,00
			0,00	57,79		9.759,56	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.215,36	1.029,26	0,00	19.844,11	0,00	0,00	0,00
			19,28	1.029,26		19.844,11	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	752,80	0,00	1.166,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	752,80		1.166,83	0,00		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	372,78	0,00	6.173,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	372,78		6.173,23	0,00		
13.80.069	RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	752,80	0,00	15.966,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	752,80		15.966,88	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,85	0,00		0,00	0,00		
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	901,53	0,00	12.513,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	901,53		12.513,23	0,00		
15.02.010	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	M2	0,00	244,80	0,00	4.580,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	244,80		4.580,20	0,00		
15.04.001	CAIACA	M2	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,51	0,00		0,00	0,00		
15.04.007	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	0,00	392,91	0,00	6.581,24	0,00	0,00	0,00
			0,00	392,91		6.581,24	0,00		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,03	0,00		0,00	0,00		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00	5.335,28	0,00	13.178,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.335,28		13.178,12	0,00		
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	0,00	46,49	0,00	162,71	0,00	0,00	0,00
			0,00	46,49		162,71	0,00		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	15,87	46,49	0,00	963,73	0,00	0,00	0,00
			20,73	46,49		963,73	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.428,80	5.335,32	0,00	44.870,02	0,00	0,00	0,00
			8,41	5.335,32		44.870,02	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.078,80	698,62	0,00	7.419,34	0,00	0,00	0,00
			10,62	698,62		7.419,34	0,00		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,99	0,00		0,00	0,00		
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,25	0,00		0,00	0,00		
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.965,56	0,00		0,00	0,00		
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.874,06	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.022,40	738,05	0,00	16.960,38	0,00	0,00	0,00
			22,98	738,05		16.960,38	0,00		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.022,40	304,27	0,00	2.473,70	0,00	0,00	0,00
			8,13	304,27		2.473,70	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	62,40	738,05	0,00	47.729,68	0,00	0,00	0,00
			64,67	738,05		47.729,68	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.498,33	0,00		0,00	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,06	0,00		0,00	0,00		
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187,49	0,00		0,00	0,00		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,70	0,00		0,00	0,00		
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124,66	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	72,00	88,00	0,00	7.915,60	0,00	0,00	0,00
			89,95	88,00		7.915,60	0,00		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	72,00	110,00	0,00	7.991,50	0,00	0,00	0,00
			72,65	110,00		7.991,50	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,25	0,00		0,00	0,00		
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	0,00	26,40	0,00	888,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	26,40		888,88	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	48,00	138,00	0,00	3.196,08	0,00	0,00	0,00
			23,16	138,00		3.196,08	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00	24,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	24,00		59,04	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.580,04	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,56	0,00		0,00	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,58	0,00		0,00	0,00		
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,42	0,00		0,00	0,00		
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	0,00	43,80	0,00	150,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	43,80		150,23	0,00		
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	0,00	13,14	0,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00
			0,00	13,14		1.707,01	0,00		
16.35.008	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	0,00	13,14	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	13,14		66,22	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00	13,14	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00
			0,00	13,14		89,48	0,00		
16.37.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLIMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<5,0CM)	M2	0,00	13,14	0,00	4.889,65	0,00	0,00	0,00
			0,00	13,14		4.889,65	0,00		
16.40.001	PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO	M	0,00	131,40	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	131,40		498,00	0,00		
16.40.002	ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO	M3	0,00	0,66	0,00	516,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,66		516,72	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-003	Valor	943.802,49
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.2400%
Nro. Medição	12	Prédio	108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA		
PI	2019/00774	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.480.265,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2422.14
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			Medição Final	
Nome Interv.	EE AMADEU ODORICO DE SOUZA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,48	0,00		0,00	0,00		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,30	0,00		0,00	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	132,00	23,67	0,00	3.761,86	0,00	0,00	0,00
			158,93	23,67		3.761,86	0,00		
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,55	0,00		0,00	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=8CM	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,39	0,00		0,00	0,00		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	433,78	0,00	611,62	0,00	0,00	0,00
			0,00	433,78		611,62	0,00		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	606,29	0,00	6.917,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	606,29		6.917,76	0,00		
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			548,96	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	39,00	58,00	0,00	24.056,66	188,05	0,00	0,00
			414,77	58,00		24.056,66	188,05		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
941.108,05	943.802,26	2.694,21	941.108,05	943.802,26	2.694,21	
			8.866,52	9.477,23	610,71	
			949.974,57	953.279,49	VALOR A LIBERAR 3.304,92	

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00230/20/01 - PI 2019/00774 - cod. obra: 149654 - Prédio: 108130 - EE AMADEU ODORICO DE SOUZA

Memorial Descritivo

- Revisão das instalações da cobertura com substituição de telhas e peças danificadas;
- Revisão das instalações elétricas com substituição de fiação, peças e equipamentos danificados exclusive pára raios;
 - Revisão das instalações hidráulicas com substituição de tubulação e peças danificadas de reservatório, água fria, pluviais e esgoto;
 - Revisão das esquadrias de ferro com recuperação de caixilharia danificada;
 - Substituição de portões de acesso de alunos e administrativo;
 - Execução de reforma nas instalações da cozinha e despensa, com substituição de piso, esquadrias, azulejos, prateleiras, balcões, cubas, portas e pintura que estiverem danificadas;
 - Recuperação de piso cerâmico de salas de aulas, pedagógicas, administrativas e corredores;
 - Recuperação de piso alamedados, pintura, cobertura, arquibancadas e equipamentos da quadras de esportes e "quadrinha anexa";
 - Execução de alvenaria e alamedado entre acesso de alunos e quadrinha;
 - Substituição de piso cerâmico danificado do pátio de recreação coberto, por porcelanato esmaltado;
 - Substituição de piso cerâmico danificado por cimentado desempenado e execução de canaletas de águas pluviais no acesso de alunos, à quadra de esportes e á secretaria;
 - Execução de reforma nos sanitários de alunos com substituição de piso cerâmico, e substituição de peças e portas danificadas;
 - Revisão de equipamentos de proteção contra incêndio, com substituição de extintores, mangueiras e demais componentes danificados;
 - Substituição de vidros danificados e faltantes;
 - Pintura de paredes em áreas afetadas pela intervenção;
 - Revisão da Central de Alarme inclusive circuitos elétricos de ligação entre a central; botoeiras, sirenes e iluminação de emergência, com substituição dos componentes danificados ou faltantes;
 - Revisão geral da Rede de Incêndio desde sua reserva, bombas de recalques, registro de recalque, abrigos de hidrantes e seus respectivos acessórios (caixas do abrigo, cesto para mangueiras, mangueiras e bicos e registro angular), com substituição das peças, equipamentos e componentes danificados e ou faltantes, inclusive substituição de trechos de tubulações de incêndio que apresentarem vazamentos ou alto grau de corrosão;
 - Revisão geral dos acessórios que compõem os itens acima como placas de sinalizações, extintores de incêndio ou outros equipamentos constantes no projeto do Bombeiro, com substituição dos equipamentos e ou acessórios faltantes ou danificados;
 - Pinturas, recomposição de pisos e revestimentos de alvenaria, nos locais afetados pela intervenção;
 - Curso para Brigadista;
 - Fornecimento e montagem de andaimes;
 - Remoção de todo entulho gerado pela intervenção.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correa Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 07/05/2024, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 13/05/2024, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026255073** e o código CRC **D266E7B7**.