



2F140F8580

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00125/20/01-002 Item: 003
PI: 2019/00566
ESCOLA: 28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE
LOCAL: RUA ANGA, 110 - CEP: 03360-000 - VILA FORMOSA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 706.962,05

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 706.910,79

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230210147724	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL:
240 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 5

TOTAL DE DIAS:
246 dia(s)DATA DE INÍCIO:
12-02-2021DATA DE TÉRMINO:
11-10-2021DATA DE EMISSÃO TRP:
19-10-2021ATRASOS JUSTIFICADOS:
25 dia(s)ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 13 de maio de 2022

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.034	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00		0,00	0,00		
01.01.036	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 150CM<DIAM<250CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00		0,00	0,00		
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,69	0,00		0,00	0,00		
01.08.040	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	M3	0,00	14,08	0,00	1.527,82	423,76	0,00	0,00
			0,00	14,08		1.527,82	423,76		
01.08.041	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA	M3	0,00	14,08	0,00	1.692,55	469,46	0,00	0,00
			0,00	14,08		1.692,55	469,46		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	24,00	45,86	0,00	3.325,75	316,00	0,00	0,00
			72,52	45,86		3.325,75	316,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	10,50	188,75	0,00	1.368,43	0,00	0,00	0,00
			7,25	188,75		1.368,43	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,97	0,00		0,00	0,00		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,20	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,39	0,00		0,00	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,50	0,00		0,00	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	127,00	0,00	9.495,79	559,94	0,00	0,00
			0,00	127,00		9.495,79	559,94		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	35,00	51,48	0,00	2.574,00	589,13	0,00	0,00
			50,00	51,48		2.574,00	589,13		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	472,00	809,08	0,00	8.090,80	586,29	0,00	0,00
			10,00	809,08		8.090,80	586,29		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,90	6,41	0,00	2.290,03	129,81	0,00	0,00
			357,26	6,41		2.290,03	129,81		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,85	0,00		0,00	0,00		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,48	0,00		0,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00	18,88	0,00	5.693,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,88		5.693,83	0,00		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00	18,24	0,00	1.033,29	286,60	0,00	0,00
			0,00	18,24		1.033,29	286,60		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,97	0,00		0,00	0,00		
04.01.064	ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM	M2	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,41	0,00		0,00	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	10,65	32,94	0,00	2.768,59	220,05	0,00	0,00
			84,05	32,94		2.768,59	220,05		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	16,00	19,00	0,00	7.600,00	2.107,99	0,00	0,00
			400,00	19,00		7.600,00	2.107,99		
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	6,00	1,00	0,00	997,92	276,79	0,00	0,00
			997,92	1,00		997,92	276,79		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	22,00	17,00	0,00	187,17	51,90	0,00	0,00
			11,01	17,00		187,17	51,90		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00	17,00	0,00	825,18	228,87	0,00	0,00
			48,54	17,00		825,18	228,87		
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	0,00	8,00	8,00	73,20	20,30	73,20	20,30
			0,00	0,00		0,00	0,00		
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	0,00	51,00	0,00	186,66	51,76	0,00	0,00
			0,00	51,00		186,66	51,76		
05.80.042	LOUSA QUADRICULADA L=4,61M MOD. LG-01	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00	0,00		
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	8,00	8,00	8,00	1.600,00	443,78	1.600,00	443,78
			200,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			472,35	0,00		0,00	0,00		
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,31	0,00		0,00	0,00		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	246,24	76,23	0,00	722,66	200,44	0,00	0,00
			9,48	76,23		722,66	200,44		
07.01.010	EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,28	0,00		0,00	0,00		
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00		0,00	0,00		
07.03.121	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	924,00	728,00	0,00	34.281,52	0,00	0,00	0,00
			47,09	728,00		34.281,52	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	924,00	728,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00
			5,25	728,00		3.822,00	0,00		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	0,00	10,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		78,20	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	66,00 2,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	60,00 30,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	66,00 39,87	50,20 502,00	-451,80	2.001,48 20.014,74	0,00 0,00	-18.013,26	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00 21,01	63,10 63,10	0,00	1.325,72 1.325,72	367,71 367,71	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00 28,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00 32,00	30,50 30,50	0,00	976,00 976,00	270,70 270,70	0,00	0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00 53,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	672,56 672,56	186,54 186,54	0,00	0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00 130,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00 90,61	16,00 16,00	0,00	1.449,76 1.449,76	402,11 402,11	0,00	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00 96,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	16,00 138,11	3,00 3,00	0,00	414,33 414,33	114,92 114,92	0,00	0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	804,00 804,00	223,00 223,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	16,00 400,00	16,00 0,00	16,00	6.400,00 0,00	1.775,15 0,00	6.400,00	1.775,15
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	5,00 300,00	2,00 2,00	0,00	600,00 600,00	166,42 166,42	0,00	0,00
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	719,76 719,76	199,63 199,63	0,00	0,00
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	36,00 16,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	4,00 1.224,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00 361,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00 166,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	6,00 121,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00 39,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,76	0,00		0,00	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,66	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,00	0,00		0,00	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	12,00	0,00	534,96	148,38	0,00	0,00
			44,58	12,00		534,96	148,38		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	4,00	0,00	264,72	73,42	0,00	0,00
			66,18	4,00		264,72	73,42		
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,69	0,00		0,00	0,00		
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205,64	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66,37	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,94	0,00		0,00	0,00		
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	151,00	133,00	0,00	6.650,00	1.844,49	0,00	0,00
			50,00	133,00		6.650,00	1.844,49		
08.12.085	GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M	UN	0,00	3,00	0,00	1.074,54	298,04	0,00	0,00
			0,00	3,00		1.074,54	298,04		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,91	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,79	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			397,20	0,00		0,00	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.193,07	0,00		0,00	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	11,60	0,00	12.885,62	3.574,05	0,00	0,00
			0,00	11,60		12.885,62	3.574,05		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	16,00	19,00	0,00	3.964,16	1.099,53	0,00	0,00
			208,64	19,00		3.964,16	1.099,53		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			669,55	0,00		0,00	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	2,00	2,00	0,00	926,80	257,06	0,00	0,00
			463,40	2,00		926,80	257,06		
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUMA	UN	0,00	1,00	0,00	699,09	193,90	0,00	0,00
			0,00	1,00		699,09	193,90		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298,05	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.415,51	0,00		0,00	0,00		
08.17.037	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00		0,00	0,00		
08.17.041	CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	2,00	10,00	0,00	4.129,40	1.145,36	0,00	0,00
			412,94	10,00		4.129,40	1.145,36		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			718,46	0,00		0,00	0,00		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	8,00	2,00	0,00	800,00	221,89	0,00	0,00
			400,00	2,00		800,00	221,89		
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,50	0,00		0,00	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,16	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	32,00	29,00	0,00	1.824,97	506,18	0,00	0,00
			62,93	29,00		1.824,97	506,18		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00	29,00	0,00	148,77	41,25	0,00	0,00
			0,00	29,00		148,77	41,25		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	16,00	20,00	0,00	949,20	263,27	0,00	0,00
			47,46	20,00		949,20	263,27		
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,19	0,00		0,00	0,00		
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133,92	0,00		0,00	0,00		
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,14	0,00		0,00	0,00		
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117,06	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00	90,00	0,00	918,90	0,00	0,00	0,00
			10,21	90,00		918,90	0,00		
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,27	0,00		0,00	0,00		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	130,00	60,00	60,00	271,20	75,22	271,20	75,22
			4,52	0,00		0,00	0,00		
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00	48,00	0,00	1.527,84	423,77	0,00	0,00
			31,83	48,00		1.527,84	423,77		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	470,00	391,10	81,00	11.733,00	2.294,92	2.430,00	674,00
			30,00	310,10		9.303,00	1.620,92		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	172,00	75,00	75,00	2.625,00	728,09	2.625,00	728,09
			35,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447,37	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	36,00	1,00	0,00	72,58	20,13	0,00	0,00
			72,58	1,00		72,58	20,13		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,68	0,00		0,00	0,00		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,83	0,00		0,00	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.119,35	0,00		0,00	0,00		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,46	0,00		0,00	0,00		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,91	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	2.613,00	0,00	7.238,01	2.007,58	0,00	0,00
			0,00	2.613,00		7.238,01	2.007,58		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	273,00	0,00	977,34	271,08	0,00	0,00
			0,00	273,00		977,34	271,08		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,88	0,00		0,00	0,00		
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00		
09.07.025	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,30	0,00		0,00	0,00		
09.07.026	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	300,00	300,00	300,00	1.611,00	446,84	1.611,00	446,84
			5,37	0,00		0,00	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00		0,00	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			197,51	0,00		0,00	0,00		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,44	0,00		0,00	0,00		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127,96	0,00		0,00	0,00		
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184,85	0,00		0,00	0,00		
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,49	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	6,00	8,00	0,00	1.400,00	388,31	0,00	0,00
			175,00	8,00		1.400,00	388,31		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00	10,00	0,00	5.933,90	1.645,87	0,00	0,00
			0,00	10,00		5.933,90	1.645,87		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	16,00 167,45	166,00 166,00	0,00	27.796,70 27.796,70	2.322,25 2.322,25	0,00	0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	32,00 50,00	4,00 4,00	0,00	200,00 200,00	55,47 55,47	0,00	0,00
09.11.077	IL-85 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W.	UN	12,00 400,00	15,00 15,00	0,00	6.000,00 6.000,00	1.664,21 1.664,21	0,00	0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 930,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	0,00 0,00	502,00 502,00	0,00	14.482,70 14.482,70	4.017,04 4.017,04	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	20,00 140,00	25,00 25,00	0,00	3.500,00 3.500,00	970,78 970,78	0,00	0,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	20,00 50,00	25,00 25,00	0,00	1.250,00 1.250,00	346,71 346,71	0,00	0,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE.DE FIXAÇÃO.	M	790,00 25,00	814,00 814,00	0,00	20.350,00 20.350,00	5.644,44 5.644,44	0,00	0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00 5,43	226,90 226,90	0,00	1.232,05 1.232,05	168,07 168,07	0,00	0,00
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	12,00 43,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.350,00 0,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00 0,00	64,00 64,00	0,00	926,08 926,08	256,86 256,86	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	28,00 6,52	116,00 116,00	0,00	756,32 756,32	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	8,00 65,28	20,00 20,00	0,00	1.305,60 1.305,60	362,13 362,13	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.350,00 0,80	832,00 832,00	0,00	665,60 665,60	184,61 184,61	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	108,00 2,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	108,00 5,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	296,88 296,88	82,34 82,34	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	12,00 16,84	60,00 60,00	0,00	1.010,40 1.010,40	280,25 280,25	0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	10,00 20,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00 0,00	108,00 108,00	0,00	420,12 420,12	116,51 116,51	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	108,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,61	0,00		0,00	0,00		
09.84.079	REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN	UN	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00		0,00	0,00		
09.85.019	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,00	0,00		0,00	0,00		
09.85.045	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETOES	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,67	0,00		0,00	0,00		
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,67	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	132,00	0,00	4.167,24	893,15	0,00	0,00
			31,57	132,00		4.167,24	893,15		
09.85.088	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,00	0,00		0,00	0,00		
09.86.026	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2	UN	0,00	132,00	0,00	1.693,56	469,74	0,00	0,00
			0,00	132,00		1.693,56	469,74		
09.86.027	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2	UN	0,00	125,00	0,00	3.007,50	834,17	0,00	0,00
			0,00	125,00		3.007,50	834,17		
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,36	0,00		0,00	0,00		
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,95	0,00		0,00	0,00		
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,89	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	149,00	358,44	0,00	2.132,70	591,53	0,00	0,00
			5,95	358,44		2.132,70	591,53		
12.02.005	EMBOCO	M2	149,00	358,44	0,00	8.961,00	2.485,49	0,00	0,00
			25,00	358,44		8.961,00	2.485,49		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,68	0,00		0,00	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	149,00	362,04	0,00	21.722,40	6.025,09	0,00	0,00
			60,00	362,04		21.722,40	6.025,09		
12.04.004	CHAPISCO	M2	95,70	144,96	0,00	862,51	239,23	0,00	0,00
			5,95	144,96		862,51	239,23		
12.04.005	EMBOCO	M2	95,70	144,96	0,00	4.551,74	1.262,49	0,00	0,00
			31,40	144,96		4.551,74	1.262,49		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,18	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	149,00	394,44	0,00	6.023,08	1.192,85	0,00	0,00
			15,27	394,44		6.023,08	1.192,85		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	114,00	0,00	3.083,70	456,17	0,00	0,00
			0,00	114,00		3.083,70	456,17		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	648,14	0,00	14.375,73	1.710,25	0,00	0,00
			0,00	648,14		14.375,73	1.710,25		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,69	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	435,00	648,14	0,00	68.702,84	8.173,48	0,00	0,00
			106,00	648,14		68.702,84	8.173,48		
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,64	0,00		0,00	0,00		
13.05.017	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	130,50	0,00	2.579,98	397,55	0,00	0,00
			0,00	130,50		2.579,98	397,55		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,00	0,00		0,00	0,00		
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	1,00	52,76	0,00	12.436,05	2.003,19	0,00	0,00
			235,71	52,76		12.436,05	2.003,19		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	453,00	535,82	0,00	11.788,04	1.042,23	0,00	0,00
			22,00	535,82		11.788,04	1.042,23		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,16	0,00		0,00	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,71	0,00		0,00	0,00		
13.80.022	COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO	M2	0,00	345,00	0,00	4.309,05	1.195,19	0,00	0,00
			0,00	345,00		4.309,05	1.195,19		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	58,00	5,13	0,00	454,31	126,01	0,00	0,00
			88,56	5,13		454,31	126,01		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	58,00	5,14	0,00	78,79	21,85	0,00	0,00
			15,33	5,14		78,79	21,85		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00		0,00	0,00		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	1.641,61	477,11	31.830,81	8.828,85	9.251,16	2.565,98
			0,00	1.164,50		22.579,65	6.262,87		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	23,19	54,22	0,00	2.597,68	720,51	0,00	0,00
			47,91	54,22		2.597,68	720,51		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,14	0,00		0,00	0,00		
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.012	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO	M2	0,00	148,20	0,00	2.989,19	829,10	0,00	0,00
			0,00	148,20		2.989,19	829,10		


Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	2,00	2,00	0,00	2.344,36	650,24	0,00	0,00
			1.172,18	2,00		2.344,36	650,24		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00	59,39	0,00	164,51	0,00	0,00	0,00
			0,00	59,39		164,51	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	6.692,50	4.087,20	1.057,20	40.872,00	10.787,62	10.572,00	2.932,33
			10,00	3.030,00		30.300,00	7.855,29		
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00	362,63	69,30	9.149,12	2.537,66	1.748,43	484,95
			0,00	293,33		7.400,69	2.052,71		
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.395,00	1.869,46	704,80	20.564,06	5.703,81	7.752,80	2.150,38
			11,00	1.164,66		12.811,26	3.553,43		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	917,17	0,00	23.800,56	6.601,51	0,00	0,00
			0,00	917,17		23.800,56	6.601,51		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	810,00	989,97	0,00	4.949,85	1.290,41	0,00	0,00
			5,00	989,97		4.949,85	1.290,41		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	210,00	890,22	0,00	40.059,90	9.660,98	0,00	0,00
			45,00	890,22		40.059,90	9.660,98		
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,80	0,00		0,00	0,00		
16.03.482	FRUTÍFERA UVAIA - DAP3	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			236,45	0,00		0,00	0,00		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			834,35	0,00		0,00	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			906,65	0,00		0,00	0,00		
16.04.016	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	0,00	625,25	0,00	41.529,10	11.518,86	0,00	0,00
			0,00	625,25		41.529,10	11.518,86		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00	20,40	0,00	1.481,24	0,00	0,00	0,00
			72,61	20,40		1.481,24	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	27,00	123,00	0,00	2.392,35	566,43	0,00	0,00
			19,45	123,00		2.392,35	566,43		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,39	0,00		0,00	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	10,00	6,75	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
			250,00	6,75		1.687,50	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-003	Valor	706.962,05
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	10/11/2021	Término	11/10/2021	Redução	31.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	28102 - EE ANTONIO CANDIDO BARONE		
PI	2019/00566	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.030.478,77
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2834.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO CANDIDO BARONE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.087	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,02	0,00		0,00	0,00		
16.06.088	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	1,00	24,00	0,00	963,84	267,33	0,00	0,00
			40,16	24,00		963,84	267,33		
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,04	0,00		0,00	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	10,00	2,00	0,00	800,00	221,89	0,00	0,00
			400,00	2,00		800,00	221,89		
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	11,25	8,25	0,00	3.382,50	938,18	0,00	0,00
			410,00	8,25		3.382,50	938,18		
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	30,00	30,00	0,00	776,10	215,26	0,00	0,00
			25,87	30,00		776,10	215,26		
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	45,00	40,70	0,00	3.347,57	928,50	0,00	0,00
			82,25	40,70		3.347,57	928,50		
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,28	0,00		0,00	0,00		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,17	0,00		0,00	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,32	0,00		0,00	0,00		
16.30.012	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	81,00	65,00	0,00	11.700,00	3.245,20	0,00	0,00
			180,00	65,00		11.700,00	3.245,20		
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00	47,70	0,00	1.485,85	412,12	0,00	0,00
			0,00	47,70		1.485,85	412,12		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	625,25	0,00	1.194,22	331,23	0,00	0,00
			0,00	625,25		1.194,22	331,23		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	767,17	0,00	6.382,85	1.770,40	0,00	0,00
			0,00	767,17		6.382,85	1.770,40		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	57,00	3,00	24.582,96	4.545,67	1.293,84	358,87
			0,00	54,00		23.289,12	4.186,80		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,55	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
679.295,42	706.910,79	27.615,37	679.295,42	706.910,79	27.615,37	
			134.144,88	146.800,77	12.655,89	
			813.440,30	853.711,56	VALOR A LIBERAR 40.271,26	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860