




Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica	 2023-12-13:13:52			
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
OS: Nº.: 69/01191/23/01-001	Item: 001	Data de Assinatura do Contrato: 22-12-2023			
PI: 2023/03508	Nº SP sem Papel:	Nº SEI: 229.00008469/2023-81			
ESCOLA: 222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO					
LOCAL: AL JACUMA, 86 - CEP: 11940-000 - JD BOTUJURU - JACUPIRANGA - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:			
R\$ 454.986,26		R\$ 454.982,18			
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230232017847	2603541099	Engenheiro Civil
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15
TOTAL DE DIAS: 135 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 26-12-2023	DATA DE TÉRMINO: 24-04-2024	DATA DE EMISSÃO TRP: 28-05-2024	ATRASOS JUSTIFICADOS: 23 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
0	Não há atrasos justificados				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6 EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA. HOUVE 23 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 23 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7mm					

**Atestado de Capacidade
Técnica****ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 30 de dezembro de 2024

RESPONSÁVEIS**WILSON AGUILAR DANTAS**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF:
179.065.711-34

ANTONIO TADEU CAPUCCI

SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A179635-6 CPF: 013.901.688-08
RESP. PELA GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR - GOI
PORTARIA FDE Nº 005/2025

AFFONSO COAN FILHO

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 30/12/2024 15:35:44

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,93	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00	16,60	0,00	1.154,03	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,60		1.154,03	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,24	0,00		0,00	0,00		
02.05.028	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			674,44	0,00		0,00	0,00		
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			181,33	0,00		0,00	0,00		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,17	0,00		0,00	0,00		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,76	0,00		0,00	0,00		
03.50.005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M2	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,76	0,00		0,00	0,00		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	40,59	16,64	0,00	1.667,99	0,00	0,00	0,00
			100,24	16,64		1.667,99	0,00		
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,00	0,00		0,00	0,00		
04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM	M2	0,00	37,78	0,00	3.473,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	37,78		3.473,10	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	17,00	9,35	0,00	6.303,10	0,00	0,00	0,00
			674,13	9,35		6.303,10	0,00		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			674,13	0,00		0,00	0,00		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,00	3,40	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	3,40		6.800,00	0,00		
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			706,98	0,00		0,00	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	13,23	7,56	0,00	811,11	0,00	0,00	0,00
			107,29	7,56		811,11	0,00		
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	2,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.800,00	0,00		
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00		0,00	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	12,00	8,00	0,00	6.226,64	0,00	0,00	0,00
			778,33	8,00		6.226,64	0,00		
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	0,00	1,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.500,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	7,00 526,06	3,40 3,40	0,00	1.788,60 1.788,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	5,00 252,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	0,00 0,00	10,60 10,60	0,00	14.840,00 14.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	11,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.089	BA-10 Balcão de Distrib. de Granito (L=350CM)	UN	1,00 3.624,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.090	BA-11 Balcão de Devolução de Granito (L=70CM)	UN	1,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.500,00	1,00 1,00	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 4.000,00	1,00 1,00	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	16,00 14,09	12,00 12,00	0,00	169,08 169,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	14,00 61,64	12,00 12,00	0,00	739,68 739,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	111,68 1,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.037	GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM	M	20,48 14,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES	M2	6,30 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00 5.000,00	1,00 1,00	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00 3.500,00	1,00 1,00	0,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	6,30 955,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	8,38 35,96	2,40 2,40	0,00	86,30 86,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	0,00 0,00	3,28 3,28	0,00	4.264,00 4.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	1.424,80 1.424,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NÃO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00 0,00	913,32 913,32	0,00	29.454,56 29.454,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709/A588)	KG	380,00 28,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	76,00 233,77	101,50 101,50	0,00	23.727,65 23.727,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.112	RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	76,00 84,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.134	RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	8,00 169,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	28,60 28,60	0,00	940,08 940,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 884,28	1,00 1,00	0,00	884,28 884,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	12,00 200,31	29,80 29,80	0,00	5.969,23 5.969,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.012	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	12,00 32,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.015	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	30,80 26,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	46,00 29,35	51,80 51,80	0,00	1.520,32 1.520,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	25,00 42,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 60,40	12,00 12,00	0,00	724,80 724,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	15,00 88,61	15,00 15,00	0,00	1.329,15 1.329,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	4,00 213,31	3,00 3,00	0,00	639,93 639,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	8,00 142,27	4,00 4,00	0,00	569,08 569,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00 182,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	5,00 256,15	9,00 9,00	0,00	2.305,35 2.305,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	12,00 590,25	9,00 9,00	0,00	5.312,25 5.312,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	3,00 542,68	3,00 3,00	0,00	1.628,04 1.628,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	15,00 350,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00 722,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00 54,93	14,40 14,40	0,00	790,98 790,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	14,00	14,00	0,00	870,66	0,00	0,00	0,00
			62,19	14,00		870,66	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,95	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	37,00	15,00	0,00	1.244,10	0,00	0,00	0,00
			82,94	15,00		1.244,10	0,00		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,60	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	6,00	4,00	0,00	420,96	0,00	0,00	0,00
			105,24	4,00		420,96	0,00		
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,53	0,00		0,00	0,00		
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	8,00	4,00	0,00	354,72	0,00	0,00	0,00
			88,68	4,00		354,72	0,00		
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	0,00	19,00	0,00	2.749,87	0,00	0,00	0,00
			0,00	19,00		2.749,87	0,00		
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227,79	0,00		0,00	0,00		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	0,00	22,00	0,00	1.968,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	22,00		1.968,78	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,51	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,44	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			722,85	0,00		0,00	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,80	3,60	0,00	7.650,38	0,00	0,00	0,00
			2.125,11	3,60		7.650,38	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	21,00	8,00	0,00	2.869,76	0,00	0,00	0,00
			358,72	8,00		2.869,76	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	3,00	3,00	0,00	1.904,10	0,00	0,00	0,00
			634,70	3,00		1.904,10	0,00		
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	2,00	1,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	1,00		3.000,00	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00	1,00	0,00	974,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		974,77	0,00		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00	1,00	0,00	622,06	0,00	0,00	0,00
			622,06	1,00		622,06	0,00		
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00		0,00	0,00		
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301,82	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	204,00 9,26	100,00 100,00	0,00	926,00 926,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	16,00 77,05	22,00 22,00	0,00	1.695,10 1.695,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	87,96 87,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	12,00 56,39	12,00 12,00	0,00	676,68 676,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00 179,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	38,00 12,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	171,00 171,00	0,00	1.781,82 1.781,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	1.006,60 1.006,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	183,58 183,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	0,00 0,00	6,50 6,50	0,00	498,68 498,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	0,00 0,00	23,00 23,00	0,00	630,66 630,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	818,19 818,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	256,74 256,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00 559,42	1,00 1,00	0,00	559,42 559,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.012	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM	UN	5,00 106,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	330,00 4,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	168,00 6,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	90,00 8,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	270,00 14,20	30,00 30,00	0,00	426,00 426,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	483,22 483,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.030	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00 215,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.033	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00 229,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.076	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 ELETROD.PVC RÍGIDO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	989,11 989,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	12,00 175,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RÍGIDO	UN	6,00 195,65	23,00 23,00	0,00	4.499,95 4.499,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALVA QUENTE	UN	1,00 1.052,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	8,00 289,24	4,00 4,00	0,00	1.156,96 1.156,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	12,00 270,35	14,00 14,00	0,00	3.784,90 3.784,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	233,46 233,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	2.963,40 2.963,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	12,00 286,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 790,00	1,00 1,00	0,00	790,00 790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	193,80 193,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	186,21 186,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00 7,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.010	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	M	24,00 25,86	20,00 20,00	0,00	517,20 517,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	288,00 2,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	3,00 103,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.72.010	RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2"	M	24,00 31,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.72.017	RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	288,00 2,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	3,00 319,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	38,00 56,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	299,64 8,24	274,16 274,16	0,00	2.259,06 2.259,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	299,64 42,78	222,56 222,56	0,00	9.521,11 9.521,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	233,64	236,30	0,00	29.717,08	0,00	0,00	0,00
			125,76	236,30		29.717,08	0,00		
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,50	0,00		0,00	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,24	0,00		0,00	0,00		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,82	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	174,24	154,80	0,00	3.017,05	0,00	0,00	0,00
			19,49	154,80		3.017,05	0,00		
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	0,00	12,27	0,00	511,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,27		511,78	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	274,40	68,40	0,00	3.333,81	0,00	0,00	0,00
			48,74	68,40		3.333,81	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,54	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO C/IMPERM. ESP=2,50CM	M2	274,40	588,71	0,00	23.106,86	0,00	0,00	0,00
			39,25	588,71		23.106,86	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	274,40	588,71	0,00	131.046,84	0,00	0,00	0,00
			222,60	588,71		131.046,84	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	235,05	0,00	6.085,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	235,05		6.085,43	0,00		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,08	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,71	3,60	0,00	1.084,50	0,00	0,00	0,00
			301,25	3,60		1.084,50	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	274,40	98,00	0,00	3.566,22	0,00	0,00	0,00
			36,39	98,00		3.566,22	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,78	0,00		0,00	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,47	0,00		0,00	0,00		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	371,71	0,00	18.804,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	371,71		18.804,80	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	6,30	2,56	0,00	333,51	0,00	0,00	0,00
			130,28	2,56		333,51	0,00		
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,07	0,00		0,00	0,00		
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	0,00	100,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,00		2.813,00	0,00		
15.01.029	SERVIÇO GALVANIZAÇÃO A FOGO - ESTRUTURAS	KG	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,70	0,00		0,00	0,00		
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,90	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/01191/23/01-001-001	Valor	454.986,26
Data base	01/2023	Assinatura	22/12/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/06/2024	Início	26/12/2023	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/07/2024	Término	24/04/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	222104 - EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO		
PI	2023/03508	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.986,26
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	982.40
Diretoria	REGISTRO			Município	JACUPIRANGA
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE ANTONIO DUARTE DE CASTRO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	76,00 19,34	100,00 100,00	0,00	1.934,00 1.934,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	36,60 36,60	0,00	1.050,78 1.050,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	0,00 0,00	84,00 84,00	0,00	3.603,60 3.603,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	798,60 17,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	41,54 0,00	41,54	941,29 0,00	0,00 0,00	941,29 0,00	0,00 0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	98,50 98,50	0,00	2.128,58 2.128,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	83,00 83,00	0,00	3.831,28 3.831,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	83,00 83,00	0,00	957,82 957,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	11,00 112,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	32,00 33,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	656,00 656,00	0,00	2.807,68 2.807,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	0,86 0,86	0,00	259,07 259,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	10,00 804,71	10,00 10,00	0,00	8.047,10 8.047,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
454.040,89	454.982,18	941,29	454.040,89	454.982,18	941,29	
			0,00	0,00	0,00	
			454.040,89	454.982,18	VALOR A LIBERAR 941,29	



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguiar Dantas, Supervisor de Obras do Interior**, em 18/01/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Tadeu Capucci, Gerente de Obras do Interior**, em 21/01/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho, Diretor de Obras e Serviços**, em 22/01/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0052106053** e o código CRC **483D2600**.