



Governo do Estado de São Paulo  
Fundação para o Desenvolvimento da Educação  
Departamento de Processos Contratuais

**ATESTADO**



**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de abril de 2024

**RESPONSÁVEIS**

**ANTONIO CORRERA NETO**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

**WILSON APARECIDO TROQUE**

GERENTE DE OBRAS  
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE  
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

**VINICIUS FARAJ**

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

**JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO**

PRESIDENTE  
ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

## Acumulado de Medição

|                |                                   |            |                           |                      |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor                | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo        | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)         | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução              | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |                      |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE             | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.         | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município            | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | <b>Medição Final</b> |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |                      |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                     | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                  | Valor Período |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
|           |                                                                |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste         | Principal     | Reajuste     |
| 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 120,00<br>4,07                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 01.02.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO           | M3 | 12,00<br>50,93                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X                                    | KM | 518,00<br>1,58                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO                                      | M3 | 12,00<br>71,31                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M                     | M3 | 28,70<br>69,28                | 9,25<br>9,25             | 0,00         | 640,84<br>640,84           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO                         | M2 | 132,30<br>6,93                | 11,56<br>11,56           | 0,00         | 80,11<br>80,11             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM                                  | M2 | 12,30<br>8,54                 | 11,56<br>11,56           | 0,00         | 98,72<br>98,72             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM                                      | M2 | 12,30<br>38,31                | 11,56<br>11,56           | 0,00         | 442,86<br>442,86           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO                                      | M3 | 6,90<br>61,12                 | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA                               | KG | 315,00<br>15,77               | 501,76<br>501,76         | 0,00         | 7.912,75<br>7.912,75       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.02.022 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA                               | KG | 20,00<br>17,17                | 286,72<br>286,72         | 0,00         | 4.922,98<br>4.922,98       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.02.093 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ               | UN | 1,00<br>14.848,78             | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.02.095 | EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA                          | UN | 0,00<br>0,00                  | 36,00<br>36,00           | 0,00         | 9.892,80<br>9.892,80       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.02.097 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS      | UN | 0,00<br>0,00                  | 1,00<br>1,00             | 0,00         | 5.511,34<br>5.511,34       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.02.107 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2 CRAVADA          | M  | 0,00<br>0,00                  | 216,00<br>216,00         | 0,00         | 14.897,52<br>14.897,52     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.02.115 | ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇÃO EM SOLO                        | M  | 66,00<br>201,49               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA                                        | M2 | 9,80<br>82,89                 | 9,60<br>9,60             | 0,00         | 795,74<br>795,74           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA                               | KG | 774,00<br>14,21               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA                            | M3 | 8,60<br>479,61                | 7,17<br>7,17             | 0,00         | 3.438,80<br>3.438,80       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C            | M2 | 13,80<br>71,71                | 50,46<br>50,46           | 0,00         | 3.618,48<br>3.618,48       | 574,50<br>574,50 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                     | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C                            | M2 | 48,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 29,70                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 04.01.058 | VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM                               | M  | 2,20                          | 16,80                    | 0,00         | 643,94                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 38,33                         | 16,80                    |              | 643,94                     | 0,00     |               |          |
| 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS       | M3 | 26,99                         | 3,19                     | 0,00         | 302,18                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 94,73                         | 3,19                     |              | 302,18                     | 0,00     |               |          |
| 04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS                              | M2 | 6,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 6,11                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM                 | UN | 8,00                          | 2,00                     | 0,00         | 659,76                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 329,88                        | 2,00                     |              | 659,76                     | 0,00     |               |          |
| 05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA                          | UN | 6,00                          | 10,00                    | 0,00         | 5.735,00                   | 390,03   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 573,50                        | 10,00                    |              | 5.735,00                   | 390,03   |               |          |
| 05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM                               | M  | 2,00                          | 10,70                    | 0,00         | 4.246,93                   | 962,76   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 396,91                        | 10,70                    |              | 4.246,93                   | 962,76   |               |          |
| 05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO                                                    | M  | 4,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 191,08                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.05.067 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM                                         | M  | 6,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 321,96                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO                                                 | M  | 5,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 60,20                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.05.085 | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)                              | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 2.941,85                   | 666,91   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 2.941,85                   | 666,91   |               |          |
| 05.05.087 | GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER                                    | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 2.766,83                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)                                  | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 1.534,97                   | 347,97   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 1.534,97                   | 347,97   |               |          |
| 05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO               | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 1.946,31                   | 441,22   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 1.946,31                   | 441,22   |               |          |
| 05.05.103 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 2.820,11                   | 639,31   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 2.820,11                      | 1,00                     |              | 2.820,11                   | 639,31   |               |          |
| 05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO        | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 3.100,82                   | 702,94   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 3.100,82                   | 702,94   |               |          |
| 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS                                        | UN | 6,00                          | 16,00                    | 0,00         | 200,80                     | 11,38    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 12,55                         | 16,00                    |              | 200,80                     | 11,38    |               |          |
| 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA                                  | UN | 3,00                          | 16,00                    | 0,00         | 885,60                     | 50,19    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 55,35                         | 16,00                    |              | 885,60                     | 50,19    |               |          |
| 05.60.010 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS                                              | M  | 40,49                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 1,75                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.60.060 | RETIRADA DE DOBRADIÇAS                                                         | UN | 0,00                          | 9,00                     | 0,00         | 30,42                      | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 0,00                          | 9,00                     |              | 30,42                      | 0,00     |               |          |
| 05.70.005 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA                               | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 63,14                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.80.020 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA                            | CJ | 0,00                          | 3,00                     | 0,00         | 409,65                     | 92,86    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                |    | 0,00                          | 3,00                     |              | 409,65                     | 92,86    |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                          | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                     |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM                                                  | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 468,59                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES                                                     | M2 | 0,00                          | 4,10                     | 0,00         | 3.201,03                   | 725,66   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 4,10                     |              | 3.201,03                   | 725,66   |               |          |
| 06.02.019 | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA                                  | UN | 3,00                          | 2,00                     | 1,00         | 4.768,56                   | 1.081,02 | 2.384,28      | 540,51   |
|           |                                                                                     |    | 2.384,28                      | 1,00                     |              | 2.384,28                   | 540,51   |               |          |
| 06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)                                   | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 2.946,19                   | 667,89   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 2.946,19                   | 667,89   |               |          |
| 06.03.001 | TH-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO                                                       | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 831,64                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 06.03.019 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)                                               | M  | 0,00                          | 9,00                     | 0,00         | 4.151,07                   | 941,03   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 9,00                     |              | 4.151,07                   | 941,03   |               |          |
| 06.03.020 | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA                               | M  | 15,30                         | 11,50                    | 0,00         | 14.943,21                  | 3.387,58 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 1.299,41                      | 11,50                    |              | 14.943,21                  | 3.387,58 |               |          |
| 06.03.100 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.                           | M  | 18,00                         | 0,30                     | 0,00         | 85,67                      | 19,42    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 285,58                        | 0,30                     |              | 85,67                      | 19,42    |               |          |
| 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE      | M  | 7,00                          | 1,90                     | 0,00         | 1.077,68                   | 244,30   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 567,20                        | 1,90                     |              | 1.077,68                   | 244,30   |               |          |
| 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS                                                    | M2 | 30,48                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 32,29                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 06.60.002 | RETIRADA DE TELA                                                                    | M2 | 0,00                          | 50,54                    | 0,00         | 344,17                     | 78,02    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 50,54                    |              | 344,17                     | 78,02    |               |          |
| 06.70.020 | RECOLOCAÇÃO DE TELA                                                                 | M2 | 0,00                          | 18,05                    | 0,00         | 161,72                     | 36,66    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 18,05                    |              | 161,72                     | 36,66    |               |          |
| 06.80.029 | TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.            | M2 | 0,00                          | 32,49                    | 0,00         | 4.970,97                   | 1.126,90 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 32,49                    |              | 4.970,97                   | 1.126,90 |               |          |
| 06.80.033 | CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM                                             | M2 | 24,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 359,36                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 06.80.044 | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE                                                   | UN | 24,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 36,18                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 06.80.049 | LUBRIFICAÇÃO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES                                         | M2 | 120,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 9,27                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 06.80.050 | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)                                                         | KG | 392,50                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 40,51                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 0,00                          | 119,44                   | 0,00         | 2.044,81                   | 463,55   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 119,44                   |              | 2.044,81                   | 463,55   |               |          |
| 07.03.133 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM               | M2 | 0,00                          | 48,16                    | 0,00         | 3.481,48                   | 789,24   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 48,16                    |              | 3.481,48                   | 789,24   |               |          |
| 07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMPLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV          | M2 | 360,00                        | 48,16                    | 0,00         | 244,65                     | 55,46    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 5,08                          | 48,16                    |              | 244,65                     | 55,46    |               |          |
| 07.60.066 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOES DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV               | M  | 84,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 2,67                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 07.70.055 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO                          | M2 | 180,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 18,60                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                           | UN | Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                      |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 07.80.035 | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO           | M2 | 0,00                          | 1.141,53                 | 0,00         | 6.266,99                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 0,00                          | 1.141,53                 |              | 6.266,99                   | 0,00     |               |          |
| 07.80.041 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM                                 | M2 | 360,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 43,81                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 07.80.042 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA                    | M  | 84,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 46,63                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.02.005 | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG                           | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 909,37                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA                       | M  | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 25,49                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.02.017 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA                            | M  | 13,00                         | 10,60                    | 0,00         | 121,79                     | 27,60    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 11,49                         | 10,60                    |              | 121,79                     | 27,60    |               |          |
| 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS                          | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 543,06                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES     | M  | 1,50                          | 10,60                    | 0,00         | 1.404,71                   | 318,44   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 132,52                        | 10,60                    |              | 1.404,71                   | 318,44   |               |          |
| 08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCO PER     | M  | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 136,98                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.03.016 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES                   | M  | 24,00                         | 68,85                    | 0,00         | 1.792,15                   | 203,28   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 26,03                         | 68,85                    |              | 1.792,15                   | 203,28   |               |          |
| 08.03.017 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES                   | M  | 27,50                         | 28,80                    | 0,00         | 906,61                     | 115,60   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 31,48                         | 28,80                    |              | 906,61                     | 115,60   |               |          |
| 08.03.020 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES                   | M  | 24,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 61,46                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.03.022 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES                   | M  | 14,30                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 105,86                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")                                | UN | 6,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 155,90                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")                | UN | 0,00                          | 2,00                     | 0,00         | 156,14                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 0,00                          | 2,00                     |              | 156,14                     | 0,00     |               |          |
| 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")                  | UN | 2,00                          | 3,00                     | 0,00         | 421,83                     | 95,62    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 140,61                        | 3,00                     |              | 421,83                     | 95,62    |               |          |
| 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")              | UN | 4,00                          | 12,00                    | 0,00         | 2.402,52                   | 226,93   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 200,21                        | 12,00                    |              | 2.402,52                   | 226,93   |               |          |
| 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 6,00                          | 7,00                     | 0,00         | 3.554,39                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 507,77                        | 7,00                     |              | 3.554,39                   | 0,00     |               |          |
| 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO           | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 382,03                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.04.060 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS                                      | M  | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 19,97                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.07.002 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") INCL CONEXOES    | M  | 82,70                         | 91,55                    | 0,00         | 19.419,58                  | 4.402,37 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 212,12                        | 91,55                    |              | 19.419,58                  | 4.402,37 |               |          |
| 08.07.003 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES        | M  | 19,30                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 299,67                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                          | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                     |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 08.07.004 | TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")- INCL CONEXOES                     | M  | 6,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 403,20                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.07.010 | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA                                     | M  | 2,30                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 46,83                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.08.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")                                               | UN | 4,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 456,89                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.08.010 | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"                                               | UN | 0,00                          | 3,00                     | 0,00         | 523,23                     | 118,61   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 3,00                     |              | 523,23                     | 118,61   |               |          |
| 08.08.012 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)                                             | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 798,19                     | 180,94   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 798,19                        | 1,00                     |              | 798,19                     | 180,94   |               |          |
| 08.08.028 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL                | UN | 3,00                          | 3,00                     | 0,00         | 4.816,71                   | 1.091,93 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 1.605,57                      | 3,00                     |              | 4.816,71                   | 1.091,93 |               |          |
| 08.08.042 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"                                         | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 463,10                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG                                    | UN | 2,00                          | 2,00                     | 0,00         | 987,20                     | 223,79   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 493,60                        | 2,00                     |              | 987,20                     | 223,79   |               |          |
| 08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG                           | UN | 5,00                          | 5,00                     | 0,00         | 709,00                     | 160,72   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 141,80                        | 5,00                     |              | 709,00                     | 160,72   |               |          |
| 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L                                 | UN | 0,00                          | 2,00                     | 0,00         | 215,26                     | 48,79    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 2,00                     |              | 215,26                     | 48,79    |               |          |
| 08.08.061 | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.                                | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 1.457,78                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.08.077 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)                              | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 3.837,66                   | 869,98   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 3.837,66                      | 1,00                     |              | 3.837,66                   | 869,98   |               |          |
| 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 10,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 193,52                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES                    | M  | 9,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 49,23                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES                             | M  | 12,00                         | 19,10                    | 0,00         | 1.055,65                   | 131,55   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 55,27                         | 19,10                    |              | 1.055,65                   | 131,55   |               |          |
| 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES                             | M  | 10,00                         | 15,80                    | 0,00         | 1.081,82                   | 245,24   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 68,47                         | 15,80                    |              | 1.081,82                   | 245,24   |               |          |
| 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES                            | M  | 24,00                         | 45,60                    | 0,00         | 2.797,10                   | 417,16   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 61,34                         | 45,60                    |              | 2.797,10                   | 417,16   |               |          |
| 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO                          | UN | 6,00                          | 6,00                     | 0,00         | 323,28                     | 24,42    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 53,88                         | 6,00                     |              | 323,28                     | 24,42    |               |          |
| 08.10.057 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")                                | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 13,62                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.11.033 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES                       | M  | 0,00                          | 6,70                     | 0,00         | 298,28                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 6,70                     |              | 298,28                     | 0,00     |               |          |
| 08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES                      | M  | 0,00                          | 15,00                    | 0,00         | 1.249,20                   | 283,19   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 0,00                          | 15,00                    |              | 1.249,20                   | 283,19   |               |          |
| 08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"                 | UN | 8,00                          | 15,00                    | 0,00         | 1.007,40                   | 228,37   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                     |    | 67,16                         | 15,00                    |              | 1.007,40                   | 228,37   |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                           | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |           | Valor Período |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|----------|
|           |                                                                      |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste  | Principal     | Reajuste |
| 08.12.022 | CAUHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M              | M  | 72,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 95,20                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M                        | M  | 72,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 69,10                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.13.012 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES      | M  | 7,10                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 123,72                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES    | M  | 29,60                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 149,63                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.13.014 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES  | M  | 26,65                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 167,54                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.13.015 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES      | M  | 6,70                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 181,86                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.13.017 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES       | M  | 18,45                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 299,67                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.13.018 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")- INCL CONEXOES      | M  | 10,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 403,20                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.002 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")                              | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 68,27                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")                                | UN | 3,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 80,82                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")                            | UN | 4,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 119,43                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")                            | UN | 4,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 128,51                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")                                | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 183,41                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")                                | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 537,50                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.022 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4"                       | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 781,07                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.027 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"                     | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 144,10                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"              | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 159,34                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")                  | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 112,16                     | 25,42     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 112,16                        | 1,00                     |              | 112,16                     | 25,42     |               |          |
| 08.14.078 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA                   | UN | 3,00                          | 2,00                     | 0,00         | 2.884,98                   | 654,01    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 1.442,49                      | 2,00                     |              | 2.884,98                   | 654,01    |               |          |
| 08.14.085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M | M  | 17,00                         | 12,50                    | 0,00         | 110.478,62                 | 14.025,33 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 8.838,29                      | 12,50                    |              | 110.478,62                 | 14.025,33 |               |          |
| 08.14.086 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO                       | UN | 3,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 2.179,68                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 08.14.087 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO                      | UN | 2,00                          | 5,00                     | 0,00         | 17.705,85                  | 1.605,54  | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                      |    | 3.541,17                      | 5,00                     |              | 17.705,85                  | 1.605,54  |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                             | UN | Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                        |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 08.15.013 | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO                        | M  | 4,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 507,41                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT ADMINISTRAÇÃO                      | M  | 0,00                          | 2,40                     | 0,00         | 3.705,62                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 0,00                          | 2,40                     |              | 3.705,62                   | 0,00     |               |          |
| 08.15.023 | MT-04 MICTÓRIO COLETIVO                                                                | M  | 3,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 342,75                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO                                     | UN | 6,00                          | 9,00                     | 0,00         | 2.156,58                   | 162,96   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 239,62                        | 9,00                     |              | 2.156,58                   | 162,96   |               |          |
| 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSÍVEIS                                            | CJ | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 1.096,06                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL                                                         | UN | 2,00                          | 1,00                     | 0,00         | 508,75                     | 115,33   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 508,75                        | 1,00                     |              | 508,75                     | 115,33   |               |          |
| 08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                    | M  | 120,00                        | 148,15                   | 0,00         | 1.207,41                   | 142,17   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 8,15                          | 148,15                   |              | 1.207,41                   | 142,17   |               |          |
| 08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA                                           | UN | 2,00                          | 10,00                    | 0,00         | 696,40                     | 47,36    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 69,64                         | 10,00                    |              | 696,40                     | 47,36    |               |          |
| 08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS                                                                  | UN | 0,00                          | 12,00                    | 0,00         | 54,48                      | 11,32    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 0,00                          | 12,00                    |              | 54,48                      | 11,32    |               |          |
| 08.60.010 | RETIRADA DE SIFÕES                                                                     | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 7,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 7,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS                                  | UN | 1,00                          | 9,00                     | 0,00         | 467,91                     | 35,35    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 51,99                         | 9,00                     |              | 467,91                     | 35,35    |               |          |
| 08.60.014 | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA                                                    | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 207,99                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.80.012 | VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO                                                          | UN | 4,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 22,82                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.80.022 | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)                        | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 54,64                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.80.031 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE                                          | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 139,27                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.82.050 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO                                                     | M  | 10,00                         | 151,30                   | 0,00         | 1.742,97                   | 395,12   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 11,52                         | 151,30                   |              | 1.742,97                   | 395,12   |               |          |
| 08.84.005 | ASSENTO PLÁSTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITÁRIA                                         | UN | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 41,29                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.011 | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE                                                      | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 1.450,81                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.042 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)                                   | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 135,66                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)                                     | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 187,89                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.061 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 5.514,57                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.070 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS                           | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                        |    | 5.342,60                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                          | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                     |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 09.02.098 | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA                         | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 2.434,50                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.102 | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA             | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 542,32                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.03.009 | CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)                       | M  | 20,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 141,91                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.03.011 | CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)                      | M  | 21,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 217,21                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.03.047 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES           | M  | 18,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 37,30                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.03.052 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES           | M  | 14,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 79,61                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.04.007 | QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A              | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 328,32                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A                                    | M  | 5,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 24,76                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A                                    | M  | 1,50                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 43,26                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 0,50                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 355,43                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES     | M  | 120,00                        | 557,70                   | 0,00         | 27.567,09                  | 3.722,51 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 49,43                         | 557,70                   |              | 27.567,09                  | 3.722,51 |               |          |
| 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES       | M  | 120,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 60,34                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES           | M  | 8,00                          | 205,00                   | 0,00         | 6.098,75                   | 1.382,57 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 29,75                         | 205,00                   |              | 6.098,75                   | 1.382,57 |               |          |
| 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.              | UN | 2,00                          | 1,00                     | 0,00         | 482,01                     | 109,27   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 482,01                        | 1,00                     |              | 482,01                     | 109,27   |               |          |
| 09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.             | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 872,53                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.062 | BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                         | M  | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 12,82                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA                                 | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 94,14                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A                      | UN | 24,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 76,70                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A                     | UN | 26,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 25,74                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A                    | UN | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 128,49                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.05.076 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP    | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 1.244,56                   | 282,13   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 1.244,56                      | 1,00                     |              | 1.244,56                   | 282,13   |               |          |
| 09.05.087 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP             | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 836,20                     | 189,56   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                     |    | 836,20                        | 1,00                     |              | 836,20                     | 189,56   |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                                        | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                      | Valor Período  |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
|           |                                                                                                   |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste             | Principal      | Reajuste      |
| 09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA                                     | UN | 1,00<br>493,36                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.05.096 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS                                                     | UN | 1,00<br>723,22                | 1,00<br>1,00             | 0,00         | 723,22<br>723,22           | 163,95<br>163,95     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X2"                                           | UN | 8,00<br>20,70                 | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M                                                | UN | 5,00<br>190,05                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)                                                    | M  | 2.940,00<br>3,68              | 4.832,70<br>4.832,70     | 0,00         | 17.784,32<br>17.784,32     | 3.056,33<br>3.056,33 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)                                                    | M  | 340,00<br>5,56                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.07.006 | FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)                                                    | M  | 200,00<br>7,41                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.07.012 | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)                                                     | M  | 120,00<br>21,44               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)                                                     | M  | 100,00<br>4,10                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.003 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE                           | UN | 6,00<br>226,05                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.005 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. DE AÇO GALV. A QUENTE                 | UN | 1,00<br>232,28                | 30,00<br>30,00           | 0,00         | 6.968,40<br>6.968,40       | 1.579,71<br>1.579,71 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.006 | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP. SIMPL. CX.4"X4"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE                       | UN | 8,00<br>332,23                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE                       | UN | 8,00<br>186,24                | 110,00<br>110,00         | 0,00         | 20.486,40<br>20.486,40     | 4.644,21<br>4.644,21 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE                       | UN | 6,00<br>229,59                | 36,00<br>36,00           | 0,00         | 8.265,24<br>8.265,24       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465            | UN | 0,00<br>0,00                  | 17,00<br>17,00           | 0,00         | 1.658,18<br>1.658,18       | 375,90<br>375,90     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.055 | BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO                                                   | UN | 2,00<br>433,67                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.066 | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 0,00<br>0,00                  | 1,00<br>0,00             | 1,00         | 360,86<br>0,00             | 81,80<br>0,00        | 360,86<br>0,00 | 81,80<br>0,00 |
| 09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETROD PVC RIGIDO                                | UN | 2,00<br>171,86                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETROD. PVC RIGIDO                                | UN | 6,00<br>155,40                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC                                  | UN | 6,00<br>115,08                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO                                                                   | UN | 3,00<br>226,00                | 3,00<br>3,00             | 0,00         | 678,00<br>678,00           | 153,70<br>153,70     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |
| 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC                                               | UN | 3,00<br>118,21                | 3,00<br>3,00             | 0,00         | 354,63<br>354,63           | 80,39<br>80,39       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                                                               | UN | Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                                                          |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)                                                         | UN | 4,00                          | 5,00                     | 0,00         | 1.333,45                   | 302,28   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 266,69                        | 5,00                     |              | 1.333,45                   | 302,28   |               |          |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)                                                                        | UN | 45,00                         | 148,00                   | 0,00         | 30.784,00                  | 3.017,79 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 208,00                        | 148,00                   |              | 30.784,00                  | 3.017,79 |               |          |
| 09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)                                              | UN | 9,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 48,08                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED                                                                            | UN | 12,00                         | 21,00                    | 0,00         | 1.447,53                   | 218,76   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 68,93                         | 21,00                    |              | 1.447,53                   | 218,76   |               |          |
| 09.10.011 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC                                                                             | UN | 0,00                          | 52,00                    | 0,00         | 8.450,00                   | 73,67    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 0,00                          | 52,00                    |              | 8.450,00                   | 73,67    |               |          |
| 09.10.021 | CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM                                                                                     | UN | 6,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 211,72                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.10.023 | CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465                                     | UN | 0,00                          | 16,00                    | 0,00         | 3.649,92                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 0,00                          | 16,00                    |              | 3.649,92                   | 0,00     |               |          |
| 09.10.030 | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO                                                                                               | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 57,54                      | 13,04    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 57,54                      | 13,04    |               |          |
| 09.11.068 | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M                                                                     | UN | 4,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 414,13                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.12.010 | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3/HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO              | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 501,38                     | 113,66   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 501,38                     | 113,66   |               |          |
| 09.13.010 | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M                                                         | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 981,44                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.015 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS                                                           | M  | 239,36                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 27,25                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.018 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAO                                                            | M  | 42,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 25,49                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA                                                                | M  | 188,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 6,27                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO                                                        | UN | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 251,37                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO                                                                                             | UN | 14,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 45,08                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE                                                                                            | UN | 13,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 52,42                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 2.423,76                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA                                                              | UN | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 92,82                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.50.018 | REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL                                                        | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 135,94                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.52.009 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"                                                                            | M  | 0,00                          | 197,55                   | 0,00         | 790,20                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 0,00                          | 197,55                   |              | 790,20                     | 0,00     |               |          |
| 09.52.010 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"                                                                          | M  | 40,00                         | 44,90                    | 0,00         | 534,75                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                          |    | 11,91                         | 44,90                    |              | 534,75                     | 0,00     |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                                                      | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                                                 |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2                                                                              | M  | 2.460,00                      | 875,45                   | 0,00         | 1.041,78                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 1,19                          | 875,45                   |              | 1.041,78                   | 0,00     |               |          |
| 09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS                                                 | UN | 4,00                          | 16,00                    | 0,00         | 304,96                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 19,06                         | 16,00                    |              | 304,96                     | 0,00     |               |          |
| 09.54.005 | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE                                             | UN | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 7,14                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC                                            | UN | 44,00                         | 51,00                    | 0,00         | 364,14                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 7,14                          | 51,00                    |              | 364,14                     | 0,00     |               |          |
| 09.62.009 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"                                                                  | M  | 0,00                          | 60,00                    | 0,00         | 481,20                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 60,00                    |              | 481,20                     | 0,00     |               |          |
| 09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2                                                                             | M  | 0,00                          | 324,00                   | 0,00         | 518,40                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 324,00                   |              | 518,40                     | 0,00     |               |          |
| 09.62.018 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2                                                                       | M  | 100,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 4,76                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.66.004 | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS                                                            | M  | 0,00                          | 320,20                   | 0,00         | 5.136,00                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 320,20                   |              | 5.136,00                   | 0,00     |               |          |
| 09.82.033 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM                                                                 | UN | 15,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 47,01                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.84.037 | CAIHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 198,92                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.84.052 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR                                                      | UN | 24,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 6,68                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.85.005 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W                                                                                     | UN | 44,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 16,64                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.85.060 | CONDULETE DE 1"                                                                                                 | UN | 132,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 23,26                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4"                                                                                               | UN | 276,00                        | 246,00                   | 0,00         | 5.685,06                   | 770,13   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 23,11                         | 246,00                   |              | 5.685,06                   | 770,13   |               |          |
| 10.01.020 | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO                                                   | M2 | 120,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 23,35                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 10.01.060 | ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM                                                                       | M2 | 0,00                          | 725,76                   | 0,00         | 8.244,62                   | 1.335,02 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 725,76                   |              | 8.244,62                   | 1.335,02 |               |          |
| 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM                                                                       | M2 | 0,00                          | 770,62                   | 0,00         | 20.521,59                  | 3.243,89 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 770,62                   |              | 20.521,59                  | 3.243,89 |               |          |
| 10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC                     | M2 | 0,00                          | 770,62                   | 0,00         | 20.590,95                  | 3.254,86 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 770,62                   |              | 20.590,95                  | 3.254,86 |               |          |
| 10.50.001 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO                                               | M2 | 0,00                          | 233,28                   | 0,00         | 510,87                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 233,28                   |              | 510,87                     | 0,00     |               |          |
| 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS                                                                             | M2 | 0,00                          | 635,34                   | 0,00         | 5.571,93                   | 1.068,30 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 0,00                          | 635,34                   |              | 5.571,93                   | 1.068,30 |               |          |
| 11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS                                                                | M2 | 17,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 46,59                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM                                                       | M2 | 12,00                         | 112,84                   | 0,00         | 3.632,31                   | 823,43   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                 |    | 32,19                         | 112,84                   |              | 3.632,31                   | 823,43   |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                                                                             | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                                                                        |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELEV. COM ARGAMASSA POLIMÉRICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOS FLEXÍVEL INCLUS. TELA ESTRUTURANTE | M2 | 65,50                         | 112,84                   | 0,00         | 6.100,13                   | 1.382,88 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 54,06                         | 112,84                   |              | 6.100,13                   | 1.382,88 |               |          |
| 11.04.004 | JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELÁSTICO OU POLIURETANO                                                                                   | C3 | 0,00                          | 37.620,00                | 0,00         | 5.266,80                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 0,00                          | 37.620,00                |              | 5.266,80                   | 0,00     |               |          |
| 11.50.002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE                                                                                           | M2 | 12,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 12,22                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 12.02.001 | CHAPISCO                                                                                                                               | M2 | 0,00                          | 101,72                   | 0,00         | 894,11                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 0,00                          | 101,72                   |              | 894,11                     | 0,00     |               |          |
| 12.02.002 | CHAPISCO                                                                                                                               | M2 | 72,30                         | 323,18                   | 0,00         | 2.310,72                   | 356,04   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 7,15                          | 323,18                   |              | 2.310,72                   | 356,04   |               |          |
| 12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO                                                                                                                     | M2 | 72,30                         | 424,90                   | 0,00         | 19.077,99                  | 2.235,85 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 44,90                         | 424,90                   |              | 19.077,99                  | 2.235,85 |               |          |
| 12.02.007 | REBOCO                                                                                                                                 | M2 | 24,30                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 27,36                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 12.02.029 | CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM                                                                                                             | M2 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 0,00                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE                                                                           | M2 | 48,00                         | 424,90                   | 0,00         | 29.330,83                  | 6.649,22 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 69,03                         | 424,90                   |              | 29.330,83                  | 6.649,22 |               |          |
| 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES                                                                        | M2 | 11,10                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 11,47                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST. DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL. ARG. ASSENTAMENTO                                                        | M2 | 0,00                          | 526,62                   | 0,00         | 6.103,50                   | 577,13   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 0,00                          | 526,62                   |              | 6.103,50                   | 577,13   |               |          |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM                                                                                                  | M2 | 427,60                        | 265,58                   | 0,00         | 8.509,17                   | 313,34   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 32,04                         | 265,58                   |              | 8.509,17                   | 313,34   |               |          |
| 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM                                                                                                          | M2 | 67,60                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 8,54                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM                                                                                    | M2 | 57,60                         | 54,74                    | 0,00         | 1.497,68                   | 339,52   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 27,36                         | 54,74                    |              | 1.497,68                   | 339,52   |               |          |
| 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM                                                                         | M2 | 360,00                        | 448,77                   | 0,00         | 10.532,62                  | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 23,47                         | 448,77                   |              | 10.532,62                  | 0,00     |               |          |
| 13.02.052 | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE ÁGUA                                                                                          | M2 | 0,00                          | 829,44                   | 0,00         | 5.324,99                   | 754,47   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 0,00                          | 829,44                   |              | 5.324,99                   | 754,47   |               |          |
| 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO                                                                                                                  | M2 | 360,00                        | 503,51                   | 0,00         | 59.268,14                  | 1.460,71 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 117,71                        | 503,51                   |              | 59.268,14                  | 1.460,71 |               |          |
| 13.02.100 | CERÂMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF. ATRITO MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE                         | M2 | 20,16                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 66,50                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM                                                                                                       | M  | 246,00                        | 314,80                   | 0,00         | 6.280,25                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 19,95                         | 314,80                   |              | 6.280,25                   | 0,00     |               |          |
| 13.50.001 | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO                                                                                             | M3 | 0,00                          | 31,00                    | 0,00         | 5.532,24                   | 154,94   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 0,00                          | 31,00                    |              | 5.532,24                   | 154,94   |               |          |
| 13.50.002 | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE                                                         | M2 | 417,60                        | 491,91                   | 0,00         | 12.646,98                  | 251,43   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 25,71                         | 491,91                   |              | 12.646,98                  | 251,43   |               |          |
| 13.50.016 | DEMOLIÇÃO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO                                                                            | M  | 0,00                          | 189,70                   | 0,00         | 311,10                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                                                                        |    | 0,00                          | 189,70                   |              | 311,10                     | 0,00     |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                              | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                         |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 13.80.014 | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO                                                            | M2 | 0,00                          | 303,53                   | 0,00         | 5.311,77                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 0,00                          | 303,53                   |              | 5.311,77                   | 0,00     |               |          |
| 13.80.018 | REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO                             | M2 | 720,00                        | 829,44                   | 0,00         | 23.854,68                  | 3.379,87 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 28,76                         | 829,44                   |              | 23.854,68                  | 3.379,87 |               |          |
| 13.80.057 | REPARO RODAPÉ EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO                               | M  | 0,00                          | 76,20                    | 0,00         | 1.319,78                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 0,00                          | 76,20                    |              | 1.319,78                   | 0,00     |               |          |
| 14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM                                                         | M2 | 120,00                        | 10,08                    | 0,00         | 419,93                     | 95,19    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 41,66                         | 10,08                    |              | 419,93                     | 95,19    |               |          |
| 14.60.001 | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES                   | M2 | 0,00                          | 10,08                    | 0,00         | 136,78                     | 31,00    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 0,00                          | 10,08                    |              | 136,78                     | 31,00    |               |          |
| 15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO                                                                   | M2 | 600,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 9,41                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                          | M2 | 825,35                        | 45,69                    | 28,47        | 523,60                     | 118,69   | 326,26        | 73,96    |
|           |                                                                                         |    | 11,46                         | 17,22                    |              | 197,34                     | 44,73    |               |          |
| 15.03.069 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1"                             | M  | 7,10                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 8,06                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.03.072 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1 1/4"                         | M  | 17,60                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 10,66                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.03.073 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1 1/2"                         | M  | 25,65                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 10,92                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.03.074 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2"                             | M  | 6,70                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 13,78                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.03.075 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"                         | M  | 80,40                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 11,71                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.03.076 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3"                             | M  | 18,45                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 14,80                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.04.030 | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAO VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE | M2 | 129,60                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 7,62                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)                                     | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 917,16                     | 207,91   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 917,16                     | 207,91   |               |          |
| 15.50.004 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO CLIXAMENTO                    | M2 | 360,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 2,31                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.80.013 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA                  | M2 | 660,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 7,25                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA                    | M2 | 4.922,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 5,88                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.80.040 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS                                    | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 782,15                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA                   | M2 | 32,00                         | 828,00                   | 0,00         | 13.065,83                  | 2.961,98 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 15,78                         | 828,00                   |              | 13.065,83                  | 2.961,98 |               |          |
| 15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA                              | M2 | 1.900,00                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 6,76                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.80.072 | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO                      | M2 | 360,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                         |    | 4,00                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                      | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                      | Valor Período    |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                 |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste             | Principal        | Reajuste         |
| 15.80.075 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO                                 | M2 | 360,00<br>1,97                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA                                                | M2 | 3,00<br>539,73                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.02.067 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)                                   | KG | 0,00<br>0,00                  | 1.975,74<br>1.975,74     | 0,00         | 17.426,02<br>17.426,02     | 2.692,66<br>2.692,66 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.02.068 | DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA | M  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM                                                        | M2 | 1.085,76<br>5,75              | 807,47<br>796,67         | 10,80        | 4.642,94<br>4.580,84       | 721,90<br>707,83     | 62,10<br>707,83  | 14,07<br>707,83  |
| 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM                                                   | M2 | 1.085,76<br>7,70              | 807,47<br>796,67         | 10,80        | 6.217,51<br>6.134,35       | 966,71<br>947,86     | 83,16<br>947,86  | 18,85<br>947,86  |
| 16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG                       | M2 | 125,76<br>42,05               | 796,67<br>796,67         | 0,00         | 33.499,97<br>33.499,97     | 5.176,41<br>5.176,41 | 0,00<br>5.176,41 | 0,00<br>5.176,41 |
| 16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                                                       | M2 | 360,00<br>4,34                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.03.006 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS                                                      | M2 | 0,00<br>0,00                  | 2,31<br>0,00             | 2,31         | 24,27<br>0,00              | 5,50<br>0,00         | 24,27<br>0,00    | 5,50<br>0,00     |
| 16.04.001 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL                                               | PR | 1,00<br>1.273,59              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.04.002 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)                               | UN | 2,00<br>420,13                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.04.019 | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA                        | M  | 0,00<br>0,00                  | 4,35<br>4,35             | 0,00         | 4.034,49<br>4.034,49       | 914,60<br>914,60     | 0,00<br>914,60   | 0,00<br>914,60   |
| 16.04.020 | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA                       | M  | 40,00<br>874,94               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA                                                    | M2 | 80,00<br>28,70                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.04.036 | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA                    | M  | 60,00<br>581,73               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)                             | M  | 0,00<br>0,00                  | 61,40<br>61,40           | 0,00         | 6.499,80<br>6.499,80       | 1.295,90<br>1.295,90 | 0,00<br>1.295,90 | 0,00<br>1.295,90 |
| 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)                             | M  | 48,00<br>57,24                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.05.044 | TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)                   | M  | 0,00<br>0,00                  | 7,40<br>7,40             | 0,00         | 1.946,57<br>1.946,57       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM                    | M  | 0,00<br>0,00                  | 54,00<br>54,00           | 0,00         | 3.213,54<br>3.213,54       | 728,50<br>728,50     | 0,00<br>728,50   | 0,00<br>728,50   |
| 16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM                    | M  | 48,00<br>35,14                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO                                                          | UN | 1,00<br>751,12                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 16.06.050 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M                                                  | M2 | 6,60<br>131,03                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |

|                |                                   |            |                           |               |              |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00230/20/01-001-006    | Valor         | 933.142,60   |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 10/08/2021                | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/08/2022                        | Início     | 16/08/2021                | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 03/10/2022                        | Término    | 16/05/2022                | Redução       | 32.6200%     |
| Nro. Medição   | 13                                | Prédio     | 108213 - EE ARLINDO BETIO |               |              |
| PI             | 2018/01648                        | Situação   | Aprovada                  | Orc. FDE      | 1.384.889,07 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                           | Área Constr.  | 1142.00      |
| Diretoria      | DIADEMA                           |            |                           | Município     | DIADEMA      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                           | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE ARLINDO BETIO                  |            |                           |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                  | UN | Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                      | Valor Período |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
|           |                                                                             |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste             | Principal     | Reajuste |
| 16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M  | 42,00<br>13,39                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.06.061 | TAPUME MOVEL - H=1,10M                                                      | M  | 0,00<br>0,00                  | 20,60<br>20,60           | 0,00         | 732,94<br>732,94           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL                                            | M  | 42,00<br>23,16                | 56,50<br>56,50           | 0,00         | 1.308,54<br>1.308,54       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA                                         | UN | 1,00<br>1.343,03              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO                                 | UN | 6,00<br>638,56                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.18.072 | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)           | UN | 36,00<br>27,03                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.18.074 | SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)           | UN | 13,00<br>33,42                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO          | UN | 0,00<br>0,00                  | 277,99<br>277,99         | 0,00         | 4.959,34<br>4.959,34       | 525,71<br>525,71     | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.50.002 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO                                      | M2 | 0,00<br>0,00                  | 390,53<br>390,53         | 0,00         | 601,41<br>601,41           | 136,33<br>136,33     | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO                               | M3 | 108,58<br>39,73               | 55,06<br>54,30           | 0,76         | 2.187,52<br>2.157,33       | 495,89<br>489,05     | 30,19<br>0,00 | 6,84     |
| 16.80.008 | QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO                            | M2 | 600,00<br>52,82               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.80.010 | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"                                     | M2 | 0,00<br>0,00                  | 390,53<br>390,53         | 0,00         | 21.326,84<br>21.326,84     | 485,66<br>485,66     | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.80.012 | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE             | M  | 0,00<br>0,00                  | 208,28<br>208,28         | 0,00         | 16.756,12<br>16.756,12     | 381,53<br>381,53     | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM                       | M2 | 366,00<br>31,19               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.80.024 | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO                                          | UN | 2,00<br>466,62                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.80.025 | TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO       | M  | 0,00<br>0,00                  | 590,13<br>590,13         | 0,00         | 32.392,22<br>32.392,22     | 737,64<br>737,64     | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO                                     | UN | 29,00<br>287,15               | 63,99<br>63,99           | 0,00         | 18.374,72<br>18.374,72     | 2.017,97<br>2.017,97 | 0,00<br>0,00  | 0,00     |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO                                                         | M3 | 0,00<br>0,00                  | 20,16<br>20,16           | 0,00         | 792,69<br>792,69           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00     |

| TOTAL SEM REAJUSTE  |                   |               | TOTAL COM REAJUSTE  |                   | ATESTADO DE EXECUÇÃO     |                                   |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período            | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |
| 929.871,46          | 933.142,58        | 3.271,12      | 929.871,46          | 933.142,58        | 3.271,12                 |                                   |
|                     |                   |               | 108.999,65          | 109.741,18        | 741,53                   |                                   |
|                     |                   |               | 1.038.871,11        | 1.042.883,76      | VALOR A LIBERAR 4.012,65 |                                   |

## MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00230/20/01 - PI 2019/01648 - cod. obra: 149605 - Prédio: 108213 - EE ARLINDO BETIO

### Memorial Descritivo

#### ENTRADA DE ENERGIA

- Demolição do abrigo de entrada de energia existente e realização de ligação provisória;
- Execução de nova entrada de energia de AE -21 de acordo com as especificações da concessionária AES Eletropaulo e componentes;
- Recomposição de piso danificado pela intervenção na unidade escolar;
- Reconstituição de mureta junto ao abrigo de entrada de energia.
- Execução de trecho de alambrado sobre divisa junto ao abrigo de entrada de energia.

Observação: Serviço de Instalação de entrada de energia somente poderá ser iniciado após aprovação e atendimento das condições definidas pela concessionária de energia local.

#### AVCB

- Execução de novo reservatório acoplado em anéis pré-moldados, inclusive rede hidráulica, instalação de bombas e quadros de comando, conforme projeto fornecido pela FDE;
  - Execução do Sistema de Combate a Incêndio para obtenção do AVC junto ao Corpo de Bombeiros, conforme projeto aprovado nº 040178/3513801/20220;
  - Execução do Sistema de Alarme de Incêndio, inclusive circuitos elétricos de ligação entre a central, botoeiras, sirenes e iluminação de emergência, conforme projeto aprovado nº 040178/3513801/20220;
  - Execução do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), incluindo laudo de inspeção e medição do sistema ;
  - Execução de novo abrigo de gás conforme catalogo de componente AG
- Instalação de placas de sinalização e alerta , conforme projeto aprovado para obtenção do AVCB;
- Pinturas, recomposição de pisos e revestimentos de alvenaria, nos locais afetados pela intervenção;
  - Curso para Brigadistas;
  - Fornecimento e montagem de andaimes.

#### DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR

- Revisão das instalações da cobertura com substituição de telhas e peças danificadas;
- Revisão das instalações elétricas com substituição de fiação e peças danificadas;
- Revisão das instalações hidráulicas com substituição de tubulação e peças de água fria e esgoto danificadas;
- Revisão das instalações da cozinha e despensa, com recuperação de piso, azulejos, bancadas, cubas, prateleiras e peças danificadas;
- Substituição de forro de PVC danificado do refeitório por forro de madeira;
- Demolição de alvenaria e execução de novo guichê para ampliação e atendimento da secretaria;
- Substituição de vidros danificados e faltantes;
- Revisão das instalações dos sanitários de alunos e administrativos, com substituição de piso azulejos e peças que se encontrarem danificadas;
- Revisão das instalações da quadra de esportes com recuperação de piso, alambrado, pintura e equipamentos;
- Substituição de piso cimentado danificado no entorno da quadra de esportes;
- Recuperação de piso, substituição de telhas colocação de corrimãos e portão no acesso de alunos;
- Limpeza de área permeável, com aplicação de grama e substituição de piso em área de recreação(playground);
- Execução de conservação geral de pintura;
- Retirada de todo entulho gerado pela intervenção.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correa Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 07/05/2024, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 13/05/2024, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0026263787** e o código CRC **15545BAC**.