



2EF6425F07

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°.: 70/00006/16/01-001 ✓ Item: 001
PI: 2014/00127 ✓
ESCOLA: 6101 - EE BRG GAVIAO PEIXOTO ✓
LOCAL: RUA MOGEIRO, 710 - CEP: 05208-230 - VILA PERUS - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 615.630,07 ✓	R\$ 615.629,43 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220160653148	26-03-5410	Engenheiro Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 224 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 13-07-2016 ✓	DATA DE TÉRMINO: 08-02-2017 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 21-02-2017	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 26 de julho de 2017

RESPONSÁVEIS

Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41,4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - EPP
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 5902.00			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	1,05 65,00	13,25 13,25	0,00	861,25 861,25	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	10,00 51,00	10,00 10,00	0,00	510,00 510,00	0,00 0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	8,00 70,10	8,00 8,00	0,00	560,80 560,80	0,00 0,00
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	10,94 80,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,80 400,00	1,60 1,60	0,00	640,00 640,00	0,00 0,00
03.05.010	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UN	6,00 299,00	6,00 6,00	0,00	1.794,00 1.794,00	0,00 0,00
03.05.012	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	28,20 29,90	46,60 46,60	0,00	1.393,34 1.393,34	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,28 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO	M2	26,00 149,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	14,00 60,10	24,48 24,48	0,00	1.471,24 1.471,24	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	35,00 21,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.026	DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA	M2	25,35 109,00	20,79 20,79	0,00	2.266,11 2.266,11	0,00 0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	10,00 501,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE-RENTAL-XXV
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00	4,00	0,00	2.259,84	0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	5,00	0,00	0,00	2.259,84	0,00	0,00	0,00
05.01.069	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)	UN	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.052	CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E=4MM	M2	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.061	RP-02 REFORÇO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02)	UN	54,00	112,50	0,00	38.812,50	0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	345,00	112,50	0,00	38.812,50	0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETOCAGEM DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.004	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA	M2	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.041	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	17,00	9,66	0,00	194,16	0,00	0,00	0,00
05.80.043	CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA	M2	20,10	9,66	0,00	194,16	0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.081	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORR/TCRE - REGIM
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	5902.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.80.095	FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN)	UN	0,00	6,00	0,00	757,68	0,00	0,00	0,00
05.81.071	CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM	UN	8,00	0,00	0,00	757,68	0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.055	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00	5,92	0,00	4.442,24	0,00	0,00	0,00
06.03.010	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	33,22	82,40	0,00	4.442,24	0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	32,25	0,00	0,00	24.637,60	0,00	0,00	0,00
06.03.030	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - COM TELA EMERG.83/84	M2	27,00	0,00	0,00	24.637,60	0,00	0,00	0,00
06.03.031	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	M2	27,90	31,76	0,00	8.105,14	0,00	0,00	0,00
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	255,20	31,76	0,00	8.105,14	0,00	0,00	0,00
06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
06.03.091	CAIXILHARIA EM FERRO	KG	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	24,50	7,65	0,00	1.386,18	52,86	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	181,20	7,65	0,00	1.386,18	52,86	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TORRE - REGIMÃO DE PREÇOS
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	5902.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	17,28 100,00	75,84 75,84	0,00	7.584,00 7.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	0,00 0,00	205,80 205,80	0,00	10.308,51 10.308,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.077	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0.8MM H=40,0MM	M2	320,00 62,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	301,13 5,10	205,80 205,80	0,00	1.049,58 1.049,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	349,39 4,10	243,54 243,54	0,00	998,50 998,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	48,00 29,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	301,13 71,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.039	TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125MM E=8MM	M2	30,00 56,00	40,80 40,80	0,00	2.284,80 2.284,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	349,39 37,00	118,17 118,17	0,00	4.372,29 4.372,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJONES DE 13 KG	UN	1,00 890,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	16,00 9,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	16,00 4,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00 199,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	16,00 66,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Crítério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIREN - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41,4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORPATCRE - REGIAO
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 5902.00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Principal	Reajuste	Reajuste
						Principal	Reajuste			
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	3,00 160,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.010	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	10,00 140,00	1,00 1,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	1,00 900,00	2,00 2,00	0,00	1.800,00 1.800,00	68,64 68,64	0,00	0,00	0,00
08.08.035	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2"	UN	13,00 40,00	12,00 12,00	0,00	480,00 480,00	18,30 18,30	0,00	0,00	0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	5,00 300,00	4,00 4,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	12,00 150,00	12,00 12,00	0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	1,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	8,00 120,00	9,00 9,00	0,00	1.080,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00 115,00	8,00 8,00	0,00	920,00 920,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	18,00 33,00	12,00 12,00	0,00	396,00 396,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.008	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	1,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0.50 M	M	0,00 0,00	26,90 26,90	0,00	1.302,22 1.302,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	64,00 66,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0.50 M	M	0,00 0,00	157,00 157,00	0,00	7.168,62 7.168,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.042	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	169,11 169,11	0,00	12.204,66 12.204,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			

Área Constr. 5902.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	2,20	0,00	1.859,88	0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	10,00	0,00	1.859,88	0,00	0,00	0,00
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	215,00	10,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
08.17.087	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	UN	0,00	3,00	0,00	922,68	0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	230,00	157,00	0,00	345,40	0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	40,00	157,00	0,00	345,40	0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	2,20	15,00	0,00	538,35	0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00	15,00	0,00	538,35	0,00	0,00	0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.80.010	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.80.011	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	21,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	8,20	21,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	22,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	45,00	22,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		UN	10,00	12,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
		UN	55,00	12,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
		UN	10,00	19,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
		UN	18,00	19,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
		UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	10,00	5,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00
		UN	9,75	5,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	19,00	0,00	2.309,26	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	19,00	0,00	2.309,26	0,00	0,00	0,00
		UN	18,00	15,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00
		UN	8,25	15,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41,4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSORCIO LBR/PLANORP/TORRE - R
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	5902.00		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.021	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	0,00	8,00	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	10,00	22,00	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00
08.80.090	ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0.60X0.90X0.17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA	UN	8,88	22,00	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	8,00	6,00	0,00	2.413,26	61,35	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	402,21	6,00	0,00	2.413,26	61,35	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	12,00	31,00	0,00	2.075,45	17,87	0,00	0,00
08.84.012	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	66,95	31,00	0,00	2.075,45	17,87	0,00	0,00
08.84.076	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.84.091	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2" L=30,00M	UN	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1.696,20	1.256,35	0,00	2.701,15	0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	2,15	1.256,35	0,00	2.701,15	0,00	0,00	0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	10,00	22,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	8,00	22,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00	12,00	0,00	603,60	0,00	150,90	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	0,00	9,00	0,00	452,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,00	0,00	4.157,76	158,55	0,00	0,00
			0,00	12,00	0,00	4.157,76	158,55	0,00	0,00
			1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			948,60	1.206,20	0,00	25.450,82	57,93	0,00	0,00
			21,10	1.206,20	0,00	25.450,82	57,93	0,00	0,00
			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	14,00	0,00	687,40	0,00	0,00	0,00
			49,10	14,00	0,00	687,40	0,00	0,00	0,00
			1,00	15,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
			22,00	15,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE
PI	2014/00127	Situação	Medição Final		Área Constr.	5902.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00 90,00	3,00 3,00	0,00	270,00 270,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.097	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	1,00 750,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.005	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM	UN	4,00 15,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.088,00 2,88	3.687,50 3.687,50	0,00	10.619,96 10.619,96	29,22 29,22	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00 3,88	59,70 59,70	0,00	231,63 231,63	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	60,00 4,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.007	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	355,00 355,00	0,00	1.885,05 1.885,05	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	760,00 7,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.066	CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLACAO	M	330,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 145,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.055	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	3,00 245,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	14,00 160,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	12,00 105,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	2,00 228,20	16,00 16,00	0,00	3.651,20 3.651,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.046	IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	UN	2,00 99,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.42000%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TORRE - REGIAO XX
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		5902.00	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Reajuste	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	20,00 115,21	65,00 65,00	0,00	7.488,65 7.488,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	10,00 125,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	55,00 65,10	55,00 55,00	0,00	3.580,50 3.580,50	49,65 49,65	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00 145,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X 1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	546,50 26,10	1.077,00 1.046,20	30,80	28.109,70 27.305,82	0,00 0,00	803,88 0,00	0,00 0,00
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X 1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	79,20 27,20	513,90 513,90	0,00	13.978,08 13.978,08	37,44 37,44	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	137,40 18,80	997,10 997,10	0,00	18.745,48 18.745,48	23,94 23,94	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	22,00 90,00	99,00 99,00	0,00	8.910,00 8.910,00	13,72 13,72	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	22,00 45,20	99,00 99,00	0,00	4.474,80 4.474,80	6,89 6,89	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	940,00 0,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	33,00 4,00	32,00 32,00	0,00	128,00 128,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	10,00 5,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP. HG EM CX. PASSAG. OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	52,00 52,00	0,00	685,88 685,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	20,00 2,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00	217,44 217,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO DE HIA
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 5902.00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	20,00 15,45	70,00 70,00	0,00	1.081,50 1.081,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	22,00 14,99	2,00 2,00	0,00	29,98 29,98	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	42,00 3,50	138,00 138,00	0,00	483,00 483,00	1,06 1,06	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE PILAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. SI/PORTA-STAR	UN	184,00 4,25	144,00 144,00	0,00	612,00 612,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.095	REATOR P/ LAMP. FLUOR. RAP. AUTO FATOR POT. 2/110W-220V	UN	46,00 55,10	52,00 52,00	0,00	2.865,20 2.865,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	92,00 7,50	127,00 127,00	0,00	952,50 952,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	30,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	116,00 25,10	202,00 202,00	0,00	5.070,20 5.070,20	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.029	IMPERM EMULSAO ASFALT ELASTOMERICA ESTRUT VEU POLIESTER 6 DEMAOS/2 EST	M2	0,00 0,00	73,20 73,20	0,00	2.497,58 2.497,58	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.035	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	180,00 61,20	183,60 183,60	0,00	11.236,32 11.236,32	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.065	ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM	M2	180,00 15,99	70,00 70,00	0,00	1.119,30 1.119,30	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	26,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	26,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	7,68 7,68	0,00	168,42 168,42	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	4,30 21,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41,4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		5902,00	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Realiste
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	21,70	7,68	0,00	414,72	0,00
			54,00	7,68		414,72	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,10	0,00		0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,65	0,00		0,00	0,00
12.04.007	REBOCO	M2	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,91	0,00		0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	21,70	7,68	0,00	112,58	0,00
			14,66	7,68		112,58	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	987,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	21,13	14,44	0,00	317,68	0,00
			22,00	14,44		317,68	0,00
13.02.006	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	0,00		0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	21,13	14,44	0,00	1.444,00	0,00
			100,00	14,44		1.444,00	0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	0,00		0,00	0,00
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,10	0,00		0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,00	0,00		0,00	0,00
13.60.005	RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	539,60	539,60	0,00	7.834,99	0,00
			14,52	539,60		7.834,99	0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	898,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,88	0,00		0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REG. Nº 19.0600748612
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	5902.00		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.80.034	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	49,88 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.069	RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00 0,00	14,20 14,20	0,00	220,81 220,81	8,42 8,42	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	66,40 66,00	1,30 0,00	1,30	85,80 0,00	0,00 0,00	85,80 0,00	0,00 0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	66,40 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	135,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.012	ESMALTE S/APAREL EM ASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	16,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	135,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	1,86 18,66	1.005,26 1.005,26	0,00	18.758,13 18.758,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	41,80 24,00	215,61 215,61	0,00	5.174,64 5.174,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	41,80 24,00	138,67 138,67	0,00	3.328,08 3.328,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.062	FACE APARENTE DE RUFO/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	0,00 0,00	1.784,90 1.784,90	0,00	7.657,19 7.657,19	11,48 11,48	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.073	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2"	M	0,00 0,00	285,80 285,80	0,00	1.691,93 1.691,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	0,00 0,00	482,40 482,40	0,00	3.598,69 3.598,69	122,98 122,98	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	734,37 734,37	28,00 28,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	684,00 11,10	1.081,09 1.081,09	0,00	12.000,09 12.000,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REG
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		5902.00	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	619,71	423,60	0,00	4.447,79	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	13.220,48	423,60	0,00	4.447,79	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	7,60	14.431,10	0,00	109.676,34	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	5.577,39	14.431,10	119,31	109.676,34	0,00
16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	M2	7,60	1.644,44	0,00	12.497,73	53,36
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.239,42	1.525,13	0,00	11.590,98	53,36
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	200,00	1.700,30	144,10	16.152,85	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	9,50	1.556,20	0,00	14.783,90	0,00
16.05.012	CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA	UN	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO	M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.070	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	M3	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.071	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	M3	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	49,00	0,00	3.920,00	0,00
			0,00	49,00	0,00	3.920,00	0,00
			96,00	5,80	5,80	264,24	264,24
			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,60	26,20	0,00	1.834,00	0,00
			80,00	1,80	0,00	144,00	0,00
			0,22	1,80	0,00	144,00	0,00
			500,00	0,10	0,00	50,00	0,00
				0,10	0,00	50,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORPTCRE
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	5902.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.072	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO	M2	8,64 100,00	6,40 6,40	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,00 100,00	1,28 1,28	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	36,30 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	150,00 31,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	0,00 0,00	50,75 50,75	0,00	1.225,10	0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	226,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 200,00	6,00 6,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	52,50 1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	0,00 0,00	1.599,33 1.599,33	0,00	6.349,34	0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	779,10 779,10	0,00	3.178,72	0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	96,00 39,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	22,00 121,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.43.002	FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	181,32	0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	25,70 99,00	84,24 84,24	0,00	8.339,76	0,00	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	898,14 45,00	779,10 779,10	0,00	35.059,50	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00006/16/01-001-001	Valor	615.630,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	08/02/2017	Início	13/07/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	03/03/2017	Término	08/02/2017	Redução	41.4200%	Nome Interv.	EE BRG GAVIAO PEIXOTO
Nro. Medição	7	Prédio	6101	Orc. FDE	1.050.877,95	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2014/00127	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	5902,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	991,10	0,00	1.427,18	0,00	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	991,10	0,00	1.427,18	0,00	0,00	0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	84,00	119,00	0,00	704,48	0,00	0,00	0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	52,80	119,00	0,00	704,48	0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	2,00	212,00	0,00	11.193,60	0,00	0,00	0,00
			500,22	212,00	0,00	11.193,60	0,00	0,00	0,00
			247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,00	0,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00
				129,00	0,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Total Período		
				Acumulado Período	Valor Med. Data Base	Valor Período
612.048,91	615.629,43	3.580,52	TOTAL SEM REAJ	615.629,43	3.580,52	
			REAJUSTE	1.421,88	0,00	
			TOTAL	617.051,31	3.580,52	

CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE -
REGIAO XXIV / XXV

Eng.º Walter Haidai
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612