



2EF6425F19

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/00059/15/01-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2008/00727 ✓
ESCOLA: 17113 - EE CID DE HIROSHIMA ✓
LOCAL: RUA RUA VENANCIO LISBOA, 382 - CEP: 08280-590 - JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 516.125,09 ✓	R\$ 516.113,80 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220151125253	2603541099	Eng. Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 243 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 17-09-2015 ✓	DATA DE TÉRMINO: 14-05-2016 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 07-02-2017	ATRASOS JUSTIFICADOS: 266 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 16
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 26 de julho de 2017

RESPONSÁVEIS

Engº Antonio Corrêa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Walter Haida

Engº Walter Haida,
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 6376.02			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	23,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	9,20 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00	131,25	0,00	5.312,99	337,16	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00	105,50	0,00	3.202,98	203,26	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	20,00 8,00	385,56 385,56	0,00	3.084,48 3.084,48	195,74 195,74	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	20,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	8,00 350,00	5,40 5,40	0,00	1.890,00 1.890,00	119,94 119,94	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	10,00 80,00	7,20 7,20	0,00	576,00 576,00	36,55 36,55	0,00 0,00	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	1,50 200,00	4,51 4,51	0,00	902,00 902,00	53,30 53,30	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	60,60 55,00	68,04 68,04	0,00	3.742,20 3.742,20	61,91 61,91	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	5,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	12,00 350,00	16,90 16,90	0,00	5.915,00 5.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	0,00 0,00	4,05 4,05	0,00	1.068,91 1.068,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prélio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 6376,02			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	21,00 9,00	28,00 28,00	0,00	252,00	14,84	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	21,00 30,00	27,00 27,00	0,00	810,00	47,59	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	194,20 0,20	20,80 20,80	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	65,00 2,00	50,00 50,00	0,00	100,00	6,34	0,00	0,00
05.80.042	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	UN	10,00 900,00	10,00 10,00	0,00	9.000,00	571,15	0,00	0,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	3,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	18,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	2.055,70	130,45	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	994,20	63,09	0,00	0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	1,00 1.200,00	1,00 1,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
06.02.055	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00 0,00	7,95 7,95	0,00	6.082,06	0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	10,80 300,00	2,88 2,88	0,00	864,00	54,83	0,00	0,00

Engº Arnaldo Colli
Coordenador de Obras
CREA 19.272-2/2012

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 6376.02			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.031	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	M2	0,00	17,20	0,00	5.252,35	333,31	0,00	0,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	3,00	0,00	0,00	5.252,35	333,31	0,00	0,00
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	64,00	44,10	0,00	12.663,31	803,63	0,00	0,00
06.03.103	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	310,00	30,40	0,00	12.663,31	803,63	0,00	0,00
06.03.107	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	257,00	30,40	0,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	25,20	0,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
06.60.005	RETIRADA DE BATENTES	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	19,00	250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	30,00	250,13	0,00	139.941,00	6.601,95	0,00	0,00
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	0,00	1,00	0,00	3.751,95	219,52	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	15,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	15,00	0,00	0,00	1.114,73	0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	7,00	0,00	0,00	1.114,73	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	674,42	42,79	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	674,42	42,79	0,00	0,00
			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng. Antônio Carlos de Moraes
Coordenador de Engenharia
Metropolitana
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA		
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 6376.02					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	0,00	54,15	0,00	581,57	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	90,00	67,70	0,00	677,00	21,95	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	15,00	42,15	0,00	632,25	0,00	0,00	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00	27,20	0,00	574,46	12,06	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	100,00	62,20	0,00	1.119,60	16,44	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	8,00	9,00	0,00	720,00	20,30	0,00	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00	8,00	0,00	860,56	54,60	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	14,00	18,00	0,00	2.430,00	8,56	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00	16,00	0,00	3.778,24	119,88	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	12,00	12,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	6,00	0,00	972,54	0,00	0,00	0,00
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	30,00	21,30	0,00	639,00	40,54	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	90,00	68,90	0,00	2.411,50	0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	110,00	70,00	0,00	2.450,00	14,65	0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos de Moraes
Coordenador de Obras
CREA 92.2.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35,3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 6376.02			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00	6,00	0,00	1.795,56	0,00	0,00	0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	8,00	0,00	0,00	1.795,56	0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	3,00	2,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1.900,00	2,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	2,00	2,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	1.200,00	2,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	1,00	1,00	0,00	500,00	31,73	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	500,00	1,00	0,00	500,00	31,73	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	6,00	1,00	0,00	350,00	22,21	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	350,00	1,00	0,00	350,00	22,21	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00	0,00	100,00	6,34	0,00	0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	100,00	1,00	0,00	100,00	6,34	0,00	0,00
		UN	0,00	2,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	2,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
		M	200,00	225,45	0,00	450,90	6,35	0,00	0,00
		UN	2,00	225,45	0,00	450,90	6,35	0,00	0,00
		UN	40,00	52,00	0,00	2.080,00	35,53	0,00	0,00
		UN	40,00	52,00	0,00	2.080,00	35,53	0,00	0,00
		UN	10,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		UN	10,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		UN	8,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		UN	15,00	29,00	0,00	1.015,00	26,65	0,00	0,00
		UN	35,00	29,00	0,00	1.015,00	26,65	0,00	0,00
		UN	0,00	10,00	0,00	415,40	26,36	0,00	0,00
		UN	0,00	10,00	0,00	415,40	26,36	0,00	0,00

Eng. Antônio Collares
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Crítério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 6376,02			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	262,80 262,80	16,67 16,67	0,00	0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	350,00 1,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,96 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.008	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	6,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.009	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	2,50 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	1,80 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	4,44 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	105,00 20,00	287,50 287,50	0,00	5.750,00 5.750,00	231,62 231,62	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	98,00 18,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	30,00 0,00	30,00	702,90 0,00	44,60 0,00	702,90	44,60
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	6,00 280,00	1,00 1,00	0,00	280,00 280,00	17,76 17,76	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	16,00 50,00	42,00 42,00	0,00	2.100,00 2.100,00	133,26 133,26	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	262,26 262,26	16,64 16,64	0,00	0,00

Engº Antônio Carlos de
Coordenador de
Metropolitana
CREA 92.132/10

Crítério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376,02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	22,00 20,00	19,00 19,00	0,00	380,00 380,00	24,11 24,11	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.120,00 2,50	1.511,50 1.511,50	0,00	3.778,75 3.778,75	62,11 62,11	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	850,00 3,00	204,60 204,60	0,00	613,80 613,80	38,95 38,95	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	650,00 4,00	131,80 0,00	131,80	527,20 0,00	33,45 0,00	527,20	33,45
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	100,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	80,00 8,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	2,00 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	1.139,32 1.139,32	72,29 72,29	0,00	0,00
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	3,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	542,43 542,43	34,42 34,42	0,00	0,00
09.09.026	IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO 70 W	UN	8,00 252,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	8,00 150,00	18,00 18,00	0,00	2.700,00 2.700,00	171,33 171,33	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	44,00 105,00	60,00 60,00	0,00	6.300,00 6.300,00	253,19 253,19	0,00	0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	1.021,40 1.021,40	0,00	3.380,82 3.380,82	214,55 214,55	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.800,00 0,10	2.785,70 2.785,70	0,00	278,57 278,57	9,64 9,64	0,00	0,00

Engº Antonio Correia
Coordenador de Obras
Metrôpolitana
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Área Constr. 6376.02			
Medição Final							
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE.NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	40,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	2,50 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	60,00 10,00	16,00 16,00	0,00	160,00 160,00	10,15 10,15
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	38,00 38,00	0,00	504,26 504,26	31,99 31,99
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.021	REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	636,96 636,96	40,42 40,42
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	4,20 50,00	1,26 1,26	0,00	63,00 63,00	3,99 3,99
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	60,00 2,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB.CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	4,20 50,00	1,26 1,26	0,00	63,00 63,00	3,99 3,99
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	60,00 4,00	51,00 51,00	0,00	204,00 204,00	12,94 12,94
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	3,90 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.83.033	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	UN	2,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	60,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	60,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	345,24 345,24	21,90 21,90

Eng.º M.º Antonio Carlos de Moraes
Coordenador de Obras
CREA 92.246.231/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35,3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376,02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.054	PORTA LAMP ROSCA E-27 P/PLAFON PEND.EM BAQUELITE.FIX.P/ROSCA 1/8"	UN	0,00	24,00	0,00	369,36	23,43	0,00	0,00
09.84.072	REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO	UN	20,00	26,00	0,00	1.300,00	82,49	0,00	0,00
09.84.102	CALHA PILUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-75)	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	96,00	149,00	0,00	1.192,00	75,63	0,00	0,00
09.85.006	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W	UN	8,00	149,00	0,00	1.192,00	75,63	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	4,00	0,00	38,32	2,43	0,00	0,00
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	0,00	36,70	0,00	59,08	3,74	0,00	0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00	23,80	0,00	155,89	0,00	0,00	0,00
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	0,00	154,00	0,00	8.965,88	568,98	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00	360,55	0,00	2.336,35	0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	586,25	402,39	0,00	2.011,95	115,73	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	586,25	424,61	0,00	7.642,98	244,87	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	18,00	282,68	0,00	6.190,67	73,03	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	586,25	97,86	0,00	1.761,48	111,78	0,00	0,00

Engº Antônio Corrêa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 6376.02			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	541,50 45,00	725,34 725,34	0,00	32.640,30 32.640,30	0,00 1.041,73 1.041,73
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	112,40 5,00	8,80 8,80	0,00	44,00 44,00	0,00 2,79 2,79
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	13,06 13,06	0,00	83,05 83,05	0,00 5,26 5,26
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	18,80 18,80	0,00	412,28 412,28	0,00 26,15 26,15
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	153,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	541,50 10,00	459,73 459,73	0,00	4.597,30 4.597,30	96,95 96,95
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	895,00 20,00	126,96 126,96	0,00	2.539,20 2.539,20	0,00 0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	78,92 78,92	0,00	1.385,82 1.385,82	87,93 87,93
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	895,00 18,00	126,96 126,96	0,00	2.285,28 2.285,28	0,00 0,00
13.02.004	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG	M2	720,20 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	4,67 4,67	0,00	150,56 150,56	9,55 9,55
13.02.024	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	12,07 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	174,80 60,00	205,88 205,88	0,00	12.352,80 12.352,80	0,00 300,48 300,48
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	46,95 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	2,30 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376.02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	57,86 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	174,80 20,00	202,28 202,28	0,00	4.045,60 4.045,60	95,58 95,58	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	76,20 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	3,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	52,20 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	0,00 0,00	265,00 265,00	0,00	1.799,35 1.799,35	114,18 114,18	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	676,67 676,67	42,94 42,94	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	540,00 540,00	0,00	7.117,20 7.117,20	451,66 451,66	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	505,07 505,07	0,00	4.611,28 4.611,28	240,71 240,71	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	154,98 154,98	0,00	1.707,86 1.707,86	89,59 89,59	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	17,50 17,50	0,00	143,85 143,85	9,12 9,12	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	107,79 107,79	0,00	1.855,05 1.855,05	82,93 82,93	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	68,18 68,18	0,00	527,03 527,03	33,44 33,44	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	62,66 62,66	0,00	918,59 918,59	58,28 58,28	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	13,05 150,00	15,43 15,43	0,00	2.314,50 2.314,50	146,88 146,88	0,00	0,00

Eng. Mitonio Cordeiro Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	6376.02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.028	GA-02 GUIA E SARJETA	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	429,20	0,00	8.360,81	530,58	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	429,20	0,00	8.360,81	530,58	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	297,00	0,00	1.357,28	86,13	0,00	0,00
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	0,00	297,00	0,00	1.357,28	86,13	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00	376,00	0,00	12.122,23	769,28	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00	376,00	0,00	12.122,23	769,28	0,00	0,00
16.05.046	TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM	M	0,00	21,10	0,00	7.095,29	450,27	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	0,00	21,10	0,00	7.095,29	450,27	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.034	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	187,38	0,00	1.326,65	84,19	0,00	0,00
			0,00	187,38	0,00	1.326,65	84,19	0,00	0,00
			0,00	1,06	0,00	275,81	17,50	0,00	0,00
			0,00	1,06	0,00	275,81	17,50	0,00	0,00

Eng. Antônio Costa de Azevedo
Coordenador de Obras
Metropolistas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00059/15/01-001-002	Valor	516.125,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	27/08/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/01/2017	Início	17/09/2015	Prazo	240 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	22/02/2017	Término	14/05/2016	Redução	35.3600%	Nome Interv.	EE CID DE HIROSHIMA
Nro. Medição	16	Prédio	17113	Orc. FDE	798.488,66	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00727	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	6376.02

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	0,00	11,76	0,00	827,90	52,53	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	0,00	86,40	0,00	1.136,16	0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00	66,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	60,00	41,99	0,00	3.779,10	239,82	0,00	0,00
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	0,00	66,00	0,00	2.445,30	155,18	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	66,00	0,00	89,10	5,65	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	50,00	0,00	17.941,00	910,83	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	60,00	140,00	0,00	6.300,00	399,80	0,00	0,00
						45,00	399,80	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
514.883,70	516.113,80	1.230,10	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE
			REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
			TOTAL	TOTAL	VALOR A LIBERAR

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
514.883,70	516.113,80	1.230,10	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE
			REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
			TOTAL	TOTAL	VALOR A LIBERAR

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Eng.º Antônio Corrêa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN
REGIAO XXII / XXIII

Eng.º Antônio Corrêa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D