



2F14101146

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00224/20/02-001 Item: 003
PI: 2020/00823
ESCOLA: 122211 - EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE
LOCAL: AV DOM JOSE GASPAR, 2028 - CEP: 09370-670 - VILA ASSIS BRASIL - MAUÁ - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 216.916,79	R\$ 216.914,41

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210939739'	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 6
TOTAL DE DIAS: 156 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 26-07-2021	DATA DE TÉRMINO: 23-12-2021	DATA DE EMISSÃO TRP: 15-12-2021	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
REVISÃO GERAL DA COBERTURA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBSTITUIÇÃO DO PISO, DAS PORTAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 10 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-003	Valor	216.916,79
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/12/2021	Redução	38.9300%
Nro. Medição	6	Prédio	122211 - EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE		
PI	2020/00823	Situação	Aprovada	Orc. FDE	355.209,86
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1117.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,54	0,00		0,00	0,00		
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	71,02	553,00	0,00	13.825,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	553,00		13.825,00	0,00		
01.08.052	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M2	0,00	1,44	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,44		218,50	0,00		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	1,28	0,00	374,89	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,28		374,89	0,00		
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KG/M2	M2	0,00	16,00	0,00	1.379,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,00		1.379,52	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	0,00		0,00	0,00		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,35	0,00		0,00	0,00		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,75	0,00		0,00	0,00		
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,00	0,00		0,00	0,00		
05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202,67	0,00		0,00	0,00		
05.80.037	GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM	M	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,77	0,00		0,00	0,00		
05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,00	0,00		0,00	0,00		
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,02	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	346,24	165,06	0,00	1.421,16	0,00	0,00	0,00
			8,61	165,06		1.421,16	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	260,35	119,28	0,00	356,64	0,00	0,00	0,00
			2,99	119,28		356,64	0,00		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	43,00	24,96	0,00	267,07	0,00	0,00	0,00
			10,70	24,96		267,07	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	33,00	16,64	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00
			2,67	16,64		44,42	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	346,24	165,06	0,00	3.070,11	0,00	0,00	0,00
			18,60	165,06		3.070,11	0,00		
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,30	0,00		0,00	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	1.826,00	1.491,00	0,00	1.819,02	0,00	0,00	0,00
			1,22	1.491,00		1.819,02	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-003	Valor	216.916,79
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/12/2021	Redução	38.9300%
Nro. Medição	6	Prédio	122211 - EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE		
PI	2020/00823	Situação	Aprovada	Orc. FDE	355.209,86
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1117,00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	260,35	119,28	0,00	3.053,56	0,00	0,00	0,00
			25,60	119,28		3.053,56	0,00		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	33,00	16,64	0,00	388,04	0,00	0,00	0,00
			23,32	16,64		388,04	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00	24,00	24,00	381,36	0,00	381,36	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	0,00	11,30	11,30	498,89	0,00	498,89	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00	2,00	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		145,86	0,00		
08.04.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	0,00	1,00	0,00	216,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		216,02	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	1,00	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		32,90	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	0,00	4,00	0,00	203,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		203,36	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,16	0,00		0,00	0,00		
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,28	0,00		0,00	0,00		
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,95	0,00		0,00	0,00		
08.13.001	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,03	0,00		0,00	0,00		
08.13.003	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,01	0,00		0,00	0,00		
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,27	0,00		0,00	0,00		
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128,51	0,00		0,00	0,00		
08.14.028	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170,83	0,00		0,00	0,00		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	0,00	1,00	0,00	68,49	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		68,49	0,00		
08.14.103	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	UN	4,00	4,00	0,00	2.367,60	0,00	0,00	0,00
			591,90	4,00		2.367,60	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,15	0,00		0,00	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,68	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,64	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-003	Valor	216.916,79
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/12/2021	Redução	38.9300%
Nro. Medição	6	Prédio	122211 - EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE		
PI	2020/00823	Situação	Aprovada	Orc. FDE	355.209,86
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1117.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.006	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,59	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	171,00	114,00	0,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00
			11,52	114,00		1.313,28	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	22,50	28,40	28,40	260,14	0,00	260,14	0,00
			9,16	0,00		0,00	0,00		
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187,89	0,00		0,00	0,00		
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,42	0,00		0,00	0,00		
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.434,50	0,00		0,00	0,00		
09.03.004	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	219,30	52,00	0,00	1.114,88	0,00	0,00	0,00
			21,44	52,00		1.114,88	0,00		
09.04.038	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			498,67	0,00		0,00	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,76	0,00		0,00	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			355,43	0,00		0,00	0,00		
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,36	0,00		0,00	0,00		
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,53	0,00		0,00	0,00		
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106,45	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	37,00	100,00	0,00	4.942,99	0,00	0,00	0,00
			49,43	100,00		4.942,99	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00	1,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		55,09	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.091,40	1.344,50	0,00	4.329,28	0,00	0,00	0,00
			3,22	1.344,50		4.329,28	0,00		
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	28,00	22,00	0,00	4.453,46	0,00	0,00	0,00
			202,43	22,00		4.453,46	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A- 250V-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00	22,00	0,00	3.628,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	22,00		3.628,90	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	32,00	0,00	5.211,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	32,00		5.211,52	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	84,00	24,00	0,00	3.495,36	0,00	0,00	0,00
			145,64	24,00		3.495,36	0,00		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,77	0,00		0,00	0,00		
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	0,00	56,00	0,00	8.517,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	56,00		8.517,60	0,00		


Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-003	Valor	216.916,79
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/12/2021	Redução	38.9300%
Nro. Medição	6	Prédio	122211 - EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE		
PI	2020/00823	Situação	Aprovada	Orc. FDE	355.209,86
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1117,00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	1,00 981,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	90,00 6,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	20,00 251,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	40,00 99,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	40,00 45,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	60,00 52,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	20,00 54,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE.DE FIXAÇÃO.	M	947,50 5,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.310,70 1,19	1.601,20 1.601,20	0,00	1.905,42 1.905,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	88,00 5,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	28,00 19,06	28,00 28,00	0,00	533,68 533,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	56,00 3,04	66,00 66,00	0,00	200,64 200,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.66.006	RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO	M	1.037,50 1,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	219,78 219,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	28,00 23,55	40,00 40,00	0,00	942,00 942,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.84.110	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 10W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	3.460,38 3.460,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	13,00 35,54	80,00 80,00	0,00	2.843,20 2.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.85.088	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	0,00 0,00	132,00 132,00	0,00	3.135,00 3.135,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	61,90 39,53	201,64 201,64	0,00	7.970,82 7.970,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	61,90 23,81	201,64 201,64	0,00	4.801,04 4.801,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.50.003	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M2	61,90 4,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00 0,00	201,64 201,64	0,00	1.603,01 1.603,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-003	Valor	216.916,79
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/12/2021	Redução	38.9300%
Nro. Medição	6	Prédio	122211 - EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE		
PI	2020/00823	Situação	Aprovada	Orc. FDE	355.209,86
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1117,00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE CLODOALDO PORTUGAL CARIBE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	514,00 16,77	584,11 584,11	0,00	9.795,52 9.795,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	514,00 110,36	584,11 584,11	0,00	64.462,37 64.462,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	224,00 12,86	136,00 136,00	0,00	1.748,95 1.748,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	3,68 165,81	15,58 15,58	0,00	2.583,31 2.583,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	514,00 32,13	754,64 754,64	0,00	24.246,58 24.246,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	224,00 2,44	136,00 136,00	0,00	331,83 331,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	3,68 3,05	15,58 15,58	0,00	47,51 47,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	86,94 20,73	20,66 20,66	0,00	428,28 428,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	279,03 279,03	0,00	2.865,63 2.865,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	170,40 170,40	0,00	2.007,30 2.007,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	71,02 45,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	5,00 163,54	16,00 16,00	0,00	2.616,64 2.616,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	20,00 132,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	2,00 388,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	21,00 84,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	58,00 23,16	17,00 8,00	9,00	393,72 185,28	0,00 0,00	208,44 0,00	0,00 0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00 0,00	290,05 290,05	0,00	1.891,12 1.891,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	7,11 39,73	25,72 25,72	0,00	1.021,85 1.021,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.093	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECÃO	UN	3,00 6,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	19,00 17,00	2,00	7.403,92 6.624,56	0,00 0,00	779,36 0,00	0,00 0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	28,09 29,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
214.786,22	216.914,41	2.128,19	214.786,22	216.914,41	2.128,19	
			0,00	0,00	0,00	
			214.786,22	216.914,41	VALOR A LIBERAR 2.128,19	


Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860