



2F14101144

**IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS**

Contrato Nº.: 70/00224/20/02-001 Item: 001  
PI: 2018/00710  
ESCOLA: 128201 - EE DEP IVETE VARGAS  
LOCAL: ESTRADA DO RIO PEQUENO, 2700 - CEP: 09450-000 - VILA PALMIRA - RIO GRANDE DA SERRA - SP  
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI  
CNPJ: 72.767.239/0001-00  
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA  
LOCAL: SÃO PAULO, SP

**VALOR DA OBRA:**

R\$ 242.147,27

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

R\$ 241.971,06

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA       | CAU | ART / RRT         | RNP        | TÍTULO           |
|-----------------------------------------|------------|-----|-------------------|------------|------------------|
| LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA            | 5062075022 |     | 28027230210939739 | 2603541099 | ENGENHEIRO CIVIL |

**CARACTERÍSTICAS**

TIPO DE OBRA: Reforma

**PRAZO CONTRATUAL:**  
180 dia(s)

1 - 0

2 - 0

3 - 2

4 - 8

**TOTAL DE DIAS:**  
190 dia(s)

DATA DE INÍCIO:

26-07-2021

DATA DE TÉRMINO:

24-01-2022

DATA DE EMISSÃO TRP:

23-02-2022

ATRASOS JUSTIFICADOS:

22 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

**OBSERVAÇÕES**

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8  
REVISÃO GERAL DA COBERTURA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANEJO ARBOREO. FAZ PARTE  
INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA O MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS  
ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em  
epigrafe.

São Paulo, 10 de novembro de 2022

**RESPONSÁVEIS**

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE  
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS  
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

## MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS ORÇADOS

**Contrato: 70/00224/20 - PI 2018/00710 - predio: 128201 - cod. obra: 146102 - EE DEP IVETE VARGAS**

### REFORMA GERAL

Reforma geral da cobertura do bloco escolar e pátio interno

- Substituição de telhas e cumeeiras CRFS por telhas de aço galvanizado trapezoidal;
- Instalação de rufos e calhas no Pátio Interno e Bloco escolar;
- Execução de novas descidas de águas pluviais;

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Adequação da entrada de energia - Caixa Tipo III (conforme projeto NR9050 - Lote 02);
- Reparos nas instalações elétricas nas áreas onde houver intervenção com retirada e recolocação de aparelhos de iluminação, troca de lâmpadas, soquetes e reatores queimados;
- Substituição dos forros das salas de aula e área administrativa;
- Na parede do pátio, demolição e reconstrução de trecho de alvenarias danificado por raízes de árvore. Recomposição de revestimento e pintura da área;
- Demolição e recomposição dos trechos instáveis do muro de divisa;
- Retirada do entulho gerado na obra.

### MANEJO ARBÓREO

1 (um) corte raso, recorte e remoção de árvores 60cm<diam

2 (duas) podas de conservação/adequação para árvores topo da copa com altura superior a 10m e com altura até 10m tipo da copa;


Plantio compensatório de 25mudas nativas conforme autorização;

Corte de mato e remoção de resíduos para área de transbordo e triagem

Execução de manejo arbóreo<sup>(1)</sup> conforme previsto no orçamento e autorização ambiental. Os serviços deverão ser executados sob a responsabilidade de profissional habilitado<sup>(2)</sup>, respeitando a legislação vigente<sup>(3)</sup> e as normas de segurança estabelecidas. A contratada será a responsável pelos serviços de cortes, podas, transplantes de árvores, plantios e fornecimentos de mudas de compensação, e pela preservação das espécies existentes a serem mantidas, durante a obra. O relatório técnico e fotográfico do cumprimento do manejo arbóreo autorizado deverá ser aprovado pelo setor competente da FDE.

<sup>(1)</sup> Manejo arbóreo = cortes, podas, transplantes de árvores, plantios de compensação.

<sup>(2)</sup> Profissional habilitado = engenheiro agrônomo, engenheiro florestal ou biólogo</diam

  
Engº Luiz Haroldo da Silva Freire  
Supervisor de Obras-FDE  
CREA nº 0601427860



## Acumulado de Medição

|                |                                   |            |                              |               |                     |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00224/20/02-001-001       | Valor         | 242.147,27          |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 15/07/2021                   | Valor Aditivo | 0,00                |
| Dt. Prevista   | 28/02/2022                        | Início     | 23/07/2021                   | Prazo (dias)  | 180 + 0             |
| Dt. Realização | 16/03/2022                        | Término    | 24/01/2022                   | Redução       | 22.0100%            |
| Nro. Medição   | 8                                 | Prédio     | 128201 - EE DEP IVETE VARGAS |               |                     |
| PI             | 2018/00710                        | Situação   | Aprovada                     | Orc. FDE      | 310.492,20          |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                              | Área Constr.  | 394.41              |
| Diretoria      | MAUA                              |            |                              | Município     | RIO GRANDE DA SERRA |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                              | Medição Final |                     |
| Nome Interv.   | EE DEP IVETE VARGAS               |            |                              |               |                     |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                                   | UN | Qtd ou VI Org.<br>/ Pr. Unitário | Qtd Acumulada /<br>Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                              |    |                                  |                             |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 01.01.033 | CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES<br>45CM<DIAM<60CM                                   | UN | 1,00                             | 1,00                        | 1,00         | 2.822,37                   | 639,82   | 2.822,37      | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 2.822,37                         | 0,00                        |              | 0,00                       | 639,82   |               |          |
| 03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO<br>REVESTIMENTOS (MANUAL)                                    | M3 | 8,80                             | 0,27                        | 0,00         | 110,02                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 407,50                           | 0,27                        |              | 110,02                     | 0,00     |               |          |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM<br>CLASSE C                                       | M2 | 20,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 71,71                            | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS<br>VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS                  | M3 | 25,00                            | 1,03                        | 0,00         | 97,57                      | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 94,73                            | 1,03                        |              | 97,57                      | 0,00     |               |          |
| 05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-<br>COMPLETA                                    | UN | 6,00                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 573,50                           | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS                                                      | UN | 6,00                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 12,55                            | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL<br>AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE            | M  | 0,00                             | 66,10                       | 0,00         | 29.239,33                  | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 0,00                             | 66,10                       |              | 29.239,33                  | 0,00     |               |          |
| 07.01.026 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST                                                     | M2 | 0,00                             | 201,31                      | 0,00         | 4.201,33                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 0,00                             | 201,31                      |              | 4.201,33                   | 0,00     |               |          |
| 07.03.130 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-<br>COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM            | M2 | 511,00                           | 471,32                      | 0,00         | 50.464,22                  | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 107,07                           | 471,32                      |              | 50.464,22                  | 0,00     |               |          |
| 07.04.041 | CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP<br>E=0,65MM H ATE 40MM                          | M  | 73,00                            | 73,75                       | 0,00         | 4.685,33                   | 1.062,15 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 63,53                            | 73,75                       |              | 4.685,33                   | 1.062,15 |               |          |
| 07.60.005 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM<br>TESOURA, PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM<br>SOBRE LAJE | M2 | 0,00                             | 201,31                      | 0,00         | 2.918,99                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 0,00                             | 201,31                      |              | 2.918,99                   | 0,00     |               |          |
| 07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU<br>ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV               | M2 | 511,00                           | 335,52                      | 0,00         | 1.003,19                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 2,99                             | 335,52                      |              | 1.003,19                   | 0,00     |               |          |
| 07.60.065 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE<br>FIBRO-CIMENTO                                  | M  | 73,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 10,70                            | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 07.60.066 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE<br>FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV                      | M  | 0,00                             | 149,55                      | 0,00         | 311,06                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 0,00                             | 149,55                      |              | 311,06                     | 0,00     |               |          |
| 08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL<br>CONEXÕES                                        | M  | 15,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 46,01                            | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL<br>CONEXÕES                                        | M  | 10,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 52,64                            | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.04.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"                                                      | UN | 6,00                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 128,51                           | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")                                                        | UN | 2,00                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 183,41                           | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1<br>1/2) ACAB ANTIVANDALISMO                      | UN | 6,00                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 76,17                            | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.11.052 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75<br>INCL CONEXÕES                             | M  | 80,50                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                              |    | 65,35                            | 0,00                        |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |



|                |                                   |            |                              |               |                     |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00224/20/02-001-001       | Valor         | 242.147,27          |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 15/07/2021                   | Valor Aditivo | 0,00                |
| Dt. Prevista   | 28/02/2022                        | Início     | 23/07/2021                   | Prazo (dias)  | 180 + 0             |
| Dt. Realização | 16/03/2022                        | Término    | 24/01/2022                   | Redução       | 22.0100%            |
| Nro. Medição   | 8                                 | Prédio     | 128201 - EE DEP IVETE VARGAS |               |                     |
| PI             | 2018/00710                        | Situação   | Aprovada                     | Orc. FDE      | 310.492,20          |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                              | Área Constr.  | 394,41              |
| Diretoria      | MAUA                              |            |                              | Município     | RIO GRANDE DA SERRA |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                              | Medição Final |                     |
| Nome Interv.   | EE DEP IVETE VARGAS               |            |                              |               |                     |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                   | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                              |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 08.12.007 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"          | UN | 23,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 64,61                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.12.017 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M                      | M  | 90,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 35,37                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.12.035 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M                                | M  | 42,00                         | 187,05                   | 0,00         | 26.635,92                  | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 142,40                        | 187,05                   |              | 26.635,92                  | 0,00     |               |          |
| 08.17.086 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE                                  | UN | 3,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 423,71                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS                                                        | UN | 3,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 6,75                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.011 | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE                                            | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 1.706,80                   | 386,92   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 1.706,80                      | 1,00                     |              | 1.706,80                   | 386,92   |               |          |
| 09.02.042 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)                         | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 135,66                     | 30,75    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 135,66                        | 1,00                     |              | 135,66                     | 30,75    |               |          |
| 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)                           | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 187,89                     | 42,59    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 187,89                        | 1,00                     |              | 187,89                     | 42,59    |               |          |
| 09.02.060 | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO | UN | 1,00                          | 1,00                     | 0,00         | 2.627,13                   | 595,56   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 2.627,13                      | 1,00                     |              | 2.627,13                   | 595,56   |               |          |
| 09.02.064 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS                  | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 1.509,74                      | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.068 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS                  | UN | 0,00                          | 1,00                     | 1,00         | 2.805,26                   | 635,94   | 2.805,26      | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 0,00                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 635,94   |               |          |
| 09.02.087 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A                              | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 137,42                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A                            | UN | 0,00                          | 2,00                     | 0,00         | 802,92                     | 182,02   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 0,00                          | 2,00                     |              | 802,92                     | 182,02   |               |          |
| 09.02.110 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A                                     | UN | 0,00                          | 1,00                     | 0,00         | 1.215,66                   | 275,58   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 0,00                          | 1,00                     |              | 1.215,66                   | 275,58   |               |          |
| 09.03.005 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO                                           | M  | 60,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 39,18                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.03.025 | CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLACAO                                           | M  | 0,00                          | 35,80                    | 0,00         | 3.681,67                   | 834,62   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 0,00                          | 35,80                    |              | 3.681,67                   | 834,62   |               |          |
| 09.04.037 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA                     | UN | 2,00                          | 2,00                     | 0,00         | 1.181,70                   | 267,88   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 590,85                        | 2,00                     |              | 1.181,70                   | 267,88   |               |          |
| 09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA                   | UN | 4,00                          | 4,00                     | 0,00         | 1.994,68                   | 452,18   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 498,67                        | 4,00                     |              | 1.994,68                   | 452,18   |               |          |
| 09.04.043 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A                                             | M  | 0,00                          | 0,80                     | 0,00         | 20,51                      | 4,64     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 0,00                          | 0,80                     |              | 20,51                      | 4,64     |               |          |
| 09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A                                             | M  | 0,00                          | 0,60                     | 0,00         | 20,23                      | 4,58     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 0,00                          | 0,60                     |              | 20,23                      | 4,58     |               |          |
| 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL          | M2 | 2,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 355,43                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPECAO                          | UN | 1,00                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                              |    | 260,12                        | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |



|                |                                   |            |                              |               |                     |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00224/20/02-001-001       | Valor         | 242.147,27          |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 15/07/2021                   | Valor Aditivo | 0,00                |
| Dt. Prevista   | 28/02/2022                        | Início     | 23/07/2021                   | Prazo (dias)  | 180 + 0             |
| Dt. Realização | 16/03/2022                        | Término    | 24/01/2022                   | Redução       | 22.0100%            |
| Nro. Medição   | 8                                 | Prédio     | 128201 - EE DEP IVETE VARGAS |               |                     |
| PI             | 2018/00710                        | Situação   | Aprovada                     | Orc. FDE      | 310.492,20          |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                              | Área Constr.  | 394.41              |
| Diretoria      | MAUA                              |            |                              | Município     | RIO GRANDE DA SERRA |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                              | Medição Final |                     |
| Nome Interv.   | EE DEP IVETE VARGAS               |            |                              |               |                     |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                       | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                  | Valor Período |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
|           |                                                                                  |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste         | Principal     | Reajuste     |
| 09.04.089 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A                                  | UN | 8,00<br>31,11                 | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A                                   | UN | 2,00<br>73,53                 | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES                  | M  | 40,00<br>49,43                | 120,00<br>120,00         | 0,00         | 5.931,60<br>5.931,60       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES                    | M  | 20,00<br>60,34                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.05.015 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES                        | M  | 20,00<br>45,68                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.05.040 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS                                                  | M  | 20,00<br>19,97                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A                                   | UN | 12,00<br>90,21                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A                                  | UN | 8,00<br>123,12                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A                                  | UN | 10,00<br>25,74                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO                                              | M  | 2.220,00<br>3,22              | 1.877,30<br>1.696,50     | 180,80       | 6.044,90<br>5.462,73       | 131,97<br>131,97 | 582,17        | 0,00         |
| 09.07.012 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO                                               | M  | 80,00<br>21,44                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE             | UN | 0,00<br>0,00                  | 16,00<br>16,00           | 0,00         | 2.525,92<br>2.525,92       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE          | UN | 0,00<br>0,00                  | 50,00<br>50,00           | 0,00         | 10.532,50<br>10.532,50     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)                 | UN | 30,00<br>133,36               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)                                | UN | 0,00<br>0,00                  | 18,00<br>18,00           | 0,00         | 2.920,32<br>2.920,32       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2                                               | M  | 0,00<br>0,00                  | 1.696,50<br>1.696,50     | 0,00         | 1.560,77<br>1.560,77       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS                  | UN | 0,00<br>0,00                  | 25,00<br>25,00           | 0,00         | 371,50<br>371,50           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC              | UN | 0,00<br>0,00                  | 18,00<br>18,00           | 0,00         | 100,08<br>100,08           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 09.64.006 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC     | UN | 84,00<br>3,04                 | 32,00<br>0,00            | 32,00        | 97,28<br>0,00              | 22,05<br>22,05   | 97,28         | 0,00         |
| 09.74.006 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 54,00<br>5,46                 | 32,00<br>0,00            | 32,00        | 174,72<br>0,00             | 39,60<br>39,60   | 174,72        | 0,00         |
| 09.84.009 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V                                   | UN | 0,00<br>0,00                  | 16,00<br>0,00            | 16,00        | 243,04<br>0,00             | 55,09<br>55,09   | 243,04        | 0,00         |
| 09.84.046 | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO               | UN | 54,00<br>62,37                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |



|                |                                   |                 |                              |                      |                     |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato        | 70/00224/20/02-001-001       | Valor                | 242.147,27          |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura      | 15/07/2021                   | Valor Aditivo        | 0,00                |
| Dt. Prevista   | 28/02/2022                        | Início          | 23/07/2021                   | Prazo (dias)         | 180 + 0             |
| Dt. Realização | 16/03/2022                        | Término         | 24/01/2022                   | Redução              | 22.0100%            |
| Nro. Medição   | 8                                 | Prédio          | 128201 - EE DEP IVETE VARGAS |                      |                     |
| <b>PI</b>      | <b>2018/00710</b>                 | <b>Situação</b> | <b>Aprovada</b>              | Orc. FDE             | 310.492,20          |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |                 |                              | Área Constr.         | 394,41              |
| Diretoria      | MAUA                              |                 |                              | Município            | RIO GRANDE DA SERRA |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |                 |                              | <b>Medição Final</b> |                     |
| Nome Interv.   | EE DEP IVETE VARGAS               |                 |                              |                      |                     |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                                  | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |          | Valor Período |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
|           |                                                                                             |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste | Principal     | Reajuste |
| 09.84.052 | SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR                                 | UN | 216,00                        | 48,00                    | 48,00        | 320,64                     | 72,68    | 320,64        | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 6,68                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 72,68    |               |          |
| 09.85.005 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W                                                                 | UN | 108,00                        | 38,00                    | 38,00        | 632,32                     | 143,34   | 632,32        | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 16,64                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 143,34   |               |          |
| 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4"                                                                           | UN | 0,00                          | 72,00                    | 0,00         | 1.995,12                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 72,00                    |              | 1.995,12                   | 0,00     |               |          |
| 10.01.060 | ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM                                                   | M2 | 447,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 8,44                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM                                                   | M2 | 447,00                        | 99,84                    | 0,00         | 3.946,67                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 39,53                         | 99,84                    |              | 3.946,67                   | 0,00     |               |          |
| 10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 447,00                        | 99,84                    | 0,00         | 2.377,18                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 23,81                         | 99,84                    |              | 2.377,18                   | 0,00     |               |          |
| 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS                                                         | M2 | 447,00                        | 99,84                    | 0,00         | 1.299,91                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 13,02                         | 99,84                    |              | 1.299,91                   | 0,00     |               |          |
| 10.80.007 | FORRO EM LAMINA PVC - 200MM - SOMENTE LAMINAS                                               | M2 | 0,00                          | 99,84                    | 0,00         | 2.947,27                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 99,84                    |              | 2.947,27                   | 0,00     |               |          |
| 12.02.001 | CHAPISCO                                                                                    | M2 | 0,00                          | 26,64                    | 0,00         | 270,92                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 26,64                    |              | 270,92                     | 0,00     |               |          |
| 12.02.005 | EMBOCO                                                                                      | M2 | 40,00                         | 26,64                    | 0,00         | 977,68                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 36,70                         | 26,64                    |              | 977,68                     | 0,00     |               |          |
| 12.02.007 | REBOCO                                                                                      | M2 | 40,00                         | 26,64                    | 0,00         | 728,87                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 27,36                         | 26,64                    |              | 728,87                     | 0,00     |               |          |
| 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE                                | M2 | 40,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 69,03                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 12.04.005 | EMBOCO                                                                                      | M2 | 25,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 36,70                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 12.04.007 | REBOCO                                                                                      | M2 | 25,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 27,36                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES                             | M2 | 0,00                          | 18,00                    | 0,00         | 160,92                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 18,00                    |              | 160,92                     | 0,00     |               |          |
| 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO                | M2 | 40,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 17,21                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00     |               |          |
| 15.01.013 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA      | M2 | 0,00                          | 72,16                    | 0,00         | 1.418,66                   | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 72,16                    |              | 1.418,66                   | 0,00     |               |          |
| 15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR                                                              | M2 | 0,00                          | 174,37                   | 0,00         | 2.960,80                   | 671,20   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 174,37                   |              | 2.960,80                   | 671,20   |               |          |
| 15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA                                                                       | M2 | 0,00                          | 26,64                    | 0,00         | 609,78                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 26,64                    |              | 609,78                     | 0,00     |               |          |
| 15.50.002 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO                             | M2 | 0,00                          | 433,66                   | 0,00         | 1.309,65                   | 296,89   | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 433,66                   |              | 1.309,65                   | 296,89   |               |          |
| 15.50.003 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO                             | M2 | 0,00                          | 100,45                   | 0,00         | 429,92                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 100,45                   |              | 429,92                     | 0,00     |               |          |
| 15.50.004 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO                       | M2 | 0,00                          | 65,62                    | 0,00         | 337,94                     | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                                             |    | 0,00                          | 65,62                    |              | 337,94                     | 0,00     |               |          |



|                |                                   |            |                              |               |                     |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| Critério       | Unitária                          | Contrato   | 70/00224/20/02-001-001       | Valor         | 242.147,27          |
| Data base      | 01/2021                           | Assinatura | 15/07/2021                   | Valor Aditivo | 0,00                |
| Dt. Prevista   | 28/02/2022                        | Início     | 23/07/2021                   | Prazo (dias)  | 180 + 0             |
| Dt. Realização | 16/03/2022                        | Término    | 24/01/2022                   | Redução       | 22.0100%            |
| Nro. Medição   | 8                                 | Prédio     | 128201 - EE DEP IVETE VARGAS |               |                     |
| PI             | 2018/00710                        | Situação   | Aprovada                     | Orc. FDE      | 310.492,20          |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI         |            |                              | Área Constr.  | 394.41              |
| Diretoria      | MAUA                              |            |                              | Município     | RIO GRANDE DA SERRA |
| Fiscal         | CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE |            |                              | Medição Final |                     |
| Nome Interv.   | EE DEP IVETE VARGAS               |            |                              |               |                     |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                          | UN | Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                  | Valor Período |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
|           |                                                                                     |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste         | Principal     | Reajuste     |
| 15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA                | M2 | 924,89<br>11,77               | 1.033,66<br>1.033,66     | 0,00         | 12.166,17<br>12.166,17     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 15.80.036 | ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA               | M2 | 41,41<br>20,98                | 100,46<br>100,46         | 0,00         | 2.107,65<br>2.107,65       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA               | M2 | 0,00<br>0,00                  | 690,14<br>690,14         | 0,00         | 8.488,72<br>8.488,72       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA                          | M2 | 317,50<br>19,30               | 385,27<br>343,52         | 41,75        | 7.435,70<br>6.629,93       | 182,66<br>182,66 | 805,77        | 0,00         |
| 15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO               | M2 | 96,63<br>29,99                | 65,61<br>65,61           | 0,00         | 1.967,64<br>1.967,64       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA              | M  | 50,00<br>618,22               | 1,60<br>1,60             | 0,00         | 989,15<br>989,15           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.03.001 | CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA                                          | M2 | 500,00<br>0,94                | 500,00<br>500,00         | 0,00         | 470,00<br>470,00           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.03.192 | ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)                                      | UN | 9,00<br>54,71                 | 9,00<br>9,00             | 0,00         | 492,39<br>492,39           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.03.193 | ÁRVORE INGÁ H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)                                            | UN | 8,00<br>73,33                 | 8,00<br>8,00             | 0,00         | 586,64<br>586,64           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.03.197 | ÁRVORE PAU POLVORA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)                                     | UN | 8,00<br>65,57                 | 8,00<br>8,00             | 0,00         | 524,56<br>524,56           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.03.464 | PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.       | UN | 1,00<br>372,58                | 1,00<br>1,00             | 0,00         | 372,58<br>372,58           | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.03.465 | PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M | UN | 2,00<br>1.717,83              | 2,00<br>2,00             | 0,00         | 3.435,66<br>3.435,66       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.06.061 | TAPUME MOVEL - H=1,10M                                                              | M  | 0,00<br>0,00                  | 2,00<br>2,00             | 0,00         | 82,36<br>82,36             | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL                                                    | M  | 0,00<br>0,00                  | 80,00<br>80,00           | 0,00         | 1.444,80<br>1.444,80       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.11.025 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)        | M3 | 9,17<br>113,72                | 10,80<br>0,00            | 10,80        | 1.228,17<br>0,00           | 278,42<br>278,42 | 1.228,17      | 0,00         |
| 16.35.014 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA                             | M2 | 0,00<br>0,00                  | 193,65<br>193,65         | 0,00         | 1.613,10<br>1.613,10       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |
| 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO                                             | UN | 0,00<br>0,00                  | 13,00<br>11,00           | 2,00         | 6.469,45<br>5.474,15       | 451,26<br>451,26 | 995,30        | 0,00         |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO                                                                 | M3 | 88,00<br>29,19                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 |

| TOTAL SEM REAJUSTE  |                   |               | TOTAL COM REAJUSTE  |                   | ATESTADO DE EXECUÇÃO         |                                         |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período                | CONSÓRCIO<br>LBR / FUTURE /<br>CONSENTE |
| 231.264,02          | 241.971,06        | 10.707,04     | 231.264,02          | 241.971,06        | 10.707,04                    |                                         |
|                     |                   |               | 5.333,19            | 7.760,39          | 0,00                         |                                         |
|                     |                   |               | 236.597,21          | 249.731,45        | VALOR A LIBERAR<br>10.707,04 |                                         |