



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica	 2P.1-0306.003			
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
Contrato Nº.: 70/00011/22/01-001 Item: 002 Data de Assinatura do Contrato: 28-07-2022					
PI: 2012/01831 Nº SP sem Papel: Nº SEI: 229.00007683/2023-10					
ESCOLA: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO					
LOCAL: RUA ARMANDO BACKY, 441 - CEP: 09811-410 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:			
R\$ 1.995.162,32		R\$ 1.991.658,65			
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230221153165	2603541099	Engenheiro Civil
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 4	4 - 15
TOTAL DE DIAS: 289 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 04-08-2022	DATA DE TÉRMINO: 02-05-2023	DATA DE EMISSÃO TRP: 23-11-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 187 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
15	Período decorrido devido a serviços executados, por solicitação da direção da U.E e aprovados pela fiscalização.				
48	Período decorrido devido ao escalonamento de serviços, conforme liberação de ambientes pela direção da U.E.				
50	Período decorrido para aprovação e emissão do AVCB pelo Corpo de Bombeiros.				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 16 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE), SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 187 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 77 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE PÁGINAS 01 A 03.					

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 22/10/2024 16:27:51

Página: 1 de 2

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica
ATESTADO	
Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.	
São Paulo, 22 de outubro de 2024	
RESPONSÁVEIS	

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 22/10/2024 16:27:51

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,99	0,00		0,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,65	4,82	0,00	1.987,71	29,88	0,00	0,00
			412,39	4,82		1.987,71	29,88		
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,03	0,00		0,00	0,00		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	128,40	61,09	0,00	4.986,76	547,52	0,00	0,00
			81,63	61,09		4.986,76	547,52		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	47,91	0,00	3.457,17	379,57	0,00	0,00
			0,00	47,91		3.457,17	379,57		
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	52,40	32,40	0,00	1.349,78	148,20	0,00	0,00
			41,66	32,40		1.349,78	148,20		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	19,50	0,00	10.408,51	1.142,83	0,00	0,00
			0,00	19,50		10.408,51	1.142,83		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	0,00	11,70	0,00	6.245,10	685,69	0,00	0,00
			0,00	11,70		6.245,10	685,69		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,00	11,30	0,00	20.413,78	2.241,40	0,00	0,00
			0,00	11,30		20.413,78	2.241,40		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	30,33	39,10	0,00	3.737,14	285,63	0,00	0,00
			95,58	39,10		3.737,14	285,63		
04.50.010	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	0,00	34,56	0,00	157,59	17,30	0,00	0,00
			0,00	34,56		157,59	17,30		
04.80.004	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM	M2	0,00	22,40	0,00	2.659,32	291,99	0,00	0,00
			0,00	22,40		2.659,32	291,99		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	2,00	0,00	1.729,92	189,94	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.729,92	189,94		
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00	6,00	0,00	5.278,62	579,57	0,00	0,00
			0,00	6,00		5.278,62	579,57		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	25,00	27,00	0,00	9.734,04	1.068,77	0,00	0,00
			360,52	27,00		9.734,04	1.068,77		
05.01.046	PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.019,19	0,00		0,00	0,00		
05.01.047	PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	0,00	2,00	0,00	2.775,28	304,72	0,00	0,00
			0,00	2,00		2.775,28	304,72		
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	0,00	1,00	0,00	1.741,91	191,25	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.741,91	191,25		
05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	4,00	3,00	0,00	4.877,31	535,52	0,00	0,00
			1.625,77	3,00		4.877,31	535,52		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	0,00	5,80	0,00	1.980,05	217,40	0,00	0,00
			0,00	5,80		1.980,05	217,40		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934,64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.053	BE-08 BANCADA ALUNOS / QUÍMICA E BIOLOGIA (150CM)	UN	4,00	4,00	0,00	7.807,16	857,21	0,00	0,00
			1.951,79	4,00		7.807,16	857,21		
05.05.054	BE-09 BANCADA ALUNOS / QUÍMICA E BIOLOGIA (195CM)	UN	2,00	2,00	0,00	4.494,72	493,51	0,00	0,00
			2.247,36	2,00		4.494,72	493,51		
05.05.060	BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA	UN	1,00	1,20	0,00	1.130,70	124,14	0,00	0,00
			942,25	1,20		1.130,70	124,14		
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	6,50	7,30	0,00	11.518,01	1.264,66	0,00	0,00
			1.577,81	7,30		11.518,01	1.264,66		
05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	1,00	1,80	0,00	8.641,69	948,84	0,00	0,00
			4.800,94	1,80		8.641,69	948,84		
05.05.068	BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.832,26	310,97	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.832,26	310,97		
05.05.069	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	M	0,00	7,60	0,00	4.237,68	465,29	0,00	0,00
			0,00	7,60		4.237,68	465,29		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	16,00	12,85	0,00	9.363,27	1.028,07	0,00	0,00
			728,66	12,85		9.363,27	1.028,07		
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.015,54	0,00		0,00	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,69	0,00		0,00	0,00		
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00	1,00	0,00	6.235,04	684,60	0,00	0,00
			6.235,04	1,00		6.235,04	684,60		
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB. DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00	1,00	0,00	9.236,05	1.014,10	0,00	0,00
			9.236,05	1,00		9.236,05	1.014,10		
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00	1,00	0,00	2.498,75	274,36	0,00	0,00
			2.498,75	1,00		2.498,75	274,36		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	2,00	1,00	0,00	3.236,50	355,36	0,00	0,00
			3.236,50	1,00		3.236,50	355,36		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00	2,00	0,00	4.674,60	513,26	0,00	0,00
			0,00	2,00		4.674,60	513,26		
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00	1,00	0,00	3.947,62	433,44	0,00	0,00
			0,00	1,00		3.947,62	433,44		
05.50.015	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	0,00	92,40	0,00	421,34	46,26	0,00	0,00
			0,00	92,40		421,34	46,26		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	46,00	41,00	0,00	513,73	56,38	0,00	0,00
			12,53	41,00		513,73	56,38		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	9,00	28,00	0,00	1.545,32	169,64	0,00	0,00
			55,19	28,00		1.545,32	169,64		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	60,24	71,64	0,00	125,37	13,74	0,00	0,00
			1,75	71,64		125,37	13,74		
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			436,30	0,00		0,00	0,00		
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.030,57	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.978,57	0,00		0,00	0,00		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.936,05	0,00		0,00	0,00		
06.02.029	PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.383,05	0,00		0,00	0,00		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	1,00	0,00	5.553,35	609,75	0,00	0,00
			5.553,35	1,00		5.553,35	609,75		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	2,00	2,00	0,00	8.192,84	899,56	0,00	0,00
			4.096,42	2,00		8.192,84	899,56		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	0,00	5,00	0,00	6.329,35	694,95	0,00	0,00
			0,00	5,00		6.329,35	694,95		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			669,42	0,00		0,00	0,00		
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			503,08	0,00		0,00	0,00		
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,52	0,00		0,00	0,00		
06.03.070	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00	1,00	0,00	7.364,41	808,60	0,00	0,00
			0,00	1,00		7.364,41	808,60		
06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00	4,00	0,00	3.890,88	427,21	0,00	0,00
			0,00	4,00		3.890,88	427,21		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	13,02	171,50	14,40	112.325,61	12.333,21	9.431,42	1.035,55
			654,96	157,10		102.894,19	11.297,66		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	22,50	34,80	0,00	17.244,79	1.893,45	0,00	0,00
			495,54	34,80		17.244,79	1.893,45		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	26,00	24,60	0,00	8.278,14	908,93	0,00	0,00
			336,51	24,60		8.278,14	908,93		
06.03.107	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.633,78	0,00		0,00	0,00		
06.03.108	CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.818,26	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	65,62	773,37	3,60	24.894,76	2.733,39	115,88	12,72
			32,19	769,77		24.778,88	2.720,67		
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	63,94	31,68	0,00	309,83	34,01	0,00	0,00
			9,78	31,68		309,83	34,01		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	650,48	0,00	22.109,79	2.427,61	0,00	0,00
			0,00	650,48		22.109,79	2.427,61		
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	0,00	83,60	0,00	15.915,76	1.747,52	0,00	0,00
			0,00	83,60		15.915,76	1.747,52		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	0,00	15,40	0,00	4.994,83	548,41	0,00	0,00
			0,00	15,40		4.994,83	548,41		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	0,00	852,00	0,00	6.781,92	744,64	0,00	0,00
			0,00	852,00		6.781,92	744,64		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.134	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM	M2	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107,50	0,00		0,00	0,00		
07.03.136	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	0,00	216,00	0,00	58.393,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	216,00		58.393,44	0,00		
07.03.137	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,60	0,00		0,00	0,00		
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125,85	0,00		0,00	0,00		
07.04.040	CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM	M	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,01	0,00		0,00	0,00		
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	0,00	216,00	0,00	738,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	216,00		738,72	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,78	0,00		0,00	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFO DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	142,80	18,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00
			2,57	18,00		46,26	0,00		
07.80.003	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6	M	0,00	24,00	0,00	528,96	58,07	0,00	0,00
			0,00	24,00		528,96	58,07		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00	1,00	0,00	561,06	61,60	0,00	0,00
			0,00	1,00		561,06	61,60		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00	9,10	0,00	1.150,60	126,33	0,00	0,00
			0,00	9,10		1.150,60	126,33		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXOES	M	202,00	147,50	0,00	4.045,90	328,56	0,00	0,00
			27,43	147,50		4.045,90	328,56		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXOES	M	21,00	81,70	0,00	3.234,50	207,77	0,00	0,00
			39,59	81,70		3.234,50	207,77		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXOES	M	0,00	31,70	0,00	1.201,43	131,90	0,00	0,00
			0,00	31,70		1.201,43	131,90		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXOES	M	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,06	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,34	0,00		0,00	0,00		
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,89	0,00		0,00	0,00		
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	6,00	6,00	0,00	535,20	58,76	0,00	0,00
			89,20	6,00		535,20	58,76		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,90	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00	20,00	0,00	1.836,80	141,16	0,00	0,00
			0,00	20,00		1.836,80	141,16		
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	11,00	8,00	0,00	1.605,52	110,17	0,00	0,00
			200,69	8,00		1.605,52	110,17		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	29,00	2,00	0,00	427,08	46,88	0,00	0,00
			213,54	2,00		427,08	46,88		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	26,00	25,00	0,00	8.319,50	401,92	0,00	0,00
			332,78	25,00		8.319,50	401,92		
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	0,00	1,00	0,00	332,93	36,55	0,00	0,00
			0,00	1,00		332,93	36,55		
08.08.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.552,78	0,00		0,00	0,00		
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00	10,00	10,00	2.276,70	249,97	2.276,70	249,97
			227,67	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00	43,54	0,00	1.881,78	162,75	0,00	0,00
			0,00	43,54		1.881,78	162,75		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,43	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	53,00	99,50	0,00	7.731,15	507,61	0,00	0,00
			77,70	99,50		7.731,15	507,61		
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00	22,70	0,00	2.596,64	121,82	0,00	0,00
			0,00	22,70		2.596,64	121,82		
08.09.061	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,03	0,00		0,00	0,00		
08.09.062	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,68	0,00		0,00	0,00		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,82	0,00		0,00	0,00		
08.09.064	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148,29	0,00		0,00	0,00		
08.10.008	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,11	0,00		0,00	0,00		
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	11,00	5,00	0,00	330,15	36,25	0,00	0,00
			66,03	5,00		330,15	36,25		
08.10.011	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	12,00	0,00	1.016,40	74,39	0,00	0,00
			0,00	12,00		1.016,40	74,39		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,66	0,00		0,00	0,00		
08.11.031	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00	5,10	0,00	200,17	21,97	0,00	0,00
			0,00	5,10		200,17	21,97		
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00	3,20	0,00	165,63	18,18	0,00	0,00
			0,00	3,20		165,63	18,18		
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148,29	0,00		0,00	0,00		
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00	12,00	0,00	1.444,32	158,58	0,00	0,00
			0,00	12,00		1.444,32	158,58		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132,11	0,00		0,00	0,00		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	18,00	0,00	3.079,26	338,09	0,00	0,00
			0,00	18,00		3.079,26	338,09		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,30	0,00		0,00	0,00		
08.13.016	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES	M	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288,80	0,00		0,00	0,00		
08.13.017	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			362,45	0,00		0,00	0,00		
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			353,03	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636,98	0,00		0,00	0,00		
08.14.039	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			398,09	0,00		0,00	0,00		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			144,70	0,00		0,00	0,00		
08.15.012	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)	M	0,00	1,30	0,00	2.579,75	283,25	0,00	0,00
			0,00	1,30		2.579,75	283,25		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			933,90	0,00		0,00	0,00		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.112,91	0,00		0,00	0,00		
08.15.017	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 3MCA - FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.484,89	0,00		0,00	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,40	8,10	0,00	16.374,06	1.398,33	0,00	0,00
			2.021,49	8,10		16.374,06	1.398,33		
08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT ADMINISTRAÇÃO	M	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.805,89	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.442,59	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	26,00	24,00	0,00	8.143,92	596,12	0,00	0,00
			339,33	24,00		8.143,92	596,12		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.092,83	0,00		0,00	0,00		
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.388,56	0,00		0,00	0,00		
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,27	0,00		0,00	0,00		
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,45	0,00		0,00	0,00		
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,63	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	4,00	4,00	0,00	8.070,28	886,10	0,00	0,00
			2.017,57	4,00		8.070,28	886,10		
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00	1,00	0,00	4.426,83	486,06	0,00	0,00
			4.426,83	1,00		4.426,83	486,06		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.804,82	0,00		0,00	0,00		
08.17.041	CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00	6,00	0,00	2.477,82	272,06	0,00	0,00
			0,00	6,00		2.477,82	272,06		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00	1,00	0,00	640,67	70,34	0,00	0,00
			0,00	1,00		640,67	70,34		
08.17.055	FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H	UN	0,00	1,00	0,00	341,94	37,54	0,00	0,00
			0,00	1,00		341,94	37,54		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	10,00	4,00	0,00	2.289,36	251,36	0,00	0,00
			572,34	4,00		2.289,36	251,36		
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	1,00	0,00	78,25	8,59	0,00	0,00
			78,25	1,00		78,25	8,59		
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			834,81	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	254,00	287,34	0,00	2.367,66	138,23	0,00	0,00
			8,24	287,34		2.367,66	138,23		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,74	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	36,00	56,00	0,00	3.838,24	248,32	0,00	0,00
			68,54	56,00		3.838,24	248,32		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,51	0,00		0,00	0,00		
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	8,00	3,00	0,00	30,09	3,30	0,00	0,00
			10,03	3,00		30,09	3,30		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	30,00	39,00	0,00	1.955,85	115,62	0,00	0,00
			50,15	39,00		1.955,85	115,62		
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,60	0,00		0,00	0,00		
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	M	0,00	297,00	0,00	813,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	297,00		813,78	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	220,00	278,40	0,00	2.580,76	0,00	0,00	0,00
			9,27	278,40		2.580,76	0,00		
09.03.004	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.03.007	CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	130,00	0,00	8.642,40	948,92	0,00	0,00
			0,00	130,00		8.642,40	948,92		
09.03.008	CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	520,00	0,00	47.169,20	5.179,12	0,00	0,00
			0,00	520,00		47.169,20	5.179,12		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,00	10,80	0,00	216,97	19,85	0,00	0,00
			0,00	10,80		216,97	19,85		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00	5,40	0,00	188,89	20,73	0,00	0,00
			0,00	5,40		188,89	20,73		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,92	0,20	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00
			405,46	0,20		81,09	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934,64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	841,33	740,20	0,00	29.415,54	321,14	0,00	0,00
			39,74	740,20		29.415,54	321,14		
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00	81,00	0,00	8.781,21	964,16	0,00	0,00
			0,00	81,00		8.781,21	964,16		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00	7,00	0,00	163,87	17,99	0,00	0,00
			0,00	7,00		163,87	17,99		
09.05.018	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES	M	0,00	170,70	0,00	11.387,39	1.250,32	0,00	0,00
			0,00	170,70		11.387,39	1.250,32		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	4,00	1,00	0,00	1.217,80	133,71	0,00	0,00
			1.217,80	1,00		1.217,80	133,71		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00	13,60	0,00	273,22	29,99	0,00	0,00
			0,00	13,60		273,22	29,99		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	6,00	5,80	0,00	274,51	24,94	0,00	0,00
			47,33	5,80		274,51	24,94		
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	0,00	2,00	0,00	140,44	15,42	0,00	0,00
			0,00	2,00		140,44	15,42		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	60,00	86,00	0,00	8.696,32	910,43	0,00	0,00
			101,12	86,00		8.696,32	910,43		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	45,00	14,00	0,00	1.954,26	214,56	0,00	0,00
			139,59	14,00		1.954,26	214,56		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	60,00	66,00	0,00	1.843,38	190,13	0,00	0,00
			27,93	66,00		1.843,38	190,13		
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.745,35	0,00		0,00	0,00		
09.05.080	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP	UN	0,00	1,00	0,00	1.347,28	147,92	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.347,28	147,92		
09.05.097	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.075,83	0,00		0,00	0,00		
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	0,00	19,00	0,00	910,29	99,94	0,00	0,00
			0,00	19,00		910,29	99,94		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	874,00	7.369,20	0,00	30.140,01	1.302,76	0,00	0,00
			4,09	7.369,20		30.140,01	1.302,76		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	628,80	0,00	3.439,53	377,65	0,00	0,00
			0,00	628,80		3.439,53	377,65		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	48,00	98,40	0,00	985,96	108,25	0,00	0,00
			10,02	98,40		985,96	108,25		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	407,10	0,00	5.121,31	562,31	0,00	0,00
			0,00	407,10		5.121,31	562,31		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	304,80	0,00	5.803,39	637,20	0,00	0,00
			0,00	304,80		5.803,39	637,20		
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,54	0,00		0,00	0,00		
09.08.007	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETRE. AÇO GALV A QUENTE	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			317,02	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.008	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	3,00	0,00	811,23	89,07	0,00	0,00
			0,00	3,00		811,23	89,07		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00	4,00	0,00	1.045,48	114,79	0,00	0,00
			261,37	4,00		1.045,48	114,79		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			331,17	0,00		0,00	0,00		
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	6,00	14,00	0,00	1.911,14	209,83	0,00	0,00
			136,51	14,00		1.911,14	209,83		
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	23,00	24,00	0,00	4.382,88	481,23	0,00	0,00
			182,62	24,00		4.382,88	481,23		
09.08.066	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETRO PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00	1,00	0,00	841,05	92,34	0,00	0,00
			841,05	1,00		841,05	92,34		
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	0,00	4,00	0,00	376,20	41,30	0,00	0,00
			0,00	4,00		376,20	41,30		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	19,00	23,00	0,00	6.905,75	758,24	0,00	0,00
			300,25	23,00		6.905,75	758,24		
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			425,02	0,00		0,00	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	283,00	273,00	0,00	34.026,72	1.464,31	0,00	0,00
			124,64	273,00		34.026,72	1.464,31		
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344,55	0,00		0,00	0,00		
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	0,00	4,00	0,00	811,16	89,06	0,00	0,00
			0,00	4,00		811,16	89,06		
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,02	0,00		0,00	0,00		
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	0,00	1,00	0,00	1.156,38	126,96	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.156,38	126,96		
09.13.030	CAIXA SUSPENSÃO MEDIÇÃO A TERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,83	0,00		0,00	0,00		
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.002,52	0,00		0,00	0,00		
09.50.018	REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,28	0,00		0,00	0,00		
09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242,60	0,00		0,00	0,00		
09.50.039	REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,18	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	1.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,06	0,00		0,00	0,00		
09.52.010	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	M	110,00	110,00	0,00	1.334,30	146,50	0,00	0,00
			12,13	110,00		1.334,30	146,50		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.446,50	2.468,40	0,00	2.986,75	0,00	0,00	0,00
			1,21	2.468,40		2.986,75	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,42	0,00		0,00	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	165,00	165,00	0,00	999,90	109,78	0,00	0,00
			6,06	165,00		999,90	109,78		
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	6,00	6,00	0,00	145,56	15,98	0,00	0,00
			24,26	6,00		145,56	15,98		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,40	0,00		0,00	0,00		
09.54.004	REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE	UN	0,00	2,00	0,00	107,58	11,81	0,00	0,00
			0,00	2,00		107,58	11,81		
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,27	0,00		0,00	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,27	0,00		0,00	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,96	0,96	0,00	93,15	10,22	0,00	0,00
			97,04	0,96		93,15	10,22		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	271,00	274,00	0,00	846,66	37,99	0,00	0,00
			3,09	274,00		846,66	37,99		
09.64.023	RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	0,00	4,00	0,00	717,20	78,74	0,00	0,00
			0,00	4,00		717,20	78,74		
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295,57	0,00		0,00	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00	16,00	0,00	225,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,00		225,44	0,00		
09.84.002	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,48	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	79,00	104,00	0,00	2.161,12	0,00	0,00	0,00
			20,78	104,00		2.161,12	0,00		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	0,00	32,00	0,00	654,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	32,00		654,40	0,00		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	264,00	0,00	1.335,84	146,67	0,00	0,00
			0,00	264,00		1.335,84	146,67		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	8,00	264,00	0,00	10.530,96	0,00	0,00	0,00
			39,89	264,00		10.530,96	0,00		
09.85.099	OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	MV	0,00	46,55	0,00	20.002,53	2.196,25	0,00	0,00
			0,00	46,55		20.002,53	2.196,25		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	0,00	30,68	0,00	2.082,55	228,66	0,00	0,00
			0,00	30,68		2.082,55	228,66		
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	0,00	216,00	0,00	7.730,64	0,00	0,00	0,00
			0,00	216,00		7.730,64	0,00		
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	0,00	216,00	0,00	11.171,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	216,00		11.171,52	0,00		
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00	216,00	0,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	216,00		2.041,20	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00	397,20	0,00	15.935,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	397,20		15.935,66	0,00		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	78,00	522,88	0,00	17.406,66	893,62	0,00	0,00
			33,29	522,88		17.406,66	893,62		
11.03.004	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS	M2	0,00	122,50	0,00	1.130,67	124,14	0,00	0,00
			0,00	122,50		1.130,67	124,14		
11.03.006	IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	78,00	244,48	0,00	13.387,72	1.469,95	0,00	0,00
			54,76	244,48		13.387,72	1.469,95		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,82	0,00		0,00	0,00		
11.04.030	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	0,00	100,80	0,00	4.111,63	451,45	0,00	0,00
			0,00	100,80		4.111,63	451,45		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	78,00	522,88	0,00	6.468,01	710,17	0,00	0,00
			12,37	522,88		6.468,01	710,17		
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00	28,20	0,00	275,79	30,28	0,00	0,00
			0,00	28,20		275,79	30,28		
12.02.002	CHAPISCO	M2	942,15	852,27	0,00	6.281,20	551,33	0,00	0,00
			7,37	852,27		6.281,20	551,33		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	131,72	0,00	3.634,14	399,01	0,00	0,00
			0,00	131,72		3.634,14	399,01		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	942,15	720,55	0,00	29.484,88	2.469,36	0,00	0,00
			40,92	720,55		29.484,88	2.469,36		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	159,92	0,00	3.254,36	357,31	0,00	0,00
			0,00	159,92		3.254,36	357,31		
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	0,00	177,44	0,00	2.979,21	327,11	0,00	0,00
			0,00	177,44		2.979,21	327,11		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	942,15	720,55	0,00	37.274,03	3.121,71	0,00	0,00
			51,73	720,55		37.274,03	3.121,71		
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	0,00	50,80	0,00	3.303,52	362,72	0,00	0,00
			0,00	50,80		3.303,52	362,72		
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,91	0,00		0,00	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00	3,86	0,00	20,99	2,30	0,00	0,00
			0,00	3,86		20,99	2,30		
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00	3,86	0,00	106,49	11,69	0,00	0,00
			0,00	3,86		106,49	11,69		
12.04.007	REBOCO	M2	0,00	3,86	0,00	78,55	8,62	0,00	0,00
			0,00	3,86		78,55	8,62		
12.04.040	REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			196,34	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	921,15	1.178,71	0,00	18.411,42	1.728,35	0,00	0,00
			15,62	1.178,71		18.411,42	1.728,35		
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,11	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,39	0,00		0,00	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	41,25	0,00	285,03	31,29	0,00	0,00
			0,00	41,25		285,03	31,29		
13.01.010	ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS	M3	0,00	20,62	0,00	6.639,43	729,00	0,00	0,00
			0,00	20,62		6.639,43	729,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,29	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	2.526,41	1.996,91	0,00	55.853,54	5.834,12	0,00	0,00
			27,97	1.996,91		55.853,54	5.834,12		
13.02.023	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	0,00	14,82	14,82	2.560,59	281,14	2.560,59	281,14
			0,00	0,00		0,00	0,00		
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	0,00	615,68	0,00	5.048,57	554,32	0,00	0,00
			0,00	615,68		5.048,57	554,32		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	2.781,85	1.967,63	0,00	251.482,76	4.918,82	0,00	0,00
			127,81	1.967,63		251.482,76	4.918,82		
13.04.001	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESURA DE 2 CM	M	0,00	104,02	0,00	4.183,68	459,36	0,00	0,00
			0,00	104,02		4.183,68	459,36		
13.04.004	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	0,00	2,40	0,00	230,64	25,32	0,00	0,00
			0,00	2,40		230,64	25,32		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	1.210,63	776,90	0,00	12.974,23	399,91	0,00	0,00
			16,70	776,90		12.974,23	399,91		
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	M	0,00	17,00	0,00	1.913,69	210,12	0,00	0,00
			0,00	17,00		1.913,69	210,12		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	3,00	6,00	0,00	785,04	86,19	0,00	0,00
			130,84	6,00		785,04	86,19		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	26,24	21,10	0,00	3.576,02	392,63	0,00	0,00
			169,48	21,10		3.576,02	392,63		
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,70	0,00		0,00	0,00		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,13	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	175,40	5,91	0,00	1.425,78	156,54	0,00	0,00
			241,25	5,91		1.425,78	156,54		
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	485,66	2.013,04	0,00	58.740,48	4.871,62	0,00	0,00
			29,18	2.013,04		58.740,48	4.871,62		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	1.183,47	764,10	0,00	1.887,32	55,67	0,00	0,00
			2,47	764,10		1.887,32	55,67		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	48,76	27,10	0,00	83,73	7,04	0,00	0,00
			3,09	27,10		83,73	7,04		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	207,36	0,00	7.554,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	207,36		7.554,12	0,00		
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	0,00	615,68	0,00	18.692,04	2.052,36	0,00	0,00
			0,00	615,68		18.692,04	2.052,36		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.80.033	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	0,00	41,25	0,00	1.514,70	166,31	0,00	0,00
			0,00	41,25		1.514,70	166,31		
13.80.057	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	0,00	418,05	0,00	7.942,95	872,12	0,00	0,00
			0,00	418,05		7.942,95	872,12		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,48	0,00		0,00	0,00		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,97	0,00		0,00	0,00		
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	240,44	0,00	4.287,04	470,71	0,00	0,00
			0,00	240,44		4.287,04	470,71		
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	0,00	177,44	0,00	4.900,89	538,11	0,00	0,00
			0,00	177,44		4.900,89	538,11		
15.02.060	FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO	M2	0,00	30,68	0,00	562,67	61,78	0,00	0,00
			0,00	30,68		562,67	61,78		
15.02.061	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	M2	0,00	30,68	0,00	627,40	68,88	0,00	0,00
			0,00	30,68		627,40	68,88		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	149,62	149,62	3.089,65	339,24	3.089,65	339,24
			0,00	0,00		0,00	0,00		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	250,27	0,00	11.399,79	1.251,68	0,00	0,00
			0,00	250,27		11.399,79	1.251,68		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	87,38	38,52	0,00	1.291,57	141,81	0,00	0,00
			33,53	38,52		1.291,57	141,81		
15.03.022	GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	288,00	0,00	7.715,52	847,15	0,00	0,00
			0,00	288,00		7.715,52	847,15		
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	0,00	38,52	0,00	1.093,58	120,07	0,00	0,00
			0,00	38,52		1.093,58	120,07		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00	297,00	0,00	6.124,14	672,42	0,00	0,00
			0,00	297,00		6.124,14	672,42		
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,71	0,00		0,00	0,00		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00	2,00	0,00	2.057,94	225,95	0,00	0,00
			0,00	2,00		2.057,94	225,95		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	1.155,00	0,00	23.850,75	2.618,78	0,00	0,00
			0,00	1.155,00		23.850,75	2.618,78		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	4.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,39	0,00		0,00	0,00		
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	0,00	228,96	0,00	1.160,82	127,45	0,00	0,00
			0,00	228,96		1.160,82	127,45		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	8.836,28	10.586,31	221,24	101.946,12	11.193,52	2.130,54	233,93
			9,63	10.365,07		99.815,58	10.959,59		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,92	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	4.664,43	1.621,46	0,00	17.868,48	1.961,93	0,00	0,00
			11,02	1.621,46		17.868,48	1.961,93		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	1.392,05	1.440,32	0,00	24.528,63	2.693,19	0,00	0,00
			17,03	1.440,32		24.528,63	2.693,19		
15.80.076	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO	M2	0,00	228,96	0,00	4.494,48	493,48	0,00	0,00
			0,00	228,96		4.494,48	493,48		
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630,18	0,00		0,00	0,00		
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	2,40	12,06	3,60	7.711,16	846,66	2.301,84	252,73
			639,40	8,46		5.409,32	593,93		
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	2,00	1,00	0,00	5.718,69	627,90	0,00	0,00
			5.718,69	1,00		5.718,69	627,90		
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00	1,00	0,00	5.267,03	578,31	0,00	0,00
			0,00	1,00		5.267,03	578,31		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	559,00	0,00	16.725,28	1.836,41	0,00	0,00
			0,00	559,00		16.725,28	1.836,41		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	525,00	985,35	0,00	9.222,87	1.012,65	0,00	0,00
			9,36	985,35		9.222,87	1.012,65		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	947,35	0,00	46.723,30	5.130,16	0,00	0,00
			0,00	947,35		46.723,30	5.130,16		
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	50,00	54,00	0,00	55.529,82	0,00	0,00	0,00
			1.028,33	54,00		55.529,82	0,00		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,19	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			167,92	0,00		0,00	0,00		
16.05.043	TC-06 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	0,00	6,00	0,00	2.395,92	263,06	0,00	0,00
			0,00	6,00		2.395,92	263,06		
16.05.048	TC-11 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	60,00	72,00	0,00	11.894,40	1.305,99	0,00	0,00
			165,20	72,00		11.894,40	1.305,99		
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412,63	0,00		0,00	0,00		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168,78	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116,20	0,00		0,00	0,00		
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109,89	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	290,00	0,00	5.878,30	522,99	0,00	0,00
			0,00	290,00		5.878,30	522,99		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00	10,00	0,00	28,00	3,07	0,00	0,00
			0,00	10,00		28,00	3,07		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	25,50	10,00	0,00	4.332,60	475,71	0,00	0,00
			433,26	10,00		4.332,60	475,71		


Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.085	INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE	UN	1,00 30,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	1,00 22,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	0,00 0,00	58,00 58,00	0,00	1.958,08 1.958,08	214,98 214,98	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	2,00 11,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	1,00 1.272,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	3,00 1.721,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 678,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00 0,00	7,00 6,00	1,00	5.446,14 4.668,12	597,94 512,52	778,02	85,42
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	38,00 69,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	41,00 77,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.076	SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE	UN	48,00 87,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	220,00 5,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.019	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	M2	135,00 8,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.40.001	PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO	M	220,00 6,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.40.002	ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO	M3	1,44 1.287,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.41.001	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA	KG	220,00 18,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	0,00 0,00	44,00 44,00	0,00	871,20 871,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,00	252,00 252,00	0,00	425,88 425,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	42,00 241,25	132,50 132,50	0,00	31.965,61 31.965,61	3.509,78 3.509,78	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	128,00 128,00	0,00	12.855,04 12.855,04	1.411,46 1.411,46	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00	7.813,40 7.813,40	857,90 857,90	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	525,00 37,27	947,35 947,35	0,00	35.307,73 35.307,73	3.876,74 3.876,74	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00011/22/01-001-002	Valor	1.995.162,32
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/05/2023	Redução	26.0900%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.699.544,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,07	0,00		0,00	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	76,00	0,00	5.754,72	631,86	0,00	0,00
			0,00	76,00		5.754,72	631,86		
16.80.094	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA	M3	0,00	24,00	0,00	3.532,08	387,81	0,00	0,00
			0,00	24,00		3.532,08	387,81		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	32,00	81,00	0,00	28.558,17	2.825,90	0,00	0,00
			352,57	81,00		28.558,17	2.825,90		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	237,33	96,00	0,00	5.339,52	586,27	0,00	0,00
			55,62	96,00		5.339,52	586,27		
16.85.064	CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 5HP EXTR 3000 A 5700 L/H A M 180 A 100MCA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.863,50	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.968.974,01	1.991.658,65	22.684,64	1.968.974,01	1.991.658,65	22.684,64	
			156.805,92	159.296,62	2.490,70	
			2.125.779,93	2.150.955,27	VALOR A LIBERAR 25.175,34	



MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00011/22/01-001-002 - PI 2012/01831 - cod. obra: 145496 - Predio: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO

MEMORIAL DESCRITIVO**CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÕES CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE:**

- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROJETO FORNECIDO PELA FDE PARA ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO ESCOLAR PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB);
- OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) COM FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES, CONFORME O PROJETO.
- CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E ESCADARIAS;
- EXECUÇÃO DE ELEVADOR SEIS PARADAS;
- INSTALAÇÕES DE CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS NAS ESCADARIAS E RAMPAS;
- EXECUÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA COM ADEQUAÇÕES NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E QUADRO GERAL;
- EXECUÇÃO DE GUICHE NA SECRETARIA;
- ADEQUAÇÃO DE VAGA ACESSÍVEL NO PASSEIO PÚBLICO;

*** MANEJO ARBÓREO CONFORME PROPOSTA ENVIADA PELA GOE/FDE COM:**

- LIMPEZA DE VEGETAÇÃO;
 - CORTE DE EXEMPLARES ARBOREOS;
 - PODA COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS PARA AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM;
 - PLANTIO DE NOVOS EXEMPLARES ARBOREOS;
- (TODOS ESTES SERVIÇOS DEVEM SER ACOMPANHADOS E CERTIFICADOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENTREGA DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO AO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL).

***ADEQUAÇÕES E REFORMA DA DESPENSA, PANELEIRO, REFEITÓRIO E COZINHA:**

- COZINHA: INSTALAÇÃO DE BA-10 E BA-11 COM POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO DA PAREDE E REVESTIMENTOS AFETADOS PELA INTERVENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO PORCELANATO, REVISÃO DAS TUBULAÇÕES E REDE DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO;
- DESPENSA: DEMOLIÇÃO GERAL DA DESPENSA E SANITÁRIOS ANEXOS, COM POSTERIOR EXECUÇÃO DE PANELEIRO, DESPENSA E VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS NA LATERAL DA COZINHA CONFORME CROQUI ANEXO;
- REFEITÓRIO: EXECUÇÃO DE ESPAÇO PARA REFEITÓRIO JUNTO AO LOCAL DAS DEMOLIÇÕES DA ANTIGA DESPENSA COM INSTALAÇÃO DE AZULEJOS, PISO PORCELANATO, CAIXILHOS E PINTURA GERAL CONFORME CROQUI ANEXO;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.

***ADEQUAÇÕES E REFORMA DA COPA FUNCIONÁRIOS E CANTINA:**

- REFORMA GERAL DA CANTINA COM SUBSTITUIÇÃO DE BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO, TUBULAÇÕES, REDE DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO, PISO PORCELANATO E AZULEJOS ATÉ O TETO;
- REFORMA DA COPA FUNCIONÁRIOS COM SUBSTITUIÇÃO DA CUBA E BANCADA, PISO E AZULEJOS COM POSTERIOR PINTURA GERAL;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.


*** REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 11 SANITÁRIOS DO PRÉDIO ESCOLAR:**

- ADEQUAÇÕES DE SANITÁRIOS ALUNOS, ALUNAS, SECRETARIA, ADMINISTRATIVO, WC DA CANTINA, VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS ACESSÍVEIS CONFORME IDENTIFICADO NO PROJETO DE ACESSIBILIDADE;

- EXECUÇÃO DE VESTIÁRIO FUNCIONÁRIAS DA COZINHA NA LATERAL COM A COZINHA/PANELEIRO E DESPENSA DO PÁTIO SUPERIOR;
- OS SANITÁRIOS SERÃO REFORMADOS COM EXECUÇÃO DE NOVA REDE DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, REDE DE ILUMINAÇÃO E INTERRUPTOR, PISO PORCELANATO E AZULEJOS ATÉ O TETO, LT-06, LT-07, PORTAS DE DIVISÓRIAS E ACESSO, DIVISÓRIA DE GRANILITE ONDE FOR NECESSÁRIO;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.

*** BEBEDOUROS:**

- EXECUÇÃO DE BEBEDOUROS JUNTO A QUADRA DE ESPORTES, PÁTIO INFERIOR E PÁTIO SUPERIOR;
- EXECUÇÃO DE NOVO RAMAL DE ÁGUA FRIA E ESGOTO DOS BEBEDOUROS A EXECUTAR;
- RETIRADA DO ENTULHO GERADO PELA INTERVENÇÃO.



MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00011/22/01-001-002 - PI 2012/01831 - cod. obra: 145496 - Predio: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO

*** PISO PORCELANATO EM TODOS AMBIENTES DO PRÉDIO ESCOLAR PARA CORREÇÃO DO DESNÍVEL E PEÇAS CERÂMICAS DANIFICADAS:**

- REBAIXO OU ALTEAMENTO DOS NÍVEIS DE CIRCULAÇÕES OU SALAS DE AULA CONFORME IDENTIFICADO EM PROJETO;
- ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ EM PORCELANATO E SOLEIRA DE GRANITO NAS SALAS DE AULA, SALAS DIVERSAS DE ESTUDOS, SALAS ADMINISTRATIVA, CIRCULAÇÕES DO PRÉDIO, PÁTIO INFERIOR, PÁTIO SUPERIOR, ESCADARIAS E HALL DA SECRETARIA;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.

*** PINTURA GERAL:**

- PINTURA DAS FACHADAS DOS BLOCOS DO PRÉDIO ESCOLAR;
- PINTURA GERAL INTERNA DE TETOS, PAREDES COM BARRADO ESMALTE E SOB BARRADO LATEX;
- PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, CAIXILHOS DO PRÉDIO ESCOLAR;
- LIMPEZA DOS AMBIENTES.

*** PORTÕES:**

- SUBSTITUIÇÃO DE PORTÕES DE ACESSO A QUADRA E ACESSO A SECRETARIA;
- PINTURA DOS PORTÕES DA UNIDADE ESCOLAR;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.

*** CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS:**

- EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS EM TODAS ESCADAS E RAMPAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ESCOLAR;
- INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE EM TODOS CORRIMÃOS INSTALADOS CONFORME PROJETO:

*** ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIOS QUÍMICA/BIOLOGIA E MATEMÁTICA/FÍSICA E SALA DE APOIO:**

- ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA LABORATÓRIOS E SALA DE APOIO CONFORME LAYOUT PADRÃO FDE;
- EXECUÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO CENTRAIS E LATERAIS COM CUBAS;
- EXECUÇÃO DE NOVA REDE ELÉTRICA DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO;
- PINTURA GERAL DOS AMBIENTES;
- INSTALAÇÃO DE GRADES E TELAS DE PROTEÇÃO NOS CAIXILHOS;
- INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO DE ACESSO AOS AMBIENTES;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA OBRA.

*** REVISÃO DAS COBERTURAS DOS BLOCOS DA UNIDADE ESCOLAR:**

- SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS DANIFICADAS;
- REVISÃO DE RUFOS E CALHAS COM INFILTRAÇÕES;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.

*** COMBATE A INCÊNDIO:**


- REFORMA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO CONFORME PROJETO FORNECIDO PELA FDE PARA RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB;
- FORMAÇÃO DE BRIGADA 10 PARTICIPANTES COM POSTERIOR LAUDO.

*** PARA RAIOS:**

- EXECUÇÃO DE NOVO SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELA FDE;
- EMISSÃO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TÉCNICO DO SPDA;
- RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS AFETADOS PELA INTERVENÇÃO.

*** PISOS EXTERNOS:**

- EXECUÇÃO DE NOVO PISO DE CONCRETO ARMADO NO ESTACIONAMENTO, ACESSO ALUNOS E PASSEIO DAS QUADRAS DE ESPORTES;
- ADEQUAÇÃO DE CANALETAS E CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ÁREAS DA INTERVENÇÃO;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Contrato: 70/00011/22/01-001-002 - PI 2012/01831 - cod. obra: 145496 - Predio: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO

*** REFORMA REDE ELÉTRICA:**

- SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PRÉDIO ESCOLAR COM EXECUÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS INDEPENDENTES;
- EXECUÇÃO DE DUAS TOMADAS FUNDO E DUAS FRENTE PARA VENTILADORES E TOMADAS DE USO GERAL, INSTALADAS A 2M/H PARA CONTER VANDALISMOS E EXECUÇÃO DE CIRCUITO INDEPENDENTES;
- MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, QUADRO GERAL CONFORME NORMAS TÉCNICAS;
- SUBSTITUIÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA PELO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA ELETROPAULO;

*** REFORMA RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR:**

- TRATAMENTO ESTRUTURAL DAS PAREDES DOS RESERVATÓRIOS COM RECUPERAÇÃO DO CONCRETO DESTACADO E ARMADURAS CORROIDAS APARENTES;
- IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CÉLULAS;
- SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, TODO RAMAL ATÉ OS AMBIENTES DO PRÉDIO ESCOLAR;
- SUBSTITUIÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO E PORTAS;
- MANUTENÇÃO DA CASA DE BOMBAS COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS;
- ADEQUAÇÃO DE SALA DE LEITURA COM COBERTURA DE TELHAS SANDUICHE, INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO, PORTA DE FERRO, LUMINÁRIAS TIPO LED E SUBSTITUIÇÃO DE PISO POR PISO EM PORCELANATO;
- ADAPTAÇÃO DE SANITÁRIO DOS PROFESSORES;
- PINTURA GERAL DO PRÉDIO ESCOLAR;
- MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE RECALQUE DE ESGOTO ATÉ A REDE PÚBLICA;
- EXECUÇÃO DE TAPUME JUNTO A QUADRA DE ESPORTES;
- SUBSTITUIÇÃO DE MURO DIVISÓRIO QUE ESTÁ CONDENADO (FD-16);
- SUBSTITUIÇÃO DO TRECHO DE MURO DE DIVISA FRONTAL TIPO "PALITO" POR MURO PADRÃO + ALAMBRADO (FD-16/FQ-02), INCLUSIVE PINTURA;
- RETIRADA DOS ENTULHOS GERADOS PELA INTERVENÇÃO.

Descrição dos módulos de verba orçados:**16.20.099 Serviços complementares elétrica - Elevador 6 Paradas e Manutenção.**

Data Base: outubro/2021.

Valor do MV = R\$ 581,39

- Elevador 6 paradas com portas bilaterais - 1 unidade

Quantidade 1 un. x R\$ 291.151,77 = R\$

MV R\$ 291.151,77 / R\$581,39 (out./21) = 500,79 MV

- Manutenção integral para elevador novo 6 paradas - 12 unidades - Valor Unitário R\$ 28.289,04. Quantidade de MV 48,66.

Quantidade 12 un. x R\$ 2.357,42 = R\$

MV R\$ 28.289,04 / R\$581,39 (out./21) = 48,66 MV

Quantidade total de MV = 500,79 + 48,66 = 549,44 MV.



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras Metropolitanas**, em 23/10/2024, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 23/10/2024, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0043926200** e o código CRC **3532BA8B**.