



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO



2871 7753.1868

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00223/21/01-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 21-12-2021
PI: 2019/00527 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:**
ESCOLA: 61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA
LOCAL: AV DE PINEDO, 577 - CEP: 04764-001 - CAPELA SOCORRO - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 1.570.143,93	R\$ 1.570.143,91

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230211875552	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 330 dia(s)	1 - 120	2 - 0	3 - 4	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 340 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 07-01-2022	DATA DE TÉRMINO: 05-12-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 19-01-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 37 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
0	Não há atrasos justificados

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES. REVISÃO GERAL DO PRÉDIO ESCOLAR. 37 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 39 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. N4 - 02 DIAS NÃO ÚTEIS CONSECUTIVOS ENTRE A DATA PREVISTA E A REAL DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD). FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE PÁGINAS 01 E 02.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 23 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE

GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE

ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,82	0,00		0,00	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,68	0,00		0,00	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,51	0,00		0,00	0,00		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,28	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,62	0,00		0,00	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,45	0,00		0,00	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,17	0,00		0,00	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,46	0,00		0,00	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			489,80	0,00		0,00	0,00		
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,60	0,00		0,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384,14	0,00		0,00	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	7,70	7,70	434,04	67,13	434,04	67,13
			0,00	0,00		0,00	0,00		
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515,21	0,00		0,00	0,00		
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,46	0,00		0,00	0,00		
04.01.050	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B	M2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,98	0,00		0,00	0,00		
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,19	0,00		0,00	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	7,20	0,00	3.086,49	477,40	0,00	0,00
			0,00	7,20		3.086,49	477,40		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	0,00	2,40	0,00	1.028,83	159,13	0,00	0,00
			0,00	2,40		1.028,83	159,13		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,00	3,60	0,00	4.933,80	763,12	0,00	0,00
			0,00	3,60		4.933,80	763,12		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	9,77	2,56	0,00	228,12	35,28	0,00	0,00
			89,11	2,56		228,12	35,28		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	0,00	18,12	0,00	69,75	10,78	0,00	0,00
			0,00	18,12		69,75	10,78		
05.01.001	PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	4,00	3,00	0,00	5.184,15	801,84	0,00	0,00
			1.728,05	3,00		5.184,15	801,84		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	17,00	11,00	0,00	6.879,07	1.064,00	0,00	0,00
			625,37	11,00		6.879,07	1.064,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	7,00	5,90	0,00	2.380,41	368,19	0,00	0,00
			403,46	5,90		2.380,41	368,19		
05.05.064	PR-08 PRADELEIRA DE GRANITO	M	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195,70	0,00		0,00	0,00		
05.05.075	PR-09 PRADELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	5,50	10,90	0,00	11.354,09	1.756,20	0,00	0,00
			1.041,66	10,90		11.354,09	1.756,20		
05.05.079	PR-10 PRADELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	1,00	1,00	1,00	1.394,58	215,70	1.394,58	215,70
			1.394,58	0,00		0,00	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,57	0,00		0,00	0,00		
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB. DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00	1,00	0,00	6.790,76	1.050,36	0,00	0,00
			6.790,76	1,00		6.790,76	1.050,36		
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00	1,00	0,00	2.275,43	351,95	0,00	0,00
			2.275,43	1,00		2.275,43	351,95		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	2.870,94	444,06	0,00	0,00
			2.870,94	1,00		2.870,94	444,06		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	2.807,27	434,21	0,00	0,00
			2.807,27	1,00		2.807,27	434,21		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	50,00	11,00	0,00	130,57	20,19	0,00	0,00
			11,87	11,00		130,57	20,19		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	23,00	2,00	0,00	103,26	15,96	0,00	0,00
			51,63	2,00		103,26	15,96		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00	20,48	0,00	22,72	3,50	0,00	0,00
			0,00	20,48		22,72	3,50		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,46	0,00		0,00	0,00		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,27	0,00		0,00	0,00		
06.01.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	14,76	14,76	0,00	7.754,60	1.199,44	0,00	0,00
			525,38	14,76		7.754,60	1.199,44		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	1,00	0,00	5.463,19	845,02	0,00	0,00
			5.463,19	1,00		5.463,19	845,02		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	3.758,92	581,41	0,00	0,00
			3.758,92	1,00		3.758,92	581,41		
06.02.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	12,14	12,14	0,00	6.378,11	986,53	0,00	0,00
			525,38	12,14		6.378,11	986,53		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			626,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00	0,60	0,00	193,50	29,92	0,00	0,00
			0,00	0,60		193,50	29,92		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5,24	7,61	0,00	229,21	35,45	0,00	0,00
			30,12	7,61		229,21	35,45		
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	7,20	8,10	0,00	79,45	12,27	0,00	0,00
			9,81	8,10		79,45	12,27		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	61,00	61,00	0,00	1.083,36	167,56	0,00	0,00
			17,76	61,00		1.083,36	167,56		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	42,00	42,00	0,00	596,82	92,31	0,00	0,00
			14,21	42,00		596,82	92,31		
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	61,00	61,00	0,00	3.064,64	474,02	0,00	0,00
			50,24	61,00		3.064,64	474,02		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	42,00	42,00	0,00	1.763,58	272,78	0,00	0,00
			41,99	42,00		1.763,58	272,78		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	255,00	255,54	0,00	2.716,39	420,15	0,00	0,00
			10,63	255,54		2.716,39	420,15		
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00	1.751,40	0,00	32.838,75	5.079,35	0,00	0,00
			0,00	1.751,40		32.838,75	5.079,35		
07.03.132	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM	M2	866,76	866,24	0,00	72.972,05	11.287,00	0,00	0,00
			84,24	866,24		72.972,05	11.287,00		
07.03.137	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.196,08	1.889,97	0,00	223.281,04	34.536,14	0,00	0,00
			118,14	1.889,97		223.281,04	34.536,14		
07.04.040	CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM	M	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,35	0,00		0,00	0,00		
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	135,50	100,20	0,00	11.587,12	1.792,23	0,00	0,00
			115,64	100,20		11.587,12	1.792,23		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	398,00	274,80	0,00	1.203,62	186,17	0,00	0,00
			4,38	274,80		1.203,62	186,17		
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	386,00	309,50	0,00	813,98	125,90	0,00	0,00
			2,63	309,50		813,98	125,90		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	2.062,84	2.085,49	0,00	11.699,59	1.809,63	0,00	0,00
			5,61	2.085,49		11.699,59	1.809,63		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	222,90	166,22	0,00	1.670,51	258,37	0,00	0,00
			10,05	166,22		1.670,51	258,37		
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	386,00	309,50	0,00	5.168,65	799,46	0,00	0,00
			16,70	309,50		5.168,65	799,46		
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,59	0,00		0,00	0,00		
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	218,00	274,80	0,00	15.138,73	2.341,59	0,00	0,00
			55,09	274,80		15.138,73	2.341,59		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	866,76	892,45	0,00	6.854,01	1.060,14	0,00	0,00
			7,68	892,45		6.854,01	1.060,14		
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.234,94	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	18,00	16,00	0,00	420,16	64,98	0,00	0,00
			26,26	16,00		420,16	64,98		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	2,00	0,00	1.362,98	210,81	0,00	0,00
			681,49	2,00		1.362,98	210,81		
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	14,00	14,00	0,00	2.137,66	330,64	0,00	0,00
			152,69	14,00		2.137,66	330,64		
08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXOES	M	60,00	26,40	0,00	674,78	104,37	0,00	0,00
			25,56	26,40		674,78	104,37		
08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXOES	M	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,07	0,00		0,00	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXOES	M	74,00	21,60	0,00	1.073,95	166,10	0,00	0,00
			49,72	21,60		1.073,95	166,10		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	2,00	0,00	240,86	37,24	0,00	0,00
			120,43	2,00		240,86	37,24		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143,44	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	17,00	11,00	0,00	2.243,89	347,06	0,00	0,00
			203,99	11,00		2.243,89	347,06		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCRP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	17,00	10,00	0,00	5.378,00	831,83	0,00	0,00
			537,80	10,00		5.378,00	831,83		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	3,00	0,00	841,65	130,18	0,00	0,00
			0,00	3,00		841,65	130,18		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXOES	M	51,00	13,80	0,00	741,32	114,66	0,00	0,00
			53,72	13,80		741,32	114,66		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXOES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,43	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	M	72,00	49,20	0,00	3.548,30	548,82	0,00	0,00
			72,12	49,20		3.548,30	548,82		
08.09.061	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXOES	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,34	0,00		0,00	0,00		
08.09.062	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXOES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,24	0,00		0,00	0,00		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	M	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,24	0,00		0,00	0,00		
08.10.009	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	2,00	2,00	0,00	208,32	32,22	0,00	0,00
			104,16	2,00		208,32	32,22		
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333,96	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	M	284,00	65,60	0,00	1.062,06	164,27	0,00	0,00
			16,19	65,60		1.062,06	164,27		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	68,00	8,00	0,00	511,60	79,13	0,00	0,00
			63,95	8,00		511,60	79,13		
08.12.016	CAIUA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	62,00	60,00	0,00	8.953,20	1.384,84	0,00	0,00
			149,22	60,00		8.953,20	1.384,84		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.017	CAUHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,61	0,00		0,00	0,00		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,61	0,00		0,00	0,00		
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,13	0,00		0,00	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,80	4,20	0,00	7.149,31	1.105,81	0,00	0,00
			1.702,22	4,20		7.149,31	1.105,81		
08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT ADMINISTRAÇÃO	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.243,58	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.299,44	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	17,00	10,00	0,00	2.832,10	438,05	0,00	0,00
			283,21	10,00		2.832,10	438,05		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			826,08	0,00		0,00	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	1,00	3,00	0,00	1.254,78	194,08	0,00	0,00
			418,26	3,00		1.254,78	194,08		
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,40	0,00		0,00	0,00		
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,02	0,00		0,00	0,00		
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,47	0,00		0,00	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00	1,00	0,00	1.079,41	166,95	0,00	0,00
			1.079,41	1,00		1.079,41	166,95		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	1,00	0,00	541,15	83,70	0,00	0,00
			541,15	1,00		541,15	83,70		
08.17.088	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175,51	0,00		0,00	0,00		
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258,44	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	34,00	152,60	0,00	1.171,95	103,34	0,00	0,00
			7,68	152,60		1.171,95	103,34		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	823,10	111,85	0,00	493,25	0,00	0,00	0,00
			4,41	111,85		493,25	0,00		
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,88	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	17,00	18,00	0,00	1.166,94	180,49	0,00	0,00
			64,83	18,00		1.166,94	180,49		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,22	0,00		0,00	0,00		
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,57	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	17,00	11,00	0,00	526,46	81,42	0,00	0,00
			47,86	11,00		526,46	81,42		
08.80.040	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.629,54	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	114,00	112,50	0,00	1.221,75	0,00	0,00	0,00
			10,86	112,50		1.221,75	0,00		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	98,00	98,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00
			4,80	98,00		470,40	0,00		
09.01.099	SERVICOS DE LIGACOES EM TENSÃO PRIMARIA	MV	167,72	100,65	0,00	46.772,05	7.234,49	0,00	0,00
			464,70	100,65		46.772,05	7.234,49		
09.02.042	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,55	0,00		0,00	0,00		
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205,40	0,00		0,00	0,00		
09.02.047	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.417,40	0,00		0,00	0,00		
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H); AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.765,72	0,00		0,00	0,00		
09.02.079	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.244,80	0,00		0,00	0,00		
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.490,89	0,00		0,00	0,00		
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106,42	0,00		0,00	0,00		
09.02.096	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA	UN	0,00	8,00	0,00	1.373,44	212,43	0,00	0,00
			0,00	8,00		1.373,44	212,43		
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	UN	1,00	1,00	0,00	1.737,62	268,76	0,00	0,00
			1.737,62	1,00		1.737,62	268,76		
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.063,55	0,00		0,00	0,00		
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			574,25	0,00		0,00	0,00		
09.02.103	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			571,72	0,00		0,00	0,00		
09.03.026	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,56	0,00		0,00	0,00		
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	30,00	36,40	0,00	2.335,06	361,17	0,00	0,00
			64,15	36,40		2.335,06	361,17		
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	25,00	36,40	0,00	695,24	107,53	0,00	0,00
			19,10	36,40		695,24	107,53		
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			614,83	0,00		0,00	0,00		
09.04.036	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516,93	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	2,70	3,60	0,00	154,53	23,89	0,00	0,00
			42,93	3,60		154,53	23,89		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,65	1,90	0,00	765,16	118,35	0,00	0,00
			402,72	1,90		765,16	118,35		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	68,00	1.044,60	0,00	54.559,45	807,87	0,00	0,00
			52,23	1.044,60		54.559,45	807,87		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	1.547,00	147,60	0,00	1.927,65	298,16	0,00	0,00
			13,06	147,60		1.927,65	298,16		
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,62	0,00		0,00	0,00		
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,06	0,00		0,00	0,00		
09.05.007	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES	M	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111,85	0,00		0,00	0,00		
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293,99	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			598,34	0,00		0,00	0,00		
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,54	0,00		0,00	0,00		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,60	14,40	0,00	229,10	35,43	0,00	0,00
			15,91	14,40		229,10	35,43		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,40	10,20	0,00	249,69	38,61	0,00	0,00
			24,48	10,20		249,69	38,61		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	44,00	44,00	0,00	4.083,64	631,63	0,00	0,00
			92,81	44,00		4.083,64	631,63		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	7,00	7,00	0,00	894,88	138,41	0,00	0,00
			127,84	7,00		894,88	138,41		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	35,00	35,00	0,00	902,65	139,61	0,00	0,00
			25,79	35,00		902,65	139,61		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00	2,00	0,00	312,20	48,28	0,00	0,00
			156,10	2,00		312,20	48,28		
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516,93	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220,13	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	6.870,00	5.147,21	0,00	20.228,53	371,28	0,00	0,00
			3,93	5.147,21		20.228,53	371,28		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	308,00	1.484,89	0,00	9.651,78	445,18	0,00	0,00
			6,50	1.484,89		9.651,78	445,18		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	140,00	183,00	0,00	1.593,93	246,54	0,00	0,00
			8,71	183,00		1.593,93	246,54		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	765,00	594,60	0,00	9.150,89	1.415,42	0,00	0,00
			15,39	594,60		9.150,89	1.415,42		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,34	0,00		0,00	0,00		
09.07.013	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,03	0,00		0,00	0,00		
09.07.015	CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,26	0,00		0,00	0,00		
09.07.025	CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	960,00	316,20	0,00	2.532,76	391,75	0,00	0,00
			8,01	316,20		2.532,76	391,75		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	108,00	102,00	0,00	18.898,56	0,00	0,00	0,00
			185,28	102,00		18.898,56	0,00		
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171,35	0,00		0,00	0,00		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153,13	0,00		0,00	0,00		
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	5,00	6,00	0,00	1.036,32	160,29	0,00	0,00
			172,72	6,00		1.036,32	160,29		
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			617,03	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	6,00	15,00	9,00	3.962,70	612,93	2.377,62	367,76
			264,18	6,00		1.585,08	245,17		
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	4,00	9,00	0,00	7.555,86	1.168,70	0,00	0,00
			839,54	9,00		7.555,86	1.168,70		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00	8,00	0,00	7.711,92	1.192,84	0,00	0,00
			963,99	8,00		7.711,92	1.192,84		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	262,00	187,00	0,00	26.007,96	86,04	0,00	0,00
			139,08	187,00		26.007,96	86,04		
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,75	0,00		0,00	0,00		
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	1,00	0,00	1.327,46	205,32	0,00	0,00
			1.327,46	1,00		1.327,46	205,32		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	0,00	3,00	0,00	524,25	81,08	0,00	0,00
			0,00	3,00		524,25	81,08		
09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226,84	0,00		0,00	0,00		
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226,84	0,00		0,00	0,00		
09.52.003	REMOCAO DE ARMAÇAO TIPO BRAQUET	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,68	0,00		0,00	0,00		
09.52.005	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,73	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATÉ 2"	M	10,00	19,40	0,00	109,99	17,01	0,00	0,00
			5,67	19,40		109,99	17,01		
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,36	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	122,00	192,80	0,00	217,86	33,69	0,00	0,00
			1,13	192,80		217,86	33,69		
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	132,00	132,00	0,00	298,32	46,14	0,00	0,00
			2,26	132,00		298,32	46,14		
09.52.021	REMOCAO DE TERMINAIS , CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS	UN	28,00	28,00	0,00	253,96	39,28	0,00	0,00
			9,07	28,00		253,96	39,28		
09.52.022	REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS	UN	29,00	29,00	0,00	657,72	101,73	0,00	0,00
			22,68	29,00		657,72	101,73		
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRAMETAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	3,80	3,80	0,00	172,36	26,65	0,00	0,00
			45,36	3,80		172,36	26,65		
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	4,00	6,00	0,00	136,08	21,04	0,00	0,00
			22,68	6,00		136,08	21,04		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	78,00	78,00	0,00	442,26	68,40	0,00	0,00
			5,67	78,00		442,26	68,40		
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,68	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,14	0,00		0,00	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00	183,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00
			6,80	183,00		1.244,40	0,00		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	3.840,00	5.578,50	0,00	12.607,41	0,00	0,00	0,00
			2,26	5.578,50		12.607,41	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,73	0,00		0,00	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	284,00	22,00	12,00	63,14	9,75	34,44	5,32
			2,87	10,00		28,70	4,43		
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	0,00	17,00	0,00	774,86	119,85	0,00	0,00
			0,00	17,00		774,86	119,85		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,24	0,00		0,00	0,00		
09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,59	0,00		0,00	0,00		
09.82.026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,03	0,00		0,00	0,00		
09.82.028	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,36	0,00		0,00	0,00		
09.82.032	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,14	0,00		0,00	0,00		
09.82.034	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,36	0,00		0,00	0,00		
09.82.035	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,19	0,00		0,00	0,00		
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			317,61	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.82.046	FECHADURA TIPO YALE	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,69	0,00		0,00	0,00		
09.83.037	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	UN	6,00	6,00	0,00	110,58	17,10	0,00	0,00
			18,43	6,00		110,58	17,10		
09.83.038	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A	UN	6,00	6,00	0,00	162,00	25,05	0,00	0,00
			27,00	6,00		162,00	25,05		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	27,00	44,00	0,00	741,40	0,00	0,00	0,00
			16,85	44,00		741,40	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	16,00	85,00	0,00	1.607,35	210,58	0,00	0,00
			18,91	85,00		1.607,35	210,58		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,34	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,41	0,00		0,00	0,00		
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,29	0,00		0,00	0,00		
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,32	0,00		0,00	0,00		
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,08	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	31,00	204,00	0,00	7.356,24	401,58	0,00	0,00
			36,06	204,00		7.356,24	401,58		
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,07	0,00		0,00	0,00		
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00	33,48	0,00	274,87	42,51	0,00	0,00
			0,00	33,48		274,87	42,51		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMASOS / 2 EST	M2	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,14	0,00		0,00	0,00		
11.02.040	IMPERMEABIL EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE, APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00	154,00	0,00	7.512,12	1.161,94	0,00	0,00
			0,00	154,00		7.512,12	1.161,94		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	314,30	154,00	0,00	4.752,44	735,08	0,00	0,00
			30,86	154,00		4.752,44	735,08		
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,68	0,00		0,00	0,00		
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,58	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,22	0,00		0,00	0,00		
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,97	0,00		0,00	0,00		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,19	0,00		0,00	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	314,30	154,00	0,00	1.774,08	274,40	0,00	0,00
			11,52	154,00		1.774,08	274,40		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.002	CHAPISCO	M2	433,48	499,68	0,00	3.417,80	528,63	0,00	0,00
			6,84	499,68		3.417,80	528,63		
12.02.005	EMBOCO	M2	244,86	340,44	0,00	11.864,33	1.835,11	0,00	0,00
			34,85	340,44		11.864,33	1.835,11		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	188,62	159,24	0,00	6.769,29	1.047,04	0,00	0,00
			42,51	159,24		6.769,29	1.047,04		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	291,12	0,00	5.013,08	775,40	0,00	0,00
			0,00	291,12		5.013,08	775,40		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	381,48	208,56	0,00	2.191,96	339,03	0,00	0,00
			10,51	208,56		2.191,96	339,03		
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,51	0,00		0,00	0,00		
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATAÇÃO	M	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,03	0,00		0,00	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00	0,45	0,45	2,06	0,31	2,06	0,31
			0,00	0,00		0,00	0,00		
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00	15,40	15,40	359,43	55,59	359,43	55,59
			0,00	0,00		0,00	0,00		
12.04.007	REBOCO	M2	0,00	15,40	15,40	265,18	41,01	265,18	41,01
			0,00	0,00		0,00	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	52,00	291,12	0,00	3.141,18	485,86	0,00	0,00
			10,79	291,12		3.141,18	485,86		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	381,48	199,56	0,00	3.230,87	499,72	0,00	0,00
			16,19	199,56		3.230,87	499,72		
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,57	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	40,37	1.021,26	0,00	39.859,77	1.403,05	0,00	0,00
			39,03	1.021,26		39.859,77	1.403,05		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1.685,63	1.991,94	0,00	52.786,40	1.278,19	0,00	0,00
			26,50	1.991,94		52.786,40	1.278,19		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	135,72	209,04	0,00	6.735,25	365,39	0,00	0,00
			32,22	209,04		6.735,25	365,39		
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,03	0,00		0,00	0,00		
13.02.020	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,03	0,00		0,00	0,00		
13.02.032	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,45	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.821,35	2.065,26	0,00	206.649,89	1.837,25	0,00	0,00
			100,06	2.065,26		206.649,89	1.837,25		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	1.009,67	1.263,80	0,00	20.208,16	22,01	0,00	0,00
			15,99	1.263,80		20.208,16	22,01		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	2,00	45,90	0,00	6.347,96	97,53	0,00	0,00
			138,30	45,90		6.347,96	97,53		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185,97	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	56,19	51,06	0,00	4.377,87	0,00	0,00	0,00
			85,74	51,06		4.377,87	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.821,35	2.019,87	0,00	8.261,25	46,38	0,00	0,00
			4,09	2.019,87		8.261,25	46,38		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	1.009,67	1.254,90	0,00	2.886,27	0,00	0,00	0,00
			2,30	1.254,90		2.886,27	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	49,30	0,00	94,65	0,74	0,00	0,00
			0,00	49,30		94,65	0,74		
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,22	0,00		0,00	0,00		
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	65,00	24,48	0,00	3.590,23	555,32	0,00	0,00
			146,66	24,48		3.590,23	555,32		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	65,00	24,48	0,00	400,98	62,02	0,00	0,00
			16,38	24,48		400,98	62,02		
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,29	0,00		0,00	0,00		
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,32	0,00		0,00	0,00		
15.03.081	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4"	M	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,46	0,00		0,00	0,00		
15.03.082	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6"	M	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,40	0,00		0,00	0,00		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00	600,00	0,00	13.122,00	2.029,65	0,00	0,00
			21,87	600,00		13.122,00	2.029,65		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	7.281,25	4.893,24	0,00	3.229,53	499,52	0,00	0,00
			0,66	4.893,24		3.229,53	499,52		
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,20	0,00		0,00	0,00		
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO CLIXAMENTO	M2	682,62	1.574,14	0,00	9.980,04	955,28	0,00	0,00
			6,34	1.574,14		9.980,04	955,28		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,32	0,00		0,00	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	7.281,25	6.121,98	0,00	51.057,30	7.897,31	0,00	0,00
			8,34	6.121,98		51.057,30	7.897,31		
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00	1,00	0,00	753,80	116,59	0,00	0,00
			753,80	1,00		753,80	116,59		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,37	0,00		0,00	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	3.071,78	1.592,70	0,00	20.099,87	3.108,95	0,00	0,00
			12,62	1.592,70		20.099,87	3.108,95		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	682,62	1.034,14	0,00	25.605,30	1.662,64	0,00	0,00
			24,76	1.034,14		25.605,30	1.662,64		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	0,00	668,40	0,00	5.681,40	89,92	0,00	0,00
			0,00	668,40		5.681,40	89,92		
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			632,32	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	1.000,97	0,00	24.994,21	83,07	0,00	0,00
			0,00	1.000,97		24.994,21	83,07		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	132,00	18,20	0,00	154,88	23,95	0,00	0,00
			8,51	18,20		154,88	23,95		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	132,00	1.019,17	0,00	63.117,18	380,37	0,00	0,00
			61,93	1.019,17		63.117,18	380,37		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.501,69	0,00		0,00	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.203,73	0,00		0,00	0,00		
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,10	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	126,00	107,60	0,00	2.722,28	60,26	0,00	0,00
			25,30	107,60		2.722,28	60,26		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	64,00	92,20	0,00	12.080,04	0,00	0,00	0,00
			131,02	92,20		12.080,04	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	62,00	15,40	0,00	1.529,52	236,57	0,00	0,00
			99,32	15,40		1.529,52	236,57		
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242,94	0,00		0,00	0,00		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,88	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	38,00	28,00	0,00	2.483,60	0,00	0,00	0,00
			88,70	28,00		2.483,60	0,00		
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,04	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	180,00	136,00	0,00	3.253,12	236,78	0,00	0,00
			23,92	136,00		3.253,12	236,78		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,65	0,00		0,00	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			465,36	0,00		0,00	0,00		
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	0,00	44,00	0,00	333,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	44,00		333,96	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.550,08	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00	1,00	0,00	615,54	95,20	0,00	0,00
			615,54	1,00		615,54	95,20		
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,24	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-001	Valor	1.570.143,93
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	06/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	23/02/2023	Término	05/12/2022	Redução	33.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA		
PI	2019/00527	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.343.749,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3250.56
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00	1.053,62	0,00	7.417,48	1.147,30	0,00	0,00
			0,00	1.053,62		7.417,48	1.147,30		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	42,00	42,00	0,00	1.048,32	0,00	0,00	0,00
			24,96	42,00		1.048,32	0,00		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	280,00	314,00	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00
			2,15	314,00		675,10	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	45,00	160,10	0,00	39.975,36	83,03	0,00	0,00
			249,69	160,10		39.975,36	83,03		
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,89	0,00		0,00	0,00		
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00	600,00	0,00	7.356,00	0,00	0,00	0,00
			12,26	600,00		7.356,00	0,00		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00	314,00	0,00	19.235,64	0,00	0,00	0,00
			0,00	314,00		19.235,64	0,00		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	145,00	142,40	0,00	20.420,16	0,00	0,00	0,00
			143,40	142,40		20.420,16	0,00		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	0,00	1.579,46	0,00	13.867,65	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.579,46		13.867,65	0,00		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	1.579,46	0,00	2.306,01	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.579,46		2.306,01	0,00		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	18,20	0,00	265,90	41,12	0,00	0,00
			0,00	18,20		265,90	41,12		
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			546,30	0,00		0,00	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	244,00	215,47	0,00	18.985,06	0,00	0,00	0,00
			88,11	215,47		18.985,06	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	3,00	26,99	0,00	16.068,49	367,42	0,00	0,00
			595,35	26,99		16.068,49	367,42		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	452,19	216,54	0,00	9.220,26	79,68	0,00	0,00
			42,58	216,54		9.220,26	79,68		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.565.276,56	1.570.143,91	4.867,35	1.565.276,56	1.570.143,91	4.867,35	
			129.243,97	129.996,79	752,82	
			1.694.520,53	1.700.140,70	VALOR A LIBERAR 5.620,17	

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2019/00527 - cod. obra: 154939 - Prédio: 61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA

Memorial Descritivo

COBERTURAS, substituição das telhas dos blocos administrativos, salas de aulas, e cobertura do pátio. Blocos 01, 02, 03, 04 e 05:

- Substituição das telhas das coberturas dos blocos 03, 04 e 05, por telhas sanduiches trapezoidais duas faces, executando reforço e adequação das estruturas de madeira de apoio as telhas;
- Substituição das telhas do bloco 01 administrativo frente e bloco 01 salas de aulas na lateral, por telhas metálica simples, elaborando reforço e adequação das estruturas de madeira de apoio as telhas;
- Adequação e manutenção no sistema de águas pluviais das coberturas, elaborando mais uma descida de A.P. intermediaria as existentes, com execução de novas caixas e adequação das canaletas;
- Impermeabilização das vigas calhas de todos os blocos com regularização das caídas e aplicação de argamassa com polímeros;
- Retirada de todo entulhos gerado pela intervenção.

*DEMOLIÇÃO COM RETIRADA DOS FORROS EXISTENTES NOS BLOCOS:

- Execução de retirada dos forros de pvc e madeira existente nos blocos do prédio escolar;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*PISOS PORCELANATOS NOS AMBIENTES INTERNO:

- Instalação de piso e rodapé em porcelanato em todos as salas de aulas, salas ambientes, salas administrativas, circulações e pátio, com rebaixo dos degraus, mantendo o nível entre circulações e ambientes;
- Instalação de soleiras em granito;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*PISO TATIL E ANTIDERRAPANTE:

- Instalação de piso tátil junto as escadarias, aos balcões, guichês, bebedouros e lavatórios do prédio escolar;
- Instalação de faixa antiderrapantes nos degraus das escadarias interna;
- Limpeza das áreas afetadas pela intervenção com retirada dos dejetos e entulhos gerados.

*QUADRA DE ESPORTES COBERTA:

- Execução de novo piso de concreto armado com posterior pintura e demarcação;
- Execução de nova rede de águas pluviais com instalação de calhas, condutores, canaletas com tampa de concreto e caixas de passagem;
- Substituição dos equipamentos esportivos, (tabela de basquete, rede de vôlei e traves de futebol).
- Revisão dos circuitos de iluminação com instalação de refletores;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*PINTURA GERAL:

- Remoção dos revestimentos danificados das alvenarias e lajes, para tratamento das infiltrações, com execução de chapisco, emboço e impermeabilização com polímeros e posterior pintura;
- Execução de pinturas de tetos e paredes interna com tinta látex econômica;
- Pintura das fachadas dos blocos com tinta acrílica;
- Execução de pintura de barrado em esmalte nos ambientes;
- Pintura de caixilhos e portas de madeiras;
- Limpeza dos ambientes afetados pela intervenção.

*CAIXILHOS:

- Manutenção dos caixilhos do prédio escolar com substituição de vidros quebrados, substituição de alavancas e braços de alavancas, lubrificação e pintura;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SANITARIOS ALUNO/AS, ADM MAS/FEM:

- Conservação do atual layout existente dos sanitários alunos e alunas do pátio, executar substituição dos componentes danificados ou fora dos padrões com substituição do lavatório por lt-06, portas para boxes com tarjeta livre/ocupado, nova rede de esgoto e água fria, luminárias lt-45, substituição dos vasos, válvulas de descarga, e assentamento de piso porcelanato e azulejos cerâmicos;
- Conservação do layout dos sanitários administrativos masculino e feminino, com substituição dos componentes danificados ou fora dos padrões, substituição do lavatório de louça por lavatório lt-07, vasos sanitários e válvulas de descarga, portas para boxes com tarjeta livre/ocupado, nova rede de esgoto e água fria, luminárias lt-45, e assentamento de piso porcelanato e azulejos cerâmicos;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2019/00527 - cod. obra: 154939 - Prédio: 61104 - EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA

***REFORMA DA COZINHA E DESPENSA COM ADEQUAÇÃO DE PANELEIRO CONFORME CROQUI EM ANEXO;**

- Substituição dos balcões, bancadas, cubas, rede de esgoto e água fria, exaustor, filtros, luminárias, rede de tomadas e interruptores nos ambientes supracitados;
- Assentamento de porcelanato no piso e revestimentos cerâmico nas paredes conforme componente catalogado FDE;
- Execução de BA-10 e BA-11 adaptado conforme croqui em anexo;
- Adequação dos ambientes conforme croqui, executando pannelero, despensa e cozinha no ambiente atual;
- Substituição de portas de ferro e tela mosquitoiro dos caixilhos;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***REDE DE GÁS:**

- Execução de abrigo de gás (AG-05), inclusive instalação de tubo aço galvanizado NBR 5590 DN 25mm, conexões e válvula (VG-01).
- Realização do teste de estanqueidade da nova rede de gás;
- Recomposição dos pisos danificados pela intervenção;
- Retirada do entulho gerado pela intervenção.

***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, manutenção no Sistema:**

- Adequação nas instalações elétricas para implantação dos equipamentos relacionados ao AVCB;
- Substituição das luminárias do prédio escolar com execução de novos circuitos de iluminação;
- Execução de 2 tomadas de uso geral e 2 tomadas para os ventiladores em todas as salas de aulas, salas administrativas e salas ambientes, com execução de novos circuitos;
- Balanceamento e dimensionamentos dos circuitos do prédio escolar;
- Execução de novos circuitos independentes de ventiladores;
- Substituição dos quadros de distribuição danificados e componentes;
- Manutenção na iluminação externa com instalação de novas arandelas no acesso administrativo;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***ENTRADA DE ENERGIA, realocação do abrigo e poste:**

- Execução de nova entrada de energia AE-21 junto ao estacionamento conforme indicado no croqui em anexo;
- Demolição de dois abrigos existentes, um desativado e outro a desativar;
- Recomposição dos pisos afetados pela intervenção;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***CABINE PRIMÁRIA 225KVA:**

- Construção junto ao estacionamento conforme indicado no croqui em anexo;
- Execução de nova cabine primaria blindada de 225,0 KVA - ENEL para atendimento aos serviços de climatização determinado pela SEDUC atendendo projeto fornecido pela FDE;
- Pintura geral interna e externa;
- Incluso os serviços de demolição da entrada de energia existente, interligação ao QGFL e adequações internas;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

2- MODULOS DE VERBA ORÇADOS:

DETALHAMENTO DOS M.V.

Valor do MV= R\$ 525,38 - Abril 2021

- 09.01.099 - Nova entrada de energia com cabine primária p/ 225 KVA

Valor do serviço: R\$ 88.116,73/R\$ 525,38 = 167,72 MV

- 06.01.099 - Esquadrias metálicas basculantes 90X391cm com bandeira/vidros para aplicação na cabine

Valor do serviço: R\$ 7.754,61/R\$ 525,38 = 14,76 MV

- 06.02.099 - Portão de duas folhas em aço 180X275 cm com bandeira para aplicação na cabine

Valor do serviço: R\$ 6.378,11/R\$ 525,38 = 12,14 MV



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 24/04/2024, às 21:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 29/04/2024, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025848586** e o código CRC **253CC8B5**.