



2EEA575A3B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 73/00560/14/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2014/01365 ✓
ESCOLA: 4104 - EE/EMEI PROFA DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
LOCAL: RUA DR FLEURY SILVEIRA, 295 - CEP: 02563-010 - VILA STA MARIA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 393.749,83 ✓	R\$ 388.715,24

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220141703901	2603541099	Engenheiro Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 216 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 19-01-2015 ✓	DATA DE TÉRMINO: 17-08-2015 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 31-08-2015	ATRASOS JUSTIFICADOS: 37 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 07 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqª Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
					Área Constr.	5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	30,00 55,00	2,00 2,00	0,00	110,00 110,00	6,43 6,43	0,00	0,00
02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	M2	0,00 0,00	1,41 1,41	0,00	66,14 66,14	3,87 3,87	0,00	0,00
03.03.026	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	M3	0,00 0,00	0,05 0,05	0,00	15,30 15,30	0,89 0,89	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	24,00 180,00	12,52 12,52	0,00	2.253,60 2.253,60	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	30,05 30,05	0,00	1.445,70 1.445,70	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	310,00 62,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	205,50 26,80	21,20 21,20	0,00	568,16 568,16	0,00 0,00	0,00	0,00
04.02.047	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 59 / REF UNICA 11	M2	0,00 0,00	4,96 4,96	0,00	657,54 657,54	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	3,00 350,00	7,05 7,05	0,00	2.467,50 2.467,50	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1,00 900,00	4,00 4,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.026	DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA	M2	19,05 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	19,50 60,00	38,98 38,98	0,00	2.338,80 2.338,80	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	6,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO-DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	5761,00
							GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	- Reajuste
04.60.012	RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS	M2	0,00	17,28	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	2,00	0,00	1.120,36	0,00	0,00	0,00
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	16,00	11,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.057	BE-11 BANCADA ALUNOS / QUÍMICA E BIOLOGIA (120CM)	UN	4,00	4,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05.058	BE-12 BANCADA ALUNOS / QUÍMICA E BIOLOGIA (165CM)	UN	2,00	2,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05.059	BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMÁTICA E FÍSICA (225CM)	UN	4,00	4,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05.060	BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA	UN	1,00	1,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	12,00	8,95	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	2,00	1,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05.063	BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM)	UN	1,00	1,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	8,00	4,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
05.05.068	BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM)	UN	2,00	2,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05.069	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	M	4,00	5,80	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	-Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	5761,00	XVI / XVII / XVIII	
				GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	3,00 700,00	8,05 8,05	0,00	5.635,00 5.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	5,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.866,23 2.866,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB. DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00 1.000,00	1,00 1,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.105	CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL. VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	23,00 9,00	9,65 9,65	0,00	86,85 86,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00 35,00	6,00 6,00	0,00	210,00 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	15,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	6,00 1.200,00	2,00 2,00	0,00	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT. PERM (L=140CM)	UN	1,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH. DE AÇO COM VENT. PERM. (L=82CM)	UN	2,00 1.200,00	1,00 1,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	SÃO PAULO CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final		GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
						Área Constr. 5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	- Reajuste
06.02.055	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00	15,76	0,00	12.498,77	0,00	0,00	0,00
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	22,00	0,00	0,00	12.498,77	0,00	0,00	0,00
06.03.010	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.017	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	17,00	22,68	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00
06.03.031	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	M2	350,00	22,68	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	52,50	31,00	0,00	9.757,87	0,00	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	16,00	31,00	0,00	9.757,87	0,00	0,00	0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.024	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	30,00	183,94	0,00	1.489,91	0,00	0,00	0,00
07.03.060	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA FIBROCIMENTO)	M2	190,00	183,94	0,00	1.489,91	0,00	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,16	0,00	268,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,16	0,00	268,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	172,46	0,00	4.853,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	172,46	0,00	4.853,02	0,00	0,00	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
							Área Constr. 5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.04.039	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	50,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	357,24 357,24	0,00	1.603,99 1.603,99	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - SIREAPROV	M2	0,00 0,00	178,62 178,62	0,00	555,49 555,49	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00 0,00	357,24 357,24	0,00	3.500,93 3.500,93	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.014	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 110 MM GALV	UN	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00	384,80 384,80	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	50,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	50,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	120,00 15,00	129,56 129,56	0,00	1.943,40 1.943,40	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	40,00 20,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	432,00 432,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	19,60 19,60	0,00	502,54 502,54	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	7,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			
							GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
							Área Constr. 5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	- Reajuste
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00 50,00	1,00 1,00	0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00 90,00	7,00 7,00	0,00	630,00 630,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	977,60 977,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	3.913,60 3.913,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	673,52 673,52	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.073	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA)	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	1.239,87 0,00	72,56 0,00	1.239,87	72,56
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	103,50 103,50	0,00	2.907,30 2.907,30	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	50,00 40,20	16,40 16,40	0,00	659,28 659,28	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.060	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	66,00 32,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.062	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	20,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.034	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.045	RAIO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00 50,00	8,00 8,00	0,00	400,00 400,00	2,92 2,92	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	16,00 107,00	20,00 20,00	0,00	2.140,00 2.140,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 500,00	2,00 2,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PJ	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	5761,00
							XVI / XVII / XVIII
							GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.215,08 1.215,08	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	2,00 120,00	4,00 0,00	4,00	480,00 0,00	28,09 0,00	480,00	28,09
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	5,00 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00	431,00 431,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	6,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	12,00 5,00	18,00 18,00	0,00	90,00 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	11,96 11,96	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	18,00 35,00	5,00 5,00	0,00	175,00 175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.024	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM	UN	4,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.046	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	UN	1,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	0,00 0,00	108,00 108,00	0,00	210,60 210,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.047	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.103,99 1.103,99	64,61 64,61	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	3,00 60,00	10,00 10,00	0,00	600,00 600,00	35,11 35,11	0,00	0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSORCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
						Área Constr.	5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.03.004	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	450,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	50,00 15,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	0,00 0,00	5,55 5,55	0,00	431,23 431,23	25,23 25,23	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,50 190,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	315,00 20,00	432,20 432,20	0,00	8.644,00 8.644,00	27,86 27,86	0,00	0,00
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	40,00 55,00	15,90 15,90	0,00	874,50 874,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00 0,00	17,70 17,70	0,00	253,64 253,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	2,00 220,00	1,00 1,00	0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	2,50 18,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	1,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	53,00 15,00	8,00 8,00	0,00	120,00 120,00	7,02 7,02	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.250,00 2,20	4.000,10 4.000,10	0,00	8.800,22 8.800,22	278,53 278,53	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	328,50 328,50	0,00	1.084,05 1.084,05	55,62 55,62	0,00	0,00

Cr�rio	Unit�ria	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	In�cio	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realiza��o	24/09/2015	T�rmino	17/08/2015	Redu��o	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medi��o	8	Pr�dio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CON�R�CIO
PI	2014/01365	Situa��o	Aprovada	Medi��o Final		GERIBELLO/FALC�OBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII	
					�rea Constr.	5761,00	

C�digo	Descri��o do Servi�o	UN	Qtde ou Valor Or�. / Pr. Unit�rio	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00 9,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD.�O GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	1.132,72 1.132,72	66,29 66,29	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.066	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC � 25MM AMARELO	UN	1,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.076	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 ELETROD.PVC R�GIDO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	243,88 243,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC R�GIDO	UN	1,00 100,00	31,00 31,00	0,00	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	21,00 150,00	21,00 21,00	0,00	3.150,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	8,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	22,00 105,00	128,00 128,00	0,00	13.440,00 13.440,00	534,67 534,67	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	42,00 150,00	39,00 39,00	0,00	5.850,00 5.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	253,74 253,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	20,00 5,00	20,00 20,00	0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	2,50 20,00	1,50 1,50	0,00	30,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	20,00 6,00	195,00 195,00	0,00	1.170,00 1.170,00	41,43 41,43	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	0,00 0,00	62,00 62,00	0,00	344,72 344,72	20,17 20,17	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
							Área Constr. 5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	54,30	0,00	377,38	0,00	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	54,30	0,00	377,38	0,00	0,00	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	1,00	0,18	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00	23,00	0,00	73,83	4,32	0,00	0,00
09.83.045	BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DE BOMBA RECALQUE	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	35,00	31,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	15,00	31,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	15,00	185,00	0,00	475,45	0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	0,00	23,00	0,00	699,66	40,95	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	0,00	62,00	0,00	192,82	11,28	0,00	0,00
09.85.012	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	0,00	47,00	0,00	334,64	19,58	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	168,00	11,00	0,00	317,13	0,00	0,00	0,00
09.85.065	CONDULETE DE 1/2"	UN	20,00	185,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	5761,00
							XVI / XVII / XVIII
							GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	200,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00 0,00	17,10 17,10	0,00	455,20 455,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.01.001	CHAPISCO	M2	171,54 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	171,54 27,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	760,12 5,00	684,68 626,03	58,65	3.423,40 3.130,15	34,32 17,16	293,25	17,16
12.02.005	EMBOCO	M2	260,12 21,00	392,67 392,67	0,00	8.246,07 8.246,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	500,00 25,00	231,26 231,26	0,00	5.781,50 5.781,50	85,81 85,81	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.007	REBOCO	M2	260,12 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	120,00 47,00	412,41 412,41	0,00	19.383,27 19.383,27	66,43 66,43	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	80,00 5,00	30,40 30,40	0,00	152,00 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	3,76 3,76	0,00	14,40 14,40	0,84 0,84	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	0,00 0,00	58,65 58,65	0,00	355,41 355,41	8,56 8,56	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	260,12 10,00	465,58 465,58	0,00	4.655,80 4.655,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	281,76 26,40	19,36 19,36	0,00	511,10 511,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	166,80 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	90,16	0,00	1.559,76	0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	281,76	43,25	0,00	648,75	0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	509,88	166,35	0,00	9.981,00	0,00	0,00	0,00
13.02.071	PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA	M2	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	107,00	25,15	0,00	254,01	0,00	0,00	0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	199,72	25,15	0,00	254,01	0,00	0,00	0,00
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	10,10	5,60	0,00	340,87	0,00	0,00	0,00
13.06.087	SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	0,00	5,60	0,00	340,87	0,00	0,00	0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	8,00	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	100,00	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	5,00	6,50	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	110,00	6,50	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
13.60.011	RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE	M	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	28,69	186,08	0,00	2.791,20	0,00	0,00	0,00
			150,00	186,08	0,00	2.791,20	0,00	0,00	0,00
			234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00	15,10	0,00	32,46	0,00	0,00	0,00
			1,50	15,10	0,00	32,46	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,47	0,00	121,35	7,10	0,00	0,00
			0,00	2,47	0,00	121,35	7,10	0,00	0,00

Cr�rio	Unit�ria	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	In�cio	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realiza��o	24/09/2015	T�rmino	17/08/2015	Redu���o	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medi���o	8	Pr�dio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONS�RCIO
PI	2014/01365	Situa���o	Aprovada	�rea Constr. 5761,00			
				Medi���o Final			

C�digo	Descri���o do Servi��o	UN	Qtde ou Valor Orc. / Pr. Unit�rio	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00	1,00	0,00	4.987,94	0,00	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00	1,00	0,00	4.987,94	0,00	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	7.111,18	0,00	0,00	0,00
16.04.004	QE-25 TABELA DE BASQUETE	UN	800,00	2,00	0,00	7.111,18	0,00	0,00	0,00
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	19,80	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAC��O DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00	6,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTEN���O MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	42,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
16.06.085	INSTALAC��O CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE	UN	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.086	INSTALAC��O DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.091	INSTALAC��O DE MURAL (MR-02)	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.092	INSTALAC��O DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.101	INSTALAC��O DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-002	Valor	393.749,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	16/09/2015	Início	19/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	24/09/2015	Término	17/08/2015	Redução	31.1600%	Escola	DULCE FERREIRA BOARIN/VICENTE PAULO DA SILVA
Nro. Medição	8	Prédio	4104	Orc. FDE	571.958,12	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2014/01365	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII 5761,00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.102	INSTALAÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO BT-02	UN	1,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	500,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.071	SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	1,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	1,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	0,00 0,00	180,95 0,00	180,95	2.526,06 0,00	147,85 0,00	2.526,06 0,00	147,85 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	27,00 300,00	22,00 22,00	0,00	6.600,00 6.600,00	17,55 17,55	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período		Total Período	
				TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE	VALOR MED. DATA BASE	VALOR REAJUSTE
388.715,24	393.586,20	4.870,96	TOTAL SEM REAJ	388.715,24	393.586,20	4.870,96	285,07
			REAJUSTE	2.403,68	2.688,75	285,07	
			TOTAL	391.118,92	396.274,95	5.156,03	

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
388.715,24	393.586,20	4.870,96	388.715,24	393.586,20	4.870,96	388.715,24	393.586,20	4.870,96
			REAJUSTE	2.403,68	2.688,75	2.403,68	2.688,75	2.688,75
			TOTAL	391.118,92	396.274,95	391.118,92	396.274,95	396.274,95

CONSÓRCIO

GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH

Arqª Vânia Regina
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4

Engº Walter Maida
Gerente de Obras
Resp. pela Gerência de Obras
CREA 0600748612