



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO



IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00230/20/01-001 Item: 004 Data de Assinatura do Contrato: 10-08-2021
PI: 2019/00680 Nº SP sem Papel: Nº SEI:
ESCOLA: 108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL
LOCAL: RUA ORENSE, 790 - CEP: 09920-650 - JD MARIA LEONOR - DIADEMA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 886.001,92	R\$ 886.001,91

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		2802723021117003	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 255 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 25-08-2021	DATA DE TÉRMINO: 22-04-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 16-09-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 132 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
20	Tempo decorrido devido à dificuldade de manter mão-de-obra por conta da Pandemia do Covid-19.
13	Tempo decorrido devido ao aguardo da entrega das telhas (galvalume) pelo fornecedor em razão da falta do material no mercado durante a pandemia.
10	Tempo decorrido devido a liberação de uma sala de aula por vez para execução do forro de PVC.
10	Tempo decorrido devido a determinação da Direção da Escola para que os serviços da cozinha e despensa fossem executados somente no período do recesso escolar.
20	Tempo decorrido para atendimento a FAT emitido pelo Corpo de Bombeiros para atendimento de pendências de projetos apontadas até a aprovação e emissão final do AVCB.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, EXECUÇÃO DE MURO E REVISÃO NA COBERTURA. 132 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 106 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. N4 - 01 DIA NÃO ÚTIL CONSECUTIVO ENTRE A DATA PREVISTA E A REAL DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD). FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO DE 01 PÁGINA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE
GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE
ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 24/04/2024 16:40:29

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	240,00 4,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAZES DIAM>5<15CM	UN	12,00 229,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	24,00 50,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	12,00 46,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	20,00 71,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	12,00 8,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	8,00 127,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	16,00 82,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	160,00 17,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	3,20 479,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	12,00 75,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	2,10 2,10	0,00	92,61 92,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	48,00 46,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	M2	12,00 96,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 0,00	6,30 6,30	0,00	148,49 148,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	6,00 42,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	14,30 94,73	9,66 9,66	0,00	915,08 915,08	29,63 29,63	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	2,88 6,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	8,00 401,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00 396,91	6,60 6,60	0,00	2.619,60 2.619,60	593,85 593,85	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191,08	0,00		0,00	0,00		
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			827,89	0,00		0,00	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	2,50	13,00	0,00	12.348,82	2.799,44	0,00	0,00
			949,91	13,00		12.348,82	2.799,44		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,20	0,00		0,00	0,00		
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.685,13	608,71	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.685,13	608,71		
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00	1,00	0,00	1.401,02	317,60	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.401,02	317,60		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (80X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00	1,00	0,00	1.776,46	402,71	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.776,46	402,71		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	2.538,47	575,46	0,00	0,00
			2.538,47	1,00		2.538,47	575,46		
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00	1,00	0,00	2.830,23	641,60	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.830,23	641,60		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	1,00	0,00	12,55	2,84	0,00	0,00
			12,55	1,00		12,55	2,84		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	1,00	0,00	55,35	12,54	0,00	0,00
			55,35	1,00		55,35	12,54		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,14	0,00		0,00	0,00		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.145,84	0,00		0,00	0,00		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.689,08	609,60	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.689,08	609,60		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	0,00	1,00	0,00	1.684,18	381,79	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.684,18	381,79		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			978,41	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344,86	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			439,36	0,00		0,00	0,00		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473,16	0,00		0,00	0,00		
06.03.108	CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.391,29	0,00		0,00	0,00		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	0,00	40,00	0,00	450,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	40,00		450,40	0,00		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	0,00	52,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	52,00		468,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	0,00	60,00	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	60,00		1.756,80	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	24,00	52,00	0,00	2.212,08	0,00	0,00	0,00
			42,54	52,00		2.212,08	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	240,00	151,20	0,00	1.484,78	0,00	0,00	0,00
			9,82	151,20		1.484,78	0,00		
07.03.134	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM	M2	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,46	0,00		0,00	0,00		
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,42	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00	318,70	0,00	1.685,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	318,70		1.685,92	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00	271,41	0,00	996,07	0,00	0,00	0,00
			0,00	271,41		996,07	0,00		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	0,00	23,00	0,00	151,34	0,00	0,00	0,00
			0,00	23,00		151,34	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00	33,20	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	33,20		54,44	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00	318,70	0,00	3.642,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	318,70		3.642,74	0,00		
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	0,00	23,00	0,00	131,33	0,00	0,00	0,00
			0,00	23,00		131,33	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	1.456,00	0,00	7.294,56	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.456,00		7.294,56	0,00		
07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	0,00	152,28	0,00	10.519,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	152,28		10.519,50	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	0,00	119,13	0,00	4.012,29	0,00	0,00	0,00
			0,00	119,13		4.012,29	0,00		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	0,00	17,20	0,00	493,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	17,20		493,12	0,00		
07.80.056	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM	M	0,00	16,00	0,00	1.814,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,00		1.814,08	0,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00	10,80	0,00	169,23	38,36	0,00	0,00
			0,00	10,80		169,23	38,36		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00	10,80	0,00	76,24	17,28	0,00	0,00
			0,00	10,80		76,24	17,28		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00	1,00	0,00	392,91	89,07	0,00	0,00
			0,00	1,00		392,91	89,07		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00	10,80	0,00	880,09	199,51	0,00	0,00
			0,00	10,80		880,09	199,51		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00	19,00	0,00	494,57	112,11	0,00	0,00
			26,03	19,00		494,57	112,11		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00	9,00	0,00	333,27	75,55	0,00	0,00
			37,03	9,00		333,27	75,55		

Emissão: 24/04/2024 12:37:11

Página 3

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,38	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,08	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,41	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,87	0,00		0,00	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00	2,00	0,00	281,22	63,75	0,00	0,00
			140,61	2,00		281,22	63,75		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,19	0,00		0,00	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,17	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382,03	0,00		0,00	0,00		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	0,00	40,00	0,00	6.522,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40,00		6.522,00	0,00		
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			483,77	0,00		0,00	0,00		
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			798,19	0,00		0,00	0,00		
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			561,95	0,00		0,00	0,00		
08.08.042	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,80	0,00		0,00	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			493,60	0,00		0,00	0,00		
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141,80	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,75	0,00		0,00	0,00		
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.543,53	0,00		0,00	0,00		
08.08.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 LH - 20 MCA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.820,93	0,00		0,00	0,00		
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204,90	0,00		0,00	0,00		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,23	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,27	0,00		0,00	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,47	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,15	0,00		0,00	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,88	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METÁLICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,26	0,00		0,00	0,00		
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,62	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,40	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74,42	0,00		0,00	0,00		
08.13.016	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXÕES	M	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185,61	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,82	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,43	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			537,50	0,00		0,00	0,00		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,16	0,00		0,00	0,00		
08.14.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 LH-20 MCA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.861,71	0,00		0,00	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO/BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			797,36	0,00		0,00	0,00		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			553,98	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.256,76	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			253,71	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.722,37	0,00		0,00	0,00		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00	1,00	0,00	538,68	122,11	0,00	0,00
			538,68	1,00		538,68	122,11		
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225,15	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	223,00	78,80	0,00	578,39	64,56	0,00	0,00
			7,34	78,80		578,39	64,56		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00	3,00	0,00	208,92	47,36	0,00	0,00
			69,64	3,00		208,92	47,36		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,99	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,99	0,00		0,00	0,00		
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,82	0,00		0,00	0,00		
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,85	0,00		0,00	0,00		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,26	0,00		0,00	0,00		
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,64	0,00		0,00	0,00		
08.80.040	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL. DE REDES DE DISTRIB. DE GASES COMBUST. NBR 15526/07	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.466,56	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00	95,80	0,00	1.103,61	0,00	0,00	0,00
			11,52	95,80		1.103,61	0,00		
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/ TAMP. PARA BACIA SANITARIA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,29	0,00		0,00	0,00		
09.02.071	CONJ. 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	0,00	1,00	0,00	3.953,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		3.953,66	0,00		
09.03.012	CABO DE 185 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	0,00	27,00	0,00	4.507,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	27,00		4.507,92	0,00		
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,30	0,00		0,00	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00	4,60	0,00	113,89	25,81	0,00	0,00
			24,76	4,60		113,89	25,81		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50	1,90	0,00	82,19	18,63	0,00	0,00
			43,26	1,90		82,19	18,63		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			355,43	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD. ACO GALV. QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	101,00	523,30	0,00	18.116,63	467,75	0,00	0,00
			34,62	523,30		18.116,63	467,75		
09.05.003	ELETROD. ACO GALV. QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,34	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510,36	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.026,51	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	28,00	26,00	0,00	2.111,46	478,66	0,00	0,00
			81,21	26,00		2.111,46	478,66		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	18,00	32,00	0,00	823,68	186,72	0,00	0,00
			25,74	32,00		823,68	186,72		
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00	4,00	0,00	294,56	66,77	0,00	0,00
			0,00	4,00		294,56	66,77		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151,18	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00 1.503,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00 723,22	1,00 1,00	0,00	723,22 723,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00 33,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00 223,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	3.156,00 3,68	4.093,80 4.093,80	0,00	15.065,17 15.065,17	149,16 149,16	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	343,00 5,89	204,80 204,80	0,00	1.206,27 1.206,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00 8,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	82,00 15,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00 19,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	100,00 4,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV A QUENTE	UN	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	3.983,68 3.983,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV A QUENTE	UN	8,00 239,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV A QUENTE	UN	2,00 232,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP. SIMPL. CX.4"X4"-ELETROD.AÇO GALV A QUENTE	UN	2,00 332,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00 219,10	83,00 83,00	0,00	18.185,30 18.185,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD. AÇO GALV A QUENTE	UN	2,00 270,11	24,00 24,00	0,00	6.482,64 6.482,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00 433,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	5,00 233,51	5,00 5,00	0,00	1.167,55 1.167,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00 118,21	5,00 5,00	0,00	591,05 591,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00 266,69	21,00 21,00	0,00	5.600,49 5.600,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	4.734,72 4.734,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00 370,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 24/04/2024 12:37:11

Página 7

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	48,00	231,00	0,00	48.054,93	0,00	0,00	0,00
			208,03	231,00		48.054,93	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	25,00	44,00	0,00	2.729,32	0,00	0,00	0,00
			62,03	44,00		2.729,32	0,00		
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00	162,00	0,00	24.026,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	162,00		24.026,22	0,00		
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			883,33	0,00		0,00	0,00		
09.13.015	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,34	0,00		0,00	0,00		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,27	0,00		0,00	0,00		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175,95	0,00		0,00	0,00		
09.13.030	CAIXA SUSPensa MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,45	0,00		0,00	0,00		
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,08	0,00		0,00	0,00		
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,18	0,00		0,00	0,00		
09.13.035	RELATORIO DE INSPECAO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 54 19	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.181,38	0,00		0,00	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109,20	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	205,80	0,00	751,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	205,80		751,17	0,00		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	341,00	4.135,80	0,00	4.921,58	0,00	0,00	0,00
			1,19	4.135,80		4.921,58	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,95	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	4,00	122,00	0,00	2.325,32	0,00	0,00	0,00
			19,06	122,00		2.325,32	0,00		
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND.OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00	105,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00
			7,14	105,00		749,70	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	167,00	0,00	733,13	0,00	0,00	0,00
			0,00	167,00		733,13	0,00		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	8,00	8,00	0,00	571,76	0,00	0,00	0,00
			71,47	8,00		571,76	0,00		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,65	0,00		0,00	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,04	0,00		0,00	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,46	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.82.034	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	296,10 296,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.037	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	22,00 139,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.046	REATOR ELETROICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	22,00 62,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	264,00 6,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	92,00 16,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	60,00 38,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	33,00 55,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00 32,00	165,00 165,00	0,00	5.280,00 5.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	M2	800,00 18,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	0,00 0,00	1.298,80 1.288,80	10,00	31.573,82 31.330,72	1.285,15 1.230,04	243,10 243,90	55,11 55,29
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	0,00 0,00	1.298,80 1.288,80	10,00	31.677,72 31.433,82	1.289,38 1.234,09	243,90 243,90	55,29 55,29
10.60.001	RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS)	M2	800,00 11,74	1.372,80 1.288,80	84,00	16.116,66 15.130,50	817,57 594,01	986,16 986,16	223,56 223,56
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	108,64 46,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	72,64 29,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	108,64 12,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	64,00 7,15	241,32 241,32	0,00	1.725,43 1.725,43	286,89 286,89	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	39,12 39,12	0,00	882,93 882,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	64,00 31,44	202,20 202,20	0,00	6.357,16 6.357,16	1.261,54 1.261,54	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	39,12 39,12	0,00	657,99 657,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	0,00 0,00	202,20 202,20	0,00	11.242,32 11.242,32	2.230,97 2.230,97	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	64,00 44,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	0,00 0,00	216,12 216,12	0,00	1.523,64 1.523,64	282,88 282,88	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	64,00 17,21	202,20 202,20	0,00	3.479,86 3.479,86	690,55 690,55	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	1.880,00 22,03	759,98 759,98	0,00	16.742,35 16.742,35	347,19 347,19	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMA/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	1.880,00 18,44	1.511,25 1.511,25	0,00	27.867,42 27.867,42	544,81 544,81	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.880,00 125,07	1.700,65 1.700,65	0,00	212.700,26 212.700,26	9.065,31 9.065,31	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	1.080,00 13,99	1.398,40 1.398,40	0,00	19.563,60 19.563,60	329,19 329,19	0,00	0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	0,00 0,00	11,22 11,22	0,00	883,23 883,23	200,22 200,22	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	49,08 49,08	0,00	7.994,64 7.994,64	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.880,00 17,68	1.700,65 1.700,65	0,00	30.067,47 30.067,47	1.281,47 1.281,47	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	783,20 783,20	0,00	1.174,80 1.174,80	35,29 35,29	0,00	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	0,00 0,00	189,40 189,40	0,00	4.066,41 4.066,41	921,84 921,84	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	180,00 17,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	711,77 711,77	0,00	9.530,60 9.530,60	2.160,56 2.160,56	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	20,29 20,29	0,00	408,03 408,03	92,49 92,49	0,00	0,00
15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	24,00 13,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.880,00 8,41	73,64 39,12	34,52	619,30 328,99	65,81 0,00	290,31	65,81
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	154,00 20,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.220,00 7,89	709,62 709,62	0,00	5.598,90 5.598,90	1.269,25 1.269,25	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.660,00 9,65	713,92 713,92	0,00	6.889,32 6.889,32	1.561,79 1.561,79	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	366,00 21,01	176,80 176,80	0,00	3.714,56 3.714,56	842,08 842,08	0,00	0,00
16.02.067	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	0,00 0,00	879,28 879,28	0,00	7.078,19 7.078,19	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	680,00 21,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	680,00 5,99	354,55 354,55	0,00	2.123,75 2.123,75	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 24/04/2024 12:37:11

Página 10

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	354,55 354,55	0,00	14.100,45 14.100,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	0,00 0,00	36,80 36,80	0,00	22.199,23 22.199,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	480,00 105,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.037	FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS	M2	120,00 29,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	72,00 25,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	1.932,40 1.932,40	438,07 438,07	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	72,00 46,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	1.086,20 1.086,20	246,23 246,23	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	148,00 16,22	40,50 40,50	0,00	656,91 656,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 3,87	24,00 24,00	0,00	92,88 92,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	42,00 301,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00 1.106,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CH-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	4,00 574,72	4,00 4,00	0,00	2.298,88 2.298,88	521,15 521,15	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	19,00 69,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	55,00 42,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE)	UN	21,00 18,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.30.013	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M	M2	33,00 63,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	18,00 26,48	183,00 183,00	0,00	4.845,84 4.845,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	120,00 2,30	587,50 587,50	0,00	1.351,25 1.351,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	155,44 145,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N. 10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	472,50 472,50	0,00	29.228,85 29.228,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	315,00 315,00	0,00	23.130,45 23.130,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 24/04/2024 12:37:11

Página 11

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-004	Valor	886.001,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	22/04/2022	Redução	38.5000%
Nro. Medição	13	Prédio	108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
PI	2019/00680	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.440.688,70
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2581.84
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,20	0,00		0,00	0,00		
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	0,00	354,55	0,00	15.685,29	0,00	0,00	0,00
			0,00	354,55		15.685,29	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	714,00	0,00	35.771,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	714,00		35.771,40	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	26,00	36,00	0,00	12.634,56	318,24	0,00	0,00
			350,96	36,00		12.634,56	318,24		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
884.238,44	886.001,91	1.763,47	884.238,44	886.001,91	1.763,47	
			37.185,08	37.584,85	399,77	
			921.423,52	923.586,76	VALOR A LIBERAR 2.163,24	

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00230/20/01 - PI 2019/00680 - cod. obra: 149624 - Prédio: 108203 - EE FABIO EDUARDO RAMOS
ESQUIVEL

Memorial Descritivo

Execução de serviços conforme projeto fornecido pela FDE para renovação do auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB):

- Instalação de hidrantes, botoeiras, acionadores, sirenes e central de alarme, extintores, placas de sinalização, luminárias de emergência e adequação nas instalações elétricas para implantação dos equipamentos relacionados ao AVCB;
- Instalação de corrimãos e guarda corpo nas escadarias e rampas, instalação de porta(PF-19) no acesso a casa de bombas;
- Manutenção dos reservatórios existentes, inclusive a impermeabilização e a substituição de bombas;
- Adequação do SPDA à nova revisão da NBR 5419/2015 com instalação de cordoalhas, conexões, tubos de PVC e aterramento com emissão do Laudo;
- Realização de treinamento e formação da brigada de incêndio;
- Retirada do entulho gerado;

* Demais serviços:

- Revisão das instalações da cobertura com substituição de telhas e peças danificadas;
- Revisão das instalações elétricas com substituição de fiação, peças e equipamentos danificados;
- Revisão das instalações hidráulicas com substituição de tubulação e peças danificadas de água fria, pluviais e esgoto;
- Revisão das esquadrias de ferro com substituição dos componentes danificados;
- Execução de reforma nas instalações da cozinha e despensa, com substituição de piso, azulejos, prateleiras, balcões, cubas e pintura que estiverem danificadas;
- Substituição de piso cerâmico de salas de aulas, pedagógicas, administrativas e corredores por porcelanato esmaltado;
- Substituição de forro em PVC danificado em 09 salas de aulas, sala de professores, recursos, leitura, acessa, hall e sanitários;
- Execução de prolongamento de muro de arrimo em área permeável junto à elemento arbóreo (mangueira).
- Demolição de muro inclinado no estacionamento e posterior colocação de alambrado;
- Execução de alambrado sobre muros de divisas em toda extensão da unidade;
- Execução de reforma nos sanitários de alunos com substituição de piso cerâmico, azulejos, peças e portas danificadas;
- Pintura externa das fachadas do prédio escolar e pintura dos locais afetados pela intervenção;
- Retirada de todo entulho gerado pela intervenção.

pág.: 1/1



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 07/05/2024, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido**



Troque, Gerente de Obras, em 13/05/2024, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026259132** e o código CRC **B22BEAD8**.