



2F14101140

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00219/20/02-001 Item: 003
PI: 2020/00964
ESCOLA: 115119 - EE PROF FABIO FANUCCHI
LOCAL: AVENIDA FAUSTINO RAMALHO, 307 7054040 JD VILA GALVAO - GUARULHOS - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 183.085,15

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 183.084,59

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210939977	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS**TIPO DE OBRA:** Reforma**PRAZO CONTRATUAL:**
90 dia(s)

1 - 0

2 - 0

3 - 0

4 - 13

TOTAL DE DIAS:
103 dia(s)**DATA DE INÍCIO:**

03-08-2021

DATA DE TÉRMINO:

01-11-2021

DATA DE EMISSÃO TRP:

22-12-2021

ATRASOS JUSTIFICADOS:

38 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
ADEQUAÇÃO DO VESTIÁRIO, REVISÃO DA COBERTURA, NA REDE DE ESGOTO, PISOS E PINTURA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 10 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-003	Valor	183.085,15
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	02/08/2021	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	10/01/2022	Término	01/11/2021	Redução	41.1000%
Nro. Medição	5	Prédio	115119 - EE PROF FABIO FANUCCHI		
PI	2020/00964	Situação	Aprovada	Orc. FDE	310.836,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3602.93
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF FABIO FANUCCHI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	20,00	18,50	0,00	1.581,19	0,00	0,00	0,00
			85,47	18,50		1.581,19	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	21,60	9,00	0,00	373,05	0,00	0,00	0,00
			41,45	9,00		373,05	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	180,00	69,60	0,00	659,11	0,00	0,00	0,00
			9,47	69,60		659,11	0,00		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,17	0,00		0,00	0,00		
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			454,79	0,00		0,00	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00	0,87	0,00	245,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,87		245,76	0,00		
02.06.021	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A	M2	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,20	0,00		0,00	0,00		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	6,58	0,00	457,24	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,58		457,24	0,00		
03.01.003	FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	0,00	29,04	0,00	3.196,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	29,04		3.196,43	0,00		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	49,28	0,00	457,31	0,00	0,00	0,00
			0,00	49,28		457,31	0,00		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	36,96	0,00	373,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,96		373,66	0,00		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	0,62	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,62		175,14	0,00		
03.03.030	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	0,00	3,70	0,00	1.115,06	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,70		1.115,06	0,00		
03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00	276,00	0,00	4.128,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	276,00		4.128,96	0,00		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	41,07	0,00	1.734,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	41,07		1.734,38	0,00		
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00	50,50	0,00	1.139,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	50,50		1.139,78	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00	2,30	0,00	128,31	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,30		128,31	0,00		
05.01.050	PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			901,00	0,00		0,00	0,00		
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00		0,00	0,00		
05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155,74	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-003	Valor	183.085,15
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	02/08/2021	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	10/01/2022	Término	01/11/2021	Redução	41.1000%
Nro. Medição	5	Prédio	115119 - EE PROF FABIO FANUCCHI		
PI	2020/00964	Situação	Aprovada	Orc. FDE	310.836,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3602.93
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF FABIO FANUCCHI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.81.006	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244,85	0,00		0,00	0,00		
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,03	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			307,55	0,00		0,00	0,00		
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,02	0,00		0,00	0,00		
07.03.134	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM	M2	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,43	0,00		0,00	0,00		
07.04.113	RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,91	0,00		0,00	0,00		
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,42	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,65	0,00		0,00	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,60	0,00		0,00	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,33	0,00		0,00	0,00		
07.80.088	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM	UN	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,49	0,00		0,00	0,00		
08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,43	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,41	0,00		0,00	0,00		
08.09.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC	M	0,00	16,00	16,00	3.746,88	0,00	3.746,88	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,68	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,80	0,00		0,00	0,00		
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.480,00	0,00		0,00	0,00		
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213,51	0,00		0,00	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00	4,00	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		122,48	0,00		
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00	4,00	0,00	273,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		273,44	0,00		
08.80.010	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	3,00	4,00	0,00	196,40	0,00	0,00	0,00
			49,10	4,00		196,40	0,00		
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	2,00	2,00	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00
			22,82	2,00		45,64	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-003	Valor	183.085,15
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	02/08/2021	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	10/01/2022	Término	01/11/2021	Redução	41.1000%
Nro. Medição	5	Prédio	115119 - EE PROF FABIO FANUCCHI		
PI	2020/00964	Situação	Aprovada	Orc. FDE	310.836,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3602.93
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF FABIO FANUCCHI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00	4,00	0,00	1.243,40	0,00	0,00	0,00
			310,85	4,00		1.243,40	0,00		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,26	0,00		0,00	0,00		
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,27	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,52	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	198,00	34,20	5.763,77	0,00	995,56	0,00
			0,00	163,80		4.768,21	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	1.854,00	216,00	5.042,88	0,00	587,52	0,00
			0,00	1.638,00		4.455,36	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A- 250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00	8,00	0,00	1.272,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	8,00		1.272,72	0,00		
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			317,57	0,00		0,00	0,00		
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118,21	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	91,00	0,00	14.294,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	91,00		14.294,28	0,00		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,77	0,00		0,00	0,00		
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00	30,00	0,00	4.261,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	30,00		4.261,20	0,00		
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,40	0,00		0,00	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	91,00	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	91,00		382,20	0,00		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	1.638,00	0,00	2.293,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.638,00		2.293,20	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,64	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	45,00	0,00	941,85	0,00	0,00	0,00
			0,00	45,00		941,85	0,00		
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,53	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,12	0,00		0,00	0,00		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,69	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	24,50	14,00	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00
			7,15	14,00		100,10	0,00		
12.02.004	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS	M2	0,00	68,15	0,00	605,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	68,15		605,17	0,00		


Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-003	Valor	183.085,15
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	02/08/2021	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	10/01/2022	Término	01/11/2021	Redução	41.1000%
Nro. Medição	5	Prédio	115119 - EE PROF FABIO FANUCCHI		
PI	2020/00964	Situação	Aprovada	Orc. FDE	310.836,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3602.93
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF FABIO FANUCCHI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.005	EMBOCO	M2	24,50 36,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	24,50 69,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO	M	184,80 12,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	17,10 7,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	17,10 44,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	0,00 0,00	45,00 45,00	0,00	303,75 303,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	67,68 67,68	0,00	1.336,68 1.336,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.041	PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM	M2	27,00 81,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	0,00 0,00	628,54 628,54	0,00	3.526,10 3.526,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	0,00 0,00	67,68 67,68	0,00	5.865,82 5.865,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00 0,00	62,00 62,00	0,00	728,50 728,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	0,00 0,00	67,68 67,68	0,00	1.280,50 1.280,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	62,00 62,00	0,00	88,66 88,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.005	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	0,00 0,00	45,00 45,00	0,00	3.104,55 3.104,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	0,00 0,00	1.062,74 1.062,74	0,00	25.718,30 25.718,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.057	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	0,00 0,00	410,40 410,40	0,00	6.213,44 6.213,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	557,50 557,50	0,00	8.825,22 8.825,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.011	OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	575,00 2,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	2.488,32 3,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.488,32 9,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	330,40 179,20	151,20	3.069,40 1.664,76	0,00 0,00	1.404,64 0,00	0,00 0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.077,84 3.077,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-003	Valor	183.085,15
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	02/08/2021	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	10/01/2022	Término	01/11/2021	Redução	41.1000%
Nro. Medição	5	Prédio	115119 - EE PROF FABIO FANUCCHI		
PI	2020/00964	Situação	Aprovada	Orc. FDE	310.836,99
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3602.93
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF FABIO FANUCCHI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	469,85	0,00	10.599,81	0,00	0,00	0,00
			0,00	469,85		10.599,81	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	469,85	0,00	17.896,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	469,85		17.896,58	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00	18,00	0,00	1.733,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00		1.733,76	0,00		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00	18,00	0,00	1.400,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00		1.400,40	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00	31,05	0,00	1.631,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	31,05		1.631,98	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00	18,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00		40,86	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00	6,00	0,00	1.639,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		1.639,80	0,00		
16.06.085	INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,08	0,00		0,00	0,00		
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,73	0,00		0,00	0,00		
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,36	0,00		0,00	0,00		
16.06.093	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,36	0,00		0,00	0,00		
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,91	0,00		0,00	0,00		
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	5,00	2,00	0,00	1.376,40	0,00	0,00	0,00
			688,20	2,00		1.376,40	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00	557,50	0,00	3.506,67	0,00	0,00	0,00
			0,00	557,50		3.506,67	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	22,40	72,10	0,00	9.548,91	0,00	0,00	0,00
			132,44	72,10		9.548,91	0,00		
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	0,00	14,50	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,50		817,80	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,20	0,00		0,00	0,00		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	0,00	501,35	0,00	3.885,46	0,00	0,00	0,00
			0,00	501,35		3.885,46	0,00		
16.80.031	CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00	1,40	0,00	496,25	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,40		496,25	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	24,00	2,00	9.020,16	0,00	751,68	0,00
			0,00	22,00		8.268,48	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,37	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
175.598,31	183.084,59	7.486,28	175.598,31	183.084,59	7.486,28	
			0,00	0,00	0,00	
			175.598,31	183.084,59	VALOR A LIBERAR 7.486,28	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860