



2EFC381983

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00066/16/01-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2015/00442 ✓
ESCOLA: 327701 - EE GERALDO COSTA
LOCAL: RUA DA PALHA, 40 - CEP: 12540-000 - CAMPOS DE CUNHA - CUNHA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 236.393,91 ✓	R\$ 236.393,80 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220160678647	2603541099	Engenheiro Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓					
PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 8
TOTAL DE DIAS: 189 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 20-07-2016 ✓	DATA DE TÉRMINO: 16-01-2017 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 24-03-2017		ATRASOS JUSTIFICADOS: 148 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de maio de 2018

RESPONSÁVEIS

Eng.º Nelson Nassif de Mesquita
Coordenador de Obras do Interior - CREA 11
CREA nº 0600504016
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Eng.º Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	Valor	236.393,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEMI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Medição Final	1764,60	Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	82,80 3,00	83,60 83,60	0,00	250,80 250,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.014	CORTE, RECORT E REMOCAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>30<45CM	UN	2,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	18,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X	KM	360,00 1,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	82,80 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M	M3	0,00 0,00	21,21 21,21	0,00	958,68 958,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	8,05 8,05	0,00	36,38 36,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	8,05 8,05	0,00	39,20 39,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 0,00	31,56 31,56	0,00	1.069,56 1.069,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	30,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	367,50 367,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	0,00 0,00	24,18 24,18	0,00	1.010,72 1.010,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	3,08 50,00	11,20 11,20	0,00	560,00 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	39,80 8,00	110,47 110,47	0,00	883,76 883,76	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	0,31 397,59	1,84 1,84	0,00	731,56 731,56	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	0,25 0,25	0,00	67,31 67,31	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	4,80 4,80	0,00	302,11 302,11	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	0,24 0,24	0,00	64,61 64,61	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	32,15 65,00	28,27 28,27	0,00	1.837,55 1.837,55	18,14 18,14	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	2,88 80,00	81,97 81,97	0,00	6.557,60 6.557,60	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	22,20 30,00	23,00 23,00	0,00	690,00 690,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	1,60 400,00	1,20 1,20	0,00	480,00 480,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	5,77 50,00	14,48 14,48	0,00	724,00 724,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.60.012	RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS	M2	0,00 0,00	6,93 6,93	0,00	25,77 25,77	0,00 0,00	0,00	0,00
04.70.012	RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS	M2	0,00 0,00	6,93 6,93	0,00	172,83 172,83	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	7,00 400,00	7,00 7,00	0,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM	UN	2,00 1.500,00	2,00 2,00	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE	UN	2,00 650,00	2,00 2,00	0,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 02/05/2018 15:58:29

Eng.º Luiz Henrique da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427861
-DE-Fundação para Desenvolvimento do Interior-

Eng.º Nelson Nassif de Mesquita
Coordenador de Obras do Interior - COI-1
CREA nº 0600304015
FDE-Fundação para Desenvolvimento do Interior

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEMI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		1764,60	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00 1.800,00	1,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	2,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	0,00	1,00	0,00	1.875,96	71,54	0,00	0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00	1,00	0,00	1.875,96	71,54	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	11,00 9,00	4,00	0,00	756,24	28,83	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	10,00 40,00	3,00	0,00	756,24	28,83	0,00	0,00
05.80.038	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM	M	0,00	30,80	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	2,00 600,00	2,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	1,56 400,00	1,44	0,00	120,00	4,57	0,00	0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	0,00	30,80	0,00	120,00	4,57	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	9,78 20,00	17,00	0,00	181,41	6,91	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	30,80	0,00	181,41	6,91	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUMI/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00	2,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	30,00 15,50	2,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	40,00 20,00	22,10	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
						3.214,70	0,00	0,00	0,00
						3.214,70	0,00	0,00	0,00
						456,00	11,44	0,00	0,00
						456,00	11,44	0,00	0,00
						316,38	12,06	0,00	0,00
						316,38	12,06	0,00	0,00
						65,61	0,00	0,00	0,00
						65,61	0,00	0,00	0,00
						444,85	9,87	0,00	0,00
						444,85	9,87	0,00	0,00
						442,00	0,00	0,00	0,00
						442,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	40,00	58,10	0,00	1.743,00	37,52	0,00	0,00
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	30,00	58,10	0,00	1.743,00	37,52	0,00	0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00	22,70	0,00	1.292,31	0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00	22,70	0,00	1.292,31	0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00	2,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	40,00	2,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00	3,00	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	3,00	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	12,00	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	UN	100,00	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	UN	0,00	1,00	0,00	245,21	0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	UN	0,00	1,00	0,00	245,21	0,00	0,00	0,00
08.10.008	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	7,00	8,00	0,00	1.200,00	122,03	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	150,00	8,00	0,00	1.200,00	122,03	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	3,00	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00
			15,00	20,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			160,00	20,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,25	0,00	167,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,25	0,00	167,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,80	0,00	446,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,80	0,00	446,80	0,00	0,00	0,00
			40,00	42,70	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	42,70	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00	0,00	826,62	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00	0,00	826,62	0,00	0,00	0,00
			1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prélio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEMI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	0,60 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	5,00 1.200,00	4,80 4,80	0,00	5.760,00 5.760,00	0,00	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	1,80 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	7,00 200,00	7,00 7,00	0,00	1.400,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	988,08 988,08	0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	9,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSÍVEIS	CJ	2,00 1.600,00	2,00 2,00	0,00	3.200,00 3.200,00	0,00	0,00	0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	2,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00 1.500,00	1,00 1,00	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	4,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 0,00	31,00 31,00	0,00	140,12 140,12	0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	20,00 40,00	16,00 16,00	0,00	640,00 640,00	0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	6,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	12,00 30,00	11,00 11,00	0,00	330,00 330,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 02/05/2018 15:58:29

Eng.º Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
GREIA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Flórida

Eng.º Nelson Nassif de Mesquita
Coordenador de Obras do Interior - COI-1
GREIA nº 0606504015
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Flórida

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orç. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEMI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		1764.60	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	- Reajuste
08.60.013	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS	UN	2,00 100,00	4,00 4,00	0,00	400,00 400,00	15,25 15,25	0,00	0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00 100,00	1,00 1,00	0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00 98,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.089	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00 112,91	1,00 1,00	0,00	112,91 112,91	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	2,00 98,00	3,00 3,00	0,00	294,00 294,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	2,00 43,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00 257,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	200,00 22,00	210,80 210,80	0,00	4.637,60 4.637,60	147,56 147,56	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	200,00 23,00	16,90 16,90	0,00	388,70 388,70	14,82 14,82	0,00	0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	2,00 200,00	1,00 1,00	0,00	200,00 200,00	7,62 7,62	0,00	0,00
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO	M	6,00 12,00	7,20 7,20	0,00	86,40 86,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	5,00 50,00	5,00 5,00	0,00	250,00 250,00	1,90 1,90	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	52,85 52,85	2,01 2,01	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	40,00 20,00	45,00 45,00	0,00	900,00 900,00	2,28 2,28	0,00	0,00
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00 98,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEMI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.600,00 2,51	594,50 594,50	0,00	1.492,19 1.492,19	56,90 56,90	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	630,00 3,40	177,80 177,80	0,00	604,52 604,52	23,05 23,05	0,00	0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	3,00 100,00	1,00 1,00	0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	19,00 93,00	11,00 11,00	0,00	1.023,00 1.023,00	39,01 39,01	0,00	0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	1,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	3,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	331,44 331,44	12,63 12,63	0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00 110,00	4,00 4,00	0,00	440,00 440,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.630,00 0,10	66,80 66,80	0,00	6,68 6,68	0,25 0,25	0,00	0,00
09.52.034	REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR	UN	46,00 10,00	48,00 48,00	0,00	480,00 480,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	2,00 2,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.028	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	6,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.83.033	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	UN	2,00 44,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	8,42 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 02/05/2018 15:58:29

Eng.º Luiz Henrique da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Filarm.

Eng.º Nelson Nassif de Mesquita
Coordenador de Obras do Interior - COL-11
CREA nº 0600504015
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	Valor	236.393,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEMI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Medição Final	1764,60	Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.002	CHAPISCO	M2	177,84	359,60	0,00	1.977,80	9,99	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	177,84	359,60	0,00	10.788,00	54,54	0,00	0,00
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	177,84	160,64	0,00	8.835,20	0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	0,00	7,08	0,00	296,72	11,31	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	177,84	119,12	0,00	1.191,20	0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	140,09	178,43	0,00	3.747,03	58,54	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	107,61	0,00	524,05	13,57	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	183,60	178,43	0,00	3.568,60	55,75	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	183,60	175,39	0,00	17.539,00	278,77	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	23,50	67,80	0,00	1.017,00	12,35	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	16,00	1,80	0,00	180,00	6,86	0,00	0,00
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	4,64	2,50	0,00	300,00	11,44	0,00	0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	2,98	0,00	437,76	16,69	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	183,60	68,46	0,00	1.232,28	0,00	0,00	0,00

Eng. Luiz Haroldo da Silva e reir
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Eng. Nelson Nogueira de Mesquita
Coordenador de Obras do Interior - COI-11
CREA nº 0607504015
FIC-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEMI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.60.005	RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	0,00	37,45	0,00	565,86	21,57	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	2,16	3,24	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	34,40	0,00	416,23	8,89	0,00	0,00
15.02.006	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	36,22	19,95	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00	542,43	0,00	7.046,15	268,70	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	69,05	888,33	0,00	10.659,96	391,28	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	5,04	13,02	0,00	223,94	8,54	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00	9,11	0,00	189,48	0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	8,87	2,42	0,00	847,00	32,30	0,00	0,00
16.02.020	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA	M2	0,00	3,25	0,00	465,68	17,75	0,00	0,00
16.02.027	GA-01 GUJA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	0,00	27,40	0,00	471,55	0,00	0,00	0,00
16.02.029	GA-03 GUJA E SARJETA TIPO PMSP	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.061	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	15,89	4,63	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1764.60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.062	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	8,10 107,62	2,62 2,62	0,00	281,96 281,96	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	917,50 45,00	1.049,29 1.049,29	0,00	47.218,05 47.218,05	787,91 787,91	0,00	0,00
16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	M2	82,80 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.068	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	7,50 40,00	20,99 20,99	0,00	839,60 839,60	32,01 32,01	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	82,80 5,00	1.115,41 1.115,41	0,00	5.577,05 5.577,05	87,54 87,54	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	74,00 70,00	69,80 69,80	0,00	4.886,00 4.886,00	90,22 90,22	0,00	0,00
16.05.044	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	292,66 292,66	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	211,08 211,08	8,04 8,04	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	84,00 15,00	52,00 52,00	0,00	780,00 780,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00 150,00	6,00 6,00	0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 1,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	2,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.079	SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA)	UN	1,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00 300,00	1,00 0,00	1,00	300,00 0,00	11,44 0,00	300,00	11,44
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	191,90 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 02/05/2018 15:58:29

Eng. Luiz Haroldo da Silva eireli
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
-Tf- Fundador para Desempenhamento de OBRAS

Eng. Nelson Massif de Mesquita
Coordenador de Obras do Interior - Col-11
CREA nº 0600504015
FDE-Fundação para Desempenhamento de OBRAS
Página 10

Critério	Unitária	Contrato	69/00066/16/01-001-002	Valor	236.393,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2016	Assinatura	01/07/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	CUNHA
Dt. Prevista	17/03/2017	Início	20/07/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	20/04/2017	Término	16/01/2017	Redução	35.1500%	Nome Interv.	EE GERALDO COSTA
Nro. Medição	8	Prédio	327701	Orc. FDE	364.532,05	Fiscal	CONSÓRCIO PLANSESVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII
PI	2015/00442	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1764,60

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.35.005	DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE	M2	5,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	8,87 1,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	151,12 110,00	120,01 120,01	0,00	13.201,10 13.201,10	208,32 208,32	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	6,10 6,10	0,00	267,24 267,24	10,19 10,19	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	90,00 39,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	1.007,50 7,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	917,50 12,00	1.038,75 1.038,75	0,00	12.465,00 12.465,00	214,45 214,45	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	52,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,00 0,00	55,68 55,68	0,00	1.828,53 1.828,53	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acumulado Período		Total Período	
			TOTAL SEM REAJ	VALOR SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE	VALOR A LIBERAR
236.093,80	236.393,80	300,00	236.093,80	236.393,80	300,00	
			REAJUSTE	REAJUSTE	REAJUSTE	
			4.664,45	4.675,89	11,44	
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	
			240.758,25	241.069,69	311,44	

CONSÓRCIO PLANSESVI AMBIENTE
BRASIL - REGIAO XII / XIII

Eng. Luiz Marcelo da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

Eng. Nelson Nassif de Mesquita
Coordenador de Obras do Interior - OI-11
CREA nº 0601504015
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação