



2EEA563758

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°.: 72/00683/12/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2008/01267
ESCOLA: 17185 - EE JD SAPOPEMBA
LOCAL: -1 RUA SEN NILO COELHO, 55 - CEP: 03929-100 - JD SAPOPEMBA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 696.601,31 ✓	R\$ 696.501,26 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220130181890	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	6052311983		92221220151568613	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568619	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓					
PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14
TOTAL DE DIAS: 224 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 04-04-2013 ✓	DATA DE TÉRMINO: 31-10-2013 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 15-07-2014	ATRASOS JUSTIFICADOS: 243 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES



Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 16
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma de Prédio Escolar. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 03 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

 Engº Antonio Corrêa Neto Coordenador de Obras Metropolitanas CREA 72.262/D	 Engº Walter Haidar Gerente de Obras Leste Resp. Pela Gerência de Obras Oeste CREA 0600748612
--	---

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	Valor	Valor	696.601,31	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final	Área Constr.	4061.50	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	23,40 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APOLOADO	M3	13,60 18,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	0,23 0,23	0,00	8,34 8,34	0,60 0,60
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	165,00 39,00	9,00 9,00	0,00	351,00 351,00	25,38 25,38
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	66,00 33,20	2,37 2,37	0,00	78,68 78,68	5,68 5,68
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.191,75 6,50	18,40 18,40	0,00	119,60 119,60	8,64 8,64
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	413,25 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	12,75 380,00	0,23 0,23	0,00	87,40 87,40	6,31 6,31
02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	M2	8,80 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	110,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	6,60 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	109,80 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	660,00 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Antonio Carlos de Azevedo
Coordenador de Obras
Metropolitano
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 4061.50			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	165,00 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	5,50 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00	347,90 347,90	25,15 25,15	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,64 100,00	2,66 2,66	0,00	266,00 266,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	332,57 55,00	40,04 40,04	0,00	2.202,20 2.202,20	159,23 159,23	0,00	0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00 0,00	15,45 15,45	0,00	4.073,23 4.073,23	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	271,00 18,14	24,70 0,00	24,70	448,05 0,00	32,39 0,00	448,05	32,39
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	6,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2,50 750,00	3,00 3,00	0,00	2.250,00 2.250,00	162,68 162,68	0,00	0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	1,80 300,00	3,00 3,00	0,00	900,00 900,00	65,07 65,07	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	26,04 40,00	6,15 6,15	0,00	246,00 246,00	17,78 17,78	0,00	0,00
04.60.010	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARGAMENTO	M2	0,00 0,00	21,60 21,60	0,00	143,64 143,64	10,38 10,38	0,00	0,00
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	1,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00 400,00	4,00 4,00	0,00	1.600,00 1.600,00	115,69 115,69	0,00	0,00
05.01.062	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	5,00 500,00	6,00 6,00	0,00	3.000,00 3.000,00	216,91 216,91	0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos de Azevedo
Coordenador de Obras
Metropolitanas
(CREA 92.262/D)

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA		
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 4061.50					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.048	BE-03 BANCADA LABORATORIO / EDUCACAO ARTISTICA / AULA PRATICA L=7,20M	UN	7,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	0,00 0,00	5,40 5,40	0,00	4.950,01 4.950,01	357,92 357,92	0,00	0,00
05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.352,01 2.352,01	170,07 170,07	0,00	0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	2,00 1.350,00	2,00 2,00	0,00	2.700,00 2.700,00	195,23 195,23	0,00	0,00
05.05.083	BA-07 BALCAO DE DISTRIBUICAO 1,50X0,50M(GRANITO)	UN	1,00 1.200,00	1,00 1,00	0,00	1.200,00 1.200,00	86,77 86,77	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	8,00 7,00	2,00 2,00	0,00	14,00 14,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00 28,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	81,60 1,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.019	EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	177,62 177,62	12,84 12,84	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	6,00 500,00	4,00 4,00	0,00	2.000,00 2.000,00	144,61 144,61	0,00	0,00
06.02.024	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00 0,00	5,79 0,00	5,79	5.432,46 0,00	392,81 0,00	5.432,46	392,81
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	6.678,84 6.678,84	482,93 482,93	0,00	0,00
06.02.061	PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)	UN	1,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.027	TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	105,00 220,00	172,98 172,98	0,00	38.055,60 38.055,60	2.751,74 2.751,74	0,00	0,00
06.03.036	CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48%	M2	0,00 0,00	4,32 4,32	0,00	823,78 823,78	59,56 59,56	0,00	0,00

Engº Antonio Cordeiro
Coordenador de Obras
Metropolitano
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA		
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 4061.50					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.043	CO-18 CORRIMÃO DUPLO	M	186,20 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	300,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
06.03.070	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	9.008,92 9.008,92	0,00 0,00	0,00 0,00	
06.03.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	0,00 0,00	131,73 131,73	0,00	32.555,75 32.555,75	2.354,07 2.354,07	0,00 0,00	
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	12,96 12,96	0,00	184,03 184,03	13,30 13,30	0,00 0,00	
06.60.005	RETIRADA DE BATES	UN	4,00 28,00	2,00 2,00	0,00	56,00 56,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	5.419,67 5.419,67	391,88 391,88	0,00 0,00	
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	0,00 0,00	23,00 23,00	0,00	1.141,72 1.141,72	82,55 82,55	0,00 0,00	
07.03.076	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,65MM H=100,0MM	M2	322,10 47,50	320,45 320,45	0,00	15.221,37 15.221,37	417,48 417,48	0,00 0,00	
07.04.042	CUMEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	M	12,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	238,20 4,00	251,94 251,94	0,00	1.007,76 1.007,76	0,00 0,00	0,00 0,00	
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	246,20 3,00	320,45 320,45	0,00	961,35 961,35	26,36 26,36	0,00 0,00	
07.60.066	RETIRADA DE CUMEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	12,00 1,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	162,30 9,00	251,94 251,94	0,00	2.267,46 2.267,46	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	85,00 12,10	50,70 50,70	0,00	613,47 613,47	30,61 30,61	0,00 0,00	

Engº Antônio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitano
CREA 92.202/D

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	In�cio	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realiza��o	12/08/2014	T�rmino	31/10/2013	Redu��o	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medi��o	16	Pr�dio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONS�RCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situa��o	Aprovada	Medi��o Final			
				�rea Constr. 4061.50			

C�digo	Descri��o do Servi�o	UN	Qtde ou Valor Or�. / Pr. Unit�rio	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.018	TUBO PVC R�GIDO JUNTA SOLD�VEL DE 40 INCL CONEX�ES	M	0,00	22,50	0,00	412,41	29,82	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC R�GIDO JUNTA SOLD�VEL DE 50 INCL CONEX�ES	M	90,00	7,90	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	80,00	9,00	0,00	720,00	40,48	0,00	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00	16,00	0,00	1.608,48	116,29	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	10,00	2,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00	16,00	0,00	3.660,16	264,65	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	8,00	0,00	1.335,28	96,53	0,00	0,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.035	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2"	UN	0,00	5,00	5,00	162,95	11,78	162,95	11,78
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	1,00	1,00	320,00	23,13	320,00	23,13
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	4,00	4,00	4,00	400,00	28,92	400,00	28,92
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	2,00	2,00	200,00	14,46	200,00	14,46
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	3,76	3,76	3,76	1.052,80	76,12	1.052,80	76,12

Eng. Antonio Carlos da Silva Neto
Coordenador de Obras
Metropolit neas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA		
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 4061.50					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	85,00 25,00	44,80 44,80	0,00	1.120,00 1.120,00	58,01 58,01	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	90,00 28,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	220,00 33,00	15,20 15,20	0,00	501,60 501,60	27,67 27,67	0,00	0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	60,00 45,00	65,00 65,00	0,00	2.925,00 2.925,00	211,50 211,50	0,00	0,00
08.10.005	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00 50,00	2,00 2,00	0,00	100,00 100,00	7,23 7,23	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	2,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	3,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	2.031,24 2.031,24	146,87 146,87	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	34,00 34,00	0,00	1.018,98 1.018,98	73,68 73,68	0,00	0,00
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	259,76 259,76	18,78 18,78	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	266,72 266,72	19,28 19,28	0,00	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	14,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00	5.603,50 5.603,50	405,18 405,18	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	18,00 66,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos da Silva Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Crítério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	4061.50

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.13.016	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") - INCL CONEXOES	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.020	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.031	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	6,30	2,40	0,00	1.920,00	138,83	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	6,76	0,00	7.105,23	513,76	0,00	0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	1,50	1,00	0,00	500,00	36,15	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos da Silva Neto
Coordenador de Obras
Metropolitano
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	4061.50

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	4,00 150,00	4,00 4,00	0,00	600,00 600,00	43,38 43,38	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	2.160,96 2.160,96	156,24 156,24	0,00	0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	2,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	5,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	4,00 1.200,00	4,00 4,00	0,00	4.800,00 4.800,00	347,08 347,08	0,00	0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	4,00 1.000,00	4,00 4,00	0,00	4.000,00 4.000,00	289,22 289,22	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEL	CJ	1,00 1.500,00	1,00 1,00	0,00	1.500,00 1.500,00	108,46 108,46	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00 1.000,00	1,00 1,00	0,00	1.000,00 1.000,00	72,30 72,30	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	430,00 4,00	140,00 140,00	0,00	560,00 560,00	26,02 26,02	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	32,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	20,00 40,00	50,00 50,00	0,00	2.000,00 2.000,00	115,68 115,68	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	10,00 4,00	4,00 4,00	0,00	16,00 16,00	0,57 0,57	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	10,00 6,00	2,00 2,00	0,00	12,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	9,00 33,00	36,00 36,00	0,00	1.188,00 1.188,00	66,80 66,80	0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitana
CREA 92.202/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA		
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 4061.50					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	1,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	190,00 4,00	70,40 0,00	70,40	281,60	20,36	281,60	20,36
08.84.091	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2" L=30,00M	UN	0,00 0,00	5,00 0,00	5,00	1.675,80	121,17	1.675,80	121,17
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,00 0,00	0,60 0,60	0,00	382,52	27,65	0,00	0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	56,85	4,11	0,00	0,00
09.04.022	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.209,51	87,45	0,00	0,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	0,00 0,00	7,80 7,80	0,00	567,68	41,04	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	2,50 120,00	0,60 0,60	0,00	72,00	5,20	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	240,96	17,42	0,00	0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	221,16	15,99	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	175,00 18,90	353,40 353,40	0,00	6.679,26	482,96	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	69,00 18,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	192,12	13,89	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	4,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 49,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 4061.50			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	24,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	4,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	34,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.850,00 2,00	2.400,00 2.400,00	0,00	4.800,00 4.800,00	347,07 347,07	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.130,00 2,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	220,00 3,50	435,00 435,00	0,00	1.522,50 1.522,50	110,09 110,09	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.035	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	216,40 216,40	0,00	3.347,70 3.347,70	242,06 242,06	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	4,00 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	1,00 110,00	1,00 0,00	1,00	110,00 0,00	7,95 0,00	110,00 0,00	7,95 0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.026	IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W	UN	10,00 280,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	8,00 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	8,00 360,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	21,00 21,00	0,00	6.390,51 6.390,51	462,09 462,09	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Antônio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Crítério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 4061.50			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	13,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	14,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.620,00 0,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT NO-FUSE EM BT	UN	42,00 12,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	14,00 8,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILLUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	10,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	168,00 168,00	0,00	959,28 959,28	69,36 69,36	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	888,40 888,40	0,00	1.012,77 1.012,77	73,21 73,21	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	2,20 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	22,00 1,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.014	RETIRADA DE AP. ILLUM. EM POSTE, ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJETO EM FACHADA	UN	6,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.021	DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	365,50 365,50	26,42 26,42	0,00 0,00	0,00 0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	2,20 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	2,20 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	14,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério		Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Data base		07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista		28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4			
Dt. Realização		12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOEMBA			
Nro. Medição		16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REG/AO XXII / XXIII			
PI		2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr. 4061.50				
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'			UN	14,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR			UN	88,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.067	CALHA TIPO PLAFON PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W			UN	22,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2x32W			UN	22,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W			UN	44,00 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"			UN	37,00 22,00	154,00 154,00	0,00	3.388,00 3.388,00	244,98 244,98	0,00	0,00
10.01.007	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E=8A12MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA			M2	0,00 0,00	23,80 23,80	0,00	1.448,46 1.448,46	104,73 104,73	0,00	0,00
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)			M2	84,65 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASSA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS			M2	84,65 12,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE			M2	84,65 5,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.01.001	CHAPISCO			M2	0,00 0,00	121,94 121,94	0,00	720,66 720,66	52,10 52,10	0,00	0,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO			M2	0,00 0,00	121,94 121,94	0,00	2.452,20 2.452,20	177,31 177,31	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO			M2	0,00 0,00	124,56 124,56	0,00	736,14 736,14	23,99 23,99	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO			M2	329,94 4,00	185,28 185,28	0,00	741,12 741,12	53,58 53,58	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO			M2	329,94 17,50	989,84 989,84	0,00	17.322,20 17.322,20	1.252,53 1.252,53	0,00	0,00

Engº Atílio C. da Silva Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 4061.50			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	146,16	0,00	2.933,42	112,84
12.02.007	REBOCO	M2	92,54	925,52	0,00	2.933,42	112,84
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	13,10	925,52	0,00	12.124,30	630,68
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	148,80	186,10	0,00	12.124,30	630,68
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	45,00	186,10	0,00	8.374,50	605,54
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00	132,72	0,00	8.374,50	605,54
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00	132,72	0,00	5.004,86	175,38
12.04.007	REBOCO	M2	34,00	0,00	0,00	5.004,86	175,38
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.80.051	CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8"	M	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	550,00	259,70	0,00	0,00	0,00
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	17,50	259,70	0,00	4.544,75	0,00
13.02.024	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRIITO 0,30 A 0,60	M2	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			237,40	290,38	0,00	2.177,85	120,38
			7,50	290,38	0,00	2.177,85	120,38
			0,00	12,00	0,00	236,52	0,00
			0,00	12,00	0,00	236,52	0,00
			58,68	25,92	0,00	489,88	35,42
			18,90	25,92	0,00	489,88	35,42
			0,00	40,44	0,00	669,68	31,61
			0,00	40,44	0,00	669,68	31,61
			333,53	103,28	0,00	1.559,52	112,75
			15,10	103,28	0,00	1.559,52	112,75
			26,20	10,45	0,00	1.567,50	113,34
			150,00	10,45	0,00	1.567,50	113,34
			58,68	87,04	0,00	4.352,00	314,67
			50,00	87,04	0,00	4.352,00	314,67

Engº Antonio Carlos de Moraes
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Área Constr. 4061.50			
Medição Final							
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
						Principal	Reajuste
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	333,53 55,00	51,44 51,44	0,00	2.829,20 2.829,20	204,57 204,57
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	0,00 0,00	49,00 49,00	0,00	277,83 277,83	20,08 20,08
13.05.021	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	288,20 26,00	20,80 20,80	0,00	540,80 540,80	39,10 39,10
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	M	3,24 65,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	M	8,80 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	392,21 15,10	143,72 143,72	0,00	2.170,16 2.170,16	141,58 141,58
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	288,20 1,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	0,00 0,00	49,00 49,00	0,00	807,52 807,52	58,39 58,39
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	9,00 40,00	30,77 0,00	30,77	1.230,80 0,00	88,99 0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	9,00 8,00	30,77 0,00	30,77	246,16 0,00	17,79 0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	572,40 572,40	0,00	5.185,94 5.185,94	374,98 374,98
15.02.006	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	12,40 18,50	144,00 144,00	0,00	2.664,00 2.664,00	192,63 192,63
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	550,00 13,30	1.013,05 907,85	105,20	13.473,56 12.074,40	974,25 873,08
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	19,53 19,53	0,00	262,28 262,28	18,95 18,95

Engº Antonio Costa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	4061.50		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	10,37	0,00	239,33	17,30
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	29,20	105,66	0,00	1.595,46	115,35
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00	2,00	1,00	1.500,00	108,46
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	656,20	0,00	750,00	54,23
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	3.551,04	656,20	0,00	7.625,04	551,35
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.996,19	656,20	0,00	3.281,00	237,24
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.664,55	1.307,79	0,00	11.116,20	803,78
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	5,437,53	6.686,74	0,00	60.180,66	4.351,58
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	332,91	6,89	0,00	58,56	4,23
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	665,82	196,14	0,00	3.373,60	243,91
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	600,00	959,20	359,20	8.632,80	624,22
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	600,00	600,00	0,00	5.400,00	390,46
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	0,00	107,30	0,00	37.178,36	233,00
			0,00	107,30		37.178,36	233,00
						3.232,80	233,76
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitana
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA		
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 4061.50					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00	4,03	0,00	1.519,18	109,84	0,00	0,00
			0,00	4,03		1.519,18	109,84		
16.01.081	PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00		0,00	0,00		
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00		0,00	0,00		
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00	0,60	0,00	1.771,11	128,06	0,00	0,00
			0,00	0,60		1.771,11	128,06		
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	849,83	1.107,31	0,00	17.716,96	1.281,08	0,00	0,00
			16,00	1.107,31		17.716,96	1.281,08		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	849,83	1.107,32	0,00	4.429,28	320,27	0,00	0,00
			4,00	1.107,32		4.429,28	320,27		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	849,83	36,76	0,00	992,52	71,76	0,00	0,00
			27,00	36,76		992,52	71,76		
16.02.091	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	1.070,56	0,00	34.268,62	2.477,92	0,00	0,00
			0,00	1.070,56		34.268,62	2.477,92		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	1,00	0,00	800,00	57,84	0,00	0,00
			800,00	1,00		800,00	57,84		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	1.800,00	130,15	0,00	0,00
			900,00	2,00		1.800,00	130,15		
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00		0,00	0,00		
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	0,00		0,00	0,00		
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	61,00	210,80	0,00	80.104,00	2.929,08	0,00	0,00
			380,00	210,80		80.104,00	2.929,08		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		

Engº Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA		
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 4061.50					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	60,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	75,00 65,00	104,20 104,20	0,00	6.773,00 6.773,00	489,74 489,74	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	18,00 70,00	104,20 104,20	0,00	7.294,00 7.294,00	527,42 527,42	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	75,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	0,00 0,00	21,00 21,00	0,00	3.696,42 3.696,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	24,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	49,00 10,00	48,00 48,00	0,00	480,00 480,00	34,70 34,70	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	36,00 15,00	151,00 151,00	0,00	2.265,00 2.265,00	142,06 142,06	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,82 200,00	6,00 6,00	0,00	1.200,00 1.200,00	86,77 86,77	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	47,74 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	54,00 12,10	71,00 71,00	0,00	859,10 859,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	310,00 1,20	404,80 404,80	0,00	485,76 485,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	162,18 100,00	39,21 39,21	0,00	3.921,00 3.921,00	283,51 283,51	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 55,00	656,20 656,20	0,00	36.091,00 36.091,00	2.609,70 2.609,70	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.016	TELA Q-32 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	1.070,56 1.070,56	0,00	7.033,57 7.033,57	508,58 508,58	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/00683/12/02-001-002	Valor	696.601,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2012	Assinatura	21/02/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	04/04/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	12/08/2014	Término	31/10/2013	Redução	25.8300%	Escola	SAPOPEMBA
Nro. Medição	16	Prédio	17185	Orc. FDE	939.204,33	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01267	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	4061.50

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	41,00	0,00	13.877,27	929,99	0,00	0,00
			0,00	41,00		13.877,27	929,99		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
					VALOR MED. DATA BASE
679.558,68	696.501,26	16.942,58	TOTAL SEM REAJ	696.501,26	16.942,58
			REAJUSTE	41.523,62	1.225,03
			TOTAL	738.024,88	18.167,61

CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII

Eng.º Antonio Correia Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Eng.º Walter Haider
Gerente de Obras Leste
Resp. pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612