



2EEA56A9D6

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00530/12/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2008/01366 ✓
ESCOLA: 29120 - EE PROF AFONSO PENNA JUNIOR
LOCAL: RUA MUANA, 31 - CEP: 03525-090 - JD MARINGA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 645.609,92 ✓	R\$ 645.509,52

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220120820325	2603541099	Engenheiro Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 0	TOTAL DE DIAS: 211 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 22-08-2012 ✓	DATA DE TÉRMINO: 20-03-2013 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 29-08-2014	ATRASOS JUSTIFICADOS: 526 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 25
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 19 de junho de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Área Constr. 3673.17			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00	252,00	0,00	5.208,84	342,78
			0,00	252,00		5.208,84	342,78
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	0,00	181,28	0,00	3.174,21	208,88
			0,00	181,28		3.174,21	208,88
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00	18,85	0,00	623,55	41,03
			0,00	18,85		623,55	41,03
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	39,00	0,00	1.328,73	87,43
			0,00	39,00		1.328,73	87,43
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	4,80	0,00	167,04	10,99
			0,00	4,80		167,04	10,99
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	38,40	0,00	181,63	11,95
			0,00	38,40		181,63	11,95
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCAO FCK=25MPA	M3	0,00	0,48	0,00	126,48	8,32
			0,00	0,48		126,48	8,32
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,50	0,00		0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,50	0,00		0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCAO FCK=25 MPA	M3	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	0,00		0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00	66,78	0,00	11.049,40	727,13
			0,00	66,78		11.049,40	727,13
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	154,02	156,98	0,00	7.888,24	276,97
			50,25	156,98		7.888,24	276,97
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,50	0,00		0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Área Constr. 3673.17			
Medição Final							
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	16,00	4,80	0,00	1.202,40	79,12
			250,50	4,80		1.202,40	79,12
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2,40	1,30	0,00	1.014,26	66,74
			780,20	1,30		1.014,26	66,74
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	47,88	43,67	0,00	1.751,15	105,40
			40,10	43,67		1.751,15	105,40
04.50.010	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	0,00	68,70	0,00	169,68	0,00
			0,00	68,70		169,68	0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	8,00	2,00	0,00	800,00	52,64
			400,00	2,00		800,00	52,64
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00	4,00	0,00	1.482,88	97,58
			0,00	4,00		1.482,88	97,58
05.01.007	PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00		0,00	0,00
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	13,00	13,00	0,00	8.842,60	581,91
			680,20	13,00		8.842,60	581,91
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	9,00	9,00	0,00	2.614,50	172,04
			290,50	9,00		2.614,50	172,04
05.01.069	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	4,00	6,80	0,00	2.213,40	145,66
			325,50	6,80		2.213,40	145,66
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	11,50	13,85	0,00	5.886,25	387,36
			425,00	13,85		5.886,25	387,36
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	0,00	1,00	0,00	1.346,78	88,62
			0,00	1,00		1.346,78	88,62
05.05.087	GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00		0,00	0,00
05.05.088	BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO)	UN	1,00	5,00	0,00	8.751,00	575,86
			1.750,20	5,00		8.751,00	575,86

Critério	Unidade	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3673.17
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.250,00	1,00 1,00	0,00	2.250,00 2.250,00	148,06 148,06
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.980,50	1,00 1,00	0,00	2.980,50 2.980,50	196,14 196,14
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	35,00 5,00	13,00 13,00	0,00	65,00 65,00	1,64 1,64
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	25,00 20,10	8,00 8,00	0,00	160,80 160,80	0,00 0,00
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	0,00 0,00	5,04 5,04	0,00	263,69 263,69	17,35 17,35
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	244,70 244,70	16,10 16,10
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	140,40 140,40	9,23 9,23
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	20,70 258,50	10,24 3,04	7,20	2.647,04 785,84	174,19 51,71
06.02.024	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00 0,00	5,71 5,71	0,00	5.272,32 5.272,32	117,27 117,27
06.02.026	PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM	UN	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.028	PF-21 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=102CM	UN	1,00 1.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.043	PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	3.041,08 3.041,08	100,06 100,06
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.574,85 1.574,85	103,63 103,63
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	784,91 784,91	51,65 51,65
06.02.060	PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	4.063,93 4.063,93	267,44 267,44

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3673.17			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.063	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	0,00	5,17	0,00	2.638,09	173,60	0,00	0,00
			0,00	5,17		2.638,09	173,60		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.027	TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,20	0,00		0,00	0,00		
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,50	0,00		0,00	0,00		
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00	6,08	0,00	1.259,82	82,90	0,00	0,00
			0,00	6,08		1.259,82	82,90		
06.03.070	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00	2,00	0,00	8.400,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		8.400,04	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	9,00	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	9,00		115,92	0,00		
06.60.005	RETIRADA DE BATENTES	UN	0,00	7,00	0,00	154,56	7,26	0,00	0,00
			0,00	7,00		154,56	7,26		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	10,93	0,00	201,11	2,33	0,00	0,00
			0,00	10,93		201,11	2,33		
06.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES	UN	0,00	2,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		47,86	0,00		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	0,00	7,31	0,00	800,36	36,45	0,00	0,00
			0,00	7,31		800,36	36,45		
07.03.023	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR E=8MM	M2	594,60	518,67	0,00	33.713,55	0,00	0,00	0,00
			65,00	518,67		33.713,55	0,00		
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	40,50	28,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
			28,50	28,00		798,00	0,00		
07.05.041	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR	M	0,00	33,90	0,00	1.769,91	0,00	0,00	0,00
			0,00	33,90		1.769,91	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	891,90	518,67	0,00	1.815,34	0,00	0,00	0,00
			3,50	518,67		1.815,34	0,00		

Critério		Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base		01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista		28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização		29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR		
Nro. Medição		25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI		2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final					Área Constr. 3673.17
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período		
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste	
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	594,60 2,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.60.065	RETIRADA DE CUMEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	50,63 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.60.066	RETIRADA DE CUMEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	40,50 1,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	891,90 7,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO	M	50,63 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA	UN	116,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.020	SG-01 SIFAO PARA REDE DE GAS	UN	1,00 100,00	1,00 1,00	0,00	100,00	6,58	0,00	0,00	
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00 320,20	2,00 2,00	0,00	640,40	42,14	0,00	0,00	
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	7,70 7,70	0,00	498,65	32,81	0,00	0,00	
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	310,00 10,50	63,20 63,20	0,00	663,60	17,47	0,00	0,00	
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	210,00 11,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	28,57 28,57	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	310,00 19,80	47,00 47,00	0,00	930,60	61,24	0,00	0,00	
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	335,16	22,05	0,00	0,00	
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	555,00	18,26	0,00	0,00	

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR		
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 3673.17					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	16,00 62,10	6,00 6,00	0,00	372,60 372,60	24,52 24,52	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	1.100,25 1.100,25	72,40 72,40	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	14,00 125,50	22,30 22,30	0,00	2.798,65 2.798,65	66,06 66,06	0,00	0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	112,00 22,10	6,80 6,80	0,00	150,28 150,28	9,88 9,88	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	35,20 35,20	0,00	788,12 788,12	30,50 30,50	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	300,00 25,50	24,70 24,70	0,00	629,85 629,85	41,44 41,44	0,00	0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	28,57 28,57	0,00	1.518,78 1.518,78	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	92,91 92,91	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	2,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	3,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	1.962,84 1.962,84	129,17 129,17	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	545,60 545,60	35,90 35,90	0,00	0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	43,80 43,80	0,00	1.858,43 1.858,43	122,30 122,30	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	120,00 120,00	7,89 7,89	0,00	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	31,00 31,00	0,00	1.496,06 1.496,06	98,45 98,45	0,00	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr. 3673.17	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.079	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	0,00	1,00	0,00	164,24	10,80	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	15,60	1,80	0,00	1.440,00	94,76	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	2,40	4,67	0,00	5.137,00	338,05	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	13,00	13,00	0,00	1.950,00	128,31	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	150,00	13,00	0,00	1.950,00	128,31	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00	1,00	0,00	353,08	23,23	0,00	0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	UN	0,00	3,00	0,00	777,93	51,19	0,00	0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEL	CJ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	0,00	3,00	0,00	4.051,20	266,59	0,00	0,00
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	0,00	3,00	0,00	4.051,20	266,59	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00	1,00	0,00	980,00	64,49	0,00	0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	1,00	0,00	323,14	21,26	0,00	0,00
		UN	0,00	1,00	0,00	323,14	21,26	0,00	0,00
		UN	1,00	1,00	0,00	300,00	19,74	0,00	0,00
		UN	300,00	1,00	0,00	300,00	19,74	0,00	0,00
		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3673.17			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	0,00	80,00	0,00	264,00	17,37	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	30,00	49,00	0,00	1.592,50	49,18	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00	10,00	0,00	28,70	1,88	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	0,00	4,00	0,00	17,72	1,16	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	16,00	7,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00
08.82.012	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	25,90	7,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00	187,20	0,00	696,38	45,81	0,00	0,00
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.078	CONJ 4 CABOS P/ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.084	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00	47,00	0,00	1.954,26	128,59	0,00	0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00	7,00	0,00	337,19	22,17	0,00	0,00
09.03.007	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.009	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	61,60	0,00	4.100,09	269,81	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR		
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr.		3673.17			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.03.053	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES	M	0,00	15,40	0,00	737,81	48,55	0,00	0,00
			0,00	15,40		737,81	48,55		
09.04.040	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A	M	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,00	0,00		0,00	0,00		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00		0,00	0,00		
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	0,00	66,00	0,00	562,98	37,04	0,00	0,00
			0,00	66,00		562,98	37,04		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	380,19	0,00	7.599,99	500,13	0,00	0,00
			0,00	380,19		7.599,99	500,13		
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,10	0,00		0,00	0,00		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,00	0,00		0,00	0,00		
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,10	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,10	0,00		0,00	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,98	0,00		0,00	0,00		
09.06.027	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M	UN	0,00	2,00	0,00	631,56	41,56	0,00	0,00
			0,00	2,00		631,56	41,56		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.250,00	2.610,00	0,00	5.220,00	343,50	0,00	0,00
			2,00	2.610,00		5.220,00	343,50		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,20	0,00		0,00	0,00		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	0,00		0,00	0,00		
09.07.031	CABO DE 2.5 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00	500,00	0,00	1.440,00	94,76	0,00	0,00
			0,00	500,00		1.440,00	94,76		

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO		
Dt. Prevista	28/08/2014	In�cio	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realiza��o	29/09/2014	T�rmino	20/03/2013	Redu���o	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR		
Nro. Medica��o	25	Pr�dio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONS�RCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01366	Situa��o	Aprovada	�rea Constr. 3673.17					
				Medi���o Final					
C�digo	Descri���o do Servi��o	UN	Qtde ou Valor Or�. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.A�O GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	1.921,86 1.921,86	126,47 126,47	0,00	0,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC � 25MM AMARELO.	UN	10,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC R�GIDO	UN	52,00 45,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	8,00 100,00	6,00 6,00	0,00	600,00 600,00	39,48 39,48	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	212,00 90,50	122,00 122,00	0,00	11.041,00 11.041,00	726,57 726,57	0,00	0,00
09.52.001	REMOCAO DE POSTE DE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T.	UN	1,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.150,00 0,50	2.592,00 2.592,00	0,00	1.296,00 1.296,00	85,28 85,28	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	212,00 4,00	12,00 12,00	0,00	48,00 48,00	3,15 3,15	0,00	0,00
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	0,00 0,00	116,00 116,00	0,00	227,36 227,36	14,96 14,96	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	423,84 423,84	27,88 27,88	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	115,00 115,00	0,00	2.151,65 2.151,65	141,59 141,59	0,00	0,00
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	0,00 0,00	187,20 187,20	0,00	5.103,07 5.103,07	335,82 335,82	0,00	0,00
12.01.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	218,19 218,19	0,00	1.154,21 1.154,21	75,94 75,94	0,00	0,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	80,19 80,19	0,00	1.478,70 1.478,70	97,31 97,31	0,00	0,00

Arq. Roberto Carlos A. Monteiro

Coordenador de Obras Metropolitanas

GAU A 35443.5

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3673.17			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
12.02.001	CHAPISCO	M2	667,79 7,00	446,90 446,90	0,00	3.128,30 3.128,30	48,95 48,95
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	188,40 188,40	0,00	2.863,68 2.863,68	80,42 80,42
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	667,79 18,50	396,50 396,50	0,00	7.335,25 7.335,25	199,51 199,51
12.02.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	188,40 188,40	0,00	2.091,24 2.091,24	58,72 58,72
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	402,63 42,00	370,95 370,95	0,00	15.579,90 15.579,90	1.025,27 1.025,27
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	66,00 15,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	402,63 7,20	396,50 396,50	0,00	2.854,79 2.854,79	77,64 77,64
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	979,37 18,50	1.857,08 1.857,08	0,00	34.355,97 34.355,97	1.529,04 1.529,04
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	192,00 192,00	0,00	829,44 829,44	0,00 0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1.680,50 14,10	1.208,00 1.208,00	0,00	17.032,78 17.032,78	563,46 563,46
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	26,96 26,96	0,00	436,75 436,75	28,74 28,74
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	112,66 45,00	240,38 240,38	0,00	10.817,10 10.817,10	711,82 711,82
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	1.568,20 51,50	1.775,88 1.775,88	0,00	91.457,81 91.457,81	4.221,40 4.221,40
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	1.568,20 5,00	1.364,68 1.364,68	0,00	6.823,40 6.823,40	385,85 385,85
13.04.001	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESURA DE 2 CM	M	0,00 0,00	82,00 82,00	0,00	1.830,24 1.830,24	120,44 120,44

Ass. Antonio Carlos Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR		
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 3673.17					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.04.026	DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL	M	0,00 0,00	82,00 82,00	0,00	4.753,54 4.753,54	312,82 312,82	0,00	0,00
13.05.020	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	M	894,00 12,10	165,40 165,40	0,00	2.001,34 2.001,34	131,70 131,70	0,00	0,00
13.05.021	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	0,00 0,00	648,83 648,83	0,00	15.169,63 15.169,63	577,65 577,65	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	0,00 0,00	56,80 56,80	0,00	687,84 687,84	45,25 45,25	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM)	M	10,80 80,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM 2 PÇ (L=19 A 22CM)	M	7,20 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	440,04 440,04	28,95 28,95	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	97,13 105,00	122,01 122,01	0,00	12.811,05 12.811,05	497,84 497,84	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	57,30 14,50	494,00 494,00	0,00	7.163,00 7.163,00	80,98 80,98	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	176,88 176,88	0,00	173,34 173,34	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	0,00 0,00	777,08 777,08	0,00	12.013,65 12.013,65	790,59 790,59	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	20,70 50,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	0,00 0,00	10,24 3,04	7,20	549,06 163,00	36,12 10,72	386,06	25,40
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 0,00	789,00 789,00	0,00	5.680,80 5.680,80	373,84 373,84	0,00	0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	805,10 805,10	0,00	5.217,04 5.217,04	343,31 343,31	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4			
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR			
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII			
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final					Área Constr.	3673.17
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período		
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste	
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	104,86 104,86	0,00	866,13 866,13	56,99 56,99	0,00	0,00	
15.02.006	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	75,50 75,50	0,00	1.317,47 1.317,47	0,00 0,00	0,00	0,00	
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	108,02 108,02	0,00	1.290,83 1.290,83	84,94 84,94	0,00	0,00	
15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	80,16 80,16	0,00	834,46 834,46	54,91 54,91	0,00	0,00	
15.03.009	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	M2	0,00 0,00	16,10 16,10	0,00	78,72 78,72	5,18 5,18	0,00	0,00	
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	21,60 0,00	21,60	276,04 0,00	18,16 0,00	276,04	18,16	
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	1.240,00 6,00	600,00 600,00	0,00	3.600,00 3.600,00	236,90 236,90	0,00	0,00	
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATÓRIAS (600M2)	UN	2,00 400,00	1,00 1,00	0,00	400,00 400,00	26,32 26,32	0,00	0,00	
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.665,30 6,50	2.162,36 2.162,36	0,00	14.055,34 14.055,34	768,80 768,80	0,00	0,00	
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.997,54 7,10	382,26 382,26	0,00	2.714,04 2.714,04	178,60 178,60	0,00	0,00	
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	5.439,98 6,20	2.398,86 2.398,86	0,00	14.872,93 14.872,93	978,76 978,76	0,00	0,00	
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	333,60 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	666,12 8,10	266,12 266,12	0,00	2.155,57 2.155,57	141,85 141,85	0,00	0,00	
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	0,00 0,00	29,30 29,30	0,00	9.429,61 9.429,61	620,53 620,53	0,00	0,00	
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.742,42 3.742,42	246,28 246,28	0,00	0,00	

Código	Unidade	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3673.17			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	0,00	66,00	0,00	2.311,98	152,14
			0,00	66,00		2.311,98	152,14
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	175,90	0,00	3.080,00	163,15
			0,00	175,90		3.080,00	163,15
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	337,30	175,90	0,00	879,50	46,58
			5,00	175,90		879,50	46,58
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	141,60	0,00	3.940,72	259,32
			0,00	141,60		3.940,72	259,32
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,40	0,00		0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	2,00	1,00	0,00	600,00	39,48
			600,00	1,00		600,00	39,48
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	4,00	2,00	0,00	1.200,00	78,96
			600,00	2,00		1.200,00	78,96
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00		0,00	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	40,00	73,00	0,00	33.580,00	1.104,92
			460,00	73,00		33.580,00	1.104,92
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	64,00	30,00	0,00	9.750,00	320,80
			325,00	30,00		9.750,00	320,80
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,10	0,00		0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,50	0,00		0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,50	0,00		0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	0,00	20,80	0,00	3.467,77	228,20
			0,00	20,80		3.467,77	228,20
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	14,00	0,00	167,30	11,00
			0,00	14,00		167,30	11,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00530/12/02-001-002	Valor	645.609,92	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2012	Assinatura	31/07/2012	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/08/2014	Início	22/08/2012	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4		
Dt. Realização	29/09/2014	Término	20/03/2013	Redução	27.3400%	Escola	AFONSO PENNA JUNIOR		
Nro. Medição	25	Prédio	29120	Orc. FDE	888.557,55	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2008/01366	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 3673.17					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,82 200,00	24,00 24,00	0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	40,92 2,00	40,92 40,92	0,00	81,84 81,84	5,38 5,38	0,00	0,00
16.06.099	SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS	MV	0,00 0,00	36,30 36,30	0,00	8.472,03 8.472,03	557,52 557,52	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	47,00 12,00	40,00 40,00	0,00	480,00 480,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	312,00 1,00	408,00 408,00	0,00	408,00 408,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	58,40 111,00	20,13 20,13	0,00	2.234,43 2.234,43	124,68 124,68	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 51,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	24,00 32,20	47,40 47,40	0,00	1.526,28 1.526,28	100,44 100,44	0,00	0,00
16.80.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	12,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	18,90 40,20	27,30 27,30	0,00	1.097,46 1.097,46	72,22 72,22	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	280,00 25,50	76,24 76,24	0,00	1.944,12 1.944,12	70,38 70,38	0,00	0,00
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	505,08 505,08	0,00	575,79 575,79	37,89 37,89	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	280,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	52,00 52,00	0,00	17.059,12 17.059,12	993,06 993,06	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	186,00 35,00	90,34 88,23	2,11	3.161,90 3.088,05	103,49 98,64	4,85	4,85

ATESTADO DE EXECUÇÃO

TOTAL COM REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior		Acumulado Período		Total Período	
			TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE	VALOR MED. DATA BASE
642.912,37	645.509,52	2.597,15	642.912,37	645.509,52	645.509,52	645.509,52	2.597,15	2.597,15
			REAJUSTE	REAJUSTE	REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
			30.694,40	30.694,40	30.865,29	30.865,29	170,89	170,89
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	VALOR A LIBERAR	VALOR A LIBERAR
			673.606,77	673.606,77	676.374,81	676.374,81	2.768,04	2.768,04

CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN -
REGIAO XXII / XXIII

Arg. Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Eng.º Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Gerente de Obras Oeste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612