



2F140F857E

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00125/20/01-002 Item: 002
PI: 2019/00565
ESCOLA: 27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT
LOCAL: RUA FRANCISCO MACHADO DE CAMPOS, 294 - CEP: 03406-040 - VILA CALIFORNIA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 535.235,59

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 535.210,51

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230210147724	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL:
180 dia(s)

1 - 0

2 - 0

3 - 1

4 - 0

TOTAL DE DIAS:
181 dia(s)DATA DE INÍCIO:
12-02-2021DATA DE TÉRMINO:
11-08-2021DATA DE EMISSÃO TRP:
03-09-2021ATRASOS JUSTIFICADOS:
37 dia(s)ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 13 de maio de 2022

RESPONSÁVEIS


Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	506,00 5,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	24,00 60,00	9,75 9,75	0,00	585,00 585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	10,50 7,25	30,00 30,00	0,00	217,50 217,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,50 6,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,50 31,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	18,10 54,39	22,75 22,75	0,00	1.237,37 1.237,37	343,20 343,20	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	446,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	84,00 55,00	45,00 45,00	0,00	2.475,00 2.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	35,00 55,00	39,60 39,60	0,00	2.178,00 2.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	472,00 10,00	90,99 90,99	0,00	909,90 909,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,90 410,00	2,42 2,42	0,00	992,20 992,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	40,00 95,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	234,00 8,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	53,00 9,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	2,60 368,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.084	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KG/M2	M2	15,00 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	62,40 62,40	0,00	3.632,30 3.632,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	26,00 67,97	2,15 2,15	0,00	146,13 146,13	40,53 40,53	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.064	ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM	M2	11,93 105,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	9,52 84,05	1,31 1,31	0,00	110,09 110,09	30,52 30,52	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,43	0,00		0,00	0,00		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	1,00	0,00	606,84	168,31	0,00	0,00
			0,00	1,00		606,84	168,31		
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	0,00	2,00	0,00	1.212,50	336,30	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.212,50	336,30		
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			997,92	0,00		0,00	0,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			314,20	0,00		0,00	0,00		
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,42	0,00		0,00	0,00		
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			673,56	0,00		0,00	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00		0,00	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,42	0,00		0,00	0,00		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.104,78	0,00		0,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	1,00	0,00	11,01	3,05	0,00	0,00
			11,01	1,00		11,01	3,05		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	1,00	0,00	48,54	13,46	0,00	0,00
			48,54	1,00		48,54	13,46		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,53	0,00		0,00	0,00		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,24	0,00		0,00	0,00		
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.498,16	0,00		0,00	0,00		
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	7,00	4,00	0,00	3.439,16	953,91	0,00	0,00
			859,79	4,00		3.439,16	953,91		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			472,35	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	30,00	3,40	0,00	986,00	273,48	0,00	0,00
			290,00	3,40		986,00	273,48		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	10,98	20,21	0,00	572,14	0,00	0,00	0,00
			28,31	20,21		572,14	0,00		
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	0,00	8,28	0,00	63,83	17,70	0,00	0,00
			0,00	8,28		63,83	17,70		
06.70.020	RECOLOCAÇÃO DE TELA	M2	0,00	8,28	0,00	84,04	23,31	0,00	0,00
			0,00	8,28		84,04	23,31		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	0,00	216,00	0,00	1.749,60	485,28	0,00	0,00
			0,00	216,00		1.749,60	485,28		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00		0,00	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,11	0,00		0,00	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			476,81	0,00		0,00	0,00		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107,00	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,01	0,00		0,00	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,63	0,00		0,00	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,55	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,82	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,25	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,61	0,00		0,00	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,40	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,11	0,00		0,00	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			410,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			284,11	0,00		0,00	0,00		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,84	0,00		0,00	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			361,47	0,00		0,00	0,00		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,11	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121,15	0,00		0,00	0,00		
08.08.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.181,43	0,00		0,00	0,00		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,89	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,76	0,00		0,00	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,66	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,00	0,00		0,00	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,58	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66,18	0,00		0,00	0,00		
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,69	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00	3,00	0,00	170,10	47,18	0,00	0,00
			0,00	3,00		170,10	47,18		
08.12.002	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M	M	0,00	3,00	0,00	111,87	31,02	0,00	0,00
			0,00	3,00		111,87	31,02		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	0,00	132,00	0,00	5.155,92	1.430,08	0,00	0,00
			0,00	132,00		5.155,92	1.430,08		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	26,00	147,00	0,00	8.085,00	2.242,52	0,00	0,00
			55,00	147,00		8.085,00	2.242,52		
08.13.011	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,96	0,00		0,00	0,00		
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	0,00		0,00	0,00		
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
08.13.016	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES	M	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,78	0,00		0,00	0,00		
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187,48	0,00		0,00	0,00		
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,76	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,91	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,79	0,00		0,00	0,00		
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,20	0,00		0,00	0,00		
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,97	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			397,20	0,00		0,00	0,00		
08.14.020	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			341,55	0,00		0,00	0,00		
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,32	0,00		0,00	0,00		
08.14.036	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114,31	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,94	0,00		0,00	0,00		
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.202,84	0,00		0,00	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.193,07	0,00		0,00	0,00		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			778,14	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208,64	0,00		0,00	0,00		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			669,55	0,00		0,00	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			463,40	0,00		0,00	0,00		
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298,05	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.415,51	0,00		0,00	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			718,46	0,00		0,00	0,00		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00	3,00	0,00	1.200,00	332,84	0,00	0,00
			400,00	3,00		1.200,00	332,84		
08.17.085	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	0,00	11,00	0,00	3.223,22	894,01	0,00	0,00
			0,00	11,00		3.223,22	894,01		
08.17.086	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	UN	0,00	16,00	0,00	4.730,40	1.312,06	0,00	0,00
			0,00	16,00		4.730,40	1.312,06		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,93	0,00		0,00	0,00		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00	27,00	0,00	142,29	39,46	0,00	0,00
			0,00	27,00		142,29	39,46		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,46	0,00		0,00	0,00		
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,16	0,00		0,00	0,00		
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			232,93	0,00		0,00	0,00		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,33	0,00		0,00	0,00		
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,79	0,00		0,00	0,00		
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133,92	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00 10,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	0,00 0,00	195,60 195,60	0,00	545,72 545,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	2,00 30,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	3,00 110,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	111,10 111,10	0,00	2.425,31 2.425,31	672,70 672,70	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00 31,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00 20,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50 35,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00 300,65	0,72 0,72	0,00	216,46 216,46	60,03 60,03	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	43,32 43,32	12,01 12,01	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	70,20 70,20	19,47 19,47	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	595,00 30,00	514,90 514,90	0,00	15.447,00 15.447,00	3.109,56 3.109,56	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	172,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00 447,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00 789,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00 0,00	10,60 10,60	0,00	102,29 102,29	28,37 28,37	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00 78,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	36,00 72,58	15,00 15,00	0,00	1.088,70 1.088,70	301,97 301,97	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 21,68	24,00 24,00	0,00	520,32 520,32	144,32 144,32	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	4,00 120,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00 1.119,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP	UN	1,00 544,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	UN	1,00 384,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	11,00 18,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00 28,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00 176,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.558,00 3,60	3.520,40 3.520,40	0,00	12.673,44 12.673,44	3.515,20 3.515,20	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	500,00 4,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	405,00 5,43	567,00 567,00	0,00	3.078,81 3.078,81	853,96 853,96	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	100,00 3,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00 211,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00 175,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP. SIMPL. CX.4"X4"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 255,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	726,12 726,12	201,40 201,40	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	26,00 125,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 197,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00 270,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETRO PVC RIGIDO	UN	1,00 138,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	48,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	2,00 93,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00 191,51	43,00 43,00	0,00	8.234,93 8.234,93	2.284,10 2.284,10	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	4.877,20 4.877,20	1.352,78 1.352,78	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	12,00 167,45	254,00 254,00	0,00	42.532,30 42.532,30	11.797,10 11.797,10	0,00	0,00

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	In�cio	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realiza��o	18/10/2021	T�rmino	11/08/2021	Redu��o	29.5100%
Nro. Medica��o	8	Pr�dio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situa��o	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			�rea Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Munic�pio	S�O PAULO
Fiscal	CONS�RCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medi��o Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

C�digo	Descri��o do Servi�o teste	UN	Qtd ou VI Or�. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			246,51	0,00		0,00	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINA��O AUTONOMA DE EMERG�NCIA - LED	UN	50,00	8,00	0,00	400,00	110,94	0,00	0,00
			50,00	8,00		400,00	110,94		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191,62	0,00		0,00	0,00		
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00		0,00	0,00		
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE S�DIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.890,00	0,00		0,00	0,00		
09.11.077	IL-85 PROJETO COM FACHO SIM�TRICO OU ASSIM�TRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE S�DIO 1X250W.	UN	0,00	10,00	0,00	5.266,90	1.460,87	0,00	0,00
			0,00	10,00		5.266,90	1.460,87		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00	465,10	0,00	2.525,48	487,82	0,00	0,00
			5,43	465,10		2.525,48	487,82		
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,51	0,00		0,00	0,00		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,65	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	4,00	60,00	0,00	1.044,00	289,57	0,00	0,00
			17,40	60,00		1.044,00	289,57		
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,52	0,00		0,00	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	44,00	239,00	0,00	1.558,28	421,36	0,00	0,00
			6,52	239,00		1.558,28	421,36		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	8,00	12,00	0,00	783,36	217,27	0,00	0,00
			65,28	12,00		783,36	217,27		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	186,00	3.520,40	0,00	7.604,06	2.109,11	0,00	0,00
			2,16	3.520,40		7.604,06	2.109,11		
09.74.006	RECOLOCA��O DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,08	0,00		0,00	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00	30,00	0,00	381,30	105,76	0,00	0,00
			0,00	30,00		381,30	105,76		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00	89,00	0,00	1.280,71	355,21	0,00	0,00
			0,00	89,00		1.280,71	355,21		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	260,00	0,00	1.040,00	288,45	0,00	0,00
			0,00	260,00		1.040,00	288,45		
09.84.037	CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42)	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	0,00		0,00	0,00		
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,79	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	242,00	0,00	7.639,94	1.847,61	0,00	0,00
			31,57	242,00		7.639,94	1.847,61		
11.02.035	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	0,00	277,32	0,00	21.151,19	5.866,66	0,00	0,00
			0,00	277,32		21.151,19	5.866,66		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00	371,60	0,00	8.465,04	2.347,91	0,00	0,00
			0,00	371,60		8.465,04	2.347,91		
11.50.001	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	0,00	332,60	0,00	2.570,99	713,10	0,00	0,00
			0,00	332,60		2.570,99	713,10		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00	39,00	0,00	362,31	100,49	0,00	0,00
			0,00	39,00		362,31	100,49		
12.02.002	CHAPISCO	M2	10,00	8,00	0,00	47,60	13,20	0,00	0,00
			5,95	8,00		47,60	13,20		
12.02.003	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,54	0,00		0,00	0,00		
12.02.005	EMBOCO	M2	10,00	8,00	0,00	251,20	69,67	0,00	0,00
			31,40	8,00		251,20	69,67		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,68	0,00		0,00	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	50,00	7,68	0,00	460,80	127,81	0,00	0,00
			60,00	7,68		460,80	127,81		
12.04.004	CHAPISCO	M2	57,00	86,60	0,00	515,27	92,08	0,00	0,00
			5,95	86,60		515,27	92,08		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	54,00	86,60	0,00	3.335,83	925,25	0,00	0,00
			38,52	86,60		3.335,83	925,25		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,18	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,27	0,00		0,00	0,00		
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	0,00	224,00	0,00	2.246,72	623,16	0,00	0,00
			0,00	224,00		2.246,72	623,16		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	31,00	95,00	0,00	3.089,40	586,30	0,00	0,00
			32,52	95,00		3.089,40	586,30		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,97	0,00		0,00	0,00		
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	522,07	0,00	12.654,97	120,01	0,00	0,00
			0,00	522,07		12.654,97	120,01		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,67	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,69	0,00		0,00	0,00		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	15,00	77,80	0,00	4.138,96	705,33	0,00	0,00
			53,20	77,80		4.138,96	705,33		
13.02.055	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,27	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295,36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	61,44	522,07	0,00	58.524,04	555,00	0,00	0,00
			112,10	522,07		58.524,04	555,00		
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,64	0,00		0,00	0,00		
13.05.017	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	80,50	0,00	1.634,95	47,88	0,00	0,00
			0,00	80,50		1.634,95	47,88		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,98	0,00		0,00	0,00		
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	M	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,30	0,00		0,00	0,00		
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154,07	0,00		0,00	0,00		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,30	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	76,90	19,83	0,00	3.767,70	0,00	0,00	0,00
			190,00	19,83		3.767,70	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	86,83	17,85	0,00	392,70	108,92	0,00	0,00
			22,00	17,85		392,70	108,92		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	41,36	17,00	0,00	36,72	10,18	0,00	0,00
			2,16	17,00		36,72	10,18		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,71	0,00		0,00	0,00		
13.50.018	DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,16	0,00		0,00	0,00		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	504,22	0,00	8.702,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	504,22		8.702,83	0,00		
13.80.022	COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO	M2	0,00	902,30	0,00	11.576,50	3.210,95	0,00	0,00
			0,00	902,30		11.576,50	3.210,95		
13.80.034	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	167,48	5,17	0,00	387,75	107,54	0,00	0,00
			75,00	5,17		387,75	107,54		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	0,00	5,17	0,00	67,72	18,78	0,00	0,00
			0,00	5,17		67,72	18,78		
15.01.012	ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	0,00	450,00	0,00	8.077,50	2.240,44	0,00	0,00
			0,00	450,00		8.077,50	2.240,44		
15.01.013	ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,00	0,00		0,00	0,00		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,09	0,00		0,00	0,00		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	1.469,70	431,80	29.276,41	8.120,34	8.601,45	2.385,77
			0,00	1.037,90		20.674,96	5.734,57		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,14	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,55	0,00		0,00	0,00		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00	1,00	0,00	1.001,54	277,79	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.001,54	277,79		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	142,00	466,08	0,00	932,16	0,00	0,00	0,00
			2,00	466,08		932,16	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	8.950,10	5.371,57	1.048,48	53.715,70	10.589,80	10.484,80	2.908,15
			10,00	4.323,09		43.230,90	7.681,65		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	3.098,30	1.956,37	0,00	21.520,07	5.968,96	0,00	0,00
			11,00	1.956,37		21.520,07	5.968,96		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	997,60	356,66	36,40	7.489,86	2.077,44	764,40	212,02
			21,00	320,26		6.725,46	1.865,42		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	812,94	0,00	21.672,98	6.011,40	0,00	0,00
			0,00	812,94		21.672,98	6.011,40		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	230,72	0,00	1.372,78	380,75	0,00	0,00
			0,00	230,72		1.372,78	380,75		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	735,62	0,00	33.433,92	9.273,51	0,00	0,00
			0,00	735,62		33.433,92	9.273,51		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00	79,00	0,00	9.092,11	861,90	0,00	0,00
			0,00	79,00		9.092,11	861,90		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00	79,00	0,00	7.251,41	2.011,30	0,00	0,00
			0,00	79,00		7.251,41	2.011,30		
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	0,00	15,39	0,00	4.068,34	1.128,42	0,00	0,00
			0,00	15,39		4.068,34	1.128,42		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	40,50	130,00	0,00	2.528,50	485,51	0,00	0,00
			19,45	130,00		2.528,50	485,51		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00	6,75	0,00	2.035,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,75		2.035,86	0,00		
16.06.087	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,02	0,00		0,00	0,00		
16.06.088	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,16	0,00		0,00	0,00		
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,04	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-002	Valor	535.235,59
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	18/10/2021	Término	11/08/2021	Redução	29.5100%
Nro. Medição	8	Prédio	27103 - EE PROF ALVINO BITTENCOURT		
PI	2019/00565	Situação	Aprovada	Orc. FDE	759.377,56
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3295.36
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ALVINO BITTENCOURT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00	3,00	0,00	2.156,70	598,20	0,00	0,00
			0,00	3,00		2.156,70	598,20		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,17	0,00		0,00	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.074	SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,32	0,00		0,00	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	16,40	0,00	3.302,79	916,08	0,00	0,00
			0,00	16,40		3.302,79	916,08		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	600,00	0,00	1.176,00	326,18	0,00	0,00
			0,00	600,00		1.176,00	326,18		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	753,52	0,00	6.442,59	1.786,96	0,00	0,00
			0,00	753,52		6.442,59	1.786,96		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	16,29	18,00	0,00	8.100,00	1.747,40	0,00	0,00
			450,00	18,00		8.100,00	1.747,40		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
515.359,86	535.210,51	19.850,65	515.359,86	535.210,51	19.850,65	
			106.711,82	112.217,76	5.505,94	
			622.071,68	647.428,27	VALOR A LIBERAR 25.356,59	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860