



2EEA56C4C7

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00487/12/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2008/01066
ESCOLA: 57137 - EE PROFA AMELIA MONCON RAMPONI
LOCAL: 81 SAO CONSTANTINO, 180 4456000 JARDIM SANTA CRUZ - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 430.731,68 ✓	R\$ 430.690,77 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220130490427	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 10	TOTAL DE DIAS: 222 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 09-05-2013 ✓	DATA DE TÉRMINO: 05-12-2013 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 26-06-2014	ATRASOS JUSTIFICADOS: 191 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR PARA
ATENDIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE), SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM
APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em
epigrafe.

São Paulo, 16 de julho de 2015

RESPONSÁVEIS


Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1


Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	9,00	0,00	325,62	21,42	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	0,00	9,00	0,00	325,62	21,42	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	1,86	0,00	68,72	4,52	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,00	1,86	0,00	68,72	4,52	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00	22,40	0,00	112,67	7,41	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00	22,40	0,00	112,67	7,41	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00	0,28	0,00	78,34	5,15	0,00	0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	0,28	0,00	78,34	5,15	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,00	0,28	0,00	69,90	4,60	0,00	0,00
			0,00	0,29	0,00	69,90	4,60	0,00	0,00
			0,00	0,29	0,00	81,14	5,33	0,00	0,00
			0,00	0,72	0,00	81,14	5,33	0,00	0,00
			0,00	0,72	0,00	126,51	8,32	0,00	0,00
			18,00	257,20	0,00	126,51	8,32	0,00	0,00
			50,00	257,20	0,00	12.860,00	846,29	0,00	0,00
			12,00	4,65	0,00	12.860,00	846,29	0,00	0,00
			18,50	4,65	0,00	86,02	5,66	0,00	0,00
			0,00	12,25	0,00	86,02	5,66	0,00	0,00
			0,00	12,25	0,00	3.113,08	204,85	0,00	0,00
			0,00	3,80	0,00	3.113,08	204,85	0,00	0,00
			0,00	3,80	0,00	3.062,33	201,51	0,00	0,00
			0,00	3,80	0,00	3.062,33	201,51	0,00	0,00

Eng. Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras
CREA 060.828.743-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	1,00 1.550,00	1,00 1,00	0,00	1.550,00 1.550,00	102,00 102,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.875,65 2.875,65	189,24 189,24
05.50.015	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREENBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	28,50 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	24,00 5,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	24,00 25,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	19,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.045	LOUSA EM ARGAMASSA L=4.61M MOD. LG-03	UN	5,00 650,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	3,00 352,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.024	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00 0,00	1,42 1,42	0,00	1.392,36 1.392,36	91,62 91,62
06.02.043	PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	3.229,42 3.229,42	212,52 212,52
06.02.044	PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.721,35 2.721,35	179,08 179,08
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00 1.850,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	1,00 890,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	17,00 189,80	6,00 6,00	0,00	1.138,80 1.138,80	74,94 74,94
06.03.031	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	M2	2,10 310,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Mário Hilgenrath
Coordenador de Obras
REA 050.020.743-1

Crítério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.045	CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO	M	0,00	15,60	0,00	5.458,12	359,18	0,00	0,00
			0,00	15,60		5.458,12	359,18		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	7,68	0,00	105,05	6,91	0,00	0,00
			0,00	7,68		105,05	6,91		
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	0,00	6,84	0,00	2.467,59	162,38	0,00	0,00
			0,00	6,84		2.467,59	162,38		
06.80.029	TELA DE PROTEC P/CAIXILHO C/REQ DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME-GALV	M2	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125,50	0,00		0,00	0,00		
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,10	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,50	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,50	0,00		0,00	0,00		
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	1.102,00	495,90	0,00	14.133,15	930,07	0,00	0,00
			28,50	495,90		14.133,15	930,07		
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,30	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00	495,60	0,00	1.808,94	119,04	0,00	0,00
			0,00	495,60		1.808,94	119,04		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	0,00		0,00	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,15	0,00		0,00	0,00		
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	0,00		0,00	0,00		

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
CREA 060.028/743-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	192,00 21,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00 180,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	17,00 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXOES	M	109,00 12,10	30,20 30,20	0,00	365,42 365,42	24,04 24,04	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXOES	M	36,00 17,85	26,00 26,00	0,00	464,10 464,10	30,53 30,53	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	106,80 106,80	0,00	2.305,81 2.305,81	151,74 151,74	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	31,15 31,15	2,04 2,04	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	3,00 65,20	4,00 4,00	0,00	260,80 260,80	17,16 17,16	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	9,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	9,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	2.570,37 2.570,37	169,14 169,14	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	17,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	498,21 498,21	32,78 32,78	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	3,76 290,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	665,83 665,83	43,81 43,81	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Mario Hksenrath
Coordenador de Obras
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	44,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	78,00 32,20	81,20 81,20	0,00	2.614,64 2.614,64	172,05 172,05	0,00	0,00
08.10.005	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	3,00 42,10	4,00 4,00	0,00	168,40 168,40	11,08 11,08	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	2,00 680,00	6,00 6,00	0,00	4.080,00 4.080,00	268,48 268,48	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	10,00 32,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	36,90 36,90	0,00	1.662,71 1.662,71	109,42 109,42	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	114,00 31,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	15,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.003	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0.33 M	M	19,00 42,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	19,00 31,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	0,00 0,00	85,50 85,50	0,00	2.431,62 2.431,62	160,02 160,02	0,00	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	91,20 91,20	0,00	4.067,52 4.067,52	267,67 267,67	0,00	0,00
08.12.042	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	134,60 134,60	0,00	9.757,15 9.757,15	642,10 642,10	0,00	0,00
08.12.077	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	4,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Márcio Higienrath
Coordenador de Obras
CREA 060.088.743-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	5,00 890,00	1,80 1,80	0,00	1.602,00 1.602,00	105,42 105,42	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,80 1.000,00	6,20 6,20	0,00	6.200,00 6.200,00	408,00 408,00	0,00	0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	6,00 450,00	1,50 1,50	0,00	675,00 675,00	44,42 44,42	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	6,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	17,00 150,00	11,00 11,00	0,00	1.650,00 1.650,00	108,57 108,57	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 420,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	826,11 826,11	54,36 54,36	0,00	0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	13,00 35,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	18,00 36,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	2.344,50 2.344,50	154,28 154,28	0,00	0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.653,94 1.653,94	108,84 108,84	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEL	CJ	3,00 1.420,00	1,00 1,00	0,00	1.420,00 1.420,00	93,44 93,44	0,00	0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	2,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00 980,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.037	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	UN	2,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng.ª Maria Hilsegrath
Coordenador de Obras
CREA 060.020.743-1

Critério	Unidade	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	527,34 527,34	34,70 34,70	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 870,00	1,00 1,00	0,00	870,00 870,00	57,25 57,25	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	6,00 325,00	2,00 2,00	0,00	650,00 650,00	42,77 42,77	0,00	0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00 340,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	4,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	200,00 2,50	46,50 46,50	0,00	116,25 116,25	7,64 7,64	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	17,00 33,10	20,00 20,00	0,00	662,00 662,00	43,56 43,56	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	12,00 2,90	9,00 9,00	0,00	26,10 26,10	1,71 1,71	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	8,00 5,10	9,00 9,00	0,00	45,90 45,90	3,01 3,01	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	17,00 24,20	22,00 22,00	0,00	532,40 532,40	35,02 35,02	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	186,00 4,50	220,64 220,64	0,00	992,88 992,88	65,33 65,33	0,00	0,00
09.02.084	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS	UN	2,00 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	28,00 75,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	28,00 45,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng.º Manoel Hilsenrath
Coordenador de Obras
CREA 060.038.743-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1		
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI		
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI		
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 2205.63					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	2,50 15,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	2,20 180,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.086	TERRA COMPLETO	UN	2,00 125,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	180,00 16,80	470,20 470,20	0,00	7.899,36 7.899,36	519,83 519,83	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	5,00 140,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	30,00 42,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	10,00 47,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	75,00 11,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.007	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	UN	5,00 18,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2.50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.480,00 1,90	3.024,00 3.024,00	0,00	5.745,60 5.745,60	378,10 378,10	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	120,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	52,00 72,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	10,00 52,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.047	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	8,00 52,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.048	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	2,00 142,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Eng.º Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.765-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	18,00 100,00	8,00 8,00	0,00	800,00 800,00	52,64 52,64	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	3,00 75,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	24,00 100,00	8,00 8,00	0,00	800,00 800,00	52,64 52,64	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.030	SENSOR DE PRESEÇA INTERNO	UN	2,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	120,00 0,54	140,00 140,00	0,00	75,60 75,60	4,97 4,97	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	105,00 8,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	42,00 2,80	112,00 112,00	0,00	313,60 313,60	20,63 20,63	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00	364,00 364,00	23,95 23,95	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	3.024,00 3.024,00	0,00	3.144,96 3.144,96	206,96 206,96	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	112,00 112,00	0,00	257,60 257,60	16,95 16,95	0,00 0,00	0,00 0,00
09.83.031	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	UN	5,00 10,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	18,00 8,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.008	TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS	UN	6,00 8,50	56,00 56,00	0,00	476,00 476,00	31,32 31,32	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00 0,00	56,00 56,00	0,00	123,20 123,20	8,10 8,10	0,00 0,00	0,00 0,00

Eng. Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metrôpolitanas
CREA 060.028.705-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	144,00	0,00	2.861,28	188,29	0,00	0,00
			0,00	144,00		2.861,28	188,29		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DE MAOS / 2 EST	M2	0,00	220,64	0,00	6.387,52	420,34	0,00	0,00
			0,00	220,64		6.387,52	420,34		
11.02.029	IMPERM EMULSAO ASFALT ELASTOMERICA ESTRUT VEU POLIESTER 6 DE MAOS/2 EST	M2	186,00	37,00	0,00	1.202,50	79,13	0,00	0,00
			32,50	37,00		1.202,50	79,13		
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	186,00	147,84	0,00	2.746,86	180,76	0,00	0,00
			18,58	147,84		2.746,86	180,76		
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,15	0,00		0,00	0,00		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00		
11.50.001	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,50	0,00		0,00	0,00		
12.01.001	CHAPISCO	M2	381,60	555,18	0,00	2.831,41	186,33	0,00	0,00
			5,10	555,18		2.831,41	186,33		
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00	283,14	0,00	1.630,88	107,31	0,00	0,00
			0,00	283,14		1.630,88	107,31		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	417,32	0,00	6.735,54	443,24	0,00	0,00
			0,00	417,32		6.735,54	443,24		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	381,60	421,00	0,00	8.209,50	540,24	0,00	0,00
			19,50	421,00		8.209,50	540,24		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	417,32	0,00	4.920,19	323,78	0,00	0,00
			0,00	417,32		4.920,19	323,78		
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	381,60	421,00	0,00	18.945,00	1.246,72	0,00	0,00
			45,00	421,00		18.945,00	1.246,72		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	381,60	246,70	0,00	2.022,94	133,12	0,00	0,00
			8,20	246,70		2.022,94	133,12		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	972,96	0,00	18.865,67	1.241,50	0,00	0,00
			0,00	972,96		18.865,67	1.241,50		

Critério	Unidade	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
Descrição do Serviço				Área Constr.	2205.63		
Código	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Principal	Reajuste
13.01.015	M2	1.198,00	774,66	0,00	12.394,56	12.394,56	0,00
13.01.016	M2	151,00	600,35	0,00	10.506,12	10.506,12	0,00
13.02.026	M2	151,00	1.361,29	0,00	66.022,56	66.022,56	0,00
13.02.034	M2	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.052	M2	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.074	M2	0,00	18,06	0,00	1.460,51	1.460,51	0,00
13.04.026	M	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.016	M	49,00	32,30	0,00	823,65	823,65	0,00
13.05.021	M	25,50	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.078	M	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.076	M	2,40	674,10	0,00	8.668,92	8.668,92	0,00
13.06.077	M	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.083	M	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.084	M	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.001	M3	95,84	70,36	0,00	7.036,00	7.036,00	0,00

Eng. Mario Hsienath
Coordenador de Obras
CREA 360.020-7/2014

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	151,00 15,10	148,40 148,40	0,00	2.240,83 2.240,83	147,45 147,45	0,00	0,00
13.50.015	DEMOLICAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRAN/CACOS/LADRIL INCL ARG ASSENT	M2	70,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.60.011	RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE	M	588,00 2,00	204,70 204,70	0,00	409,40 409,40	26,94 26,94	0,00	0,00
13.60.013	RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL	M	18,86 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00 0,00	315,24 315,24	0,00	3.042,06 3.042,06	200,19 200,19	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	36,00 45,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	8,00 180,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	36,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,08 14,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00 0,00	142,00 142,00	0,00	1.466,86 1.466,86	96,53 96,53	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	2.090,17 0,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.709,48 6,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.090,17 7,20	1.424,30 1.424,30	0,00	10.254,95 10.254,95	674,85 674,85	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.090,17 6,90	5.364,07 5.364,07	0,00	37.012,07 37.012,07	2.435,69 2.435,69	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	232,24 8,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Mario Hsentrath
Coordenador de Obras
CREA 060.020.720-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	464,48 11,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	46,20 46,20	0,00	859,32 859,32	56,55 56,55	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	22,00 5,00	46,20 46,20	0,00	231,00 231,00	15,20 15,20	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	46,20 46,20	0,00	1.365,21 1.365,21	89,84 89,84	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.016	ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2,00 M - JACARANDA MIMOSO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	272,32 272,32	17,92 17,92	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.020	ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2,00M - CIPRESTE ITALIANO	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	1.193,22 1.193,22	78,52 78,52	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.025	ARVORE ORNAMENTAL H=1,5 A 2,00M - JATOBÁ	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	606,24 606,24	39,89 39,89	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.063	PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	626,76 626,76	41,24 41,24	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00 120,00	13,50 13,50	0,00	1.620,00 1.620,00	106,60 106,60	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	48,00 25,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	140,00 13,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50 200,00	7,12 7,12	0,00	1.424,00 1.424,00	93,71 93,71	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	199,50 2,00	7,12 7,12	0,00	14,24 14,24	0,93 0,93	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	2,00 120,00	12,14 4,62	7,52	1.456,80 554,40	95,86 36,48	902,40	9,38
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	22,00 27,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Eng. Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras
CREA 060.020.790-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00487/12/02-001-002	Valor	430.731,68	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	22.8400%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	558.217,73	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2205.63			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	20.902,80 20.902,80	1.375,56 1.375,56	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	114,08 34,00	34,44 26,92	7,52	1.170,96 915,28	77,05 60,23	255,68	16,82

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período		Total Período	
				TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE	VALOR MED. DATA BASE	VALOR MED. DATA BASE
429.532,69	430.690,77	1.158,08	TOTAL SEM REAJ	429.532,69	430.690,77	1.158,08	1.158,08
			REAJUSTE	28.265,96	28.342,16	76,20	76,20
			TOTAL	457.798,65	459.032,93	1.234,28	1.234,28
CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX							


 Eng.º Mario Hilsenrath
 Coordenador de Obras
 Metropolitanas
 CREA 060.028.743-1


 Eng.º Walter Haldar
 Gerente de Obras Oeste
 CREA 0600748612