



2F140FD217

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00126/20/01-003 Item: 001
PI: 2019/00437
ESCOLA: 111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS
LOCAL: RUA LUIZ ZANDRINI, 10 - CEP: 08542-310 - JARDIM SAO FERNANDO - FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 762.786,88	R\$ 762.774,03

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230201622072	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 3	4 - 9	TOTAL DE DIAS: 252 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 05-02-2021	DATA DE TÉRMINO: 04-10-2021	DATA DE EMISSÃO TRP: 27-01-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 104 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 17 de agosto de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	1.200,00 2,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	60,00 42,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	24,00 68,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	84,00 55,00	49,44 49,44	0,00	2.719,20 2.719,20	754,21 754,21	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	840,00 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	8,40 400,00	4,32 4,32	0,00	1.728,00 1.728,00	479,28 479,28	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	295,20 295,20	0,00	2.222,85 2.222,85	616,54 616,54	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	3,69 3,69	0,00	1.122,37 1.122,37	311,30 311,30	0,00 0,00	0,00 0,00
03.04.030	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00	542,00 542,00	150,33 150,33	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	580,00 72,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	19,32 19,32	0,00	1.382,53 1.382,53	383,46 383,46	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	4,00 5,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	6,00 416,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	12,00 937,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00 295,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	2,30 141,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	1,70 632,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	2,50 704,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00 46,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 1.977,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	12,00 10,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	4,00 2.346,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	7,00 807,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	4,59 443,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	120,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	136,00 280,00	96,30 96,30	0,00	26.964,00 26.964,00	7.478,95 7.478,95	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	120,00 18,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	0,00 0,00	88,00 88,00	0,00	991,76 991,76	275,08 275,08	0,00	0,00
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	24,00 628,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	60,00 161,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	120,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	0,00 0,00	88,00 88,00	0,00	2.864,40 2.864,40	794,49 794,49	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	0,00 0,00	217,70 217,70	0,00	1.756,83 1.756,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	360,00 26,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	240,00 17,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.132	TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM	M2	320,00 75,00	171,00 171,00	0,00	12.825,00 12.825,00	3.557,25 3.557,25	0,00	0,00
07.04.102	RUFO LISO DE AÇO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	84,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00	618,24 618,24	171,48 171,48	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	240,00 4,93	171,00 171,00	0,00	843,03 843,03	233,82 233,82	0,00	0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	84,00 37,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	12,00 9,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 447,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCO PER	M	12,00 100,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	24,00 19,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00 26,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	24,00 37,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	24,00 50,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	4,00 122,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00 85,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	4,00 90,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	12,00 129,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	12,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	36,00 15,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	12,00 156,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	4,00 1.150,46	4,00 4,00	0,00	4.601,84 4.601,84	1.276,40 1.276,40	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.030	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2"	M	120,00 18,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.035	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2"	UN	8,00 44,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	8,00 339,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00 156,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	8,00 113,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00 37,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 41,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00 49,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	46,96	0,00	2.348,00	651,25	0,00	0,00
			50,00	46,96		2.348,00	651,25		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,88	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00	8,00	0,00	387,76	107,55	0,00	0,00
			0,00	8,00		387,76	107,55		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	66,00	0,00	3.480,84	965,46	0,00	0,00
			0,00	66,00		3.480,84	965,46		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	64,00	0,00	5.834,24	1.618,22	0,00	0,00
			0,00	64,00		5.834,24	1.618,22		
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,31	0,00		0,00	0,00		
08.13.016	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00	0,00		0,00	0,00		
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176,11	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,92	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,17	0,00		0,00	0,00		
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265,82	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			373,13	0,00		0,00	0,00		
08.14.030	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			248,62	0,00		0,00	0,00		
08.14.039	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			232,28	0,00		0,00	0,00		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,37	0,00		0,00	0,00		
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.316,67	0,00		0,00	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,76	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195,99	0,00		0,00	0,00		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			424,18	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,91	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			178,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	0,00	4,00	0,00	242,44	67,24	0,00	0,00
			0,00	4,00		242,44	67,24	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00	17,00	0,00	1.239,47	202,22	0,00	0,00
			0,00	17,00		1.239,47	202,22	0,00	0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00	7,00	0,00	578,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	7,00		578,90	0,00	0,00	0,00
09.02.089	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00	1,00	0,00	102,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		102,88	0,00	0,00	0,00
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.096,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,60	31,65	0,00	608,62	28,80	0,00	0,00
			19,23	31,65		608,62	28,80	0,00	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,00	1,44	0,00	368,59	102,23	0,00	0,00
			0,00	1,44		368,59	102,23	0,00	0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	12,00	170,00	0,00	3.114,40	71,13	0,00	0,00
			18,32	170,00		3.114,40	71,13	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	92,00	320,70	0,00	11.224,50	802,84	0,00	0,00
			35,00	320,70		11.224,50	802,84	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	2,00	1,00	0,00	297,85	82,61	0,00	0,00
			297,85	1,00		297,85	82,61	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			741,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046,82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOÍIA	UN	1,00 73,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	24,00 68,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 20,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00 1.051,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	607,33 607,33	168,45 168,45	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	12,00 17,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.400,00 3,13	4.144,00 4.144,00	0,00	12.970,72 12.970,72	2.066,22 2.066,22	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	84,00 4,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	40,00 5,10	430,80 430,80	0,00	2.197,08 2.197,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	72,00 12,50	236,50 236,50	0,00	2.956,25 2.956,25	819,97 819,97	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	72,00 3,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00 198,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00 165,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 239,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	2.894,40 2.894,40	802,81 802,81	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00 125,00	12,00 12,00	0,00	1.500,00 1.500,00	416,05 416,05	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 185,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00 254,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	298,36 298,36	82,75 82,75	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETROD PVC RIGIDO	UN	1,00 130,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	6,00 120,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	2,00 88,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00	7,00	0,00	581,00	161,15	0,00	0,00
			0,00	7,00		581,00	161,15		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00	15,00	0,00	2.698,50	748,47	0,00	0,00
			179,90	15,00		2.698,50	748,47		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	4,00	25,00	0,00	16.757,00	2.788,71	0,00	0,00
			670,28	25,00		16.757,00	2.788,71		
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239,75	0,00		0,00	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	22,00	176,00	0,00	27.684,80	3.010,47	0,00	0,00
			157,30	176,00		27.684,80	3.010,47		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,33	0,00		0,00	0,00		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00	0,00		0,00	0,00		
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192,85	0,00		0,00	0,00		
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	4,00	1,00	0,00	1.500,00	416,05	0,00	0,00
			1.500,00	1,00		1.500,00	416,05		
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,09	0,00		0,00	0,00		
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,87	0,00		0,00	0,00		
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	M	0,00	88,00	0,00	4.087,60	1.133,77	0,00	0,00
			0,00	88,00		4.087,60	1.133,77		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176,39	0,00		0,00	0,00		
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,49	0,00		0,00	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	0,00	30,00	0,00	2.111,40	585,63	0,00	0,00
			0,00	30,00		2.111,40	585,63		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00	366,70	0,00	1.870,17	82,75	0,00	0,00
			5,10	366,70		1.870,17	82,75		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,75	0,00		0,00	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	5,00	171,00	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00
			5,10	171,00		872,10	0,00		
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,43	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	4,00	105,00	0,00	1.716,75	476,17	0,00	0,00
			16,35	105,00		1.716,75	476,17		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	44,00	180,00	0,00	1.103,40	83,31	0,00	0,00
			6,13	180,00		1.103,40	83,31		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	8,00	22,00	0,00	1.349,04	204,09	0,00	0,00
			61,32	22,00		1.349,04	204,09		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	2.358,00 2.358,00	0,00	4.338,72 4.338,72	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00 0,00	1,92 1,92	0,00	142,29 142,29	0,00 0,00	0,00	0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	0,00 0,00	1,92 1,92	0,00	430,54 430,54	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	12,00 15,82	87,00 87,00	0,00	1.376,34 1.376,34	381,74 381,74	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	46,00 4,40	211,00 211,00	0,00	928,40 928,40	257,50 257,50	0,00	0,00
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	207,84 207,84	57,64 57,64	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	24,00 10,13	3,00 0,00	3,00	30,39 0,00	8,42 0,00	30,39	8,42
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	22,00 33,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	22,00 29,65	142,00 142,00	0,00	4.210,30 4.210,30	402,96 402,96	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	54,00 36,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	54,00 62,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	54,00 9,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	54,00 14,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	62,00 30,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	357,00 357,00	0,00	2.117,01 2.117,01	587,18 587,18	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	62,00 26,01	272,25 272,25	0,00	7.081,22 7.081,22	1.964,10 1.964,10	0,00	0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	0,00 0,00	1.695,69 1.695,69	0,00	11.564,58 11.564,58	3.207,64 3.207,64	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	62,00 110,00	290,25 290,25	0,00	31.927,50 31.927,50	8.855,68 8.855,68	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	42,00 15,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	45,46 45,46	0,00	9.122,91 9.122,91	2.530,40 2.530,40	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	62,00 26,77	272,25 272,25	0,00	7.288,13 7.288,13	2.021,49 2.021,49	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	0,00 0,00	1.695,69 1.695,69	0,00	45.529,26 45.529,26	12.628,38 12.628,38	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.80.057	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	0,00	1.031,05	0,00	17.538,15	4.864,52	0,00	0,00
			0,00	1.031,05		17.538,15	4.864,52		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00	1.138,85	0,00	12.527,35	3.474,69	0,00	0,00
			11,00	1.138,85		12.527,35	3.474,69		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	5.600,00	6.391,95	0,00	63.919,50	10.938,73	0,00	0,00
			10,00	6.391,95		63.919,50	10.938,73		
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00	160,00	0,00	4.132,80	1.146,30	0,00	0,00
			0,00	160,00		4.132,80	1.146,30		
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	800,00	92,74	0,00	1.112,88	19,30	0,00	0,00
			12,00	92,74		1.112,88	19,30		
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00	1,00	0,00	625,66	173,53	0,00	0,00
			625,66	1,00		625,66	173,53		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00	1.278,00	0,00	14.773,67	4.097,75	0,00	0,00
			0,00	1.278,00		14.773,67	4.097,75		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	270,00	791,14	0,00	17.405,08	2.781,57	0,00	0,00
			22,00	791,14		17.405,08	2.781,57		
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	540,00	600,00	0,00	8.802,00	0,00	0,00	0,00
			14,67	600,00		8.802,00	0,00		
15.80.061	OLEO EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00	87,50	0,00	1.162,00	322,30	0,00	0,00
			0,00	87,50		1.162,00	322,30		
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	540,00	687,50	0,00	7.198,12	254,10	0,00	0,00
			10,47	687,50		7.198,12	254,10		
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00		0,00	0,00		
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			568,60	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	2.176,50	0,00	57.829,60	16.040,10	0,00	0,00
			0,00	2.176,50		57.829,60	16.040,10		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	2.272,50	0,00	102.921,52	28.547,17	0,00	0,00
			0,00	2.272,50		102.921,52	28.547,17		
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	0,00	5.343,00	0,00	3.633,24	1.007,73	0,00	0,00
			0,00	5.343,00		3.633,24	1.007,73		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			783,78	0,00		0,00	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851,70	0,00		0,00	0,00		
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00		0,00	0,00		
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,49	0,00		0,00	0,00		


Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	60,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	72,00 36,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	72,00 76,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	20,00 68,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	36,00 18,27	152,00 152,00	0,00	2.777,04 2.777,04	668,90 668,90	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	6,75 6,75	0,00	2.028,64 2.028,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	8,00 37,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	4,00 497,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	0,00 0,00	509,00 509,00	0,00	3.140,53 3.140,53	871,08 871,08	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.570,00 19,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.570,00 5,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	36,00 22,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	360,00 1,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	157,00 125,00	17,50 17,50	0,00	2.187,50 2.187,50	606,74 606,74	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	446,50 446,50	0,00	24.119,92 24.119,92	6.690,10 6.690,10	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	600,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	596,60 596,60	0,00	29.585,38 29.585,38	3.402,91 3.402,91	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	430,50 430,50	0,00	24.486,83 24.486,83	3.787,97 3.787,97	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	970,00 42,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	1.675,00 1.675,00	0,00	3.266,25 3.266,25	905,94 905,94	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	2.176,50 2.176,50	0,00	18.543,78 18.543,78	5.143,45 5.143,45	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 377,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-001	Valor	762.786,88
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2022	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/03/2022	Término	04/10/2021	Redução	29.7600%
Nro. Medição	13	Prédio	111114 - EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS		
PI	2019/00437	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.086.098,30
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2046.82
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ANGELA SUELI PONTES DIAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	692,00	0,00	27.444,72	4.224,15	0,00	0,00
			0,00	692,00		27.444,72	4.224,15		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	32,00	19,00	0,00	8.550,00	2.246,66	0,00	0,00
			450,00	19,00		8.550,00	2.246,66		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
762.743,64	762.774,03	30,39	762.743,64	762.774,03	30,39	
			170.339,36	170.347,78	8,42	
			933.083,00	933.121,81	VALOR A LIBERAR 38,81	


Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860