



2F1A059820

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°.: 70/00317/21/02-001 Item: 001 Data de Assinatura do Contrato: 11-04-2022
PI: 2018/00321 N° SP sem Papel: N° SEI:
ESCOLA: 122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI
LOCAL: AVENIDA JOSE RICARDO NALLE, 900 - CEP: 09361-340 - VILA MERCEDES - MAUÁ - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 2.010.202,26	R\$ 2.010.125,36

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230220528028	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 12	TOTAL DE DIAS: 284 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 19-04-2022	DATA DE TÉRMINO: 16-01-2023	DATA DE EMISSÃO TRP: 23-11-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
REVISÃO GERAL DO PRÉDIO ESCOLAR E MANEJO ARBOREO. FAZ PARTE DESSE ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA O MEMORIAL DESCRITIVO DE PAGINAS 01 A 04.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 19 de julho de 2023

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54


VINICIUS FARAJ
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58


JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE
BACHAREL EM DIREITO - OAB: 50638 CPF: 047.848.599-93

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00317/21/02-001-001 - PI 2018/00321 - cod. obra: 156715 - Prédio: 122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI

Memorial Descritivo

* MANEJO ARBÓREO

Conforme Relatório Fotográfico e Parecer de Vegetação, fornecido pela FDE

- Execução de manejo arbóreo⁽¹⁾ conforme previsto no orçamento e autorização ambiental. Os serviços deverão ser executados sob a responsabilidade de profissional habilitado⁽²⁾, respeitando a legislação vigente⁽³⁾ e as normas de segurança estabelecidas. A contratada será a responsável pelos serviços de cortes, podas, transplantes de árvores, plantios e fornecimentos de mudas de compensação, e pela preservação das espécies existentes a serem mantidas, durante a obra. O relatório técnico e fotográfico do cumprimento do manejo arbóreo autorizado deverá ser aprovado pelo setor competente da FDE.

⁽¹⁾ Manejo arbóreo = cortes, podas, transplantes de árvores, plantios de compensação.

⁽²⁾ Profissional habilitado = engenheiro agrônomo, engenheiro florestal ou biólogo

⁽³⁾ Legislação federal: Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 12.651 de 25/5/2012 e Resolução CONAMA 237/1997;

Especificamente para o município de São Paulo: Lei 10.365/1987, Portaria 130/2013 - SVMA e suas alterações;

Para o restante dos outros municípios do Estado de São Paulo, respeitar as legislações municipais ambientais e suas particularidades.

- Coleta, transporte e descarte de resíduos, de telhas com amianto, em aterro sanitário classe I, com documentos para transporte, licença CETESB do receptor e para movimentação dos resíduos de amianto e apresentação do certificado de destinação final dos resíduos;

*RECOMPOSIÇÃO DA MURETA DE ARRIMO DANIFICADA COM O MANEJO ARBOREO;

- Demolição da mureta de arrimo em toda extensão junto as raízes da árvore a ser suprimida;
- Execução de nova mureta de arrimo conforme padrão MB.3, com recomposição das canaletas danificadas e pisos cimentados;
- Instalação de barbacãs em duas linhas, abrangendo toda extensão da mureta executada;
- Retirada de todo entulho gerado pela intervenção.

*REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DESPENSA DA MERENDA;

- Ampliação da despensa da merenda utilizando o depósito lateral, com demolição da alvenaria de divisa, demolições das prateleiras de madeira, execução de assentamento de azulejos até o teto, piso porcelanato, prateleiras PR-09, porta de ferro no acesso, novo caixilho com telas de proteção, forro de PVC e rede de iluminação, tomadas e interruptor;
- Pintura geral dos componentes de serralheria;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS ALUNOS ALUNAS, WC ADMINISTRATIVO FEMININO, VESTIÁRIO FUNCIONÁRIAS COM DML;

- Reforma do sanitário administrativo feminino, com conservação dos dois boxes, substituição dos vasos sanitários, válvulas e tubulações de alimentação, substituição das portas dos boxes com tarjeta livre/ocupado, lavatório LT-07, substituição da porta de acesso e luminárias;
- Adequação do sanitário alunas com substituição dos boxes da entrada para box acessível, (com instalação de divisórias de granilite, instalação dos componentes BR-03, porta acessível para box), conservação dos boxes lateral e lavatórios, com substituição dos vasos sanitários e válvulas de descarga, substituição das luminárias e interruptor;
- Reforma do sanitário alunos com execução de 6 boxes de vasos sanitários divisórias de granilite, na extensão dos boxes existentes, conservação do lavatório, execução de nova rede de água fria de alimentação das torneiras e vasos sanitários, substituição das portas dos boxes com tarjetas livre/ocupado, substituição da porta de acesso e luminárias;

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00317/21/02-001-001 - PI 2018/00321 - cod. obra: 156715 - Prédio: 122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI

- Pintura geral dos ambientes;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*RESERVATÓRIO ELEVADO;

- Impermeabilização das células com argamassa polimérica;
- Execução de nova rede de alimentação e distribuição de água fria;
- Substituição das tubulações de ferro corroídas por tubos de PVC;
- Manutenção das bombas de recalque e quadro comando;
- Substituição das portas de acessos e escada marinho;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*ÁREAS EXTERNAS:

- Substituição do muro paliteiro em toda extensão da divisa frontal Rua Guaraciara, com muro padrão FD-16, instalação de canaletas meia cana em toda extensão do mesmo e posterior pintura látex dos dois lados;
- Execução de novo piso de concreto no passeio público, estacionamento, passeio entorno dos blocos e acesso alunos;
- Recomposição dos degraus de cimento das escadarias externas;
- Limpeza e retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*PISOS INTERNO EM PORCELANATO:

- Execução de acessos especiais com pisos e rampas necessárias, eliminando eventuais degraus, adaptando soleiras de salas e sanitários térreo, atendendo as normas de acessibilidade;
- Assentamento de pisos e rodapés em porcelanato, nas salas administrativas e circulações, salas de aulas e circulações, pátio e circulações e salas ambientes junto ao bloco inferior;
- Instalação de faixas antiderrapantes nas escadarias interna e instalação de piso tátil nos balcões, escadarias e rampas;
- Retirada dos resíduos e entulhos gerados pela intervenção.

*TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E INFILTRAÇÕES JUNTO AS LAJES E ALVENARIAS DO PRÉDIO ESCOLAR:

- Tratamento das infiltrações de lajes e alvenarias com execução de nova argamassa com polímeros e posterior pintura;
- Limpeza e escarificação das juntas de dilatação de paredes e pisos com posterior aplicação de mastique e guarnição para vedação da mesma;
- Manutenção na junta de dilatação junto a cobertura com substituição dos rufos danificados;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*SUBSTITUIÇÃO DAS PASSAGENS COBERTAS DO PRÉDIO ESCOLAR:

- Demolição das passagens cobertas existentes;
- Execução de 3 novas passagens cobertas, sendo uma de acesso ao pátio, outra de acesso a quadra de esportes e a última entre blocos, com execução de telhas metálicas tipo sanduiches 30mm plana, e estrutura metálica de pilares e terças de apoio as telhas;
- Execução de calhas para captação, frente e fundo, ou onde precisar, com execução de condutores e caixas de passagens;
- Instalação de luminárias em toda extensão da mesma;
- Pintura das estruturas metálicas com fundo anticorrosivo e esmalte;
- Limpeza e retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

* COBERTURA BLOCO 02 SUPERIOR - SALAS DE AULA:

- Reforço e adequação dos madeiramentos existentes da cobertura para instalação de telhas metálicas em toda cobertura;

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00317/21/02-001-001 - PI 2018/00321 - cod. obra: 156715 - Prédio: 122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI

- Execução de telhas metálicas em toda cobertura;
- Substituição dos rufos do entorno da platibanda;
- Impermeabilização das vigas calhas com manta asfáltica;
- Execução de novos condutores de águas pluviais;
- Retirada do entulho gerado pela intervenção.

*** COBERTURA BLOCO 03 PÁTIO:**

- Substituição das telhas onduladas por telhas metálicas tipo sanduiche 50mm, plana em toda cobertura do pátio;
- Execução de nova estrutura metálica de terças e tesouras para apoio as telhas com pintura esmalte branco;
- Execução de nova rede de iluminação com perfilados pintados com esmalte branco;
- Reforma e adequação do sistema de aguas pluviais;
- Retirada do entulho gerado pela intervenção.

*** AMBIENTES LATERAIS DO PÁTIO - BLOCO 03;**

- Demolição dos forros de PVC de ambos os lados dos ambientes do pátio;
- Execução de cobertura desses ambientes com telhas sanduiches plana de 30mm apoiadas sobre terças metálicas pintadas com esmalte branco;
- Execução de nova rede de iluminação em perfilados pintado com esmalte branco;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*** COBERTURA BLOCO 01 ADMINISTRATIVO:**

- Retirada de todo madeiramento e telhas da cobertura do bloco;
- Execução de terças metálicas pintadas com esmalte branco, para apoio das telhas metálicas;
- Instalação de telhas metálicas tipo sanduiche plana 50mm em toda cobertura;
- Execução de nova rede de iluminação com perfilados pintados com esmalte branco;
- Reforma e adequação do sistema de aguas pluviais;
- Retirada do entulho gerado pela intervenção.

***QUADRA DE ESPORTES COBERTA:**

- Substituição de telhas e cumeeiras por telhas metálicas tipo sanduiche 30mm;
- Tratamento da estrutura metálica da cobertura da quadra com execução de lixamento, aplicação de fundo anticorrosivo, galvanização a frio e pintura com esmalte branco;
- Execução de nova iluminação na quadra;
- Execução de nova rede de águas pluviais com instalação de calhas, condutores, canaletas com tampa de concreto e caixas de passagem;
- Substituição dos equipamentos esportivos, (tabela de basquete (cesto e aro), rede de vôlei e traves de futebol).
- Pintura e demarcação do piso da quadra e pintura dos degraus da arquibancada;
- Substituição dos alambrados fundo e laterais com instalação de dois portões para acessos;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção

***REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO ESCOLAR:**

- Execução de novo sistema de esgoto com execução de novas caixas de esgoto e gordura, tubulações até os ambientes e reconstrução de trechos de pisos danificados;
- Revisão do sistema de aguas pluviais com execução de novas caixas de passagens e canaletas, limpeza das canaletas, reconstrução de trechos de pisos danificados;
- Retirada dos entulhos gerados pelas intervenções.

***MANUTENÇÃO NOS CAIXILHOS DO PRÉDIO ESCOLAR:**

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00317/21/02-001-001 - PI 2018/00321 - cod. obra: 156715 - Prédio: 122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI


- Revisão dos caixilhos com substituição de componentes danificados (braços de alavanca, alavanca), com troca de rebites, lubrificação, substituição de vidros quebrados;
- Pintura com esmalte a base de água em todos os caixilhos;
- Limpeza e retirada de peças danificadas.

***PINTURA GERAL:**

- Pintura dos muros de divisas;
- Execução de pinturas de tetos e paredes interna com tinta látex econômica;
- Pintura das fachadas dos blocos com tinta acrílica;
- Execução de pintura de barrado em esmalte nos ambientes;
- Pintura de caixilhos e portas de madeiras;
- Limpeza dos ambientes afetados pela intervenção.

***REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;**

- Execução de nova entrada de energia conforme padrão da concessionária local;
- Adequação do quadro geral com substituição dos componentes danificados ou fora das normas;
- Balanceamento e dimensionamentos dos circuitos do prédio escolar;
- Execução de novos circuitos independentes de ventiladores, kit multimídia, tomadas e luminárias;
- Substituição dos quadros de distribuição danificados e componentes;
- Substituição das luminárias do prédio escolar com execução de novos circuitos de iluminação;
- Execução de 2 tomadas de uso geral e 2 tomadas para os ventiladores em todas as salas de aulas, salas administrativas e salas ambientes, com execução de novos circuitos;
- Revisão das iluminações externas;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.



Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	1,00	1,00	0,00	671,18	85,20	0,00	0,00
			671,18	1,00		671,18	85,20		
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	1,00	1,00	0,00	1.918,11	243,50	0,00	0,00
			1.918,11	1,00		1.918,11	243,50		
01.01.033	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	UN	1,00	1,00	0,00	3.110,42	394,86	0,00	0,00
			3.110,42	1,00		3.110,42	394,86		
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00	350,50	0,00	12.270,99	158,75	0,00	0,00
			0,00	350,50		12.270,99	158,75		
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	0,00	3.462,58	0,00	2.389,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.462,58		2.389,18	0,00		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,47	0,00		0,00	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,24	0,00		0,00	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,04	0,00		0,00	0,00		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,79	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,85	0,00		0,00	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	126,00	21,00	0,00	1.072,26	136,12	0,00	0,00
			51,06	21,00		1.072,26	136,12		
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,30	0,00		0,00	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	25,20	3,60	0,00	319,03	0,00	0,00	0,00
			88,62	3,60		319,03	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	120,00	24,00	0,00	436,56	0,00	0,00	0,00
			18,19	24,00		436,56	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	9,40	0,24	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00
			515,28	0,24		123,66	0,00		
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,77	0,00		0,00	0,00		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,00	0,30	0,30	105,00	13,32	105,00	13,32
			0,00	0,00		0,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	34,39	8,65	0,00	3.567,17	0,00	0,00	0,00
			412,39	8,65		3.567,17	0,00		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	61,00	0,00	3.209,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	61,00		3.209,20	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	64,28	0,00	4.029,70	511,56	0,00	0,00
			0,00	64,28		4.029,70	511,56		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	132,00	0,00	4.221,36	535,89	0,00	0,00
			0,00	132,00		4.221,36	535,89		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			722,16	0,00		0,00	0,00		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.012,99	0,00		0,00	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	78,50	6,24	0,00	596,40	70,13	0,00	0,00
			95,58	6,24		596,40	70,13		
05.01.001	PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.908,87	0,00		0,00	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221,78	0,00		0,00	0,00		
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
05.01.050	PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.158,00	0,00		0,00	0,00		
05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	0,00	1,00	0,00	1.022,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.022,92	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	16,00	13,30	0,00	4.947,86	628,12	0,00	0,00
			372,02	13,30		4.947,86	628,12		
05.50.015	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	0,00	126,00	0,00	527,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	126,00		527,94	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	49,00	15,00	0,00	187,95	1,59	0,00	0,00
			12,53	15,00		187,95	1,59		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	21,00	1,00	0,00	55,19	7,00	0,00	0,00
			55,19	1,00		55,19	7,00		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00	10,24	0,00	12,08	1,53	0,00	0,00
			0,00	10,24		12,08	1,53		
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	0,00	84,00	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	84,00		572,04	0,00		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	28,00	14,00	0,00	1.407,28	0,00	0,00	0,00
			100,52	14,00		1.407,28	0,00		
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			764,98	0,00		0,00	0,00		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.741,12	0,00		0,00	0,00		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.931,24	0,00		0,00	0,00		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.153,61	0,00		0,00	0,00		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			564,46	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			627,13	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00	5,60	0,00	1.953,44	247,98	0,00	0,00
			0,00	5,60		1.953,44	247,98		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	0,00	33,60	0,00	12.129,60	1.539,84	0,00	0,00
			0,00	33,60		12.129,60	1.539,84		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3,88	137,37	0,00	4.421,93	495,77	0,00	0,00
			32,19	137,37		4.421,93	495,77		
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	0,00	5,60	0,00	37,18	4,71	0,00	0,00
			0,00	5,60		37,18	4,71		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	61,00	54,00	0,00	952,56	31,35	0,00	0,00
			17,64	54,00		952,56	31,35		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	42,00	46,00	0,00	649,06	25,07	0,00	0,00
			14,11	46,00		649,06	25,07		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	130,32	0,00	4.071,19	481,14	0,00	0,00
			0,00	130,32		4.071,19	481,14		
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	61,00	81,00	0,00	4.045,95	133,16	0,00	0,00
			49,95	81,00		4.045,95	133,16		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	42,00	46,00	0,00	1.919,58	74,16	0,00	0,00
			41,73	46,00		1.919,58	74,16		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	595,66	403,56	0,00	2.385,03	91,02	0,00	0,00
			5,91	403,56		2.385,03	91,02		
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	17.200,23	19.646,05	0,00	260.703,07	23.780,11	0,00	0,00
			13,27	19.646,05		260.703,07	23.780,11		
07.03.134	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM	M2	546,02	1.715,50	0,00	285.870,91	30.426,96	0,00	0,00
			166,64	1.715,50		285.870,91	30.426,96		
07.03.137	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.173,59	910,80	0,00	85.332,85	2.982,98	0,00	0,00
			93,69	910,80		85.332,85	2.982,98		
07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.073,77	415,80	0,00	43.459,41	5.517,13	0,00	0,00
			104,52	415,80		43.459,41	5.517,13		
07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	59,67	33,00	0,00	1.954,26	248,09	0,00	0,00
			59,22	33,00		1.954,26	248,09		
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	80,02	113,50	0,00	9.764,40	1.239,57	0,00	0,00
			86,03	113,50		9.764,40	1.239,57		
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	M	35,00	32,00	0,00	2.689,92	0,00	0,00	0,00
			84,06	32,00		2.689,92	0,00		
07.04.101	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,57	0,00		0,00	0,00		
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	736,00	163,50	0,00	4.855,95	429,44	0,00	0,00
			29,70	163,50		4.855,95	429,44		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	578,44	170,80	0,00	778,83	61,35	0,00	0,00
			4,56	170,80		778,83	61,35		
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,74	0,00		0,00	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	2.189,64	3.367,90	0,00	19.466,46	958,98	0,00	0,00
			5,78	3.367,90		19.466,46	958,98		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	139,69	131,50	0,00	1.354,45	130,10	0,00	0,00
			10,30	131,50		1.354,45	130,10		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,57	0,00		0,00	0,00		
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,85	0,00		0,00	0,00		
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,82	0,00		0,00	0,00		
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,36	0,00		0,00	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELhado INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	496,38	1.567,80	0,00	12.918,67	1.640,01	0,00	0,00
			8,24	1.567,80		12.918,67	1.640,01		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00	2,00	0,00	993,32	126,10	0,00	0,00
			0,00	2,00		993,32	126,10		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES	M	0,00	9,40	0,00	841,20	106,78	0,00	0,00
			0,00	9,40		841,20	106,78		
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,41	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	26,00	3,00	0,00	81,81	0,00	0,00	0,00
			27,27	3,00		81,81	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,24	0,00		0,00	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	41,00	7,00	0,00	366,45	0,00	0,00	0,00
			52,35	7,00		366,45	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00	6,00	0,00	744,42	63,00	0,00	0,00
			124,07	6,00		744,42	63,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	1,00	0,00	203,37	0,00	0,00	0,00
			203,37	1,00		203,37	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00	4,00	0,00	1.593,68	202,31	0,00	0,00
			0,00	4,00		1.593,68	202,31		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	1,00	0,00	302,73	38,43	0,00	0,00
			0,00	1,00		302,73	38,43		
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,65	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	32,00	1,90	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00
			57,80	1,90		109,82	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,49	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	35,00	40,10	30,40	3.088,49	357,85	2.341,40	297,23
			77,02	9,70		747,09	60,62		
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	1,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		42,55	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,89	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141,95	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	31,00	4,00	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00
			66,42	4,00		265,68	0,00		
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	62,00	48,40	0,00	6.482,69	278,85	0,00	0,00
			133,94	48,40		6.482,69	278,85		
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277,69	0,00		0,00	0,00		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,68	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	32,00	31,40	0,00	4.237,74	537,96	0,00	0,00
			134,96	31,40		4.237,74	537,96		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	24,00	0,00	4.002,00	508,05	0,00	0,00
			0,00	24,00		4.002,00	508,05		
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,30	0,00		0,00	0,00		
08.13.001	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,27	0,00		0,00	0,00		
08.13.002	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,24	0,00		0,00	0,00		
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,28	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,48	0,00		0,00	0,00		
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			353,03	0,00		0,00	0,00		
08.14.039	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329,61	0,00		0,00	0,00		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134,97	0,00		0,00	0,00		
08.14.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.176,38	0,00		0,00	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00	2,50	0,00	1.584,97	201,21	0,00	0,00
			633,99	2,50		1.584,97	201,21		
08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT.ADMINISTRAÇÃO	M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.502,69	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	0,00	4,00	0,00	861,04	109,30	0,00	0,00
			0,00	4,00		861,04	109,30		
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	16,00	12,00	0,00	4.621,44	391,12	0,00	0,00
			385,12	12,00		4.621,44	391,12		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			974,42	0,00		0,00	0,00		
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00	1,00	0,00	1.092,61	138,70	0,00	0,00
			1.092,61	1,00		1.092,61	138,70		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,18	0,00		0,00	0,00		
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107,05	0,00		0,00	0,00		
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,24	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	1,00	0,00	3.229,64	0,00	0,00	0,00
			3.229,64	1,00		3.229,64	0,00		
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00	1,00	0,00	544,54	69,12	0,00	0,00
			0,00	1,00		544,54	69,12		
08.17.088	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195,95	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	25,00	68,00	0,00	560,32	0,00	0,00	0,00
			8,24	68,00		560,32	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	296,80	66,00	0,00	312,84	0,00	0,00	0,00
			4,74	66,00		312,84	0,00		
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,09	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	16,00	8,00	0,00	548,32	69,60	0,00	0,00
			68,54	8,00		548,32	69,60		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	6,00	1,00	0,00	6,51	0,82	0,00	0,00
			6,51	1,00		6,51	0,82		
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,03	0,00		0,00	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	16,00	18,00	0,00	902,70	76,39	0,00	0,00
			50,15	18,00		902,70	76,39		
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,60	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,42	0,00		0,00	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	120,00	70,00	0,00	360,50	45,76	0,00	0,00
			5,15	70,00		360,50	45,76		
09.02.042	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152,38	0,00		0,00	0,00		
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208,24	0,00		0,00	0,00		
09.02.047	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.567,75	0,00		0,00	0,00		
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.562,82	0,00		0,00	0,00		
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.494,39	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			114,03	0,00		0,00	0,00		
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			582,43	0,00		0,00	0,00		
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			660,50	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	32,00	702,70	0,00	42.028,48	931,63	0,00	0,00
			59,81	702,70		42.028,48	931,63		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	735,00	269,40	0,00	17.882,76	1.283,83	0,00	0,00
			66,38	269,40		17.882,76	1.283,83		
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	32,00	32,00	0,00	3.124,48	396,65	0,00	0,00
			97,64	32,00		3.124,48	396,65		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636,74	0,00		0,00	0,00		
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,16	0,00		0,00	0,00		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,19	0,00		0,00	0,00		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,33	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	32,00	34,00	0,00	3.382,32	429,38	0,00	0,00
			99,48	34,00		3.382,32	429,38		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00	4,00	0,00	548,64	69,64	0,00	0,00
			137,16	4,00		548,64	69,64		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	31,00	42,00	0,00	1.160,46	147,31	0,00	0,00
			27,63	42,00		1.160,46	147,31		
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.609,54	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	3.120,00	4.000,95	0,00	20.844,94	344,55	0,00	0,00
			5,21	4.000,95		20.844,94	344,55		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	788,00	938,25	0,00	7.130,70	566,44	0,00	0,00
			7,60	938,25		7.130,70	566,44		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	140,00	167,10	0,00	1.721,13	218,49	0,00	0,00
			10,30	167,10		1.721,13	218,49		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	412,00	449,10	0,00	7.863,74	998,29	0,00	0,00
			17,51	449,10		7.863,74	998,29		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	120,00	126,60	0,00	3.262,48	414,16	0,00	0,00
			25,77	126,60		3.262,48	414,16		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	60,00	112,00	0,00	36.467,20	0,00	0,00	0,00
			325,60	112,00		36.467,20	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	3,00	14,00	0,00	3.784,34	480,41	0,00	0,00
			270,31	14,00		3.784,34	480,41		
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			479,73	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00	18,00	0,00	17.664,66	2.242,50	0,00	0,00
			981,37	18,00		17.664,66	2.242,50		
09.09.046	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192,49	0,00		0,00	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	138,00	137,00	0,00	10.949,04	172,47	0,00	0,00
			79,92	137,00		10.949,04	172,47		
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447,08	0,00		0,00	0,00		
09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242,60	0,00		0,00	0,00		
09.52.021	REMOCAO DE TERMINAIS .CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS	UN	46,00	16,00	0,00	155,20	19,70	0,00	0,00
			9,70	16,00		155,20	19,70		
09.52.022	REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS	UN	29,00	29,00	0,00	703,54	89,31	0,00	0,00
			24,26	29,00		703,54	89,31		
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	2,00	2,00	0,00	97,04	12,31	0,00	0,00
			48,52	2,00		97,04	12,31		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	78,00	78,00	0,00	472,68	60,00	0,00	0,00
			6,06	78,00		472,68	60,00		
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	2,00	2,00	0,00	48,52	6,15	0,00	0,00
			24,26	2,00		48,52	6,15		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.920,00	1.620,00	0,00	3.920,40	0,00	0,00	0,00
			2,42	1.620,00		3.920,40	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	2,50	2,50	0,00	242,60	30,79	0,00	0,00
			97,04	2,50		242,60	30,79		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	136,00	151,00	0,00	466,59	12,16	0,00	0,00
			3,09	151,00		466,59	12,16		
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	0,00	18,00	0,00	889,74	112,95	0,00	0,00
			0,00	18,00		889,74	112,95		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,58	0,00		0,00	0,00		
09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	22,00	22,00	0,00	460,24	58,42	0,00	0,00
			20,92	22,00		460,24	58,42		
09.82.026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	27,00	27,00	0,00	632,34	80,27	0,00	0,00
			23,42	27,00		632,34	80,27		
09.82.031	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM	UN	6,00	6,00	0,00	251,34	31,90	0,00	0,00
			41,89	6,00		251,34	31,90		
09.82.034	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM	UN	6,00	6,00	0,00	393,12	49,90	0,00	0,00
			65,52	6,00		393,12	49,90		
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	2,00	2,00	0,00	654,14	83,04	0,00	0,00
			327,07	2,00		654,14	83,04		
09.82.046	FECHADURA TIPO YALE	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,84	0,00		0,00	0,00		
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	346,00	361,75	0,00	18.539,68	2.353,59	0,00	0,00
			51,25	361,75		18.539,68	2.353,59		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.83.037	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	UN	6,00	6,00	0,00	179,52	22,78	0,00	0,00
			29,92	6,00		179,52	22,78		
09.83.038	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A	UN	6,00	6,00	0,00	300,36	38,13	0,00	0,00
			50,06	6,00		300,36	38,13		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	15,00	15,00	0,00	262,35	33,30	0,00	0,00
			17,49	15,00		262,35	33,30		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	18,00	18,00	0,00	444,96	56,48	0,00	0,00
			24,72	18,00		444,96	56,48		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	7,00	7,00	0,00	315,21	40,01	0,00	0,00
			45,03	7,00		315,21	40,01		
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	8,00	8,00	0,00	527,52	66,96	0,00	0,00
			65,94	8,00		527,52	66,96		
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	12,00	12,00	0,00	670,68	85,14	0,00	0,00
			55,89	12,00		670,68	85,14		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	21,00	250,00	0,00	9.772,50	129,02	0,00	0,00
			39,09	250,00		9.772,50	129,02		
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	18,90	126,60	0,00	5.004,49	635,31	0,00	0,00
			39,53	126,60		5.004,49	635,31		
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	18,90	126,60	0,00	4.981,71	632,41	0,00	0,00
			39,35	126,60		4.981,71	632,41		
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,29	0,00		0,00	0,00		
10.50.005	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.	M2	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,64	0,00		0,00	0,00		
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,55	0,00		0,00	0,00		
11.02.040	IMPERMEABIL. EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00	258,70	0,00	12.994,50	1.649,64	0,00	0,00
			0,00	258,70		12.994,50	1.649,64		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	194,80	258,70	0,00	8.534,51	1.083,44	0,00	0,00
			32,99	258,70		8.534,51	1.083,44		
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	M2	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,17	0,00		0,00	0,00		
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,19	0,00		0,00	0,00		
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,24	0,00		0,00	0,00		
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,96	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,24	0,00		0,00	0,00		
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,42	0,00		0,00	0,00		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	194,80	258,70	0,00	3.200,11	406,25	0,00	0,00
			12,37	258,70		3.200,11	406,25		
12.02.002	CHAPISCO	M2	271,10	332,98	0,00	2.434,05	217,30	0,00	0,00
			7,31	332,98		2.434,05	217,30		
12.02.005	EMBOCO	M2	2,59	49,50	0,00	1.835,95	233,07	0,00	0,00
			37,09	49,50		1.835,95	233,07		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	268,51	283,48	0,00	7.052,97	583,30	0,00	0,00
			24,88	283,48		7.052,97	583,30		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	49,50	0,00	922,18	117,07	0,00	0,00
			0,00	49,50		922,18	117,07		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	246,51	241,00	0,00	10.160,54	761,06	0,00	0,00
			42,16	241,00		10.160,54	761,06		
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATAÇÃO	M	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,72	0,00		0,00	0,00		
12.04.008	CHAPISCO FINO PENEIRADO	M2	33,44	84,60	0,00	740,25	0,00	0,00	0,00
			8,75	84,60		740,25	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	22,00	24,22	0,00	280,22	35,57	0,00	0,00
			11,57	24,22		280,22	35,57		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	246,51	216,78	0,00	3.763,28	259,99	0,00	0,00
			17,36	216,78		3.763,28	259,99		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	206,31	0,00	5.867,44	206,51	0,00	0,00
			0,00	206,31		5.867,44	206,51		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1.658,24	1.098,71	0,00	36.246,43	153,91	0,00	0,00
			32,99	1.098,71		36.246,43	153,91		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	78,35	754,03	0,00	26.089,43	3.171,68	0,00	0,00
			34,60	754,03		26.089,43	3.171,68		
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125,15	0,00		0,00	0,00		
13.02.020	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125,15	0,00		0,00	0,00		
13.02.032	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	88,00	99,00	0,00	1.639,44	208,12	0,00	0,00
			16,56	99,00		1.639,44	208,12		
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00	6,20	3,20	867,38	110,11	447,68	56,83
			0,00	3,00		419,70	53,28		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.736,59	1.846,36	0,00	282.899,26	14.760,10	0,00	0,00
			153,22	1.846,36		282.899,26	14.760,10		
13.04.001	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	M	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,18	0,00		0,00	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	1.065,60	1.108,36	0,00	22.643,78	954,69	0,00	0,00
			20,43	1.108,36		22.643,78	954,69		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	29,00	18,56	0,00	1.379,55	53,59	0,00	0,00
			74,33	18,56		1.379,55	53,59		
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNÍVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			178,04	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	3,60 94,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	27,63 268,05	62,59 62,59	0,00	16.777,24 16.777,24	922,17 922,17	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.736,59 32,42	1.841,36 1.841,36	0,00	59.696,87 59.696,87	3.123,10 3.123,10	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	1.065,60 2,47	1.109,44 1.109,44	0,00	2.740,30 2.740,30	115,74 115,74	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	36,00 3,09	18,56 18,56	0,00	57,33 57,33	2,22 2,22	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	67,16 84,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	8,00 528,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	67,16 16,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	151,72 18,97	146,90 146,90	0,00	2.786,69 2.786,69	353,76 353,76	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.278,03 10,77	2.164,40 2.164,40	0,00	23.310,58 23.310,58	2.959,25 2.959,25	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	1.429,75 7,36	2.311,30 2.311,30	0,00	17.011,16 17.011,16	2.159,55 2.159,55	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	151,72 16,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,32 33,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	72,00 15,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	144,00 9,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.062	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	126,80 9,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.063	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A OLEO	M	82,00 14,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.081	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4"	M	72,00 16,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.082	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6"	M	97,60 17,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.005	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	M2	622,46 14,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	740,00 15,08	717,00 717,00	0,00	10.812,36 10.812,36	223,98 223,98	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	2.680,51 1,40	2.983,80 2.983,80	0,00	4.177,31 4.177,31	310,30 310,30	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	600,00	600,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00
			8,95	600,00		5.370,00	0,00		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,81	0,00		0,00	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.353,00	3.564,56	0,00	27.625,33	3.507,01	0,00	0,00
			7,75	3.564,56		27.625,33	3.507,01		
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00	1,00	0,00	795,75	0,00	0,00	0,00
			795,75	1,00		795,75	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.680,51	2.851,91	0,00	20.704,85	1.095,44	0,00	0,00
			7,26	2.851,91		20.704,85	1.095,44		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.680,51	626,40	0,00	5.606,28	0,00	0,00	0,00
			8,95	626,40		5.606,28	0,00		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	595,66	705,18	0,00	11.931,63	1.135,80	0,00	0,00
			16,92	705,18		11.931,63	1.135,80		
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	600,00	660,00	0,00	6.877,20	0,00	0,00	0,00
			10,42	660,00		6.877,20	0,00		
15.80.070	GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	600,00	660,00	0,00	15.958,80	0,00	0,00	0,00
			24,18	660,00		15.958,80	0,00		
15.80.072	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	600,00	660,00	0,00	4.309,80	0,00	0,00	0,00
			6,53	660,00		4.309,80	0,00		
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	132,44	36,10	0,00	10.578,38	0,00	0,00	0,00
			293,03	36,10		10.578,38	0,00		
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,16	0,00		0,00	0,00		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	38,00	786,94	0,00	7.113,93	0,00	0,00	0,00
			9,04	786,94		7.113,93	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	38,00	7,44	0,00	493,27	0,00	0,00	0,00
			66,30	7,44		493,27	0,00		
16.02.100	LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	1.046,95	1.392,90	0,00	10.237,81	1.299,67	0,00	0,00
			7,35	1.392,90		10.237,81	1.299,67		
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	2.264,88	280,00	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00
			0,88	280,00		246,40	0,00		
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	0,00	7,84	7,84	80,67	10,24	80,67	10,24
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.03.192	ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	7,00	7,00	0,00	562,66	71,42	0,00	0,00
			80,38	7,00		562,66	71,42		
16.03.193	ÁRVORE INGÁ H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	7,00	7,00	0,00	591,64	75,10	0,00	0,00
			84,52	7,00		591,64	75,10		
16.03.196	ÁRVORE AÇOITA CAVALO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	8,00	8,00	0,00	435,60	55,29	0,00	0,00
			54,45	8,00		435,60	55,29		
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	10,00	10,00	0,00	3.625,90	430,30	0,00	0,00
			362,59	10,00		3.625,90	430,30		
16.03.465	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	UN	7,00	7,00	0,00	6.550,88	831,62	0,00	0,00
			935,84	7,00		6.550,88	831,62		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 2.108,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 1.214,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	114,00 179,20	50,10 23,10	27,00	8.977,92 4.139,52	614,23 0,00	4.838,40	614,23
16.05.036	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	132,44 61,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.038	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	28,00 112,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.043	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	1.700,20 1.700,20	215,83 215,83	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	114,00 69,94	50,10 23,10	27,00	3.503,99 1.615,61	239,72 0,00	1.888,38	239,72
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	40,40 99,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	26,00 164,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.070	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APOLOAMENTO DO FUNDO	M3	3,07 103,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.071	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	M3	3,84 873,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.072	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO	M2	15,36 233,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,84 244,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	18,00 139,37	1,00 1,00	0,00	139,37 139,37	17,69 17,69	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00 162,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	18,00 94,44	58,10 58,10	0,00	5.486,96 5.486,96	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	42,00 26,05	154,00 154,00	0,00	4.011,70 4.011,70	347,23 347,23	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	90,00 3,80	50,00 50,00	0,00	190,00 190,00	24,12 24,12	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	10,00 167,44	10,00 10,00	0,00	1.674,40 1.674,40	212,56 212,56	0,00	0,00
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	434,28 434,28	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.024	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	12,00 99,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.025	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	19,00 164,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.216,04	0,00		0,00	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.648,33	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			654,90	0,00		0,00	0,00		
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	20,05	20,05	0,00	2.307,75	292,96	0,00	0,00
			115,10	20,05		2.307,75	292,96		
16.13.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,47	0,00		0,00	0,00		
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	21,38	912,24	0,00	7.516,85	0,00	0,00	0,00
			8,24	912,24		7.516,85	0,00		
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,16	0,00		0,00	0,00		
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,79	0,00		0,00	0,00		
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,04	0,00		0,00	0,00		
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,85	0,00		0,00	0,00		
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,19	0,00		0,00	0,00		
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515,28	0,00		0,00	0,00		
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,63	0,00		0,00	0,00		
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,28	0,00		0,00	0,00		
16.15.034	MANTA GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10	M2	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,73	0,00		0,00	0,00		
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170,51	0,00		0,00	0,00		
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191,77	0,00		0,00	0,00		
16.35.001	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,54	0,00		0,00	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	M2	0,00	600,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00		4.542,00	0,00		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	48,00	48,00	0,00	1.286,40	0,00	0,00	0,00
			26,80	48,00		1.286,40	0,00		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	280,00	368,00	0,00	842,72	0,00	0,00	0,00
			2,29	368,00		842,72	0,00		
16.50.010	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	68,41	136,82	0,00	36.674,59	4.655,80	0,00	0,00
			268,05	136,82		36.674,59	4.655,80		

Critério	Unitária	Contrato	70/00317/21/02-001-001	Valor	2.010.202,26
Data base	07/2021	Assinatura	11/04/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	18/04/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/01/2023	Redução	32.0700%
Nro. Medição	8	Prédio	122127 - EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI		
PI	2018/00321	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.959.354,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2836.52
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	280,00	368,00	0,00	12.968,32	0,00	0,00	0,00
			35,24	368,00		12.968,32	0,00		
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	0,00	25,80	0,00	1.783,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	25,80		1.783,55	0,00		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	145,00	216,00	0,00	12.232,08	0,00	0,00	0,00
			56,63	216,00		12.232,08	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	1.046,95	1.392,90	41,72	61.496,52	7.806,92	1.841,93	233,83
			44,15	1.351,18		59.654,59	7.573,09		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	1.368,15	41,72	3.858,17	489,78	117,65	14,93
			0,00	1.326,43		3.740,52	474,85		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	1.392,90	41,72	23.999,65	3.046,72	718,83	91,25
			0,00	1.351,18		23.280,82	2.955,47		
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			548,14	0,00		0,00	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	244,00	212,00	0,00	8.117,48	0,00	0,00	0,00
			38,29	212,00		8.117,48	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	15,00	8,00	2,00	4.898,40	621,84	1.224,60	155,46
			612,30	6,00		3.673,80	466,38		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	650,90	614,51	0,00	20.192,77	1.334,67	0,00	0,00
			32,86	614,51		20.192,77	1.334,67		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.996.520,82	2.010.125,36	13.604,54	1.996.520,82	2.010.125,36	13.604,54	
			151.954,01	153.681,05	1.727,04	
			2.148.474,83	2.163.806,41	VALOR A LIBERAR 15.331,58	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860