



2F0E19E0C5

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00255/19/01-001 ✓ Item: 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001
PI: 2019/01614
ESCOLA: 406103 - EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS
LOCAL: AL ALICE, 111 - CEP: 13311-170 - JD ALBERTO GOMES - ITU - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 302.684,11 ✓	R\$ 302.682,14

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230200175367	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 15	TOTAL DE DIAS: 135 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 12-02-2020 ✓	DATA DE TÉRMINO: 11-06-2020	DATA DE EMISSÃO TRP: 05-08-2020
ATRASOS JUSTIFICADOS: 43 dia(s)		ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
RECONSTRUÇÃO DE PISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE, DAS CALHAS E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 04 de outubro de 2021

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	69/00255/19/01-001-001	Valor	302.684,11
Data base	07/2019	Assinatura	11/02/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/08/2020	Início	12/02/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	11/06/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406103 - EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS		
PI	2019/01614	Situação	Aprovada	Orc. FDE	302.684,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4790.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	35,10 8,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	35,10 8,17	35,10 35,08	0,02	286,76 286,60	0,00 0,00	0,16 0,00	0,00 0,00
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	64,00 35,61	53,40 53,40	0,00	1.901,57 1.901,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00	2.493,05 2.493,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	26,21 26,21	0,00	1.976,49 1.976,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	250,00 150,00	100,00	2.555,00 1.533,00	0,00 0,00	1.022,00 0,00	0,00 0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	0,00 0,00	2,32 2,32	0,00	941,61 941,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,70 223,90	4,20 4,20	0,00	940,38 940,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	50,00 21,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.027	EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS	M2	100,00 15,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.102	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	40,00 54,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.103	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM	M	92,00 72,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.112	RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	92,00 40,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	150,00 6,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	75,00 8,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	100,00 5,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	75,00 18,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	100,00 5,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	150,00 101,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	100,00 49,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00255/19/01-001-001	Valor	302.684,11
Data base	07/2019	Assinatura	11/02/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/08/2020	Início	12/02/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	11/06/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406103 - EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS		
PI	2019/01614	Situação	Aprovada	Orc. FDE	302.684,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4790.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.058	RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM	M	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,52	0,00		0,00	0,00		
07.80.088	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM	UN	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,27	0,00		0,00	0,00		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	0,00	92,00	0,00	4.816,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	92,00		4.816,20	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	92,00	0,00	6.505,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	92,00		6.505,32	0,00		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	32,00	0,00	3.920,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	32,00		3.920,32	0,00		
08.17.087	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			371,57	0,00		0,00	0,00		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,87	0,00		0,00	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00	14,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,00		490,00	0,00		
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00	14,00	0,00	1.400,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,00		1.400,14	0,00		
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	5,00	5,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00
			18,87	5,00		94,35	0,00		
08.80.015	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,15	0,00		0,00	0,00		
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	6,00	6,00	0,00	1.366,74	0,00	0,00	0,00
			227,79	6,00		1.366,74	0,00		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	14,00	14,00	0,00	1.249,78	0,00	0,00	0,00
			89,27	14,00		1.249,78	0,00		
08.80.021	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	0,00	14,00	0,00	437,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,00		437,92	0,00		
08.82.023	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM	UN	4,00	4,00	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00
			54,57	4,00		218,28	0,00		
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	0,00	6,00	0,00	778,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		778,32	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,31	0,00		0,00	0,00		
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	10,00	10,00	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00
			36,01	10,00		360,10	0,00		
08.84.042	ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H	UN	2,00	2,00	0,00	133,16	0,00	0,00	0,00
			66,58	2,00		133,16	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			281,71	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250,00		6.250,00	0,00		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	120,00	170,00	0,00	9.363,59	0,00	0,00	0,00
			55,08	170,00		9.363,59	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00255/19/01-001-001	Valor	302.684,11
Data base	07/2019	Assinatura	11/02/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/08/2020	Início	12/02/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	11/06/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406103 - EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS		
PI	2019/01614	Situação	Aprovada	Orc. FDE	302.684,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4790.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00	190,00	0,00	5.625,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	190,00		5.625,90	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	0,00	1,00	0,00	937,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		937,74	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	10,00	10,00	0,00	748,10	0,00	0,00	0,00
			74,81	10,00		748,10	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,52	0,00		0,00	0,00		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,79	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.500,00	1.026,60	0,00	3.839,48	0,00	0,00	0,00
			3,74	1.026,60		3.839,48	0,00		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	580,00	0,00	2.760,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	580,00		2.760,80	0,00		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,90	0,00		0,00	0,00		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00	8,00	0,00	3.600,08	0,00	0,00	0,00
			450,01	8,00		3.600,08	0,00		
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,59	0,00		0,00	0,00		
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	0,00	1.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00		1.550,00	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,48	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00	100,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100,00		2.076,00	0,00		
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	120,00	0,00	1.556,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	120,00		1.556,40	0,00		
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,19	0,00		0,00	0,00		
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	8,00	8,00	0,00	622,80	0,00	0,00	0,00
			77,85	8,00		622,80	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,86	0,00		0,00	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00	40,00	0,00	696,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	40,00		696,40	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,04	0,00		0,00	0,00		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,02	0,00		0,00	0,00		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	120,00	108,00	637,20	0,00	573,48	0,00
			0,00	12,00		63,72	0,00		
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	0,00	40,00	0,00	1.926,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	40,00		1.926,40	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00255/19/01-001-001	Valor	302.684,11
Data base	07/2019	Assinatura	11/02/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/08/2020	Início	12/02/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	11/06/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406103 - EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS		
PI	2019/01614	Situação	Aprovada	Orc. FDE	302.684,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4790.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,22	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,74	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	40,00	65,00	0,00	2.854,15	0,00	0,00	0,00
			43,91	65,00		2.854,15	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	120,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120,00		2.400,00	0,00		
11.01.003	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS	M2	43,65	75,65	11,80	942,58	0,00	147,02	0,00
			12,46	63,85		795,56	0,00		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,00	0,00		0,00	0,00		
11.02.040	IMPERMEABIL. EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	184,00	184,00	0,00	12.031,76	0,00	0,00	0,00
			65,39	184,00		12.031,76	0,00		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	184,00	110,40	0,00	3.339,60	0,00	0,00	0,00
			30,25	110,40		3.339,60	0,00		
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,04	0,00		0,00	0,00		
11.50.001	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	184,00	184,00	0,00	1.871,28	0,00	0,00	0,00
			10,17	184,00		1.871,28	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,75	0,00		0,00	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,22	0,00		0,00	0,00		
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,37	0,00		0,00	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	120,00	64,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
			6,75	64,00		432,00	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,42	0,00		0,00	0,00		
12.50.003	DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO	M2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,71	0,00		0,00	0,00		
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	20,00	20,00	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00
			13,31	20,00		266,20	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	64,00	53,40	0,00	1.515,49	0,00	0,00	0,00
			28,38	53,40		1.515,49	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	64,00	53,40	0,00	6.301,73	0,00	0,00	0,00
			118,01	53,40		6.301,73	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	40,00	40,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
			18,27	40,00		730,80	0,00		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	4,50	1,00	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00
			107,72	1,00		107,72	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	6,40	6,40	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
			170,00	6,40		1.088,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00255/19/01-001-001	Valor	302.684,11
Data base	07/2019	Assinatura	11/02/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/08/2020	Início	12/02/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	11/06/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406103 - EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS		
PI	2019/01614	Situação	Aprovada	Orc. FDE	302.684,11
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4790.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIIYOYASSU HANASHIRO			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF CICERO SIQUEIRA CAMPOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	746,00	0,11	2.088,79	0,00	0,30	0,00
			0,00	745,89		2.088,49	0,00		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00	1,00	0,00	1.285,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.285,78	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.055,55	2.800,55	0,00	41.476,14	0,00	0,00	0,00
			14,81	2.800,55		41.476,14	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00	77,86	0,11	1.370,32	0,00	1,93	0,00
			0,00	77,75		1.368,39	0,00		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	1,00	0,00	1.010,25	0,00	0,00	0,00
			1.010,25	1,00		1.010,25	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	2.195,76	0,00	0,00	0,00
			1.097,88	2,00		2.195,76	0,00		
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00	45,00	0,00	50.253,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	45,00		50.253,75	0,00		
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00	2,00	2,00	0,24	0,00	0,24	0,00
			0,12	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00	33,00	0,00	4.518,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	33,00		4.518,36	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	74,00	74,00	0,00	1.687,20	0,00	0,00	0,00
			22,80	74,00		1.687,20	0,00		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	35,00	35,00	0,00	926,10	0,00	0,00	0,00
			26,46	35,00		926,10	0,00		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	287,50	287,50	1,13	652,61	0,00	2,56	0,00
			2,27	286,37		650,05	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	85,10	13,10	0,04	3.466,38	0,00	10,58	0,00
			264,61	13,06		3.455,80	0,00		
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	651,00	746,00	0,11	54.152,12	0,00	7,98	0,00
			72,59	745,89		54.144,14	0,00		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	287,50	78,00	0,00	5.046,60	0,00	0,00	0,00
			64,70	78,00		5.046,60	0,00		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00	38,40	0,05	3.097,72	0,00	4,03	0,00
			0,00	38,35		3.093,69	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	200,00	256,00	0,01	11.212,79	0,00	0,43	0,00
			43,80	255,99		11.212,36	0,00		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	200,00	256,00	0,01	3.381,75	0,00	0,13	0,00
			13,21	255,99		3.381,62	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	100,00	75,00	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00
			56,18	75,00		4.213,50	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	30,00	29,97	0,00	1.708,29	0,00	0,00	0,00
			57,00	29,97		1.708,29	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
300.911,30	302.682,14	1.770,84	300.911,30	302.682,14	1.770,84	
			0,00	0,00	0,00	
			300.911,30	302.682,14	VALOR A LIBERAR 1.770,84	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação