




Governo do Estado de São Paulo  
Fundação para o Desenvolvimento da Educação  
Departamento de Processos Contratuais

**ATESTADO**



# Atestado de Capacidade Técnica



## IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

**Contrato Nº.:** 69/00194/21/01-001      **Item:** 003      **Data de Assinatura do Contrato:** 23-03-2022  
**PI:** 2018/01720      **Nº SP sem Papel:**      **Nº SEI:** 229.00002191/2024-19  
**ESCOLA:** 332102 - EE PROF DARWIN FELIX  
**LOCAL:** RUA QUINTINO BOCAIUVA, 406 - CEP: 12620-000 - VILA ESPERANCA - PIQUETE - SP  
**CONTRATADA:** BRASUL CONSTRUTORA EIRELI  
**CNPJ:** 72.767.239/0001-00  
**ENDEREÇO:** RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA  
**LOCAL:** SÃO PAULO, SP

| VALOR DA OBRA: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: |
|----------------|--------------------------------------|
| R\$ 797.611,71 | R\$ 797.513,87                       |

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA       | CAU | ART / RRT         | RNP        | TÍTULO           |
|-----------------------------------------|------------|-----|-------------------|------------|------------------|
| LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA            | 5032075022 |     | 28027230220434371 | 2603541099 | ENGENHEIRO CIVIL |

## CARACTERÍSTICAS

|                                 |                                |                                    |                                     |                                       |        |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| TIPO DE OBRA: Construção        |                                |                                    | ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 18,80         |                                       |        |
| PRAZO CONTRATUAL:<br>270 dia(s) |                                | 1 - 0                              | 2 - 0                               | 3 - 0                                 | 4 - 11 |
| TOTAL DE DIAS:<br>281 dia(s)    |                                |                                    |                                     |                                       |        |
| DATA DE INÍCIO:<br>07-04-2022   | DATA DE TÉRMINO:<br>02-01-2023 | DATA DE EMISSÃO TRP:<br>17-10-2023 | ATRASOS JUSTIFICADOS:<br>278 dia(s) | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS:<br>0 dia(s) |        |

- 1 - Prorrogação de prazo.  
 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.  
 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.  
 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

## ATRASOS JUSTIFICADOS

| Nº de dias | Justificativa                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 50         | Aguardando ligação de energia por parte da concessionária de energia local. |

## OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 19  
 EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES, CONFORME RELATÓRIOS DE VISTORIAS HOUVE 278 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 228 DIAS DE CHUVA ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE PÁGINAS 01 A 03.


FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luís, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 08/01/2025 10:42:44

Página: 1 de 2

**Atestado de Capacidade  
Técnica****ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 08 de janeiro de 2025

**RESPONSÁVEIS****WILSON AGUILAR DANTAS**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR  
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF:  
179.065.711-34

**ANTONIO TADEU CAPUCCI**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A179635-6 CPF: 013.901.688-08  
RESP. PELA GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR - GOI  
PORTARIA FDE Nº 005/2025

**AFFONSO COAN FILHO**

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000  
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 08/01/2025 10:42:44

Página: 2 de 2

## Acumulado de Medição

|                |                                               |            |                               |               |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária e Global                             | Contrato   | 69/00194/21/01-001-003        | Valor         | 797.611,71   |
| Data base      | 07/2021                                       | Assinatura | 23/03/2022                    | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/10/2023                                    | Início     | 06/04/2022                    | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 05/12/2023                                    | Término    | 02/01/2023                    | Redução       | 32.1100%     |
| Nro. Medição   | 19                                            | Prédio     | 332102 - EE PROF DARWIN FELIX |               |              |
| PI             | 2018/01720                                    | Situação   | Aprovada                      | Orc. FDE      | 1.174.835,45 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI                     |            |                               | Área Constr.  | 1718.67      |
| Diretoria      | GUARATINGUETA                                 |            |                               | Município     | PIQUETE      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL |            |                               | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE PROF DARWIN FELIX                          |            |                               |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                  | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |           | Valor Período |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|----------|
|           |                                                                             |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste  | Principal     | Reajuste |
| 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.              | M2 | 100,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 4,12                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X                                                 | KM | 997,00                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 1,03                          | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M                                  | M3 | 44,50                         | 44,31                    | 0,00         | 3.654,23                   | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 82,47                         | 44,31                    |              | 3.654,23                   | 0,00      |               |          |
| 02.01.005 | ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO                                               | M2 | 7,50                          | 7,50                     | 0,00         | 1.358,55                   | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 181,14                        | 7,50                     |              | 1.358,55                   | 0,00      |               |          |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO                                      | M2 | 14,50                         | 28,14                    | 0,00         | 231,87                     | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 8,24                          | 28,14                    |              | 231,87                     | 0,00      |               |          |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM                                               | M2 | 22,00                         | 28,14                    | 0,00         | 254,38                     | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 9,04                          | 28,14                    |              | 254,38                     | 0,00      |               |          |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM                                                   | M2 | 22,00                         | 28,14                    | 0,00         | 1.119,68                   | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 39,79                         | 28,14                    |              | 1.119,68                   | 0,00      |               |          |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO                                                   | M3 | 20,50                         | 16,86                    | 0,00         | 1.042,79                   | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 61,85                         | 16,86                    |              | 1.042,79                   | 0,00      |               |          |
| 02.02.085 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | M3 | 36,00                         | 36,00                    | 0,00         | 2.746,44                   | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 76,29                         | 36,00                    |              | 2.746,44                   | 0,00      |               |          |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA                                                     | M2 | 50,00                         | 49,26                    | 0,00         | 4.365,41                   | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 88,62                         | 49,26                    |              | 4.365,41                   | 0,00      |               |          |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA                                            | KG | 987,91                        | 747,59                   | 0,00         | 10.877,42                  | 218,98    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 14,55                         | 747,59                   |              | 10.877,42                  | 218,98    |               |          |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA                                            | KG | 0,00                          | 29,64                    | 0,00         | 441,03                     | 55,98     | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 0,00                          | 29,64                    |              | 441,03                     | 55,98     |               |          |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA                                         | M3 | 9,50                          | 16,39                    | 0,00         | 8.445,43                   | 444,16    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 515,28                        | 16,39                    |              | 8.445,43                   | 444,16    |               |          |
| 02.07.003 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS                             | M2 | 17,00                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 14,45                         | 0,00                     |              | 0,00                       | 0,00      |               |          |
| 03.01.000 | FORMA                                                                       | %  | 4.879,50                      | 87,00                    | 0,00         | 4.245,16                   | 538,91    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 0,00                          | 87,00                    |              | 4.245,16                   | 538,91    |               |          |
| 03.02.000 | ARMADURA                                                                    | %  | 4.220,08                      | 100,00                   | 0,00         | 4.220,07                   | 535,73    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 0,00                          | 100,00                   |              | 4.220,07                   | 535,73    |               |          |
| 03.03.000 | CONCRETO                                                                    | %  | 1.344,80                      | 100,00                   | 0,00         | 1.344,80                   | 170,71    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 0,00                          | 100,00                   |              | 1.344,80                   | 170,71    |               |          |
| 03.04.000 | ESTRUTURA METALICA                                                          | %  | 90.968,49                     | 100,00                   | 0,00         | 90.968,48                  | 11.548,37 | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 0,00                          | 100,00                   |              | 90.968,48                  | 11.548,37 |               |          |
| 04.01.000 | ALVENARIA                                                                   | %  | 5.554,88                      | 100,00                   | 0,00         | 5.554,87                   | 705,18    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 0,00                          | 100,00                   |              | 5.554,87                   | 705,18    |               |          |
| 05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS                                                   | %  | 4.471,66                      | 100,00                   | 0,00         | 4.471,66                   | 567,66    | 0,00          | 0,00     |
|           |                                                                             |    | 0,00                          | 100,00                   |              | 4.471,66                   | 567,66    |               |          |

|                |                                               |            |                               |               |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária e Global                             | Contrato   | 69/00194/21/01-001-003        | Valor         | 797.611,71   |
| Data base      | 07/2021                                       | Assinatura | 23/03/2022                    | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/10/2023                                    | Início     | 06/04/2022                    | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 05/12/2023                                    | Término    | 02/01/2023                    | Redução       | 32.1100%     |
| Nro. Medição   | 19                                            | Prédio     | 332102 - EE PROF DARWIN FELIX |               |              |
| PI             | 2018/01720                                    | Situação   | Aprovada                      | Orc. FDE      | 1.174.835,45 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI                     |            |                               | Área Constr.  | 1718.67      |
| Diretoria      | GUARATINGUETA                                 |            |                               | Município     | PIQUETE      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL |            |                               | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE PROF DARWIN FELIX                          |            |                               |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                       | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                      | Valor Período |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
|           |                                                                  |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste             | Principal     | Reajuste |
| 06.01.000 | ESQUADRIAS METALICAS                                             | %  | 18.025,84<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 18.025,83<br>18.025,83     | 2.288,36<br>2.288,36 | 0,00          | 0,00     |
| 06.02.000 | PORTAS                                                           | %  | 6.172,86<br>0,00              | 67,00<br>67,00           | 0,00         | 4.135,81<br>4.135,81       | 525,03<br>525,03     | 0,00          | 0,00     |
| 06.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METALICOS                                       | %  | 53.455,91<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 53.455,89<br>53.455,89     | 6.786,17<br>6.786,17 | 0,00          | 0,00     |
| 07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI                         | %  | 259,41<br>0,00                | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 259,40<br>259,40           | 32,92<br>32,92       | 0,00          | 0,00     |
| 07.03.000 | COBERTURA                                                        | %  | 1.897,99<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 1.897,98<br>1.897,98       | 240,94<br>240,94     | 0,00          | 0,00     |
| 08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS                                             | %  | 17.528,97<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 08.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES                                    | %  | 11.012,00<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 11.012,00<br>11.012,00     | 1.397,95<br>1.397,95 | 0,00          | 0,00     |
| 08.07.000 | COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES                                  | %  | 18.782,68<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 18.782,67<br>18.782,67     | 2.384,43<br>2.384,43 | 0,00          | 0,00     |
| 08.08.000 | COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS                             | %  | 16.509,46<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 16.509,45<br>16.509,45     | 2.095,85<br>2.095,85 | 0,00          | 0,00     |
| 08.11.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES                               | %  | 6.253,40<br>0,00              | 50,00<br>50,00           | 0,00         | 3.126,70<br>3.126,70       | 396,93<br>396,93     | 0,00          | 0,00     |
| 08.12.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS                          | %  | 3.858,54<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 08.13.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES                           | %  | 14.740,50<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 14.740,50<br>14.740,50     | 1.871,29<br>1.871,29 | 0,00          | 0,00     |
| 08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS                      | %  | 150.821,93<br>0,00            | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 150.821,92<br>150.821,92   | 765,86<br>765,86     | 0,00          | 0,00     |
| 09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO                                          | %  | 11.552,40<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL                            | %  | 707,44<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE | %  | 29.108,61<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 29.108,59<br>29.108,59     | 3.695,30<br>3.695,30 | 0,00          | 0,00     |
| 09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM                         | %  | 960,86<br>0,00                | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 960,86<br>960,86           | 121,98<br>121,98     | 0,00          | 0,00     |
| 09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIACAO                                   | %  | 17.830,59<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 17.830,58<br>17.830,58     | 2.263,57<br>2.263,57 | 0,00          | 0,00     |
| 09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS                               | %  | 4.452,35<br>0,00              | 95,00<br>95,00           | 0,00         | 4.229,73<br>4.229,73       | 536,96<br>536,96     | 0,00          | 0,00     |
| 09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS                                              | %  | 3.259,25<br>0,00              | 34,00<br>34,00           | 0,00         | 1.108,14<br>1.108,14       | 140,67<br>140,67     | 0,00          | 0,00     |
| 09.10.000 | CENTRO DE LUZ                                                    | %  | 4.987,77<br>0,00              | 42,00<br>42,00           | 0,00         | 2.094,86<br>2.094,86       | 265,94<br>265,94     | 0,00          | 0,00     |
| 09.11.000 | ILUMINACAO EXTERNA                                               | %  | 447,08<br>0,00                | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 447,08<br>447,08           | 56,75<br>56,75       | 0,00          | 0,00     |

|                |                                               |            |                               |               |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária e Global                             | Contrato   | 69/00194/21/01-001-003        | Valor         | 797.611,71   |
| Data base      | 07/2021                                       | Assinatura | 23/03/2022                    | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/10/2023                                    | Início     | 06/04/2022                    | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 05/12/2023                                    | Término    | 02/01/2023                    | Redução       | 32.1100%     |
| Nro. Medição   | 19                                            | Prédio     | 332102 - EE PROF DARWIN FELIX |               |              |
| PI             | 2018/01720                                    | Situação   | Aprovada                      | Orc. FDE      | 1.174.835,45 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI                     |            |                               | Área Constr.  | 1718.67      |
| Diretoria      | GUARATINGUETA                                 |            |                               | Município     | PIQUETE      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL |            |                               | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE PROF DARWIN FELIX                          |            |                               |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                      | UN | Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                      | Valor Período |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
|           |                                                                                 |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste             | Principal     | Reajuste |
| 09.13.000 | PARA RAIOS                                                                      | %  | 31.956,42<br>0,00             | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 31.956,41<br>31.956,41     | 3.570,01<br>3.570,01 | 0,00          | 0,00     |
| 10.01.000 | FORRO                                                                           | %  | 2.616,31<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 11.03.000 | IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA                                        | %  | 2.861,60<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 2.861,60<br>2.861,60       | 363,27<br>363,27     | 0,00          | 0,00     |
| 11.04.000 | JUNTAS DE DILATAÇÃO                                                             | %  | 3.348,55<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 3.348,55<br>3.348,55       | 425,09<br>425,09     | 0,00          | 0,00     |
| 12.01.000 | REVESTIMENTO DE TETO                                                            | %  | 396,84<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                | %  | 2.107,75<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 2.107,75<br>2.107,75       | 267,57<br>267,57     | 0,00          | 0,00     |
| 12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                | %  | 7.350,99<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 7.350,97<br>7.350,97       | 802,54<br>802,54     | 0,00          | 0,00     |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES                             | %  | 837,11<br>0,00                | 93,00<br>93,00           | 0,00         | 778,51<br>778,51           | 98,83<br>98,83       | 0,00          | 0,00     |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS                                                           | %  | 1.179,64<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 1.179,64<br>1.179,64       | 149,75<br>149,75     | 0,00          | 0,00     |
| 13.04.000 | REVESTIMENTO DE DEGRAUS                                                         | %  | 6.413,37<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 6.413,37<br>6.413,37       | 814,16<br>814,16     | 0,00          | 0,00     |
| 13.05.000 | REVESTIMENTO DE RODAPES                                                         | %  | 429,40<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS                                                        | %  | 330,36<br>0,00                | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 330,36<br>330,36           | 41,93<br>41,93       | 0,00          | 0,00     |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS                                                        | %  | 511,16<br>0,00                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 14.01.000 | VIDROS                                                                          | %  | 1.034,53<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 1.034,53<br>1.034,53       | 131,32<br>131,32     | 0,00          | 0,00     |
| 15.01.000 | ESTRUTURA                                                                       | %  | 2.921,38<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 2.921,37<br>2.921,37       | 370,85<br>370,85     | 0,00          | 0,00     |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS                                                       | %  | 3.731,09<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 3.731,08<br>3.731,08       | 473,65<br>473,65     | 0,00          | 0,00     |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS                                                                      | %  | 2.037,88<br>0,00              | 67,00<br>67,00           | 0,00         | 1.365,37<br>1.365,37       | 173,33<br>173,33     | 0,00          | 0,00     |
| 15.04.000 | EXTERNA                                                                         | %  | 4.056,01<br>0,00              | 100,00<br>100,00         | 0,00         | 4.056,01<br>4.056,01       | 514,90<br>514,90     | 0,00          | 0,00     |
| 16.01.088 | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)                                        | UN | 1,00<br>5.722,82              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 16.02.018 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL                         | M2 | 1,75<br>287,20                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00          | 0,00     |
| 16.02.064 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM                        | M2 | 0,00<br>0,00                  | 1.180,73<br>1.180,73     | 0,00         | 60.618,67<br>60.618,67     | 7.695,49<br>7.695,49 | 0,00          | 0,00     |
| 16.02.068 | DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=8CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA | M  | 24,00<br>75,70                | 11,90<br>11,90           | 0,00         | 900,83<br>900,83           | 114,35<br>114,35     | 0,00          | 0,00     |



|                |                                               |            |                               |               |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária e Global                             | Contrato   | 69/00194/21/01-001-003        | Valor         | 797.611,71   |
| Data base      | 07/2021                                       | Assinatura | 23/03/2022                    | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/10/2023                                    | Início     | 06/04/2022                    | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 05/12/2023                                    | Término    | 02/01/2023                    | Redução       | 32.1100%     |
| Nro. Medição   | 19                                            | Prédio     | 332102 - EE PROF DARWIN FELIX |               |              |
| PI             | 2018/01720                                    | Situação   | Aprovada                      | Orc. FDE      | 1.174.835,45 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI                     |            |                               | Área Constr.  | 1718.67      |
| Diretoria      | GUARATINGUETA                                 |            |                               | Município     | PIQUETE      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL |            |                               | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE PROF DARWIN FELIX                          |            |                               |               |              |


| Código    | Descrição do Serviço teste                                                    | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                  | Valor Período |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|
|           |                                                                               |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste         | Principal     | Reajuste |
| 16.02.070 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM                                                      | M2 | 99,13<br>39,79                | 114,01<br>114,01         | 0,00         | 4.536,44<br>4.536,44       | 342,61<br>342,61 | 0,00          | 0,00     |
| 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM                                                 | M2 | 99,13<br>9,04                 | 114,01<br>114,01         | 0,00         | 1.030,63<br>1.030,63       | 87,59<br>87,59   | 0,00          | 0,00     |
| 16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG                     | M2 | 99,13<br>66,30                | 114,01<br>114,01         | 0,00         | 7.558,85<br>7.558,85       | 570,90<br>570,90 | 0,00          | 0,00     |
| 16.03.006 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS                                                    | M2 | 100,00<br>15,43               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.05.045 | TC-08 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)                | M  | 4,00<br>649,65                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.05.047 | TC-10 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM                 | M  | 2,00<br>111,25                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.05.064 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO            | M  | 4,00<br>99,77                 | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO                                                        | UN | 1,00<br>6.379,27              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.06.024 | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS                                        | UN | 1,00<br>6.379,27              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.06.050 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M                                                | M2 | 38,88<br>142,69               | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M  | 50,00<br>88,62                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL                                              | M  | 0,00<br>0,00                  | 95,00<br>95,00           | 0,00         | 1.679,60<br>1.679,60       | 213,19<br>213,19 | 0,00          | 0,00     |
| 16.07.012 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO                      | UN | 8,00<br>348,75                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA                                                               | M2 | 18,80<br>14,43                | 548,50<br>0,00           | 548,50       | 7.914,85<br>0,00           | 1.004,78<br>0,00 | 7.914,85      | 1.004,78 |
| 16.13.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M                                    | M3 | 31,00<br>82,47                | 10,88<br>10,88           | 0,00         | 897,25<br>897,25           | 15,27<br>15,27   | 0,00          | 0,00     |
| 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO                                        | M2 | 37,00<br>8,24                 | 23,16<br>23,16           | 0,00         | 190,83<br>190,83           | 3,82<br>3,82     | 0,00          | 0,00     |
| 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO                                                     | M3 | 17,00<br>72,16                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM                                                      | M2 | 37,00<br>39,79                | 23,16<br>23,16           | 0,00         | 921,52<br>921,52           | 18,48<br>18,48   | 0,00          | 0,00     |
| 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM                                                 | M2 | 37,00<br>9,04                 | 23,16<br>23,16           | 0,00         | 209,35<br>209,35           | 4,19<br>4,19     | 0,00          | 0,00     |
| 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA                                                      | M2 | 45,00<br>125,39               | 63,54<br>63,54           | 0,00         | 7.967,27<br>7.967,27       | 266,46<br>266,46 | 0,00          | 0,00     |
| 16.14.011 | ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA                                             | KG | 853,00<br>14,55               | 874,94<br>874,94         | 0,00         | 12.730,37<br>12.730,37     | 411,79<br>411,79 | 0,00          | 0,00     |
| 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPa                                          | M3 | 9,50<br>515,28                | 13,18<br>13,18           | 0,00         | 6.791,38<br>6.791,38       | 96,80<br>96,80   | 0,00          | 0,00     |

|                |                                               |            |                               |               |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Critério       | Unitária e Global                             | Contrato   | 69/00194/21/01-001-003        | Valor         | 797.611,71   |
| Data base      | 07/2021                                       | Assinatura | 23/03/2022                    | Valor Aditivo | 0,00         |
| Dt. Prevista   | 31/10/2023                                    | Início     | 06/04/2022                    | Prazo (dias)  | 270 + 0      |
| Dt. Realização | 05/12/2023                                    | Término    | 02/01/2023                    | Redução       | 32.1100%     |
| Nro. Medição   | 19                                            | Prédio     | 332102 - EE PROF DARWIN FELIX |               |              |
| PI             | 2018/01720                                    | Situação   | Aprovada                      | Orc. FDE      | 1.174.835,45 |
| Construtora    | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI                     |            |                               | Área Constr.  | 1718.67      |
| Diretoria      | GUARATINGUETA                                 |            |                               | Município     | PIQUETE      |
| Fiscal         | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL |            |                               | Medição Final |              |
| Nome Interv.   | EE PROF DARWIN FELIX                          |            |                               |               |              |

| Código    | Descrição do Serviço teste                                                   | UN | Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior |                        | Valor Período |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------|
|           |                                                                              |    |                               |                          |              | Principal                  | Reajuste               | Principal     | Reajuste |
| 16.14.055 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO                       | M3 | 3,00<br>548,58                | 4,93<br>4,93             | 0,00         | 2.704,49<br>2.704,49       | 85,65<br>85,65         | 0,00          | 0,00     |
| 16.15.006 | ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A | M2 | 58,00<br>110,28               | 84,05<br>84,05           | 0,00         | 9.269,03<br>9.269,03       | 903,68<br>903,68       | 0,00          | 0,00     |
| 16.15.031 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO                        | M2 | 94,50<br>14,45                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 16.18.072 | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)            | UN | 37,00<br>77,30                | 37,00<br>37,00           | 0,00         | 2.860,10<br>2.860,10       | 363,08<br>363,08       | 0,00          | 0,00     |
| 16.18.073 | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)                     | UN | 2,00<br>220,53                | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL                             | UN | 2,00<br>436,45                | 1,00<br>0,00             | 1,00         | 436,45<br>0,00             | 55,40<br>0,00          | 436,45        | 55,40    |
| 16.18.081 | SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO                                                 | UN | 1,00<br>5.122,58              | 0,00<br>0,00             | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 16.20.022 | ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)                  | UN | 1,00<br>81.500,00             | 1,00<br>1,00             | 0,00         | 81.500,00<br>81.500,00     | 10.346,35<br>10.346,35 | 0,00          | 0,00     |
| 16.20.042 | MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL                      | UN | 12,00<br>395,00               | 12,00<br>12,00           | 0,00         | 4.740,00<br>4.740,00       | 601,73<br>601,73       | 0,00          | 0,00     |
| 16.20.099 | SERVICOS - ELETRICA                                                          | MV | 0,00<br>0,00                  | 20,44<br>20,44           | 0,00         | 7.917,02<br>7.917,02       | 1.005,05<br>1.005,05   | 0,00          | 0,00     |
| 16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO                                | M3 | 0,00<br>0,00                  | 24,14<br>24,14           | 0,00         | 4.392,73<br>4.392,73       | 192,64<br>192,64       | 0,00          | 0,00     |
| 16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO                                              | M2 | 0,00<br>0,00                  | 67,48<br>67,48           | 0,00         | 1.161,99<br>1.161,99       | 65,13<br>65,13         | 0,00          | 0,00     |
| 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO                                      | UN | 0,00<br>0,00                  | 12,65<br>12,65           | 0,00         | 5.258,47<br>5.258,47       | 403,69<br>403,69       | 0,00          | 0,00     |

| TOTAL SEM REAJUSTE  |                   |               | TOTAL COM REAJUSTE  |                   | ATESTADO DE EXECUÇÃO        |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período               | CONSÓRCIO<br>COBRAPE /<br>ENGEVIX / |
| 789.162,57          | 797.513,87        | 8.351,30      | 789.162,57          | 797.513,87        | 8.351,30                    |                                     |
|                     |                   |               | 72.657,72           | 73.717,90         | 1.060,18                    |                                     |
|                     |                   |               | 861.820,29          | 871.231,77        | VALOR A LIBERAR<br>9.411,48 |                                     |






## Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 69/00194/21/01-001-003 - PI 2018/01720 - cod. obra: 137094 - prédio: 332102 - EE PROF DARWIN FELIX

| Código Atividade | Descrição Atividade                                                                                                         | Un | Qtde Orçada |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 03.00.000        | SUPER ESTRUTURA                                                                                                             |    |             |
| 03.01.000        | FORMA                                                                                                                       |    |             |
| 03.01.002        | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE                                                                           | M2 | 30,00       |
| 03.02.000        | ARMADURA                                                                                                                    |    |             |
| 03.02.002        | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA                                                                                            | KG | 232,00      |
| 03.03.000        | CONCRETO                                                                                                                    |    |             |
| 03.03.026        | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA                                                                               | M3 | 2,50        |
| 03.04.000        | ESTRUTURA METALICA                                                                                                          |    |             |
| 03.04.010        | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)                                         | KG | 6093,00     |
| 04.00.000        | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS                                                                                     |    |             |
| 04.01.000        | ALVENARIA                                                                                                                   |    |             |
| 04.01.030        | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C                                                                              | M2 | 10,40       |
| 04.01.033        | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C                                                                         | M2 | 62,79       |
| 05.00.000        | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS                                                                                  |    |             |
| 05.01.000        | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS                                                                                                   |    |             |
| 05.01.109        | PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET                                                                | UN | 2,00        |
| 06.00.000        | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS                                                                                   |    |             |
| 06.01.000        | ESQUADRIAS METALICAS                                                                                                        |    |             |
| 06.01.024        | EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM                                                                              | UN | 6,00        |
| 06.01.037        | EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00                                                                                 | M2 | 6,00        |
| 06.01.040        | EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)                                                                 | UN | 2,00        |
| 06.02.000        | PORTAS                                                                                                                      |    |             |
| 06.02.019        | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA                                                                          | UN | 3,00        |
| 06.03.000        | OUTROS ELEMENTOS METALICOS                                                                                                  |    |             |
| 06.03.001        | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO                                                                                               | UN | 2,00        |
| 06.03.019        | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)                                                                                       | M  | 5,50        |
| 06.03.020        | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA                                                                       | M  | 13,00       |
| 06.03.100        | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.                                                                   | M  | 9,20        |
| 06.03.101        | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE                                              | M  | 21,40       |
| 06.03.106        | CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE                                       | M  | 9,50        |
| 06.03.108        | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE                                          | M  | 41,20       |
| 07.00.000        | COBERTURA                                                                                                                   |    |             |
| 07.01.000        | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI                                                                                    |    |             |
| 07.01.027        | EM TERÇAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS                                                                                          | M2 | 9,08        |
| 07.03.000        | COBERTURA                                                                                                                   |    |             |
| 07.03.138        | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES | M2 | 9,08        |
| 08.00.000        | INSTALACOES HIDRAULICAS                                                                                                     |    |             |
| 08.02.000        | ABRIGO E REDE DE GAS                                                                                                        |    |             |
| 08.02.002        | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG                                                                              | UN | 1,00        |
| 08.02.016        | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA                                                                              | M  | 75,00       |
| 08.02.021        | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS                                                                                 | UN | 1,00        |
| 08.02.041        | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES                                                              | M  | 76,00       |
| 08.03.000        | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES                                                                                               |    |             |
| 08.03.006        | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES                                                             | M  | 30,00       |
| 08.03.017        | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES                                                                          | M  | 20,00       |
| 08.03.020        | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES                                                                          | M  | 33,00       |
| 08.03.021        | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES                                                                          | M  | 6,00        |
| 08.03.022        | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES                                                                          | M  | 2,00        |
| 08.07.000        | COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES                                                                                             |    |             |
| 08.07.002        | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES                                                          | M  | 86,00       |
| 08.07.003        | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES                                                               | M  | 13,00       |
| 08.07.010        | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA                                                                             | M  | 40,00       |
| 08.08.000        | COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS                                                                                        |    |             |
| 08.08.002        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")                                                                                   | UN | 2,00        |
| 08.08.003        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")                                                                                       | UN | 3,00        |
| 08.08.017        | VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4"                                                                             | UN | 2,00        |
| 08.08.028        | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL                                                        | UN | 4,00        |
| 08.08.061        | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.                                                                        | UN | 1,00        |
| 08.08.077        | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)                                                                      | UN | 1,00        |
| 08.11.000        | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES                                                                                          |    |             |
| 08.11.003        | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES                                                                     | M  | 19,00       |
| 08.11.052        | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES                                                               | M  | 12,00       |
| 08.12.000        | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS                                                                                     |    |             |
| 08.12.017        | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M                                                                     | M  | 4,60        |
| 08.12.032        | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M                                                                               | M  | 11,50       |
| 08.12.033        | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M                                                                               | M  | 8,90        |
| 08.12.065        | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")                                                                            | UN | 2,00        |
| 08.12.099        | SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS                                                                                          | MV | 1,51        |
| 08.13.000        | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES                                                                                      |    |             |
| 08.13.012        | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES                                                             | M  | 22,00       |




## Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 69/00194/21/01-001-003 - PI 2018/01720 - cod. obra: 137094 - prédio: 332102 - EE PROF DARWIN FELIX

|           |                                                                                          |    |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES                        | M  | 21,00  |
| 08.13.014 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES                      | M  | 3,00   |
| 08.13.017 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES                            | M  | 22,00  |
| 08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS                                              |    |        |
| 08.14.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")                                                    | UN | 1,00   |
| 08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")                                                | UN | 4,00   |
| 08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")                                                | UN | 2,00   |
| 08.14.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")                                                    | UN | 1,00   |
| 08.14.027 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"                                         | UN | 2,00   |
| 08.14.037 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"                                  | UN | 1,00   |
| 08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")                                      | UN | 1,00   |
| 08.14.073 | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)                                     | M  | 2,00   |
| 08.14.085 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M                     | M  | 14,50  |
| 08.14.086 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO                                           | UN | 2,00   |
| 08.14.087 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO                                          | UN | 3,00   |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS                                                                    |    |        |
| 09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSAO                                                                  |    |        |
| 09.02.042 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)                                     | UN | 1,00   |
| 09.02.061 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL   | UN | 1,00   |
| 09.02.066 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS                              | UN | 1,00   |
| 09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A                                          | UN | 1,00   |
| 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A                                        | UN | 1,00   |
| 09.02.102 | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA                                  | UN | 2,00   |
| 09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL                                                    |    |        |
| 09.03.005 | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                            | M  | 1,50   |
| 09.03.007 | CABO DE 50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                            | M  | 6,00   |
| 09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES                                | M  | 1,50   |
| 09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE                         |    |        |
| 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES                          | M  | 315,00 |
| 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES                            | M  | 9,00   |
| 09.05.004 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES                        | M  | 25,00  |
| 09.05.006 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES                            | M  | 9,00   |
| 09.05.013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES                                | M  | 15,00  |
| 09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES                                | M  | 50,00  |
| 09.05.017 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES                                | M  | 8,00   |
| 09.05.040 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS                                                          | M  | 50,00  |
| 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.                                   | UN | 1,00   |
| 09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA                                                      | UN | 1,00   |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A                                           | UN | 5,00   |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A                                          | UN | 4,00   |
| 09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A                                          | UN | 2,00   |
| 09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A                                         | UN | 1,00   |
| 09.05.077 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP                       | UN | 1,00   |
| 09.05.087 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP                                  | UN | 1,00   |
| 09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA                            | UN | 1,00   |
| 09.05.096 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS                                            | UN | 1,00   |
| 09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM                                                 |    |        |
| 09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"                                  | UN | 7,00   |
| 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M                                       | UN | 3,00   |
| 09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO                                                           |    |        |
| 09.07.003 | FIO DE 1,50 MM2 750V ( ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                          | M  | 52,00  |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                           | M  | 549,00 |
| 09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                           | M  | 177,00 |
| 09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                            | M  | 91,00  |
| 09.07.012 | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                            | M  | 116,00 |
| 09.07.013 | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                            | M  | 21,00  |
| 09.07.015 | CABO DE 50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                            | M  | 69,00  |
| 09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)                                              | M  | 178,00 |
| 09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS                                                       |    |        |
| 09.08.055 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO                                           | UN | 2,00   |
| 09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"x2"- ELETR PVC RIGIDO                        | UN | 4,00   |
| 09.08.075 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | UN | 3,00   |
| 09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO                         | UN | 2,00   |
| 09.08.083 | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC                                                   | UN | 1,00   |
| 09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC                         | UN | 2,00   |
| 09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO                                                          | UN | 4,00   |
| 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC                                      | UN | 4,00   |
| 09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS                                                                      |    |        |
| 09.09.046 | IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES                                        | UN | 5,00   |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)                                        | UN | 4,00   |
| 09.09.083 | IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED                                            | UN | 20,00  |
| 09.10.000 | CENTRO DE LUZ                                                                            |    |        |
| 09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC                                              | UN | 3,00   |
| 09.10.011 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC                                             | UN | 16,00  |
| 09.11.000 | ILUMINACAO EXTERNA                                                                       |    |        |





### Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 69/00194/21/01-001-003 - PI 2018/01720 - cod. obra: 137094 - prédio: 332102 - EE PROF DARWIN FELIX

|           |                                                                                                                                     |    |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 09.11.035 | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA                                                                                                  | UN | 1,00   |
| 09.13.000 | PARA RAIOS                                                                                                                          |    |        |
| 09.13.010 | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M                                                                    | UN | 1,00   |
| 09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA                                                                           | M  | 287,00 |
| 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO                                                                   | UN | 29,00  |
| 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO                                                                                                        | UN | 23,00  |
| 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE                                                                                                       | UN | 29,00  |
| 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA                                                                                            | UN | 12,00  |
| 09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA                                                                         | UN | 14,00  |
| 09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPOORTE.DE FIXAÇÃO.                                                                | M  | 400,00 |
| 10.00.000 | FORRO                                                                                                                               |    |        |
| 10.01.000 | FORRO                                                                                                                               |    |        |
| 10.01.077 | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST.                                                                     | M2 | 12,88  |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO                                                                                            |    |        |
| 11.03.000 | IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA                                                                                            |    |        |
| 11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 50,00  |
| 11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)                                                                                            | M2 | 10,00  |
| 11.04.000 | JUNTAS DE DILATAÇÃO                                                                                                                 |    |        |
| 11.04.022 | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA                                                                    | M  | 16,60  |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE                                                                                                        |    |        |
| 12.01.000 | REVESTIMENTO DE TETO                                                                                                                |    |        |
| 12.01.001 | CHAPISCO                                                                                                                            | M2 | 6,80   |
| 12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO                                                                                                                  | M2 | 6,80   |
| 12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                    |    |        |
| 12.02.009 | REVESTIMENTO COM GESSO                                                                                                              | M2 | 92,73  |
| 12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                    |    |        |
| 12.04.004 | CHAPISCO                                                                                                                            | M2 | 86,00  |
| 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO                                                                                                                  | M2 | 148,79 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS                                                                                                 |    |        |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES                                                                                 |    |        |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM                                                                                               | M2 | 16,44  |
| 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM                                                                                                       | M2 | 16,44  |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS                                                                                                               |    |        |
| 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG                                                                                 | M2 | 12,88  |
| 13.02.023 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL                                                                                             | M2 | 0,63   |
| 13.02.059 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS)                                                          | CJ | 12,00  |
| 13.04.000 | REVESTIMENTO DE DEGRAUS                                                                                                             |    |        |
| 13.04.004 | DEGRAU DE CONCRETO LISO                                                                                                             | M  | 62,79  |
| 13.05.000 | REVESTIMENTO DE RODAPES                                                                                                             |    |        |
| 13.05.006 | RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM                                                             | M  | 16,80  |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS                                                                                                            |    |        |
| 13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)                                                                              | M  | 2,00   |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS                                                                                                            |    |        |
| 13.07.002 | PE-02 PEITORIL                                                                                                                      | M  | 5,40   |
| 14.00.000 | VIDROS                                                                                                                              |    |        |
| 14.01.000 | VIDROS                                                                                                                              |    |        |
| 14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM                                                                                                     | M2 | 8,10   |
| 15.00.000 | PINTURA                                                                                                                             |    |        |
| 15.01.000 | ESTRUTURA                                                                                                                           |    |        |
| 15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA                                                                                                       | M2 | 154,00 |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS                                                                                                           |    |        |
| 15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA                                                                                                               | M2 | 19,68  |
| 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD                                                                                                                | M2 | 92,73  |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS                                                                                                                          |    |        |
| 15.03.011 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                               | M2 | 11,57  |
| 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO                                                                                                      | M2 | 19,72  |
| 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)                                                                     | M  | 41,90  |
| 15.03.061 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA                                                                                         | M  | 4,60   |
| 15.04.000 | EXTERNA                                                                                                                             |    |        |
| 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD                                                                                                                | M2 | 148,79 |



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguiar Dantas**, Supervisor de Obras do Interior, em 18/01/2025, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Tadeu Capucci**, Gerente de Obras do Interior, em 21/01/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, Diretor de Obras e Serviços, em 22/01/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0052082167** e o código CRC **1EFFEA4A**.