




Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica	 2025000060			
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
Contrato Nº.: 69/00194/21/01-001 Item: 004 Data de Assinatura do Contrato: 23-03-2022					
PI: 2018/01720 Nº SP sem Papel: Nº SEI: 229.00002191/2024-19					
ESCOLA: 332102 - EE PROF DARWIN FELIX					
LOCAL: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 406 - CEP: 12620-000 - VILA ESPERANCA - PIQUETE - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:			
R\$ 1.031.429,66		R\$ 1.031.407,68			
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230220434371	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 11
DATA DE INÍCIO: 07-04-2022		DATA DE TÉRMINO: 05-12-2022		DATA DE EMISSÃO TRP: 17-10-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 308 dia(s)
ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)					
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
274	Aguardando ligação de energia por parte da concessionária de energia local.				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 19 ADEQUAÇÃO/REFORMA (ACESSIBILIDADE) E REVISÃO GERAL DO PREDIO ESCOLAR. HOUVE 308 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 34 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE 01 PÁGINA.					

**Atestado de Capacidade
Técnica****ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 08 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEIS**WILSON AGUILAR DANTAS**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF:
179.065.711-34

ANTONIO TADEU CAPUCCI

SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A179635-6 CPF: 013.901.688-08
RESP. PELA GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR - GOI
PORTARIA FDE Nº 005/2025

AFFONSO COAN FILHO

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 08/01/2025 10:57:11

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.003	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00	24,34	0,00	611,90	57,82	0,00	0,00
			0,00	24,34		611,90	57,82		
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	250,00	24,46	0,00	201,54	3,91	0,00	0,00
			8,24	24,46		201,54	3,91		
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,04	0,00		0,00	0,00		
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,79	0,00		0,00	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	44,00	0,00	3.297,36	380,54	0,00	0,00
			0,00	44,00		3.297,36	380,54		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,19	0,00		0,00	0,00		
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,38	0,00		0,00	0,00		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	16,41	0,00	1.662,65	168,48	0,00	0,00
			0,00	16,41		1.662,65	168,48		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	65,84	0,00	967,18	94,72	0,00	0,00
			0,00	65,84		967,18	94,72		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	16,46	0,00	291,49	28,55	0,00	0,00
			0,00	16,46		291,49	28,55		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	1,70	0,00	707,85	79,81	0,00	0,00
			0,00	1,70		707,85	79,81		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	25,00	2,66	0,00	1.096,94	127,72	0,00	0,00
			412,39	2,66		1.096,94	127,72		
04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO	M2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117,15	0,00		0,00	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	80,00	49,70	0,00	4.586,79	582,27	0,00	0,00
			92,29	49,70		4.586,79	582,27		
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,08	0,00		0,00	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	7,80	0,00	4.551,84	577,85	0,00	0,00
			0,00	7,80		4.551,84	577,85		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			722,16	0,00		0,00	0,00		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	5,20	3,50	0,00	7.878,81	1.000,20	0,00	0,00
			2.251,09	3,50		7.878,81	1.000,20		
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			748,72	0,00		0,00	0,00		
04.03.029	DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÂ MINERAL FORNECIDA E INSTALADA	M2	0,00	56,68	0,00	9.685,47	891,58	0,00	0,00
			0,00	56,68		9.685,47	891,58		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	15,00 95,58	22,55 22,55	0,00	2.155,30 2.155,30	113,91 113,91	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	3.535,32 3.535,32	336,60 336,60	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	10,00 781,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	12,00 633,67	8,00 8,00	0,00	5.069,36 5.069,36	643,55 643,55	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,00 208,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.916,61 2.916,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	28,00 12,53	50,00 50,00	0,00	626,50 626,50	11,13 11,13	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	5,00 55,19	13,00 13,00	0,00	717,47 717,47	49,03 49,03	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00 0,00	112,00 112,00	0,00	157,89 157,89	10,46 10,46	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	0,00 0,00	133,20 133,20	0,00	1.078,92 1.078,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	10,12 10,12	1,28 1,28	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	60,00 5,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00 0,00	37,00 37,00	0,00	3.005,51 3.005,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.70.013	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES	M	0,00 0,00	133,20 133,20	0,00	2.636,02 2.636,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	266,53 266,53	33,83 33,83	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	60,00 34,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.81.025	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM	UN	18,00 484,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.81.027	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 92X210CM	UN	2,00 500,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	2,00 2.524,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	0,00 0,00	9,60 9,60	0,00	13.868,35 13.868,35	1.760,57 1.760,57	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	0,00 0,00	59,80 59,80	0,00	25.680,50 25.680,50	3.260,11 3.260,11	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00 0,00	17,80 17,80	0,00	9.896,44 9.896,44	1.256,34 1.256,34	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00 0,00	1,40 1,40	0,00	691,92 691,92	87,83 87,83	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.106	CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00 0,00	17,16 17,16	0,00	5.652,15 5.652,15	717,52 717,52	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	22,90 22,90	0,00	595,62 595,62	31,69 31,69	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	0,00 0,00	19,60 19,60	0,00	279,30 279,30	35,45 35,45	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	205,20 205,20	26,04 26,04	0,00 0,00	0,00 0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	9,80 9,80	0,00	364,16 364,16	46,22 46,22	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	2,00 453,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	0,00 0,00	19,60 19,60	0,00	791,05 791,05	100,42 100,42	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	35,00 41,73	18,00 18,00	0,00	751,14 751,14	95,35 95,35	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	400,00 10,75	97,20 97,20	0,00	1.044,90 1.044,90	132,64 132,64	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00 0,00	24,30 24,30	0,00	1.148,90 1.148,90	145,85 145,85	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00 0,00	2.042,85 2.042,85	0,00	49.273,54 49.273,54	6.255,22 6.255,22	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.121	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	250,00 52,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.130	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	M2	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	1.447,50 1.447,50	183,75 183,75	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	0,00 0,00	126,69 126,69	0,00	36.265,01 36.265,01	4.603,81 4.603,81	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	0,00 0,00	12,30 12,30	0,00	929,38 929,38	117,98 117,98	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	0,00 0,00	71,34 71,34	0,00	1.712,16 1.712,16	217,35 217,35	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	200,00 4,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	300,00 2,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	670,00 0,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	250,00 8,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	200,00 5,78	71,34 71,34	0,00	412,34 412,34	52,34 52,34	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	20,00 10,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	30,00 2,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	200,00 18,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	30,00 9,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	250,00 7,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	300,00 17,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.003	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6	M	420,00 20,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	200,00 70,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	250,00 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.052	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA	M	20,00 140,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.089	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM	UN	100,00 5,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	100,00 22,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	190,00 27,27	37,20 37,20	0,00	1.014,43 1.014,43	89,99 89,99	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	55,00 39,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	26,40 26,40	0,00	1.116,72 1.116,72	80,01 80,01	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	70,00 57,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.021	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	50,00 118,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	192,12 192,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00 124,07	2,00 2,00	0,00	248,14 248,14	31,50 31,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	4,00 148,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	162,17 162,17	20,58 20,58	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	15,00 203,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCRP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	15,00 586,52	9,00 9,00	0,00	5.278,68 5.278,68	297,83 297,83	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	5,00 445,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00	1.839,80 0,00	233,56 0,00	1.839,80 0,00	233,56 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	39,00 57,80	26,10 26,10	0,00	1.508,58 1.508,58	123,99 123,99	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	68,00 73,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	32,00 77,02	48,00 48,00	0,00	3.696,95 3.696,95	322,65 322,65	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	4,50 4,50	0,00	561,06 561,06	71,22 71,22	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METÁLICA	UN	3,00 96,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	151,86 151,86	6,42 6,42	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.045	RAIO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00 98,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	120,00 74,02	148,80 148,80	0,00	11.014,17 11.014,17	1.398,22 1.398,22	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	150,00 114,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	30,00 66,42	18,00 18,00	0,00	1.195,56 1.195,56	151,76 151,76	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	112,20 112,20	0,00	15.180,66 15.180,66	1.927,16 1.927,16	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	250,00 93,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	42,90 42,90	0,00	4.678,67 4.678,67	593,95 593,95	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	3.913,08 3.913,08	496,76 496,76	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	6,00 1.811,41	6,00 6,00	0,00	10.868,46 10.868,46	1.379,74 1.379,74	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	15,00 316,89	7,00 7,00	0,00	2.218,23 2.218,23	281,60 281,60	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	565,84 565,84	71,83 71,83	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	787,42 787,42	99,96 99,96	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	5,00 424,44	2,00 2,00	0,00	848,88 848,88	107,76 107,76	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	882,93 882,93	112,08 112,08	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00 2.806,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00 1.508,63	1,00 1,00	0,00	1.508,63 1.508,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	1,00 555,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00 3.702,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	2,00 1.146,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	4,00 577,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	10,00 78,25	1,00 1,00	0,00	78,25 78,25	9,93 9,93	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	647,78 647,78	82,23 82,23	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	505,00 8,24	90,60 90,60	0,00	746,53 746,53	45,71 45,71	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	250,00 4,74	113,80 113,80	0,00	539,40 539,40	68,46 68,46	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	86,00 68,54	21,00 21,00	0,00	1.439,34 1.439,34	78,30 78,30	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	21,04 21,04	2,67 2,67	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	17,00 10,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	15,00 50,15	22,00 22,00	0,00	1.103,30 1.103,30	44,56 44,56	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	369,20 369,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	200,00 11,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	350,00 9,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	77,38 77,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.012	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	24,52 24,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.01.002	TE-02 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - EDP - 150 KVA - 15KV- 220/127 V	UN	1,00 18.765,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.01.011	TE-11 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 225 KVA 15KV- 220/127 V	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	52.803,70 52.803,70	6.703,36 6.703,36	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.078	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 5.509,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00 582,43	1,00 1,00	0,00	582,43 582,43	73,93 73,93	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.096	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA	UN	1,00 258,80	1,00 1,00	0,00	258,80 258,80	32,85 32,85	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.099	SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO	MV	20,59 570,53	41,18 41,18	0,00	23.494,42 23.494,42	2.982,59 2.982,59	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00 660,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.103	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00 657,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.006	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	36,20 36,20	0,00	1.848,73 1.848,73	234,69 234,69	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.008	CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	144,80 144,80	0,00	14.206,32 14.206,32	1.803,48 1.803,48	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.025	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	132,00 52,54	152,80 152,80	0,00	8.028,11 8.028,11	1.019,16 1.019,16	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	30,00 67,33	20,00 20,00	0,00	1.346,60 1.346,60	170,94 170,94	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	25,00 20,42	15,00 15,00	0,00	306,30 306,30	38,88 38,88	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1,10 1.393,71	0,60 0,60	0,00	836,22 836,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	9,00 167,32	2,00 2,00	0,00	334,64 334,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.022	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.385,56 1.385,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00 582,43	6,00 6,00	0,00	3.494,58 3.494,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.036	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	1,00 544,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	2,70 47,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	6,00 61,92	3,00 3,00	0,00	185,76 185,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	2,40 90,91	1,35 1,35	0,00	122,72 122,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00 405,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00 335,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	190,00 47,85	471,05 471,05	0,00	22.539,73 22.539,73	748,37 748,37	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	470,00 59,01	288,25 288,25	0,00	17.009,63 17.009,63	2.159,35 2.159,35	0,00	0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	212,00 78,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	30,00 120,58	55,70 55,70	0,00	6.716,30 6.716,30	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	39,05 39,05	0,00	4.521,59 4.521,59	574,01 574,01	0,00	0,00
09.05.007	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	58,80 58,80	0,00	8.765,30 8.765,30	1.112,74 1.112,74	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	238,20 238,20	0,00	7.608,10 7.608,10	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	5,00 312,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	3,00 323,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	3,00 447,66	3,00 3,00	0,00	1.342,98 1.342,98	113,66 113,66	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	1,00 636,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00 1.169,49	1,00 1,00	0,00	1.169,49 1.169,49	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00 0,00	1,40 1,40	0,00	30,75 30,75	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00 0,00	0,80 0,80	0,00	30,59 30,59	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	45,00 99,48	20,00 20,00	0,00	1.989,60 1.989,60	202,05 202,05	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	110,83 110,83	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	85,00 27,63	1,00 1,00	0,00	27,63 27,63	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X80A A 3X100A	UN	5,00 167,32	2,00 2,00	0,00	334,64 334,64	42,48 42,48	0,00	0,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	3,00 544,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	5,00 63,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	1,00 237,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	3.000,00 4,17	4.122,40 4.122,40	0,00	17.190,39 17.190,39	1.364,56 1.364,56	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	2.000,00 6,08	322,95 322,95	0,00	1.963,52 1.963,52	56,03 56,03	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	400,00 10,30	417,45 417,45	0,00	4.299,73 4.299,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	900,00 14,01	74,70 74,70	0,00	1.046,54 1.046,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	150,00 25,77	192,10 125,40	66,70	4.950,40 3.231,55	628,44 410,24	1.718,85	218,20
09.07.025	CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	800,00 7,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	192,99 192,99	24,49 24,49	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	20,00 257,30	22,00 22,00	0,00	5.680,60 5.680,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR AÇO GALV. A QUENTE	UN	20,00 325,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.036	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00 177,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	3.276,45 3.276,45	415,92 415,92	0,00	0,00
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	3,00 872,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	35,00 228,35	68,00 68,00	0,00	15.527,80 15.527,80	115,95 115,95	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	212,85 212,85	27,02 27,02	0,00	0,00
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00 242,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.003	REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET	UN	1,00 24,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.005	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA	UN	1,00 97,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	10,00 6,06	347,85 347,85	0,00	2.107,97 2.107,97	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	2,00 48,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.300,00 1,21	1.692,00 1.692,00	0,00	2.047,30 2.047,30	11,15 11,15	0,00	0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	132,00 2,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	800,00 1,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.021	REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS	UN	24,00 9,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	1,80 48,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,26	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	30,00	30,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
			19,40	30,00		582,00	0,00		
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	110,00	110,00	0,00	1.334,30	0,00	0,00	0,00
			12,13	110,00		1.334,30	0,00		
09.62.010	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	M	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,26	0,00		0,00	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	109,00	68,00	0,00	210,12	1,56	0,00	0,00
			3,09	68,00		210,12	1,56		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,58	0,00		0,00	0,00		
09.80.051	MAO FRANCESA DE 700 MM	UN	0,00	28,00	0,00	1.415,96	179,74	0,00	0,00
			0,00	28,00		1.415,96	179,74		
09.82.026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,42	0,00		0,00	0,00		
09.82.027	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,73	0,00		0,00	0,00		
09.82.031	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,89	0,00		0,00	0,00		
09.83.033	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,24	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	20,00	58,00	0,00	1.143,18	22,51	0,00	0,00
			19,71	58,00		1.143,18	22,51		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	10,00	9,00	0,00	222,48	3,13	0,00	0,00
			24,72	9,00		222,48	3,13		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	30,00	180,00	0,00	1.002,60	70,70	0,00	0,00
			5,57	180,00		1.002,60	70,70		
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,75	0,00		0,00	0,00		
09.85.011	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,24	0,00		0,00	0,00		
09.85.012	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,75	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	12,00	62,00	0,00	2.791,86	354,42	0,00	0,00
			45,03	62,00		2.791,86	354,42		
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,94	0,00		0,00	0,00		
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	15,00	16,00	0,00	894,24	0,00	0,00	0,00
			55,89	16,00		894,24	0,00		
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	0,00	20,00	0,00	1.643,00	208,56	0,00	0,00
			0,00	20,00		1.643,00	208,56		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	30,00	192,00	0,00	7.505,28	188,56	0,00	0,00
			39,09	192,00		7.505,28	188,56		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.089	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	50,00 46,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	M2	300,00 102,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	300,00 3,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	120,00 14,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	120,00 12,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	450,00 7,31	204,02 204,02	0,00	1.491,37 1.491,37	105,72 105,72	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	450,00 29,67	92,52 92,52	0,00	2.745,05 2.745,05	282,03 282,03	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	111,50 111,50	0,00	4.075,32 4.075,32	181,23 181,23	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	92,52 92,52	0,00	2.051,15 2.051,15	210,74 210,74	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	230,00 80,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	120,00 76,66	128,37 128,37	0,00	9.840,82 9.840,82	540,79 540,79	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	50,00 11,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	100,00 7,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.007	REBOCO	M2	100,00 27,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	35,00 11,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	74,00 17,36	125,90 125,90	0,00	2.185,61 2.185,61	86,08 86,08	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 0,00	150,63 150,63	0,00	5.097,30 5.097,30	544,25 544,25	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	126,69 126,69	0,00	924,83 924,83	117,40 117,40	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	450,00 27,68	528,03 528,03	0,00	14.615,85 14.615,85	601,48 601,48	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.032	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	0,00 0,00	33,80 33,80	0,00	449,56 449,56	57,07 57,07	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00 0,00	9,17 9,17	0,00	1.526,07 1.526,07	193,73 193,73	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	450,00 122,58	627,91 627,91	0,00	76.969,19 76.969,19	2.663,64 2.663,64	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.092	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	M2	350,00 69,96	86,24 86,24	0,00	6.033,35 6.033,35	765,92 765,92	0,00 0,00	0,00 0,00
13.04.004	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	309,51 309,51	39,29 39,29	0,00 0,00	0,00 0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	320,00 20,43	331,15 331,15	0,00	6.765,39 6.765,39	137,58 137,58	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	15,00 127,52	12,00 12,00	0,00	1.530,24 1.530,24	32,36 32,36	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	7,13 7,13	0,00	1.544,42 1.544,42	196,06 196,06	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	321,00 32,42	604,75 604,75	0,00	19.605,97 19.605,97	595,57 595,57	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.006	DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS	M2	0,00 0,00	23,94 23,94	0,00	201,09 201,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	330,30 330,30	0,00	657,27 657,27	13,18 13,18	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	39,84 39,84	0,31 0,31	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	35,00 153,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.060	FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR)	M2	0,00 0,00	1,65 1,65	0,00	1.079,39 1.079,39	137,02 137,02	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	14,10 14,10	0,00	380,84 380,84	48,34 48,34	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.007	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	250,00 26,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	177,94 177,94	0,00	3.941,37 3.941,37	500,35 500,35	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	4.254,08 4.254,08	0,00	13.698,09 13.698,09	827,12 827,12	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	40,58 40,58	0,00	182,20 182,20	6,61 6,61	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	350,00 6,80	264,33 264,33	0,00	1.797,44 1.797,44	228,16 228,16	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	450,00 8,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.871,80 9,48	3.990,89 3.990,89	0,00	37.833,58 37.833,58	2.727,10 2.727,10	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.029	VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 2 DEMAOS	M2	296,80 34,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	86,97 86,97	0,00	1.529,78 1.529,78	38,85 38,85	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	298,20 19,88	578,85 578,85	0,00	11.503,56 11.503,56	183,97 183,97	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	350,00 30,77	408,75 408,75	0,00	12.577,21 12.577,21	1.596,64 1.596,64	0,00	0,00
15.80.046	GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	26,50 32,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	138,90 18,94	141,69 141,69	0,00	2.683,60 2.683,60	340,67 340,67	0,00	0,00
15.80.072	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	135,30 11,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.073	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS - CONSERVACAO	M2	121,10 23,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	450,00 13,71	141,69 141,69	0,00	1.942,56 1.942,56	246,59 246,59	0,00	0,00
15.80.076	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO	M2	143,90 26,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.031,38 1.031,38	130,93 130,93	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	8.408,37 8.408,37	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	61,11 61,11	7,75 7,75	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	110,22 110,22	0,00	3.543,57 3.543,57	449,85 449,85	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	1.290,94 1.290,94	0,00	9.423,84 9.423,84	1.196,33 1.196,33	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	612,30 53,04	296,45 296,45	0,00	15.723,70 15.723,70	1.996,10 1.996,10	0,00	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	98,90 49,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.005	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	180,00 24,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	96,80 116,48	129,55 129,55	0,00	15.089,97 15.089,97	1.915,64 1.915,64	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	96,80 59,14	129,55 129,55	0,00	7.661,57 7.661,57	972,61 972,61	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	80,00 127,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	50,00 94,44	46,30 46,30	0,00	4.372,57 4.372,57	513,13 513,13	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	60,00 14,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 26,05	75,00 75,00	0,00	1.953,75 1.953,75	214,95 214,95	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	110,52 110,52	14,00 14,00	0,00	0,00


Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	2.319,48 2.319,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	58,80 58,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 1.216,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	10,00 654,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00 0,00	17,00 17,00	0,00	14.010,55 14.010,55	1.360,06 1.360,06	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	6,00 69,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	15,00 77,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE)	UN	4,00 18,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	20,00 5,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	6,00 206,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	6,00 5,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.008	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	6,00 8,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	6,00 11,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.36.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM)	M2	6,00 466,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	420,00 2,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	75,00 93,82	129,10 129,10	0,00	12.112,15 12.112,15	1.537,61 1.537,61	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.015	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA	M3	49,80 78,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	420,00 80,54	325,42 325,42	0,00	26.209,32 26.209,32	3.327,24 3.327,24	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	90,00 129,43	162,04 162,04	0,00	20.972,82 20.972,82	2.662,48 2.662,48	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=8CM	M2	500,00 41,10	48,06 48,06	0,00	1.975,26 1.975,26	250,75 250,75	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	500,00 19,03	887,32 887,32	0,00	16.885,69 16.885,69	2.143,61 2.143,61	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	885,90 885,90	112,46 112,46	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-004	Valor	1.031.429,66
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	08/12/2023	Término	05/12/2022	Redução	19.1900%
Nro. Medição	19	Prédio	332102 - EE PROF DARWIN FELIX		
PI	2018/01720	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.276.379,44
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1718.67
Diretoria	GUARATINGUETA			Município	PIQUETE
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DARWIN FELIX				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	448,70	0,00	39.669,55	5.036,00	0,00	0,00
			0,00	448,70		39.669,55	5.036,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	18,00	64,12	0,00	39.260,67	3.818,13	0,00	0,00
			612,30	64,12		39.260,67	3.818,13		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
1.027.849,03	1.031.407,68	3.558,65	1.027.849,03	1.031.407,68	3.558,65	
			95.689,15	96.140,91	451,76	
			1.123.538,18	1.127.548,59	VALOR A LIBERAR 4.010,41	



MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DO CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 69/00194/21/01-001-004 - PI 2018/01720 - cod. obra: 155293 - Predio: 332102 - EE PROF DARWIN FELIX

MEMORIAL DESCRITIVO

ACESSIBILIDADE, COMBATE A INCENDIO E SPDA: Adequação do prédio à NBR 9050, das instalações de prevenção e combate a incêndio e SPDA, conforme projeto elaborado pela FDE, com a obtenção do AVCB;

-PRELIMINARES / ALVENARIA / DIVISÓRIAS - Recomposição dos locais afetados devidos os serviços de pisos e alvenarias, confecção de canaletas, execução e/ou demolição de alvenarias, devido as revisões nas instalações hidráulicas e elétricas com recomposição dos locais afetados pelas intervenções e reforma dos sanitários com instalação de divisórias de granilite.

-ESQUADRIAS / COBERTURA - Substituição de portas de madeiras e/ou batentes nos locais que estão danificados, inclusive revisão dos caixilhos com lubrificação e reposição de alavancas e vidros, instalação de bancadas no laboratório existente, revisão da cobertura do prédio e quadra coberta com substituição de telhas e madeiramentos danificados, inclusive calhas, limpeza do telhado e laje.

-REDE HIDRÁULICA - Revisão dos reservatórios elevados, revisão das instalações hidráulicas dos sanitários e bebedouros, com substituição de bacias sanitárias, registros, válvulas de descarga, torneiras e tubulações, instalação de lavatórios e substituição dos filtros.

-REDE ELÉTRICA - Revisão da rede elétrica do prédio, eliminando toda instalação em canaleta "X", com substituição de quadros de distribuição, com instalação de disjuntores devidamente dimensionados, circuitos 220 V protegidos por disjuntores bipolares e circuitos 110 V por unipolares, instalação de rede para atender os ventiladores, substituição das fiações de circuitos comprometidos (com sobrecarga) e aparentes, com instalação de tubulação e fiações, revisão da iluminação e tomadas nas áreas alvo intervenção e revisão da iluminação externa.

OBS: Todas as tubulações em ferro galvanizados deverão ser aterradas.

Os quadros deverão ter suas cargas balanceadas e circuitos identificados.

-FORRO / REVESTIMENTOS - Substituição dos forros de madeira nos locais do beiral que estão danificados, recomposição de revestimentos nos locais afetados pelas intervenções, bem como reparos em locais danificados e adequação de depósito para sala de funcionários.

-PISOS EXTERNOS / INTERNOS - Instalação de piso porcelanato, rodapé e soleiras nos sanitários do prédio, reforma do piso de madeira das salas do pavimento inferior e substituição por porcelanato no pavimento superior e reforma dos pisos externos danificados e pátio coberto, inclusive confecção de nova canaleta para melhorar vazão, e demolição da existente.

-ALAMBRADOS - Reforma dos alambrados do prédio.

-COMPLEMENTARES - Pinturas das áreas afetadas, esquadrias, estrutura do pátio coberto, isolamento dos locais de serviços, retirada do entulho gerado e limpeza da obra.

-ENTRADA DE ENERGIA / CLIMATIZAÇÃO - Instalação de entrada de energia TE - 11 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - BANDEIRANTES 225 KVA / 15 KV 220/127 V conforme estimativa média de potência de transformador em relação ao número de salas de aula (10).

Fornecimento e instalação de cabo de ligação da entrada de energia ao QGLF.

Reforma do QGLF em função das condições locais.

Execução e interligação de quadros dos equipamentos de Ar condicionado ao QGLF.

Desativação e demolição de entrada de energia substituída com remoção de entulho em caçamba de 4m³.

Apresentação de Projeto e aprovação de entrada de energia pela concessionária BANDEIRANTES para ligação de entrada, deixar fixo o abrigo cópia do projeto e ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

Módulo de verba = 20,59 referente a 2 folhas de projeto + 8 horas de um engenheiro eletricista.

Módulo de Verba = 11.747,21/570,53=20,59



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguiar Dantas**, Supervisor de Obras do Interior, em 18/01/2025, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Tadeu Capucci**, Gerente de Obras do Interior, em 21/01/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, Diretor de Obras e Serviços, em 22/01/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0052095034** e o código CRC **B9C9281E**.