



2F140FD21D

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00126/20/01-003 Item: 004
PI: 2017/01514
ESCOLA: 135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI
LOCAL: AV ITAPETI, 500 - CEP: 08693-210 - BOA VISTA - SUZANO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 621.683,25

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 615.873,78

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230201622072	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL:
210 dia(s)

1 - 0

2 - 0

3 - 0

4 - 13

TOTAL DE DIAS:
223 dia(s)

DATA DE INÍCIO:

05-02-2021

DATA DE TÉRMINO:

03-09-2021

DATA DE EMISSÃO TRP:

04-10-2021

ATRASOS JUSTIFICADOS:

52 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 17 de agosto de 2022

RESPONSÁVEIS

LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00	62,70	0,00	2.403,29	666,59	0,00	0,00
			0,00	62,70		2.403,29	666,59		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,13	0,00		0,00	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,81	0,00		0,00	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,54	0,00		0,00	0,00		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,31	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	18,10	1,12	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00
			51,09	1,12		57,22	0,00		
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO MINIMO DE 70CM	M3	0,00	2,24	0,00	760,41	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,24		760,41	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	446,00	103,82	0,00	862,74	0,00	0,00	0,00
			8,31	103,82		862,74	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	84,00	16,00	0,00	932,64	0,00	0,00	0,00
			58,29	16,00		932,64	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	35,00	25,40	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	25,40		1.397,00	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00		0,00	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,90	1,01	0,00	338,96	0,00	0,00	0,00
			335,61	1,01		338,96	0,00		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	234,00	19,01	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00
			9,00	19,01		171,09	0,00		
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	2,60	0,14	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00
			345,85	0,14		48,41	0,00		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00	17,04	0,00	981,67	30,67	0,00	0,00
			0,00	17,04		981,67	30,67		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,85	0,00		0,00	0,00		
04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM	M2	0,00	11,25	0,00	534,02	86,50	0,00	0,00
			0,00	11,25		534,02	86,50		
04.01.073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM	M2	0,00	3,08	0,00	170,96	23,70	0,00	0,00
			0,00	3,08		170,96	23,70		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	11,00	0,00	4.085,83	556,33	0,00	0,00
			0,00	11,00		4.085,83	556,33		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,00	3,76	0,00	4.384,22	614,49	0,00	0,00
			0,00	3,76		4.384,22	614,49		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	24,00 141,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	9,52 78,95	20,84 20,84	0,00	1.645,30 1.645,30	147,58 147,58	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	12,00 5,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	3.747,10 3.747,10	1.039,32 1.039,32	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	12,00 937,44	4,00 4,00	0,00	3.749,76 3.749,76	1.040,06 1.040,06	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.050	PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA	UN	6,00 844,35	4,00 4,00	0,00	3.377,40 3.377,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	0,00 0,00	1,20 1,20	0,00	478,27 478,27	132,65 132,65	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,40 295,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	2,40 141,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	3,60 632,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	3,60 704,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00 46,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.814,05 2.814,05	780,52 780,52	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.565,39 2.565,39	711,55 711,55	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.562,47 3.562,47	988,11 988,11	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 1.977,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00 10,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 45,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	42,00 1,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00 50,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	2,00 2.346,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	2,00 807,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			443,72	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	0,00	63,10	0,00	17.139,22	4.753,87	0,00	0,00
			0,00	63,10		17.139,22	4.753,87		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	16,00	0,00	6.011,52	1.667,40	0,00	0,00
			0,00	16,00		6.011,52	1.667,40		
06.03.104	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	29,70	0,00	9.354,31	2.594,59	0,00	0,00
			0,00	29,70		9.354,31	2.594,59		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,59	0,00		0,00	0,00		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	7,68	0,00	262,65	72,85	0,00	0,00
			0,00	7,68		262,65	72,85		
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	4,00	11,10	0,00	6.973,34	1.683,25	0,00	0,00
			628,23	11,10		6.973,34	1.683,25		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,92	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,86	0,00		0,00	0,00		
07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M	M2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	0,00		0,00	0,00		
07.03.121	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	0,00	194,50	0,00	7.746,93	2.148,75	0,00	0,00
			0,00	194,50		7.746,93	2.148,75		
07.05.010	VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,83	0,00		0,00	0,00		
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,30	0,00		0,00	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	360,00	818,50	0,00	4.035,20	265,96	0,00	0,00
			4,93	818,50		4.035,20	265,96		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	120,00	39,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00
			2,20	39,00		85,80	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,00	0,00		0,00	0,00		
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,44	0,00		0,00	0,00		
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,40	0,00		0,00	0,00		
07.80.036	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM	M2	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585,00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	0,00 0,00	624,00 624,00	0,00	24.853,92 24.853,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	120,00 37,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.043	CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	0,00 0,00	39,00 39,00	0,00	1.990,95 1.990,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	12,00 9,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 447,91	1,00 1,00	0,00	447,91 447,91	124,23 124,23	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	6,70 6,70	0,00	599,31 599,31	166,22 166,22	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	12,00 100,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	19,80 19,80	0,00	351,84 351,84	59,14 59,14	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	24,00 37,16	48,20 48,20	0,00	1.791,11 1.791,11	197,89 197,89	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	24,00 50,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.023	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	M	24,00 104,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00 122,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	8,00 129,74	8,00 8,00	0,00	1.037,92 1.037,92	287,88 287,88	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCRP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	6,00 353,84	14,00 14,00	0,00	4.953,76 4.953,76	588,86 588,86	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00 266,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	12,00 15,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.025	AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	2.774,79 2.774,79	769,63 769,63	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00 339,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00 156,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	8,00 113,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 41,11	9,20 9,20	0,00	378,21 378,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,47	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,55	0,00		0,00	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,88	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	4,00	4,00	0,00	248,68	68,97	0,00	0,00
			62,17	4,00		248,68	68,97		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,49	0,00		0,00	0,00		
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104,69	0,00		0,00	0,00		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	0,00	165,00	0,00	6.378,90	1.769,30	0,00	0,00
			0,00	165,00		6.378,90	1.769,30		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	300,00	75,00	15.717,00	4.359,40	3.929,25	1.089,85
			0,00	225,00		11.787,75	3.269,55		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,92	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,17	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			373,13	0,00		0,00	0,00		
08.15.012	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)	M	0,00	1,87	0,00	2.738,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,87		2.738,22	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,76	0,00		0,00	0,00		
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	1,85	0,00	2.124,20	589,18	0,00	0,00
			0,00	1,85		2.124,20	589,18		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			730,98	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00	14,00	0,00	2.743,86	761,06	0,00	0,00
			195,99	14,00		2.743,86	761,06		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.269,12	0,00		0,00	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00	1,00	0,00	607,60	168,52	0,00	0,00
			0,00	1,00		607,60	168,52		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00	2,00	0,00	848,36	235,30	0,00	0,00
			424,18	2,00		848,36	235,30		
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			334,03	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	4,00 51,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	120,00 6,81	40,00 40,00	0,00	272,40 272,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	120,00 3,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00 59,11	14,00 14,00	0,00	827,54 827,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	6,00 44,58	15,00 15,00	0,00	668,70 668,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	2,00 36,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00 125,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	120,00 9,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	M	0,00 0,00	52,00 52,00	0,00	143,52 143,52	39,80 39,80	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	6,00 28,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.068	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 1.892,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	1.738,08 1.738,08	120,52 120,52	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.002	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	348,00 348,00	0,00	1.597,32 1.597,32	443,04 443,04	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.003	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	202,50 202,50	0,00	1.476,22 1.476,22	409,45 409,45	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	174,00 174,00	0,00	3.758,40 3.758,40	1.042,46 1.042,46	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00 29,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.008	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	2,00 455,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.009	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A	UN	1,00 588,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00 19,23	13,55 13,55	0,00	260,56 260,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	4,70 33,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	1,60 109,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00 183,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	0,00	6,00	0,00	99,00	27,45	0,00	0,00
			0,00	6,00		99,00	27,45		
09.05.002	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	42,00	256,70	0,00	7.701,00	496,76	0,00	0,00
			30,00	256,70		7.701,00	496,76		
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,90	0,00		0,00	0,00		
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	4,00	1,00	0,00	297,85	82,61	0,00	0,00
			297,85	1,00		297,85	82,61		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420,25	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			741,92	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,18	0,00		0,00	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	38,00	94,00	0,00	1.914,78	0,00	0,00	0,00
			20,37	94,00		1.914,78	0,00		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00	4,00	0,00	454,04	0,00	0,00	0,00
			113,51	4,00		454,04	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.051,51	0,00		0,00	0,00		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,34	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,19	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.100,00	3.780,00	0,00	11.831,40	2.344,03	0,00	0,00
			3,13	3.780,00		11.831,40	2.344,03		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,05	0,00		0,00	0,00		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	110,00	58,00	0,00	483,72	134,16	0,00	0,00
			8,34	58,00		483,72	134,16		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	110,00	294,90	0,00	3.686,25	1.022,44	0,00	0,00
			12,50	294,90		3.686,25	1.022,44		
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			198,88	0,00		0,00	0,00		
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,02	0,00		0,00	0,00		
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239,87	0,00		0,00	0,00		
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00	26,00	0,00	2.076,36	575,91	0,00	0,00
			0,00	26,00		2.076,36	575,91		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00	19,00	0,00	2.470,00	685,10	0,00	0,00
			130,00	19,00		2.470,00	685,10		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185,54	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00 254,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	1,00 130,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	6,00 120,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	2,00 88,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	22,00 4,00	18,00	3.563,12 647,84	988,29 179,69	2.915,28	808,60
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	9.654,72 9.654,72	2.677,91 2.677,91	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	24,00 157,30	152,00 152,00	0,00	23.909,60 23.909,60	1.919,72 1.919,72	0,00	0,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	4,00 231,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	12,00 54,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	3.867,24 3.867,24	1.072,65 1.072,65	0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	12,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	1.462,68 1.462,68	405,70 405,70	0,00	0,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	4,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00 5,10	256,70 256,70	0,00	1.309,17 1.309,17	20,79 20,79	0,00	0,00
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	12,00 40,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.100,00 0,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	8,00 20,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	116,00 116,00	0,00	532,44 532,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	3,60 20,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	22,00 16,35	33,00 33,00	0,00	539,55 539,55	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00 6,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	18,00 6,13	143,00 143,00	0,00	876,59 876,59	59,50 59,50	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585,00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,32	0,00		0,00	0,00		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	4.266,00	0,00	7.806,78	1.178,61	0,00	0,00
			0,00	4.266,00		7.806,78	1.178,61		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	4,12	2,40	0,00	196,24	0,00	0,00	0,00
			81,77	2,40		196,24	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,54	0,00		0,00	0,00		
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	0,00	2,40	0,00	534,57	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,40		534,57	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,77	0,00		0,00	0,00		
09.83.033	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,35	0,00		0,00	0,00		
09.83.052	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A a 2X100A	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,62	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	24,00	29,00	0,00	458,78	127,25	0,00	0,00
			15,82	29,00		458,78	127,25		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	18,00	148,00	0,00	651,20	180,62	0,00	0,00
			4,40	148,00		651,20	180,62		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,13	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	0,00	6,00	0,00	180,96	50,19	0,00	0,00
			0,00	6,00		180,96	50,19		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	176,00	0,00	4.699,20	459,15	0,00	0,00
			0,00	176,00		4.699,20	459,15		
10.01.006	FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM SUSTENTACAO METALICA - COLOCADO	M2	0,00	330,40	0,00	4.698,28	1.303,15	0,00	0,00
			0,00	330,40		4.698,28	1.303,15		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00	0,00		0,00	0,00		
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,74	0,00		0,00	0,00		
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,46	0,00		0,00	0,00		
11.02.028	IMPERMEABILIZACAO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 DEMAOS	M2	0,00	296,30	0,00	8.551,21	2.371,82	0,00	0,00
			0,00	296,30		8.551,21	2.371,82		
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00	177,99	0,00	1.673,09	317,21	0,00	0,00
			0,00	177,99		1.673,09	317,21		
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00	179,86	0,00	904,68	99,80	0,00	0,00
			0,00	179,86		904,68	99,80		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	121,67	0,00	3.231,55	896,32	0,00	0,00
			0,00	121,67		3.231,55	896,32		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	236,18	0,00	7.725,43	649,06	0,00	0,00
			0,00	236,18		7.725,43	649,06		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	240,00 55,00	357,85 357,85	0,00	19.681,75 19.681,75	2.947,46 2.947,46	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	240,00 5,59	30,24 30,24	0,00	169,04 169,04	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	240,00 27,00	30,24 30,24	0,00	816,48 816,48	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	240,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00 0,00	290,98 290,98	0,00	3.756,54 3.756,54	137,53 137,53	0,00	0,00
12.80.051	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	263,36 263,36	73,04 73,04	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	120,00 29,00	37,27 37,27	0,00	1.080,83 1.080,83	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	120,00 6,54	13,94 13,94	0,00	91,16 91,16	25,28 25,28	0,00	0,00
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	487,14 487,14	0,00	10.985,00 10.985,00	3.046,88 3.046,88	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	120,00 22,00	54,01 54,01	0,00	1.188,22 1.188,22	102,14 102,14	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	180,00 110,00	541,15 541,15	0,00	59.526,50 59.526,50	15.373,63 15.373,63	0,00	0,00
13.05.017	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00 0,00	136,02 136,02	0,00	2.734,00 2.734,00	758,32 758,32	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	120,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00 0,00	5,20 5,20	0,00	498,26 498,26	138,20 138,20	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	35,28 35,28	0,00	7.032,36 7.032,36	1.950,55 1.950,55	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	120,00 22,00	831,21 831,21	0,00	18.286,62 18.286,62	2.884,82 2.884,82	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	41,36 2,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	720,00 29,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.022	COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO	M2	0,00 0,00	630,40 546,00	84,40	8.006,08 6.934,20	2.220,62 1.923,32	1.071,88	297,30
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	120,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	525,00 525,00	0,00	10.353,00 10.353,00	2.871,59 2.871,59	0,00	0,00
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	17,28 17,28	0,00	700,18 700,18	194,20 194,20	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1.200,00	1.108,92	0,00	3.470,91	0,00	0,00	0,00
			3,13	1.108,92		3.470,91	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	5.600,00	3.767,83	0,00	37.678,30	7.374,97	0,00	0,00
			10,00	3.767,83		37.678,30	7.374,97		
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00	1.791,64	0,00	20.568,02	5.704,92	0,00	0,00
			0,00	1.791,64		20.568,02	5.704,92		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.100,00	892,73	0,00	9.820,03	2.723,76	0,00	0,00
			11,00	892,73		9.820,03	2.723,76		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	320,00	49,19	0,00	983,80	272,87	0,00	0,00
			20,00	49,19		983,80	272,87		
15.80.047	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,06	0,00		0,00	0,00		
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00	2,00	0,00	11.256,64	1.561,11	0,00	0,00
			0,00	2,00		11.256,64	1.561,11		
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00	1,00	0,00	4.030,09	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		4.030,09	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	549,99	0,00	14.514,22	4.025,78	0,00	0,00
			0,00	549,99		14.514,22	4.025,78		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	571,55	0,00	25.714,02	6.863,21	0,00	0,00
			0,00	571,55		25.714,02	6.863,21		
16.02.091	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,11	0,00		0,00	0,00		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			783,78	0,00		0,00	0,00		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	1.703,40	472,46	0,00	0,00
			851,70	2,00		1.703,40	472,46		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	0,00		0,00	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,98	0,00		0,00	0,00		
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	44,00	117,00	0,00	2.137,59	263,51	0,00	0,00
			18,27	117,00		2.137,59	263,51		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00	6,75	0,00	2.015,07	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,75		2.015,07	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.177,56	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			497,24	0,00		0,00	0,00		
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.020,00	21,56	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00
			18,00	21,56		388,08	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-004	Valor	621.683,25
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	09/11/2021	Término	03/09/2021	Redução	30.2300%
Nro. Medição	8	Prédio	135503 - EE PROF DAVID JORGE CURI		
PI	2017/01514	Situação	Aprovada	Orc. FDE	891.093,36
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3585.00
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF DAVID JORGE CURI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.020,00	21,56	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00
			5,00	21,56		107,80	0,00		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	0,00	19,00	0,00	378,67	105,03	0,00	0,00
			0,00	19,00		378,67	105,03		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00	240,00	0,00	408,00	113,16	0,00	0,00
			0,00	240,00		408,00	113,16		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	102,00	2,16	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	2,16		324,00	0,00		
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	320,00	240,00	0,00	12.240,00	3.394,99	0,00	0,00
			51,00	240,00		12.240,00	3.394,99		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	80,00	102,00	0,00	6.400,50	1.775,29	0,00	0,00
			62,75	102,00		6.400,50	1.775,29		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	0,00	318,25	0,00	3.039,28	843,00	0,00	0,00
			0,00	318,25		3.039,28	843,00		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	217,80	0,00	422,53	117,19	0,00	0,00
			0,00	217,80		422,53	117,19		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	536,05	0,00	4.534,98	1.257,86	0,00	0,00
			0,00	536,05		4.534,98	1.257,86		
16.80.021	TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE	UN	0,00	2,00	0,00	1.193,74	331,10	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.193,74	331,10		
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			377,97	0,00		0,00	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	120,00	0,00	4.726,80	1.311,06	0,00	0,00
			0,00	120,00		4.726,80	1.311,06		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	22,00	28,00	0,00	12.600,00	2.121,86	0,00	0,00
			450,00	28,00		12.600,00	2.121,86		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
607.957,37	615.873,78	7.916,41	607.957,37	615.873,78	7.916,41	
			123.513,43	125.709,18	2.195,75	
			731.470,80	741.582,96	VALOR A LIBERAR 10.112,16	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860