



2F1410113F

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00219/20/02-001 Item: 002
PI: 2019/00194
ESCOLA: 118132 - EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO
LOCAL: AVENIDA GONCALVES DIAS, 961 - CEP: 08594-270 - PRQ MARENGO - ITAQUAQUECETUBA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 281.715,21

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 271.298,12

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210939977	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS**TIPO DE OBRA:** Reforma**PRAZO CONTRATUAL:**

150 dia(s)

1 -

0

2 -

0

3 -

0

4 -

6

TOTAL DE DIAS:

156 dia(s)

DATA DE INÍCIO:

06-08-2021

DATA DE TÉRMINO:

03-01-2022

DATA DE EMISSÃO TRP:

09-03-2022

ATRASOS JUSTIFICADOS:

59 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).


OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
MANELO ARBOREO, REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECONSTRUÇÃO DE MURO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA E PINTURA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 10 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS
LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRESUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-002	Valor	281.715,21
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	05/08/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/05/2022	Término	03/01/2022	Redução	37.0900%
Nro. Medição	8	Prédio	118132 - EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO		
PI	2019/00194	Situação	Aprovada	Orc. FDE	447.787,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2468.89
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,07	0,00		0,00	0,00		
01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	1,00	1,00	0,00	679,66	154,07	0,00	0,00
			679,66	1,00		679,66	154,07		
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	3,00	2,00	0,00	3.866,22	876,46	0,00	0,00
			1.933,11	2,00		3.866,22	876,46		
01.01.035	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM	UN	5,00	2,00	0,00	10.387,64	2.354,84	0,00	0,00
			5.193,82	2,00		10.387,64	2.354,84		
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,75	0,00		0,00	0,00		
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	168,00	65,80	0,00	5.862,78	0,00	0,00	0,00
			89,10	65,80		5.862,78	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	56,00	29,34	0,00	1.216,14	0,00	0,00	0,00
			41,45	29,34		1.216,14	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	928,00	451,82	0,00	4.278,73	0,00	0,00	0,00
			9,47	451,82		4.278,73	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	41,00	2,63	0,00	882,96	0,00	0,00	0,00
			335,73	2,63		882,96	0,00		
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00	3,91	0,00	551,27	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,91		551,27	0,00		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	10,56	0,00	783,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,56		783,75	0,00		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	88,70	0,00	879,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	88,70		879,90	0,00		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	42,24	0,00	456,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	42,24		456,18	0,00		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	1,06	0,00	319,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,06		319,82	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	160,00	91,62	0,00	7.772,12	0,00	0,00	0,00
			84,83	91,62		7.772,12	0,00		
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	100,00	138,90	0,00	5.922,69	0,00	0,00	0,00
			42,64	138,90		5.922,69	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	48,00	18,99	0,00	1.798,92	0,00	0,00	0,00
			94,73	18,99		1.798,92	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	200,00	409,69	0,00	2.445,84	0,00	0,00	0,00
			5,97	409,69		2.445,84	0,00		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	60,00	19,98	0,00	213,78	0,00	0,00	0,00
			10,70	19,98		213,78	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00	175,58	0,00	2.054,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	175,58		2.054,28	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-002	Valor	281.715,21
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	05/08/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/05/2022	Término	03/01/2022	Redução	37.0900%
Nro. Medição	8	Prédio	118132 - EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO		
PI	2019/00194	Situação	Aprovada	Orc. FDE	447.787,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2468.89
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	0,00 0,00	8,56 8,56	0,00	50,07 50,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	360,00 5,49	819,00 819,00	0,00	4.496,31 4.496,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	200,00 8,15	1.170,55 1.170,55	0,00	9.539,98 9.539,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	200,00 38,33	234,11 234,11	0,00	8.973,43 8.973,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	60,00 46,63	11,42 11,42	0,00	532,51 532,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	5,00 1.605,57	2,00 2,00	0,00	3.211,14 3.211,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.064	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	80,00 123,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00 83,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	76,00 76,00	0,00	4.000,64 4.000,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	5.374,20 5.374,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	172,80 172,80	0,00	995,32 995,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	68,00 68,00	0,00	2.114,12 2.114,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00 0,00	41,40 41,40	0,00	644,58 644,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	2.043,00 2.043,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00	1.165,68 1.165,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	855,90 855,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	2.880,00 2.880,00	0,00	8.352,00 8.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	1.236,00 1.236,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 962,35	8,00 8,00	0,00	7.698,80 7.698,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.200,00 1,19	3.690,20 3.690,20	0,00	4.391,33 4.391,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	118,00 118,00	0,00	441,32 441,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	200,00 9,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-002	Valor	281.715,21
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	05/08/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/05/2022	Término	03/01/2022	Redução	37.0900%
Nro. Medição	8	Prédio	118132 - EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO		
PI	2019/00194	Situação	Aprovada	Orc. FDE	447.787,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2468.89
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	359,68 359,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	200,00 3,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.037	CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42)	UN	200,00 29,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.046	REATOR ELETROICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	200,00 9,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	200,00 16,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00 0,00	172,80 172,80	0,00	8.014,46 8.014,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00 0,00	172,80 172,80	0,00	3.499,20 3.499,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	0,00 0,00	47.500,00 47.500,00	0,00	6.175,00 6.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	60,00 100,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00 0,00	259,20 259,20	0,00	1.990,65 1.990,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	183,24 183,24	0,00	822,74 822,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	183,24 183,24	0,00	4.229,17 4.229,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	183,24 183,24	0,00	5.161,87 5.161,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	0,00 0,00	192,50 192,50	0,00	1.857,62 1.857,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00	2.847,60 2.847,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	9.804,00 9.804,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.022	COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	6.732,00 6.732,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	1.088,40 1.088,40	0,00	18.404,84 18.404,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	651,00 651,00	0,00	16.216,41 16.216,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00 1.361,19	1,00 0,00	1,00	1.361,19 0,00	0,00 0,00	1.361,19 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.500,00 9,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 782,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-002	Valor	281.715,21
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	05/08/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/05/2022	Término	03/01/2022	Redução	37.0900%
Nro. Medição	8	Prédio	118132 - EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO		
PI	2019/00194	Situação	Aprovada	Orc. FDE	447.787,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2468.89
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	450,00 29,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	651,00 651,00	0,00	7.538,58 7.538,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	651,00 651,00	0,00	5.377,26 5.377,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	5,75 634,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.464	PODA DE CONSERVACAO / ADEQUACAO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	3,00 372,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.482	FRUTÍFERA UVAIA - DAP3	UN	3,00 273,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.483	PALMEIRA GUARIROBA - DAP3	UN	3,00 227,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.484	ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÁ - DAP3	UN	3,00 172,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.498,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00 3.188,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	2.263,36 2.263,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.037	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	200,00 10,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	200,00 16,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	1.827,98 1.827,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	12,00 85,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	4,00 388,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	0,00 0,00	21,40 21,40	0,00	710,90 710,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	84,00 84,00	0,00	1.223,04 1.223,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	43,74 43,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.751,40 1.751,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	57,56 113,72	24,88 24,88	0,00	2.829,35 2.829,35	641,40 641,40	0,00 0,00	0,00 0,00
16.30.010	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00 89,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-002	Valor	281.715,21
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	05/08/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/05/2022	Término	03/01/2022	Redução	37.0900%
Nro. Medição	8	Prédio	118132 - EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO		
PI	2019/00194	Situação	Aprovada	Orc. FDE	447.787,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2468.89
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE MARIA SAMPAIO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	100,00	55,20	0,00	296,97	0,00	0,00	0,00
			5,38	55,20		296,97	0,00		
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	120,00	33,60	0,00	3.423,16	0,00	0,00	0,00
			101,88	33,60		3.423,16	0,00		
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	120,00	110,40	0,00	631,48	0,00	0,00	0,00
			5,72	110,40		631,48	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	120,00	1.144,80	0,00	12.237,90	0,00	0,00	0,00
			10,69	1.144,80		12.237,90	0,00		
16.35.021	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	M2	120,00	110,40	0,00	727,53	0,00	0,00	0,00
			6,59	110,40		727,53	0,00		
16.36.001	REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<3.0CM)	M2	120,00	110,40	0,00	14.884,12	0,00	0,00	0,00
			134,82	110,40		14.884,12	0,00		
16.41.001	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA	KG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,44	0,00		0,00	0,00		
16.48.002	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	M2	120,00	110,40	0,00	1.909,92	0,00	0,00	0,00
			17,30	110,40		1.909,92	0,00		
16.48.004	POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL	M2	120,00	110,40	0,00	727,53	0,00	0,00	0,00
			6,59	110,40		727,53	0,00		
16.48.013	APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA	M2	180,60	110,40	0,00	3.297,64	0,00	0,00	0,00
			29,87	110,40		3.297,64	0,00		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,48	0,00		0,00	0,00		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,30	0,00		0,00	0,00		
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	0,00	33,50	0,00	2.018,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	33,50		2.018,04	0,00		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,05	0,00		0,00	0,00		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,40	0,00		0,00	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,47	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	9,00	0,00	3.612,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	9,00		3.612,78	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,37	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
269.936,93	271.298,12	1.361,19	269.936,93	271.298,12	1.361,19	
			4.026,77	4.335,34	0,00	
			273.963,70	275.633,46	VALOR A LIBERAR 1.361,19	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860