



2F1410113E

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00219/20/02-001 Item: 001
PI: 2020/00832
ESCOLA: 111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA
LOCAL: RUA JAPAO, 68 - CEP: 08500-070 - CENTRO - FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 252.957,76

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 252.956,32

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210939977	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL:
180 dia(s)

1 - 0

2 - 0

3 - 2

4 - 2

TOTAL DE DIAS:
184 dia(s)

DATA DE INÍCIO:

23-07-2021

DATA DE TÉRMINO:

19-01-2022

DATA DE EMISSÃO TRP:

20-01-2022

ATRASOS JUSTIFICADOS:

0 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NOS PISOS, NA COZINHA E DESPENSA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 10 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-001	Valor	252.957,76
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	22/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	10/02/2022	Término	19/01/2022	Redução	32.7700%
Nro. Medição	7	Prédio	111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA		
PI	2020/00832	Situação	Aprovada	Orc. FDE	376.259,67
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2100.43
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF EDIR DO COUTO ROSA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	20,16	46,80	0,00	2.193,04	0,00	0,00	0,00
			46,86	46,80		2.193,04	0,00		
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	145,24	78,00	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00
			8,15	78,00		635,70	0,00		
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	6,30	46,80	0,00	3.337,30	0,00	0,00	0,00
			71,31	46,80		3.337,30	0,00		
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,75	0,00		0,00	0,00		
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,20	0,00		0,00	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,45	0,00		0,00	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,47	0,00		0,00	0,00		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,17	0,00		0,00	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			335,73	0,00		0,00	0,00		
02.06.020	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	M2	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,25	0,00		0,00	0,00		
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,63	0,00		0,00	0,00		
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	6,00	14,77	0,00	3.310,24	0,00	0,00	0,00
			224,12	14,77		3.310,24	0,00		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	27,00	5,25	0,00	376,47	0,00	0,00	0,00
			71,71	5,25		376,47	0,00		
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	18,00	8,00	0,00	306,64	0,00	0,00	0,00
			38,33	8,00		306,64	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	69,09	2,90	0,00	274,71	0,00	0,00	0,00
			94,73	2,90		274,71	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM- COMPLETA	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			573,50	0,00		0,00	0,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	10,00	5,20	0,00	2.063,93	0,00	0,00	0,00
			396,91	5,20		2.063,93	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	10,00	7,90	0,00	8.338,13	0,00	0,00	0,00
			1.055,46	7,90		8.338,13	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,20	0,00		0,00	0,00		
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.366,07	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-001	Valor	252.957,76
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	22/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	10/02/2022	Término	19/01/2022	Redução	32.7700%
Nro. Medição	7	Prédio	111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA		
PI	2020/00832	Situação	Aprovada	Orc. FDE	376.259,67
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2100,43
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF EDIR DO COUTO ROSA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	4.557,68 4.557,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00 2.278,09	1,00 1,00	0,00	2.278,09 2.278,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.888,56	1,00 1,00	0,00	2.888,56 2.888,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.820,11	1,00 1,00	0,00	2.820,11 2.820,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 4.602,00	1,00 1,00	0,00	4.602,00 4.602,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	4,00 12,55	3,00 3,00	0,00	37,65 37,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	4,00 55,35	3,00 3,00	0,00	166,05 166,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	1,00 595,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00 4.372,50	1,00 1,00	0,00	4.372,50 4.372,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00 2.738,51	2,00 2,00	0,00	5.477,02 5.477,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	9,70 627,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	120,00 10,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.05.010	VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON	M2	18,00 182,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	120,00 8,61	146,45 146,45	0,00	1.260,93 1.260,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00 0,00	126,35 126,35	0,00	506,66 506,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	34,00 2,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	85,89 18,60	271,65 271,65	0,00	5.052,69 5.052,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	60,00 5,49	120,00 120,00	0,00	658,80 658,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00 0,00	833,00 833,00	0,00	4.556,51 4.556,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	0,00 0,00	40,20 40,20	0,00	3.035,90 3.035,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	120,00 38,33	106,25 106,25	0,00	4.072,56 4.072,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	34,00 46,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-001	Valor	252.957,76
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	22/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	10/02/2022	Término	19/01/2022	Redução	32.7700%
Nro. Medição	7	Prédio	111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA		
PI	2020/00832	Situação	Aprovada	Orc. FDE	376.259,67
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2100.43
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF EDIR DO COUTO ROSA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.492,27	0,00		0,00	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00	1,00	0,00	429,51	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		429,51	0,00		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00	6,30	0,00	561,26	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,30		561,26	0,00		
08.03.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,72	0,00		0,00	0,00		
08.03.012	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00	6,30	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,30		107,91	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	82,00	62,00	0,00	1.613,86	0,00	0,00	0,00
			26,03	62,00		1.613,86	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,03	0,00		0,00	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	50,00	12,00	0,00	631,68	0,00	0,00	0,00
			52,64	12,00		631,68	0,00		
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	12,00	3,00	0,00	204,81	0,00	0,00	0,00
			68,27	3,00		204,81	0,00		
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	3,00	0,00	242,46	0,00	0,00	0,00
			80,82	3,00		242,46	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,87	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,21	0,00		0,00	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,17	0,00		0,00	0,00		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	50,00	6,30	0,00	125,81	0,00	0,00	0,00
			19,97	6,30		125,81	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	80,00	19,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00
			8,30	19,00		157,70	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	77,00	14,00	0,00	143,78	0,00	0,00	0,00
			10,27	14,00		143,78	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	142,00	6,50	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00
			10,82	6,50		70,33	0,00		
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,64	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,26	0,00		0,00	0,00		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,17	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	28,00	152,00	0,00	12.719,36	0,00	0,00	0,00
			83,68	152,00		12.719,36	0,00		
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,54	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-001	Valor	252.957,76
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	22/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	10/02/2022	Término	19/01/2022	Redução	32.7700%
Nro. Medição	7	Prédio	111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA		
PI	2020/00832	Situação	Aprovada	Orc. FDE	376.259,67
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2100,43
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF EDIR DO COUTO ROSA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	1,00 128,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	5,00 281,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 817,82	1,00 1,00	0,00	817,82 817,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	2,00 426,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 598,54	1,00 1,00	0,00	598,54 598,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00 716,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	495,00 1,22	49,00 49,00	0,00	59,78 59,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	12,00 69,64	3,00 3,00	0,00	208,92 208,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	16,00 6,75	3,00 3,00	0,00	20,25 20,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	5,00 51,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00 207,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.012	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00 503,72	1,00 1,00	0,00	503,72 503,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	50,00 11,52	56,00 56,00	0,00	645,12 645,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	8,00 137,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 94,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	8,00 90,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	36,00 25,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	490,00 4,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	100,00 6,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	120,00 8,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	4,00 219,10	4,00 4,00	0,00	876,40 876,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00 270,11	6,00 6,00	0,00	1.620,66 1.620,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-001	Valor	252.957,76
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	22/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	10/02/2022	Término	19/01/2022	Redução	32.7700%
Nro. Medição	7	Prédio	111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA		
PI	2020/00832	Situação	Aprovada	Orc. FDE	376.259,67
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2100.43
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF EDIR DO COUTO ROSA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	3,00 126,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	12,00 266,69	8,00 8,00	0,00	2.133,52 2.133,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	10.700,58 10.700,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	894,90 894,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	0,00 0,00	864,00 864,00	0,00	1.382,40 1.382,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	56,00 56,00	0,00	268,80 268,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	49,00 3,04	7,00 7,00	0,00	21,28 21,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	43,00 5,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	43,00 9,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	125,00 16,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.010	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	UN	6,00 60,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.023	LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W	UN	1,00 253,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.060	ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM	M2	0,00 0,00	207,36 207,36	0,00	2.349,38 2.349,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	0,00 0,00	290,30 290,30	0,00	7.713,26 7.713,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	0,00 0,00	290,30 290,30	0,00	7.739,39 7.739,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00 0,00	290,30 290,30	0,00	2.540,12 2.540,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	135,00 7,15	269,77 269,77	0,00	1.928,85 1.928,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	135,00 36,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	269,77 269,77	0,00	8.141,65 8.141,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	135,00 69,03	269,77 269,77	0,00	18.622,22 18.622,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	38,00 10,81	59,00 59,00	0,00	637,79 637,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	135,00 17,21	269,77 269,77	0,00	4.642,74 4.642,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-001	Valor	252.957,76
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	22/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	10/02/2022	Término	19/01/2022	Redução	32.7700%
Nro. Medição	7	Prédio	111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA		
PI	2020/00832	Situação	Aprovada	Orc. FDE	376.259,67
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2100,43
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF EDIR DO COUTO ROSA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	213,60	0,00	5.750,11	0,00	0,00	0,00
			0,00	213,60		5.750,11	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	214,00	213,60	0,00	7.164,14	0,00	0,00	0,00
			33,54	213,60		7.164,14	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	184,00	103,11	0,00	9.102,54	0,00	0,00	0,00
			88,28	103,11		9.102,54	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	104,00	30,40	0,00	606,48	0,00	0,00	0,00
			19,95	30,40		606,48	0,00		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00	3,86	0,00	430,27	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,86		430,27	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	14,95	0,00	2.662,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,95		2.662,14	0,00		
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	128,00	104,71	0,00	3.364,33	0,00	0,00	0,00
			32,13	104,71		3.364,33	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	30,40	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00
			0,00	30,40		49,85	0,00		
13.80.007	PISO DE CONCRETO FCK=25MPa E=5CM	M2	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,75	0,00		0,00	0,00		
13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,91	0,00		0,00	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,02	0,00		0,00	0,00		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,15	0,00		0,00	0,00		
15.04.013	HIDROFUGO A BASE DE SILICONE	M2	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,13	0,00		0,00	0,00		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,11	0,00		0,00	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.550,00	80,14	80,14	741,29	168,04	741,29	0,00
			9,25	0,00		0,00	168,04		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,99	0,00		0,00	0,00		
16.02.067	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	0,00	571,60	0,00	5.030,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	571,60		5.030,08	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	177,75	0,00	4.577,06	0,00	0,00	0,00
			0,00	177,75		4.577,06	0,00		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	185,75	185,75	1.066,20	241,70	1.066,20	0,00
			0,00	0,00		0,00	241,70		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	466,75	0,00	20.289,62	0,00	0,00	0,00
			0,00	466,75		20.289,62	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	50,00	59,90	0,00	7.347,33	0,00	0,00	0,00
			122,66	59,90		7.347,33	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	50,00	59,90	0,00	4.800,98	0,00	0,00	0,00
			80,15	59,90		4.800,98	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00219/20/02-001-001	Valor	252.957,76
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2022	Início	22/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	10/02/2022	Término	19/01/2022	Redução	32.7700%
Nro. Medição	7	Prédio	111203 - EE PROF EDIR DO COUTO ROSA		
PI	2020/00832	Situação	Aprovada	Orc. FDE	376.259,67
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2100.43
Diretoria	SUZANO			Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF EDIR DO COUTO ROSA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			388,32	0,00		0,00	0,00		
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	12,00	12,10	0,00	1.020,51	0,00	0,00	0,00
			84,34	12,10		1.020,51	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,16	0,00		0,00	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00	24,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	24,00		62,40	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00	6,00	0,00	1.871,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		1.871,70	0,00		
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	1,00	6,00	0,00	7.132,32	0,00	0,00	0,00
			1.188,72	6,00		7.132,32	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.580,04	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,56	0,00		0,00	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	48,00	31,68	10,50	4.195,69	315,25	1.390,62	0,00
			132,44	21,18		2.805,07	315,25		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,20	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	15,00	1,00	6.434,85	97,25	428,99	0,00
			0,00	14,00		6.005,86	97,25		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,37	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
249.329,22	252.956,32	3.627,10	249.329,22	252.956,32	3.627,10	
			0,00	822,24	0,00	
			249.329,22	253.778,56	VALOR A LIBERAR 3.627,10	


Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860