



2EFC38243C

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 73/00247/15/01-001 ✓ Item: 002
PI: 2008/01659 ✓
ESCOLA: 40102 - EE PROF GUALTER DA SILVA ✓
LOCAL: RUA ANATOLE FRANCE, 76 4283050 VILA MOINHO VELHO - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 443.010,31 ✓	R\$ 443.003,59 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220161178260	2603541099	Eng. Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓					
PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 216 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 01-12-2016 ✓	DATA DE TÉRMINO: 29-06-2017 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 05-02-2018	ATRASOS JUSTIFICADOS: 215 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s) ✓	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 14
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédio Escolar. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 11 de maio de 2018

RESPONSÁVEIS

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prélio	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERNANDEZ - REGIAO XVI / XVII / XVIII
					Área Constr.	3659,56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	414,00	419,56	0,00	419,56	22,89	0,00	0,00
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	1,00	419,56	0,00	419,56	22,89	0,00	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.052	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,30	82,21	0,00	5.754,70	0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	70,00	82,21	0,00	5.754,70	0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	1,50	0,56	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUCTURAL 14X19X39CM	M2	30,00	0,56	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	19,10	27,91	0,00	1.200,13	0,00	0,00	0,00
04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO	M2	43,00	27,91	0,00	1.200,13	0,00	0,00	0,00
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	3,00	10,78	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00
		M3	8,95	10,78	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00
		M3	0,00	0,11	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	0,11	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00
		M3	0,65	1,80	0,00	129,42	7,06	0,00	0,00
		M2	71,90	1,80	0,00	129,42	7,06	0,00	0,00
		M3	14,60	15,94	0,00	2.311,30	88,99	0,00	0,00
		M2	145,00	15,94	0,00	2.311,30	88,99	0,00	0,00
		M2	17,00	8,90	0,00	640,80	34,96	0,00	0,00
		M2	72,00	8,90	0,00	640,80	34,96	0,00	0,00
		M2	54,00	6,16	0,00	246,40	13,44	0,00	0,00
		M2	40,00	6,16	0,00	246,40	13,44	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	29/06/2017	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		3659,56	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	359,77 54,00	385,11 385,11	0,00	20.849,94 20.849,94	454,53 454,53	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	0,00 0,00	51,82 51,82	0,00	2.677,53 2.677,53	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	70,00 25,00	82,13 82,13	0,00	2.053,25 2.053,25	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	18,75 370,00	22,00 22,00	0,00	8.140,00 8.140,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	2,50 380,00	2,90 2,90	0,00	1.102,00 1.102,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	5,70 1.005,00	5,89 5,89	0,00	5.919,45 5.919,45	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	1,25 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	84,67 50,50	107,56 107,56	0,00	5.431,76 5.431,76	105,42 105,42	0,00	0,00
04.60.010	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	18,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.70.010	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	18,00 39,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	3,00 678,00	6,00 6,00	0,00	4.068,00 4.068,00	36,99 36,99	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADA MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	18,00 295,00	18,00 18,00	0,00	5.310,00 5.310,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.046	PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM	UN	1,00 785,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	2,00 1.000,00	2,00 2,00	0,00	2.000,00 2.000,00	109,11 109,11	0,00	0,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM	UN	1,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	29/06/2017	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJANO
PI	2008/01659	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	XVI / XVII / XVIII 3659,56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00 1.789,00	1,00 1.789,00	0,00	1.789,00	97,60	0,00	0,00
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	30,00 10,00	35,00 35,00	0,00	350,00	2,18	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	25,00 30,00	29,00 29,00	0,00	870,00	6,54	0,00	0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	8,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	3,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	8,00 302,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	2,00 621,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	6,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.043	PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.357,02	0,00	0,00	0,00
06.02.062	PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	0,00 0,00	7,62 7,62	0,00	2.634,84	0,00	0,00	0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	0,00 0,00	3,55 3,55	0,00	1.123,22	0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	15,00 20,00	17,35 17,35	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,40 30,00	10,00 10,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	In�cio	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realiza��o	20/02/2018	T�rmino	29/06/2017	Redu���o	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medi���o	14	Pr�dio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONS�RCIO
PI	2008/01659	Situa��o	Aprovada	�rea Constr. 3659,56			

Medi   o Final

C�digo	Descri���o do Servi��o	UN	Qtde ou Valor Orc. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.018	LT-06 LAVAT�RIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	9,00 1.000,00	7,20 7,20	0,00	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,50 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00 200,00	18,00 18,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.827,06 1.827,06	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.336,81 1.336,81	72,93 72,93	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVELS	CJ	3,00 1.800,00	2,00 2,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	2,00 1.500,00	2,00 2,00	0,00	3.000,00 3.000,00	81,83 81,83	0,00	0,00
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	309,44 309,44	16,88 16,88	0,00	0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	5,00 50,00	5,00 5,00	0,00	250,00 250,00	2,72 2,72	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLI��O DE TUBULAC��ES EM GERAL INCLUINDO CONEX��ES, CAIXAS E RALOS	M	106,00 3,00	144,70 144,70	0,00	434,10 434,10	1,42 1,42	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E V�LVULAS DE DESCARGA	UN	19,00 40,00	65,00 65,00	0,00	2.600,00 2.600,00	8,72 8,72	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	5,00 5,00	18,00 18,00	0,00	90,00 90,00	0,27 0,27	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANIT�RIOS INCLUINDO ACESS�RIOS	UN	22,00 30,00	26,00 26,00	0,00	780,00 780,00	3,27 3,27	0,00	0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	1,00 65,00	2,00 2,00	0,00	130,00 130,00	3,54 3,54	0,00	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	29/06/2017	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSORCIO
PI	2008/01659	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HENRIQUE DE OLIVEIRA XVI / XVII / XVIII 3659.56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	17,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00	338,40 338,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.042	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.047	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	2,00 1.250,00	1,00 1,00	0,00	1.250,00 1.250,00	68,19 68,19	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	1,00 200,00	2,00 2,00	0,00	400,00 400,00	21,82 21,82	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.025	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	37,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.027	CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	1,00 181,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.028	CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	148,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	40,00 25,00	89,10 89,10	0,00	2.227,50 2.227,50	121,52 121,52	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,54 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00 102,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00 117,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	6,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,80 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACATEO XVI / XVII / XVIII
					Área Constr.	3659,56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	4,00	25,00	0,00	517,00	28,20	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	6,00	0,00	278,22	15,17	0,00	0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	1,00	1,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	30,00	47,45	0,00	1.186,25	0,00	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	64,00	93,50	0,00	187,00	5,79	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJ.	UN	0,00	3,00	0,00	795,48	0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	7,00	15,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	3,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	17,00	25,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
09.05.097	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	0,00	1,00	0,00	523,31	0,00	0,00	0,00
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	0,00	4,00	0,00	325,52	0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2.50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	528,00	0,00	1.108,80	60,49	0,00	0,00
09.07.009	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS	M	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	29/06/2017	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HENRIQUE CHOPREIRO XVI / XVII / XVIII 3659.56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	5,00 100,00	4,00 4,00	0,00	400,00 400,00	10,91 10,91	0,00	0,00
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	290,56 290,56	15,85 15,85	0,00	0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	259,14 259,14	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00 70,00	5,00 5,00	0,00	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	2,00 150,00	33,00 33,00	0,00	4.950,00 4.950,00	147,30 147,30	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	154,00 10,00	157,90 157,90	0,00	1.579,00 1.579,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	47,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.001	REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T.	UN	2,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00 233,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.003	REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET	UN	1,00 23,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00 2,00	10,00 10,00	0,00	20,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.010	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	M	7,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	150,00 0,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	180,00 0,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	32,00 4,00	42,00 42,00	0,00	168,00 168,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	In�cio	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realiza��o	20/02/2018	T�rmino	29/06/2017	Redu��o	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medica��o	14	Pr�dio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONS�RCIO
PI	2008/01659	Situa��o	Aprovada	Medi��o Final			GERIBELLO/FALC�OBAUER/HERJACK THOMAS
						�rea Constr.	XVI / XVII / XVIII 3659,56

C�digo	Descri��o do Servi�o	UN	Qtde ou Valor Or�. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.034	REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR	UN	2,00 23,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.52.037	REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T	UN	6,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.54.004	REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE	UN	1,00 69,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.56.001	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO	UN	1,00 23,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	1.543,60	0,00	2.145,60	0,00	0,00	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	1,14 93,22	0,49 0,49	0,00	45,67 45,67	0,00	0,00	0,00
09.72.024	RECOLOCA��O E MONTAGEM DE QD.DISTRIB.CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	0,60 274,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.74.004	RECOLOCA��O DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE	UN	1,00 139,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.83.014	FUSIVEL NH DE 300 A 400A	UN	0,00	6,00	0,00	253,80	13,84	0,00	0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00	6,00	0,00	253,80	13,84	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	651,70	878,74	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	5,00 409,20	878,74 21,62	0,00	4.393,70	5,89	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	22,00 242,70	21,62 825,35	0,00	475,64	25,95	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	30,00 360,20	825,35 384,64	0,00	24.760,50	0,00	0,00	0,00
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	55,00 5,50 8,65	384,64 15,60 15,60	0,00	21.155,20	179,49	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	29/06/2017	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERNANDEZ/CHOPINHO/ALVARO XVI / XVII / XVIII
						Área Constr.	3659,56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.04.004	CHAPISCO	M2	207,00	324,76	0,00	1.623,80	88,58	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	5,00	324,76	0,00	1.623,80	88,58	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	207,00	324,76	0,00	9.418,04	513,82	0,00	0,00
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	29,00	324,76	0,00	9.418,04	513,82	0,00	0,00
12.70.001	RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E GRANITOS	M2	360,00	401,17	0,00	4.011,70	11,79	0,00	0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	10,00	401,17	0,00	4.011,70	11,79	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	10,44	0,00	196,58	0,00	0,00	0,00
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMI/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	10,44	0,00	196,58	0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMI/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	0,00	6,12	0,00	367,13	0,00	0,00	0,00
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00	6,12	0,00	367,13	0,00	0,00	0,00
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	0,00	17,40	0,00	121,97	0,00	0,00	0,00
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00	17,40	0,00	121,97	0,00	0,00	0,00
13.02.058	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI	CJ	0,00	44,72	0,00	201,68	0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	222,00	122,79	0,00	2.455,80	133,98	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	20,00	122,79	0,00	2.455,80	133,98	0,00	0,00
			263,56	271,58	0,00	4.616,86	0,00	0,00	0,00
			17,00	271,58	0,00	4.616,86	0,00	0,00	0,00
			15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,59	0,00	1.221,87	66,66	0,00	0,00
			0,00	10,59	0,00	1.221,87	66,66	0,00	0,00
			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			464,56	394,37	0,00	35.493,30	602,93	0,00	0,00
			90,00	394,37	0,00	35.493,30	602,93	0,00	0,00
			126,00	219,84	0,00	2.638,08	43,10	0,00	0,00
			12,00	219,84	0,00	2.638,08	43,10	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	29/06/2017	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3659,56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15.5CM)	M	1,80 94,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.075	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)	M	10,80 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15.5CM)	M	7,20 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	M	5,10 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00 0,00	6,18 6,18	0,00	465,77 465,77	25,40 25,40	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	7,40 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	19,10 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	33,00 100,00	37,94 37,94	0,00	3.794,00 3.794,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	485,56 15,00	400,85 400,85	0,00	6.012,75 6.012,75	95,98 95,98	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	40,00 2,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	28,65 350,00	22,11 22,11	0,00	7.738,50 7.738,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	5,00 236,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	110,83 110,83	0,00	1.216,90 1.216,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	110,50 15,00	110,83 110,83	0,00	1.662,45 1.662,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	256,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00247/15/01-001-002	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	07/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	01/12/2016	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	29/06/2017	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	40102	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERNANDEZ XVI / XVII / XVIII Área Constr. 3659.56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	7.939,00 7,75	8.746,88 8.746,88	0,00	67.788,30 67.788,30	918,51 918,51	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	711,00 9,00	317,45 317,45	0,00	2.857,05 2.857,05	155,87 155,87	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	3.199,00 8,00	2.576,62 2.576,62	0,00	20.612,96 20.612,96	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	711,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	2,10 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.022	PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM	M2	414,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.025	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP	M	6,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	26,33 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.061	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	21,50 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	33,00 53,84	523,72 523,72	0,00	28.197,08 28.197,08	1.538,39 1.538,39	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	425,85 21,00	172,42 172,42	0,00	3.620,82 3.620,82	5,79 5,79	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	876,70 876,70	0,00	3.953,90 3.953,90	130,10 130,10	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	593,91 40,00	167,36 167,36	0,00	6.694,40 6.694,40	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	37,70 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	3,00 122,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	Valor	443.010,31	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/01/2018	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	20/02/2018	Término	Redução	40.2600%	Nome Interv.	EE PROF GUALTER DA SILVA
Nro. Medição	14	Prédio	Orc. FDE	741.623,70	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2008/01659	Situação	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACÓBIO XVI / XVII / XVIII
					Área Constr.	3659,56

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00 0,00	45,57 45,57	0,00	2.033,78 2.033,78	110,96 110,96	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	116,00 12,00	110,00 110,00	0,00	1.320,00 1.320,00	19,63 19,63	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00 200,00	6,00 6,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	48,00 3,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	3,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.071	SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	1,00 60,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	26,00 10,00	33,00 8,00	25,00	330,00 80,00	17,99 4,36	250,00	13,63
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	35,00 30,00	3,00 0,00	3,00	90,00 0,00	4,91 0,00	90,00	4,91
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	24,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.079	SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA)	UN	2,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.001	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	295,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	36,85 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	36,85 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.43.011	FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	20,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.43.020	TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO	UN	1,00 249,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

