



2EEA56382B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00098/11/02-001 ✓ Item: 001 ✓
PI: 2008/01057
ESCOLA: 57117 - EE PROFA JOANNA ABRAHAO
LOCAL: RUA CDOR ARTUR CAPODAGLIO, 99 - CEP: 04410-080 - AMERICANOPOLIS - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 446.169,07 ✓

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 445.960,04 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220111341640	260354109-9	Engenheiro Civil ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568529	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568537	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção ✓			ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 27,86 ✓			
PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 0	TOTAL DE DIAS: 180 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 09-12-2011 ✓	DATA DE TÉRMINO: 06-06-2012 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 18-11-2013		ATRASOS JUSTIFICADOS: 530 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 25, e a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais de págs. 01 a 03. Reforma de prédio escolar e construção de ambientes complementares com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS


Engº Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1


Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00098/11/02-001-001	Valor	446.169,07	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/12/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1		
Dt. Realização	04/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	23.4200%	Escola	JOANNA ABRAHAO		
Nro. Medição	25	Prédio	57117	Orc. FDE	582.617,72	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI		
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr.		3368.27			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	200,00 1,60	1.892,00 1.892,00	0,00	3.027,20 3.027,20	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.011	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	232,73 232,73	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.012	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>30<60CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	872,73 872,73	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.013	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>60CM	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	1.745,50 1.745,50	0,00 0,00	0,00	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00	2.994,00 2.994,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	79,70 16,10	37,06 37,06	0,00	596,66 596,66	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	39,42 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	39,42 3,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	35,58 16,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	51,40 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM	M3	7,72 180,00	10,04 10,04	0,00	1.807,20 1.807,20	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.017	TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE	M3	7,70 350,00	10,04 10,04	0,00	3.514,00 3.514,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	141,00 5,00	569,17 569,17	0,00	2.845,85 2.845,85	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Crítério	Unitária e Global	Contrato	70/00098/11/02-001-001	Valor	446.169,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/12/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	04/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	23.4200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	25	Prédio	57117	Ord. FDE	582.617,72	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368.27

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	301,00	141,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	119,90	120,45	0,00	3.493,05	0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.267,00	856,75	0,00	4.283,75	0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	15,62	16,54	0,00	5.954,40	0,00	0,00	0,00
02.06.001	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.003	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS	M2	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.000	FORMA	%	8.433,41	100,00	0,00	8.433,42	0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	5.785,00	100,00	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	10.126,80	100,00	0,00	10.126,80	0,00	0,00	0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	14.059,06	100,00	0,00	14.059,06	830,24	0,00	0,00
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	1.700,00	100,00	0,00	1.700,00	104,40	0,00	0,00
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	3.878,00	100,00	0,00	3.878,00	225,09	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00098/11/02-001-001	Valor	446.169,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/12/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	04/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	23.4200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	25	Prédio	57117	Orc. FDE	582.617,72	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368.27

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.000	PORTAS	%	6.600,00	100,00	0,00	6.600,00	383,08	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	36.666,98	100,00	0,00	36.666,99	2.251,87	0,00	0,00
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI	%	188,00	100,01	0,00	188,01	10,91	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	457,38	100,00	0,00	457,38	26,54	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	13.565,00	100,00	0,00	13.565,00	789,63	0,00	0,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	11.690,00	100,00	0,00	11.690,00	686,40	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	2.340,00	100,00	0,00	2.340,00	143,70	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	1.093,97	100,00	0,00	1.093,97	63,49	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO	%	6.030,00	100,00	0,00	6.030,00	360,75	0,00	0,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	28.925,00	100,00	0,00	28.925,00	1.776,41	0,00	0,00
09.04.000	QUADRO GERAL	%	1.575,90	100,00	0,00	1.575,90	96,76	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	21.652,96	100,00	0,00	21.652,96	1.097,46	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	388,40	100,00	0,00	388,40	23,85	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇAO	%	11.423,63	100,00	0,00	11.423,63	508,83	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	3.700,00	100,00	0,00	3.700,00	227,22	0,00	0,00

Emissão: 03/12/2015 10:12:29

Engº Mário Hilse
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Página 3

Critério	Unidade e Global	Contrato	70/00098/11/02-001-001	Valor	446.169,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/12/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	04/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	23.4200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	25	Prédio	57117	Orç. FDE	582.617,72	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368,27
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	3.840,30	100,00	0,00	3.840,30	47,16
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	600,00	100,00	0,00	3.840,30	47,16
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA	%	3.000,00	100,00	0,00	600,00	34,82
09.13.000	PARA RAIOS	%	26.128,10	100,00	0,00	600,00	34,82
11.04.000	JUNTAS DE DILATAÇÃO	%	3.154,00	100,00	0,00	3.000,00	184,23
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO	%	1.100,39	100,00	0,00	3.000,00	184,23
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	4.903,40	100,00	0,00	26.128,10	1.520,96
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	11.758,40	100,00	0,00	26.128,10	1.520,96
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	383,77	100,00	0,00	3.154,00	193,70
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	858,04	100,00	0,00	3.154,00	193,70
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES	%	345,60	100,00	0,00	1.100,41	67,56
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	288,00	100,00	0,00	1.100,41	67,56
14.01.000	VIDROS	%	639,50	100,00	0,00	4.903,40	56,92
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	3.117,17	100,00	0,00	4.903,40	56,92
15.03.000	ESQUADRIAS	%	783,63	100,00	0,00	11.758,41	136,49
			0,00	100,00	0,00	11.758,41	136,49
						383,78	22,27
						383,78	22,27
						858,04	51,05
						858,04	51,05
						345,60	20,05
						345,60	20,05
						288,00	17,67
						288,00	17,67
						639,50	39,26
						639,50	39,26
						3.117,17	183,02
						3.117,17	183,02
						783,64	48,12
						783,64	48,12

Engº Mário Hilson
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1


Critério		Unitária e Global		Contrato		70/00098/11/02-001-001		Valor		446.169,07		Construtora		BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	
Data base		04/2011		Assinatura		23/11/2011		Valor Aditivo		0,00		Município		SÃO PAULO	
Dt. Prevista		28/12/2013		Início		09/12/2011		Prazo		180 + 0		Diretoria		SUL 1	
Dt. Realização		04/12/2013		Término		06/06/2012		Redução		23.4200%		Escola		JOANNA ABRAHAO	
Nro. Medição		25		Prédio		57117		Orc. FDE		582.617,72		Fiscal		CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI	
PI		2008/01057		Situação		Aprovada		Medição Final		Área Constr.		3368.27			
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período					
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste				
15.04.000	EXTERNA			%	5.631,74 0,00	99,00 99,00	0,00	5.575,41 5.575,41	331,20 331,20	0,00	0,00				
16.01.065	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM			M	0,00 0,00	86,40 86,40	0,00	2.084,83 2.084,83	128,03 128,03	0,00	0,00				
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)			UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.761,34 3.761,34	231,00 231,00	0,00	0,00				
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)			UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.631,52 2.631,52	161,61 161,61	0,00	0,00				
16.02.007	PISO DE CONCRETO CAMURCADO - FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA			M2	196,78 61,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL			M2	7,06 164,00	21,01 21,01	0,00	3.445,64 3.445,64	206,03 206,03	0,00	0,00				
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO			M	106,90 31,00	107,20 107,20	0,00	3.323,20 3.323,20	201,08 201,08	0,00	0,00				
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM			M2	7,06 18,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM			M2	203,84 4,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS			M2	100,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				
16.03.005	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS			M2	0,00 0,00	800,57 800,57	0,00	7.317,20 7.317,20	449,37 449,37	0,00	0,00				
16.03.020	ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - CIPRESTE ITALIANO			UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	1.724,28 1.724,28	105,89 105,89	0,00	0,00				
16.03.063	PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M			UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	386,65 386,65	23,74 23,74	0,00	0,00				
16.06.035	PI-01 BASE P/PORTICO DE IDENTIFICACAO			UN	1,00 135,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M			M2	38,88 160,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00098/11/02-001-001	Valor	446.169,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/12/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	04/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	23.4200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	25	Prédio	57117	Orc. FDE	582.617,72	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368.27

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.094	INSTALACAO DE PORTICO DE IDENTIFICACAO	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.098	RS-13 REGUA DE SINALIZACAO DE ELEVADOR	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	20,00	5,00	0,00	100,00	6,14	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	27,86	5,00	0,00	100,00	6,14	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	49,68	43,50	0,00	804,75	0,00	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	18,50	43,50	0,00	804,75	0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	32,64	32,50	0,00	893,75	0,00	0,00	0,00
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	27,50	32,50	0,00	893,75	0,00	0,00	0,00
16.15.009	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.023.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00098/11/02-001-001	Valor	446.169,07	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	28/12/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1		
Dt. Realização	04/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	23.4200%	Escola	JOANNA ABRAHAO		
Nro. Medição	25	Prédio	57117	Orc. FDE	582.617,72	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI		
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 3368,27					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.15.030	IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREA 1:3	M2	36,00 37,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	42,00 7,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.050	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)	UN	1,00 1.100,00	1,00 0,00	1,00	1.100,00 0,00	67,55 0,00	1.100,00	67,55
16.18.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)	UN	1,00 850,00	1,00 0,00	1,00	850,00 0,00	52,20 0,00	850,00	52,20
16.20.033	ELEVADOR 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS	UN	1,00 102.000,00	1,00 0,00	1,00	102.000,00 0,00	6.264,27 0,00	102.000,00	6.264,27
16.20.043	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL	UN	12,00 600,00	12,00 0,00	12,00	7.200,00 0,00	442,18 0,00	7.200,00	442,18
16.20.050	PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)	UN	1,00 700,00	1,00 0,00	1,00	700,00 0,00	42,99 0,00	700,00	42,99
16.43.008	FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	4,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	12,08 12,08	0,00	1.254,37 1.254,37	46,42 46,42	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	24,00 0,00	24,00	719,04 0,00	44,15 0,00	719,04	44,15
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00	391,60 0,00	24,04 0,00	391,60	24,04
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,00 0,00	122,03 122,03	0,00	3.142,27 3.142,27	192,98 192,98	0,00	0,00


 Engº Mário Hilsenrath
 Coordenador de Obras
 Metropolitanoas
 CREA 060.028.743-1

ATESTADO DE EXECUÇÃO

TOTAL COM REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior		Acumulado Período		Total Período	
			TOTAL SEM REAJ		TOTAL SEM REAJ		VALOR MED. DATA BASE	
			332.999,40		445.960,04		112.960,64	
			REAJUSTE		REAJUSTE		VALOR REAJUSTE	
332.999,40	445.960,04	112.960,64	14.313,40		21.250,78		6.937,38	
			TOTAL		TOTAL		VALOR A LIBERAR	
			347.312,80		467.210,82		119.898,02	

CONSÓRCIO JGE -

JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX



Engº Walter Haidar
 Gerente de Obras Leste
 Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
 CREA 0600748612


Engº Mário Hilsenrath
 Coordenador de Obras
 Metropolitanas
 CREA 060.028.743-1

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 70/00098/11/02 - PI 2008/01057 - cod. obra: 118153 - EE PROFA JOANNA ABRAHAO


CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
03.01.002	M2	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	186,58
03.02.002	KG	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	885
03.02.003	KG	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	272
03.03.016	M3	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	13,08
03.03.018	M2	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KG/M2	3,6
03.03.022	M2	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTÁ TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KG/M2	64
04.01.031	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	131,72
04.01.045	M3	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	2,9
04.01.046	KG	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	244
04.01.051	M2	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	99,5
05.01.068	UN	PM-80 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD.	2
06.01.003	UN	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	2
06.01.005	UN	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	2
06.01.006	UN	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	1
06.01.040	UN	EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)	1
06.02.010	UN	PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM	1
06.02.045	UN	PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR L=90CM	1
06.02.061	UN	PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)	1
06.03.043	M	CO-18 CORRIMÃO DUPLO	84,5
06.03.044	M	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	15,8
06.03.059	M	CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA PERFURADA (H=130CM)	32,3
07.01.026	M2	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	19,79
07.03.091	M2	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	20,79
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	144
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	5,5
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	120
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	2
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	1
08.08.025	UN	AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M	8
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	2
08.08.044	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG	2
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	8
08.08.047	UN	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	1
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	7
08.08.061	UN	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	1
08.08.075	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	1
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	13
08.12.016	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	7,2
08.12.032	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	14,9
08.12.033	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	13,4
08.12.066	UN	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	2
08.12.079	UN	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	1
09.02.061	UN	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	1
09.02.079	UN	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS	1
09.02.082	UN	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	2
09.02.088	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1
09.02.090	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	1
09.03.009	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	65
09.03.011	M	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	260
09.03.052	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	65
09.03.090	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	65
09.04.006	M2	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	1,21


Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 70/00098/11/02 - PI 2008/01057 - cod. obra: 118153 - EE PROFA JOANNA ABRAHAO


CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
09.04.019	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1
09.04.020	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	1
09.04.021	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	1
09.04.041	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	11,4
09.04.044	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	3,3
09.04.090	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	8
09.04.091	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	9
09.04.092	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	3
09.05.002	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	226
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	396
09.05.005	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	194
09.05.006	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	3
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	68
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	9
09.05.015	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	70
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	54
09.05.051	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	1
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	3
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	4
09.05.074	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1
09.05.075	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	1
09.05.086	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	1
09.05.092	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	1
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1
09.06.002	UN	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"	2
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	4
09.07.004	M	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	1.887,00
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	280
09.07.011	M	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	340
09.07.012	M	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	491
09.07.014	M	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	12
09.08.055	UN	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	10
09.08.058	UN	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	2
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	8
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	8
09.09.050	UN	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	33
09.09.051	UN	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	3
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	6
09.11.068	UN	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	2
09.13.012	UN	PP-02 PARA RAO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	1
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	596
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	307
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	24
09.13.031	UN	TUBO DE PVC 2"x 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	21
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	33
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	24
11.04.022	M	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	33,2
12.01.001	M2	CHAPISCO	45,85
12.01.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	45,85
12.02.001	M2	CHAPISCO	159,72
12.02.005	M2	EMBOCO	159,72
12.02.007	M2	REBOCO	159,72
12.04.001	M2	CHAPISCO	383,01


Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Ass. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 70/00098/11/02 - PI 2008/01057 - cod. obra: 118153 - EE PROFA JOANNA ABRAHAO

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
12.04.005	M2	EMBOCO	383,01
12.04.007	M2	REBOCO	383,01
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	8,28
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	8,28
13.01.015	M2	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	12,42
13.02.026	M2	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	12,42
13.02.059	CJ	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	60
13.05.078	M	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	19,2
13.07.002	M	PE-02 PEITORIL	7,2
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	12,79
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	45,85
15.02.025	M2	TINTA LATEX STANDARD	239,52
15.03.007	M2	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	11,57
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	24,05
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	37,3
15.03.061	M	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	7,2
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	303,21
15.04.009	M2	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	73,79
15.04.010	M2	VERNIZ ACRILICO	73,79
15.04.071	UN	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	1


Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612