



2F14101147

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00224/20/02-001 Item: 004
PI: 2016/00935
ESCOLA: 108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM
LOCAL: AVENIDA CASA GRANDE, 151 - CEP: 09961-350 - JD RUYCE - DIADEMA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 289.216,37	R\$ 289.210,56

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210939739	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 195 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 29-07-2021	DATA DE TÉRMINO: 25-01-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 02-03-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 21 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COZINHA, DESPESA E REFEITORIO, REVISÃO DA COBERTURA, NA
SINSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SUBSTITUIÇÃO DE FORROS E PISOS E RECONSTITUIÇÃO DE CANALETAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 10 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-004	Valor	289.216,37
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	13/04/2022	Término	25/01/2022	Redução	29.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2016/00935	Situação	Aprovada	Orc. FDE	409.611,80
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2252,40
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,50	0,00		0,00	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,54	0,00		0,00	0,00		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	35,16	0,00	2.929,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	35,16		2.929,17	0,00		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	37,50	0,00	417,37	0,00	0,00	0,00
			0,00	37,50		417,37	0,00		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	9,38	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	9,38		113,68	0,00		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	0,47	0,00	159,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,47		159,16	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	34,15	29,28	0,00	2.483,82	0,00	0,00	0,00
			84,83	29,28		2.483,82	0,00		
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	41,60	0,00	1.252,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	41,60		1.252,16	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,73	0,00		0,00	0,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	15,00	14,20	0,00	5.636,11	0,00	0,00	0,00
			396,91	14,20		5.636,11	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	6,00	11,85	0,00	12.507,20	0,00	0,00	0,00
			1.055,46	11,85		12.507,20	0,00		
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211,68	0,00		0,00	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,20	0,00		0,00	0,00		
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.954,62	0,00		0,00	0,00		
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00	1,00	0,00	6.779,25	0,00	0,00	0,00
			6.779,25	1,00		6.779,25	0,00		
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00	1,00	0,00	2.278,09	0,00	0,00	0,00
			2.278,09	1,00		2.278,09	0,00		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	2.888,56	0,00	0,00	0,00
			2.888,56	1,00		2.888,56	0,00		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	2.820,11	0,00	0,00	0,00
			2.820,11	1,00		2.820,11	0,00		
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00
			4.602,00	1,00		4.602,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	3,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00
			12,55	3,00		37,65	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-004	Valor	289.216,37
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	13/04/2022	Término	25/01/2022	Redução	29.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2016/00935	Situação	Aprovada	Orc. FDE	409.611,80
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2252.40
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	3,00	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00
			55,35	3,00		166,05	0,00		
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.625,63	0,00		0,00	0,00		
06.01.044	EF-28 ESQUADRIA DE FERRO 90X180CM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.091,24	0,00		0,00	0,00		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00	1,00	0,00	3.087,42	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		3.087,42	0,00		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	2.738,51	0,00	0,00	0,00
			2.738,51	1,00		2.738,51	0,00		
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.449,24	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			627,00	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,29	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00	224,72	0,00	1.364,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	224,72		1.364,04	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.227,59	151,86	0,00	454,05	0,00	0,00	0,00
			2,99	151,86		454,05	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,67	0,00		0,00	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00	200,57	0,00	2.633,48	0,00	0,00	0,00
			0,00	200,57		2.633,48	0,00		
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	0,00	295,00	0,00	1.141,65	0,00	0,00	0,00
			0,00	295,00		1.141,65	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	695,45	0,00	3.998,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	695,45		3.998,83	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	1.227,59	199,38	0,00	5.459,01	0,00	0,00	0,00
			27,38	199,38		5.459,01	0,00		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,32	0,00		0,00	0,00		
07.80.050	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,95	0,00		0,00	0,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	15,00	6,30	0,00	160,58	0,00	0,00	0,00
			25,49	6,30		160,58	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	15,00	6,30	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00
			11,49	6,30		72,38	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	1,00	0,00	638,88	0,00	0,00	0,00
			638,88	1,00		638,88	0,00		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	15,00	6,30	0,00	834,87	0,00	0,00	0,00
			132,52	6,30		834,87	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXOES	M	30,00	62,00	0,00	1.613,86	0,00	0,00	0,00
			26,03	62,00		1.613,86	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-004	Valor	289.216,37
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	13/04/2022	Término	25/01/2022	Redução	29.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2016/00935	Situação	Aprovada	Orc. FDE	409.611,80
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2252,40
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	371,60 371,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	20,00 72,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	2,00 68,27	3,00 3,00	0,00	204,81 204,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	171,18 171,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	1,00 183,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	0,00 0,00	6,30 6,30	0,00	88,83 88,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	19,00 19,00	0,00	741,38 741,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	25,00 68,47	14,00 14,00	0,00	958,58 958,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	25,00 65,00	18,50 18,50	0,00	1.202,50 1.202,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	40,00 105,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00 57,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	3,00 94,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	32,00 12,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.194,24 1.194,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 817,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	1,00 89,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 598,54	1,00 1,00	0,00	598,54 598,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00 716,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	127,55 8,15	49,00 49,00	0,00	399,35 399,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	39,20 4,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	3,00 69,64	3,00 3,00	0,00	208,92 208,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	5,00 6,75	3,00 3,00	0,00	20,25 20,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-004	Valor	289.216,37
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	13/04/2022	Término	25/01/2022	Redução	29.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2016/00935	Situação	Aprovada	Orc. FDE	409.611,80
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2252.40
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00	11,00	0,00	403,81	0,00	0,00	0,00
			0,00	11,00		403,81	0,00		
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00	4,00	0,00	327,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		327,80	0,00		
08.82.012	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	1,00	0,00	355,67	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		355,67	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	0,00	56,00	0,00	455,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	56,00		455,28	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,16	0,00		0,00	0,00		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,09	0,00		0,00	0,00		
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	0,00	26,00	0,00	428,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	26,00		428,74	0,00		
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00	34,00	0,00	1.764,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	34,00		1.764,94	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	61,45	0,00	2.144,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	61,45		2.144,60	0,00		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00	63,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	63,00		1.323,00	0,00		
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,97	0,00		0,00	0,00		
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			278,85	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	0,00	1,00	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		400,40	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00	47,00	0,00	4.239,87	102,25	0,00	0,00
			90,21	47,00		4.239,87	102,25		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	4,00	6,00	0,00	738,72	0,00	0,00	0,00
			123,12	6,00		738,72	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	0,00	60,00	0,00	1.090,20	16,47	0,00	0,00
			0,00	60,00		1.090,20	16,47		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.300,00	1.461,88	0,00	4.707,24	67,30	0,00	0,00
			3,22	1.461,88		4.707,24	67,30		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,55	0,00		0,00	0,00		
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00	20,00	0,00	2.858,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	20,00		2.858,60	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A- 250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	18,00	0,00	2.784,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00		2.784,60	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A- 250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00	30,00	0,00	5.721,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	30,00		5.721,60	0,00		
09.08.036	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161,24	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-004	Valor	289.216,37
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	13/04/2022	Término	25/01/2022	Redução	29.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2016/00935	Situação	Aprovada	Orc. FDE	409.611,80
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2252,40
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.066	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00 535,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	6,00 155,40	13,00 13,00	0,00	2.020,20 2.020,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	4,00 174,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	11,00 133,36	18,00 18,00	0,00	2.400,48 2.400,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	70,00 145,64	90,00 90,00	0,00	13.107,60 13.107,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	78,00 78,00	0,00	13.282,62 13.282,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	879,30 879,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 1.331,11	1,00 1,00	0,00	1.331,11 1.331,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	110,00 110,00	0,00	462,00 462,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.400,00 1,19	1.470,00 1.470,00	0,00	1.749,30 1.749,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	201,60 201,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	15,00 19,06	50,00 50,00	0,00	953,00 953,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	78,00 78,00	0,00	393,12 393,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	70,00 3,04	36,00 36,00	0,00	109,44 109,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	40,00 40,00	0,00	1.003,60 1.003,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.060	ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM	M2	435,57 8,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.061	ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2"	M2	49,00 22,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	484,57 36,50	424,66 424,66	0,00	15.500,09 15.500,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	484,57 23,81	530,82 530,82	0,00	12.638,82 12.638,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	484,17 3,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00 0,00	530,82 530,82	0,00	4.878,21 4.878,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	71,23 46,59	97,50 97,50	0,00	4.542,52 4.542,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-004	Valor	289.216,37
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	13/04/2022	Término	25/01/2022	Redução	29.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2016/00935	Situação	Aprovada	Orc. FDE	409.611,80
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2252.40
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	71,23	97,50	0,00	3.138,52	0,00	0,00	0,00
			32,19	97,50		3.138,52	0,00		
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	M2	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,19	0,00		0,00	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00	97,50	0,00	840,45	0,00	0,00	0,00
			0,00	97,50		840,45	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	83,46	210,18	0,00	1.502,78	87,52	0,00	0,00
			7,15	210,18		1.502,78	87,52		
12.02.005	EMBOCO	M2	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,70	0,00		0,00	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	210,18	0,00	6.662,70	388,06	0,00	0,00
			0,00	210,18		6.662,70	388,06		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	96,29	217,98	27,24	15.047,14	1.456,28	1.880,37	426,27
			69,03	190,74		13.166,77	1.030,01		
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	0,00	46,60	0,00	355,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	46,60		355,55	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	127,55	144,30	0,00	2.483,40	0,00	0,00	0,00
			17,21	144,30		2.483,40	0,00		
12.80.051	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,06	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	48,60	60,42	0,00	2.419,82	0,00	0,00	0,00
			40,05	60,42		2.419,82	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	244,60	503,40	0,00	8.442,00	0,00	0,00	0,00
			16,77	503,40		8.442,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	244,60	356,29	0,00	39.320,16	0,00	0,00	0,00
			110,36	356,29		39.320,16	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	113,60	56,80	0,00	1.133,16	0,00	0,00	0,00
			19,95	56,80		1.133,16	0,00		
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	M	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,12	0,00		0,00	0,00		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,75	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	9,80	4,23	0,00	560,22	0,00	0,00	0,00
			132,44	4,23		560,22	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	244,60	348,51	0,00	4.481,83	0,00	0,00	0,00
			12,86	348,51		4.481,83	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	113,60	193,62	0,00	472,43	0,00	0,00	0,00
			2,44	193,62		472,43	0,00		
13.60.013	RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL	M	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,07	0,00		0,00	0,00		
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			766,33	0,00		0,00	0,00		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	236,25	0,00	4.332,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	236,25		4.332,82	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/20/02-001-004	Valor	289.216,37
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/03/2022	Início	28/07/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	13/04/2022	Término	25/01/2022	Redução	29.3900%
Nro. Medição	9	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2016/00935	Situação	Aprovada	Orc. FDE	409.611,80
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2252,40
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	90,88 90,88	0,00	248,10 248,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	90,00 11,77	90,88 90,88	0,00	1.069,65 1.069,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	30,79 30,79	0,00	651,82 651,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	78,84 45,28	30,80 30,80	0,00	1.394,62 1.394,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	103,30 23,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	8,00 388,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	35,00 23,16	42,00 42,00	0,00	972,72 972,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	81,90 81,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	7,13 69,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00 23,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	1,00 1.188,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.580,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,38 39,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	29,00 33,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	7,00 638,10	20,33 20,33	0,00	12.972,57 12.972,57	433,96 433,96	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	13,24 29,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
287.330,19	289.210,56	1.880,37	287.330,19	289.210,56	1.880,37	
			2.125,57	2.551,84	426,27	
			289.455,76	291.762,40	VALOR A LIBERAR 2.306,64	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860