



ATESTADO

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica				
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
Contrato Nº.: 70/00223/21/01-001	Item: 002	Data de Assinatura do Contrato: 21-12-2021			
PI: 2019/00683	Nº SP sem Papel:	Nº SEI:			
ESCOLA: 108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD					
LOCAL: RUA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 261 9980550 SERRARIA - DIADEMA - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:			
R\$ 1.660.739,25		R\$ 1.659.055,63			
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230211875552	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 330 dia(s)	1 - 120	2 - 0	3 - 2	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 338 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 06-01-2022	DATA DE TÉRMINO: 02-12-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 19-01-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 40 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
0	Não há atrasos justificados				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13 REVISÃO GERAL DO PREDIO ESCOLAR, NA QUADRA, MURO. 40 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 42 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm.. N4 - 02 DIAS NÃO ÚTEIS CONSECUTIVOS ENTRE A DATA PREVISTA E A REAL DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD). FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE PÁGINAS 01 A 03.					

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 23/04/2024 09:07:39

Página: 1 de 2

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 23 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE
GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE
ADVOGADO - OAB: 50638 - CPF: 047.848.599-93

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 23/04/2024 09:07:39

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	25,20 83,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	21,60 16,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,27 489,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	29,23 384,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	221,10 221,10	0,00	10.175,02 10.175,02	933,19 933,19	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	19,63 19,63	0,00	1.070,81 1.070,81	165,62 165,62	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,10 515,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	32,40 16,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.050	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B	M2	63,00 80,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	25,20 38,19	313,40 313,40	0,00	11.968,74 11.968,74	883,69 883,69	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.015	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM	M2	112,80 117,95	113,60 113,60	0,00	13.399,12 13.399,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	14,14 89,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.001	PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	2,00 1.728,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	634,58 634,58	98,15 98,15	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00 625,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	7,00 403,46	5,10 5,10	0,00	2.057,64 2.057,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	7,00 195,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,00 1.041,66	5,10 5,10	0,00	5.312,46 5.312,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	2,00 3.336,46	1,00 1,00	0,00	3.336,46 3.336,46	516,06 516,06	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	8,60 1.394,58	5,10 5,10	0,00	7.112,35 7.112,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	9,50 84,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.841,16 2.841,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00 6.790,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00 2.275,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.870,94	1,00 1,00	0,00	2.870,94 2.870,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.807,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.037,32 3.037,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.06.061	RP-02 REFORÇO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02)	UN	1,00 87,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	8,00 11,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00 51,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	6,00 96,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00 59,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.073	FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES	UN	1,00 143,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	64,00 988,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	4,50 781,97	5,40 5,40	0,00	4.222,63 4.222,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,00 0,00	22,52 22,52	0,00	18.517,97 18.517,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	14,76 525,38	14,76 14,76	0,00	7.754,60 7.754,60	1.199,44 1.199,44	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.017	PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM	UN	1,00 2.703,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00 2.400,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00 5.463,19	1,00 1,00	0,00	5.463,19 5.463,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	2,00 3.758,92	1,00 1,00	0,00	3.758,92 3.758,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	12,14 525,38	12,14 12,14	0,00	6.378,11 6.378,11	986,53 986,53	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00 973,20	2,00 2,00	0,00	1.946,40 1.946,40	301,06 301,06	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.018	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	0,00 0,00	159,96 139,16	20,80	55.088,62 47.925,31	8.520,85 7.412,87	7.163,31	1.107,98
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	3,00 772,22	3,00 3,00	0,00	2.316,66 2.316,66	358,33 358,33	0,00	0,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	4,00 1.822,68	6,00 6,00	0,00	10.936,08 10.936,08	1.691,54 1.691,54	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	9,90 626,00	7,00 7,00	0,00	4.382,00 4.382,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X 15CM	M2	2,14 794,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	2,00 844,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	2.184,84 2.184,84	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	720,00 13,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	289,94 30,12	380,90 380,90	0,00	11.472,69 11.472,69	1.140,37 1.140,37	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	9,90 9,81	7,00 7,00	0,00	68,67 68,67	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	854,00 23,32	2.156,83 2.156,83	0,00	50.297,26 50.297,26	4.389,71 4.389,71	0,00	0,00
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	M2	796,05 89,15	654,40 654,40	0,00	58.339,76 58.339,76	1.875,35 1.875,35	0,00	0,00
07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES.	M2	0,00 0,00	862,12 862,12	0,00	179.183,01 179.183,01	3.272,64 3.272,64	0,00	0,00
07.03.137	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	818,00 118,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	122,00 101,83	32,00 32,00	0,00	3.258,56 3.258,56	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	M	35,00 81,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	466,00 4,38	240,00 240,00	0,00	1.051,20 1.051,20	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	356,00 2,63	560,00 560,00	0,00	1.472,80 1.472,80	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	98,00 4,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.516,05 5,61	1.303,12 1.303,12	0,00	7.310,48 7.310,48	96,13 96,13	0,00	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFO DE FIBRO-CIMENTO	M	122,00 10,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	35,00 2,51	32,00 32,00	0,00	80,32 80,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	356,00 16,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	180,00 40,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	222,00 55,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	765,00 7,68	480,00 480,00	0,00	3.686,40 3.686,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 3.588,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	28,00 26,26	28,00 28,00	0,00	735,28 735,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	196,84 196,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	3,00 681,49	2,00 2,00	0,00	1.362,98 1.362,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	3.167,36 3.167,36	489,91 489,91	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	24,00 25,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	27,00 37,07	15,10 15,10	0,00	559,75 559,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	10,00 49,72	5,40 5,40	0,00	268,48 268,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00 120,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	1,00 143,44	2,00 2,00	0,00	286,88 286,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00 203,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00 118,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00 537,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	8,00 53,72	6,00 6,00	0,00	322,32 322,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	4,00 68,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	18,00 72,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.061	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	15,00 51,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.062	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	6,00 67,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	22,00 87,24	12,90 12,90	0,00	1.125,39 1.125,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.009	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	2,00 104,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	39,75 39,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	72,00 87,24	128,00 128,00	0,00	11.166,72 11.166,72	863,61 863,61	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	108,00 133,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.008	LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA AÇO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	20,00 63,95	8,00 8,00	0,00	511,60 511,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.015	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M	M	10,00 109,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	62,00 149,22	64,00 64,00	0,00	9.550,08 9.550,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	28,00 251,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	112,00 79,55	104,00 104,00	0,00	8.273,20 8.273,20	147,65 147,65	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	56,00 104,81	109,20 109,20	0,00	11.445,25 11.445,25	1.770,29 1.770,29	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	12,00 24,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.011	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	22,00 99,75	22,50 22,50	0,00	2.244,37 2.244,37	347,14 347,14	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.012	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	18,00 138,38	18,00 18,00	0,00	2.490,84 2.490,84	385,27 385,27	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.013	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	18,00 169,22	18,00 18,00	0,00	3.045,96 3.045,96	471,13 471,13	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.016	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES	M	24,00 304,70	18,80 18,80	0,00	5.728,36 5.728,36	886,03 886,03	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	24,00 67,00	4,00 4,00	0,00	268,00 268,00	41,45 41,45	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	4,00 79,08	4,00 4,00	0,00	316,32 316,32	48,92 48,92	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	4,00 350,05	4,00 4,00	0,00	1.400,20 1.400,20	216,57 216,57	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.039	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	2,00 325,87	2,00 2,00	0,00	651,74 651,74	100,80 100,80	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.049	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	UN	2,00 276,40	2,00 2,00	0,00	552,80 552,80	85,50 85,50	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)	UN	2,00 2.924,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT ADMINISTRAÇÃO	M	2,00 2.243,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	2,00 826,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00 93,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	4,00 96,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	1,00 55,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	2,00 1.079,41	1,00 1,00	0,00	1.079,41 1.079,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00 541,15	1,00 1,00	0,00	541,15 541,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.088	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2	UN	2,00 175,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	1,00 258,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	34,00 7,68	185,30 185,30	0,00	1.423,10 1.423,10	97,28 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	258,00 4,41	265,20 265,20	0,00	1.169,53 1.169,53	74,48 74,48	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	108,00 2,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	7,00 64,83	14,00 14,00	0,00	907,62 907,62	120,33 120,33	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	7,00 6,22	2,00 2,00	0,00	12,44 12,44	1,92 1,92	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	8,00 9,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00 47,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	3,00 191,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.040	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07	UN	29,00 306,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	85,00 10,86	85,00 85,00	0,00	923,10 923,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	110,00 4,80	110,00 110,00	0,00	528,00 528,00	81,66 81,66	0,00 0,00	0,00 0,00
09.01.099	SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA	MV	144,58 443,11	218,53 218,53	0,00	96.832,82 96.832,82	15.024,07 15.024,07	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.042	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,00 149,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00 205,40	3,00 3,00	0,00	616,20 616,20	95,31 95,31	0,00 0,00	0,00
09.02.047	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	1,00 2.417,40	1,00 0,00	1,00	2.417,40 0,00	373,91 0,00	2.417,40	373,91
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL	UN	1,00 5.765,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.077	CONJ 4 CABOS P/ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 4.234,13	1,00 0,00	1,00	4.234,13 0,00	654,91 0,00	4.234,13	654,91
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 8.490,89	1,00 0,00	1,00	8.490,89 0,00	1.313,33 0,00	8.490,89	1.313,33
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	1,00 106,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.096	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA	UN	1,00 256,28	9,00 9,00	0,00	2.306,52 2.306,52	356,76 356,76	0,00	0,00
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	6,00 2.431,76	1,00 0,00	1,00	2.431,76 0,00	376,13 0,00	2.431,76	376,13
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00 574,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.103	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00 571,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.004	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 298,50	298,50 298,50	0,00	5.193,90 5.193,90	803,37 803,37	0,00	0,00
09.03.007	CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	590,20 590,20	91,28 91,28	0,00	0,00
09.03.009	CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	51,30 51,30	0,00	5.649,66 5.649,66	873,86 873,86	0,00	0,00
09.03.012	CABO DE 185 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	153,90 153,90	0,00	32.802,24 32.802,24	5.073,70 5.073,70	0,00	0,00
09.03.015	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	199,00 199,00	0,00	2.340,24 2.340,24	361,97 361,97	0,00	0,00
09.03.024	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	132,00 109,61	150,80 0,00	150,80	16.529,18 0,00	2.556,66 0,00	16.529,18	2.556,66
09.03.049	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	30,00 54,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.053	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	2.707,20 2.707,20	418,73 418,73	0,00	0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	25,00 19,10	32,00 32,00	0,00	611,20 611,20	94,53 94,53	0,00	0,00
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00 0,00	6,00 0,00	6,00	477,06 0,00	73,78 0,00	477,06	73,78
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00 156,10	6,00 0,00	6,00	936,60 0,00	144,86 0,00	936,60	144,86

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.022	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A	UN	0,00	2,00	2,00	2.072,72	320,59	2.072,72	320,59
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.04.023	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A	UN	0,00	1,00	1,00	1.436,32	222,16	1.436,32	222,16
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00	6,00	6,00	2.112,54	326,75	2.112,54	326,75
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.04.036	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	2,00	1,00	1,00	516,93	79,95	516,93	79,95
			516,93	0,00		0,00	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	2,70	10,46	0,00	256,06	39,59	0,00	0,00
			24,48	10,46		256,06	39,59		
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	0,00	3,24	0,00	68,36	10,57	0,00	0,00
			0,00	3,24		68,36	10,57		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	0,00	3,60	0,00	100,18	15,49	0,00	0,00
			0,00	3,60		100,18	15,49		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,65	1,16	0,00	467,15	34,88	0,00	0,00
			402,72	1,16		467,15	34,88		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	68,00	339,10	163,90	17.711,18	1.576,14	8.560,49	1.324,09
			52,23	175,20		9.150,69	252,05		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	753,00	234,00	0,00	2.791,61	277,89	0,00	0,00
			11,93	234,00		2.791,61	277,89		
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,62	0,00		0,00	0,00		
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,06	0,00		0,00	0,00		
09.05.007	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES	M	86,00	56,80	0,00	6.353,08	982,66	0,00	0,00
			111,85	56,80		6.353,08	982,66		
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293,99	0,00		0,00	0,00		
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	0,00	1,00	0,00	272,67	42,17	0,00	0,00
			0,00	1,00		272,67	42,17		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	7,00	2,00	1,00	1.196,68	185,08	598,34	92,54
			598,34	1,00		598,34	92,54		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	2,40	10,00	0,00	159,10	0,00	0,00	0,00
			15,91	10,00		159,10	0,00		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,40	2,40	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00
			24,48	2,40		58,75	0,00		
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	0,00	2,00	0,00	119,10	18,42	0,00	0,00
			0,00	2,00		119,10	18,42		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	44,00	43,00	0,00	3.990,83	258,39	0,00	0,00
			92,81	43,00		3.990,83	258,39		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	7,00	15,00	0,00	1.917,60	237,28	0,00	0,00
			127,84	15,00		1.917,60	237,28		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	35,00	65,00	0,00	1.676,35	0,00	0,00	0,00
			25,79	65,00		1.676,35	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00	7,00	0,00	556,57	86,08	0,00	0,00
			0,00	7,00		556,57	86,08		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X80A A 3X100A	UN	2,00	2,00	0,00	312,20	48,28	0,00	0,00
			156,10	2,00		312,20	48,28		
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516,93	0,00		0,00	0,00		
09.06.019	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM	UN	0,00	2,00	0,00	227,62	35,20	0,00	0,00
			0,00	2,00		227,62	35,20		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	1,00	5,00	0,00	1.100,65	170,24	0,00	0,00
			220,13	5,00		1.100,65	170,24		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	2.899,00	7.369,50	1.429,20	33.825,98	3.236,13	6.560,02	1.014,67
			4,59	5.940,30		27.265,96	2.221,46		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	692,00	1.059,90	0,00	6.889,35	0,00	0,00	0,00
			6,50	1.059,90		6.889,35	0,00		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	140,00	1.200,96	0,00	10.460,36	1.617,96	0,00	0,00
			8,71	1.200,96		10.460,36	1.617,96		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,14	0,00		0,00	0,00		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	693,00	281,40	0,00	5.884,07	0,00	0,00	0,00
			20,91	281,40		5.884,07	0,00		
09.07.013	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	138,00	145,50	0,00	6.551,86	1.013,41	0,00	0,00
			45,03	145,50		6.551,86	1.013,41		
09.07.025	CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,01	0,00		0,00	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136. CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	56,00	33,00	1,00	7.488,36	35,09	226,92	35,09
			226,92	32,00		7.261,44	0,00		
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171,35	0,00		0,00	0,00		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153,13	0,00		0,00	0,00		
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172,72	0,00		0,00	0,00		
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V/ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	1,00	1,00	0,00	617,03	0,00	0,00	0,00
			617,03	1,00		617,03	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	9,00	20,00	0,00	5.283,60	0,00	0,00	0,00
			264,18	20,00		5.283,60	0,00		
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			839,54	0,00		0,00	0,00		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	16,00	14,00	0,00	13.495,86	2.087,47	0,00	0,00
			963,99	14,00		13.495,86	2.087,47		
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			368,97	0,00		0,00	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	146,00	84,00	0,00	13.907,88	128,04	0,00	0,00
			165,57	84,00		13.907,88	128,04		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	2,00 84,75	1,00 1,00	0,00	84,75 84,75	13,10 13,10	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00 389,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 1.327,46	1,00 1,00	0,00	1.327,46 1.327,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.025	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	475,02 475,02	73,47 73,47	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPAS DE CONCRETO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	507,36 507,36	78,46 78,46	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	944,23 944,23	146,04 146,04	0,00 0,00	0,00 0,00
09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	3,00 226,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00 226,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.003	REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET	UN	1,00 22,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.005	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA	UN	1,00 90,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	10,00 5,67	26,80 26,80	0,00	151,95 151,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	2,00 45,36	2,00 2,00	0,00	90,72 90,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	122,00 1,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	132,00 2,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.021	REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS	UN	28,00 9,07	28,00 28,00	0,00	253,96 253,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.022	REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS	UN	29,00 22,68	29,00 29,00	0,00	657,72 657,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .PIQUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	3,80 45,36	3,80 3,80	0,00	172,36 172,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	4,00 22,68	8,00 8,00	0,00	181,44 181,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	78,00 5,67	78,00 78,00	0,00	442,26 442,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	2,00 22,68	22,30 22,30	0,00	505,76 505,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	8,00 18,14	32,00 32,00	0,00	580,48 580,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.002	REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	35,28 35,28	5,45 5,45	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	9,00 6,80	99,00 99,00	0,00	673,20 673,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.160,00 2,26	2.811,30 2.811,30	0,00	6.353,53 6.353,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	2,50 90,73	2,50 2,50	0,00	226,82 226,82	35,08 35,08	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	160,00 2,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	16,00 5,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.80.042	TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	368,06 0,00	56,92 0,00	368,06 0,00	56,92 0,00
09.80.043	LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV	PR	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	389,36 0,00	60,22 0,00	389,36 0,00	60,22 0,00
09.80.051	MAO FRANCESA DE 700 MM	UN	0,00 0,00	65,00 0,00	65,00	2.504,45 0,00	387,37 0,00	2.504,45 0,00	387,37 0,00
09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	22,00 18,59	49,00 49,00	0,00	910,91 910,91	77,63 77,63	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	27,00 20,03	50,00 50,00	0,00	1.001,50 1.001,50	71,25 71,25	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.028	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	6,00 25,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.029	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	149,36 149,36	23,09 23,09	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.031	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	240,68 240,68	37,22 37,22	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.032	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM	UN	6,00 45,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.034	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM	UN	6,00 52,36	15,00 15,00	0,00	785,40 785,40	121,48 121,48	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.035	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UN	6,00 57,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	2,00 317,61	2,00 2,00	0,00	635,22 635,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.046	FECHADURA TIPO YALE	UN	1,00 54,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.83.037	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	UN	6,00 18,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.83.038	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A	UN	6,00 27,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	14,00 16,85	2,00 2,00	0,00	33,70 33,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	14,00 18,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	14,00 23,34	31,00 10,00	21,00	723,54 233,40	75,81 0,00	490,14	75,81
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	7,00 41,41	64,00 64,00	0,00	2.650,24 2.650,24	204,96 204,96	0,00	0,00
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	8,00 58,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	12,00 54,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	4,00 100,08	16,00 16,00	0,00	1.601,28 1.601,28	247,67 247,67	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	31,00 36,06	150,00 99,00	51,00	5.409,00 3.569,94	340,22 55,77	1.839,06	284,45
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	123,20 102,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.040	IMPERMEABILIZACAO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00 0,00	263,04 263,04	0,00	12.415,48 12.415,48	700,86 700,86	0,00	0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	222,64 30,86	197,48 197,48	0,00	6.094,23 6.094,23	942,62 942,62	0,00	0,00
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTECAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESURA 3CM	M2	123,20 32,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZACAO RESERV. ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	99,44 53,27	101,48 101,48	0,00	5.405,83 5.405,83	836,15 836,15	0,00	0,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	123,20 12,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	1.400,00 0,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	24,00 14,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	24,00 7,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	222,64 11,52	197,48 197,48	0,00	2.274,96 2.274,96	351,88 351,88	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	509,88 6,84	1.521,54 1.521,54	0,00	10.407,30 10.407,30	821,55 821,55	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	351,48 34,85	1.108,44 1.108,44	0,00	38.629,12 38.629,12	2.193,69 2.193,69	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	158,40 42,51	108,00 108,00	0,00	4.591,07 4.591,07	45,36 45,36	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	662,96 662,96	0,00	11.044,91 11.044,91	1.048,69 1.048,69	0,00	0,00
12.02.010	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO	M2	0,00 0,00	828,20 828,20	0,00	18.866,39 18.866,39	2.918,16 2.918,16	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	228,36 68,29	108,00 108,00	0,00	7.375,31 7.375,31	72,88 72,88	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	18,00 10,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO	M	24,00 13,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	828,00 6,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	828,00 7,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.014	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA)	M2	828,00 30,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	0,00 0,00	101,10 101,10	0,00	706,68 706,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	1.056,36 4,78	717,10 717,10	0,00	3.427,73 3.427,73	455,43 455,43	0,00 0,00	0,00 0,00
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	8,58 34,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	53,90 39,03	33,91 33,91	0,00	1.323,50 1.323,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	67,76 32,22	33,91 33,91	0,00	1.092,58 1.092,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	2.163,19 9,86	1.521,01 1.521,01	0,00	14.997,14 14.997,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	67,76 150,06	33,91 33,91	0,00	5.088,53 5.088,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	2,00 138,30	1,00 1,00	0,00	138,30 138,30	21,39 21,39	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L= 14 A 17CM)	M	1,00 185,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	181,00 85,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	67,76 30,22	33,91 33,91	0,00	1.024,76 1.024,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	2.163,19 31,93	1.473,52 1.473,52	0,00	47.049,48 47.049,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.057	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	0,00 0,00	678,40 678,40	0,00	11.302,14 11.302,14	92,76 92,76	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	167,40 128,88	68,64 68,64	0,00	8.846,31 8.846,31	215,29 215,29	0,00 0,00	0,00 0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	167,40 16,38	40,72 40,72	0,00	666,99 666,99	82,08 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	0,00 0,00	775,22 775,22	0,00	11.496,51 11.496,51	589,10 589,10	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	108,00 108,00	0,00	1.470,96 1.470,96	227,52 227,52	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	347,40 347,40	0,00	5.808,52 5.808,52	898,43 898,43	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	334,80 31,55	178,81 88,97	89,84	5.641,45 2.807,00	522,35 83,93	2.834,45	438,42
15.03.029	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESQUADRIAS.	KG	2.511,00 4,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS	M2	167,40 31,20	48,00 0,00	48,00	1.497,60 0,00	231,64 0,00	1.497,60	231,64
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	0,00 0,00	24,00 0,00	24,00	547,20 0,00	84,63 0,00	547,20	84,63
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	72,00 14,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	62,00 8,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.062	FACE APARENTE DE RUFO/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	0,00 0,00	64,00 64,00	0,00	344,96 344,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.081	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4"	M	72,00 15,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.082	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6"	M	108,00 16,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.005	TINTA LÂTEX ECONÔMICA	M2	714,40 23,08	944,47 944,47	0,00	21.798,36 21.798,36	3.371,67 3.371,67	0,00	0,00
15.04.008	LATEX EM ELEMENTO VAZADO	M2	112,80 24,35	113,60 113,60	0,00	2.766,16 2.766,16	427,85 427,85	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 25,80	383,10 0,00	383,10	9.883,98 0,00	1.528,81 0,00	9.883,98	1.528,81
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	4.267,20 3,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	200,03 5,20	104,33 104,33	0,00	542,51 542,51	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	400,05 6,34	750,93 750,93	0,00	4.760,89 4.760,89	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	200,03 20,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.267,20 3,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 753,80	1,00 1,00	0,00	753,80 753,80	116,59 116,59	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.905,00 14,36	4.041,06 4.041,06	0,00	58.029,61 58.029,61	2.961,57 2.961,57	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.800,23 13,34	243,60 243,60	0,00	3.249,62 3.249,62	235,22 235,22	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	400,05 28,87	693,29 693,29	0,00	20.015,28 20.015,28	3.095,87 3.095,87	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	760,32 760,32	0,00	8.804,50 8.804,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	1.499,90 1.499,90	0,00	12.344,16 12.344,16	281,55 281,55	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.076	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	738,33 738,33	0,00	11.665,61 11.665,61	1.804,38 1.804,38	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	152,00 145,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,80 632,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	2,00 7.183,70	2,00 2,00	0,00	14.367,40 14.367,40	2.222,28 2.222,28	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	1,00 5.208,95	1,00 1,00	0,00	5.208,95 5.208,95	805,69 805,69	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.090	FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM (ALAMBRADO)	M2	72,00 108,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.012	PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM	M2	140,00 108,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.067	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	0,00 0,00	1.048,67 1.048,67	0,00	8.808,82 8.808,82	132,91 132,91	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	103,00 8,51	1.661,78 1.661,78	0,00	14.141,73 14.141,73	351,63 351,63	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	103,00 61,93	143,36 143,36	0,00	8.878,28 8.878,28	1.373,25 1.373,25	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.100	LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	1.254,00 7,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.501,69	1,00 1,00	0,00	1.501,69 1.501,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 1.203,73	2,00 2,00	0,00	2.407,46 2.407,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	22,00 764,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZACAO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00 6.798,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	62,00 185,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	304,00 37,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	28,00 46,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	137,00 48,55	138,10 138,10	0,00	6.704,75 6.704,75	129,16 129,16	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	75,00 131,02	30,10 30,10	0,00	3.943,69 3.943,69	348,56 348,56	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	62,00 99,32	108,00 108,00	0,00	10.726,56 10.726,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	16,00 374,62	2,00 2,00	0,00	749,24 749,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00 427,06	18,15 18,15	0,00	7.751,13 7.751,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	38,00 88,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	90,00 13,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	240,00 23,92	494,50 494,50	0,00	11.828,44 11.828,44	1.169,14 1.169,14	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	42,00 3,65	66,00 60,00	6,00	240,90 219,00	33,81 30,43	21,90 0,00	3,38 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	6,00 465,36	6,00 6,00	0,00	2.792,16 2.792,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.550,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 615,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	2.163,19 5,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.20.099	SERVICOS - ELETRICA	MV	0,00 0,00	41,18 41,18	0,00	14.025,90 14.025,90	2.169,46 2.169,46	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	110,00 5,24	36,00 36,00	0,00	188,64 188,64	29,17 29,17	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	86,00 192,07	15,00 15,00	0,00	2.881,05 2.881,05	445,62 445,62	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	86,00 5,47	42,00 42,00	0,00	229,74 229,74	35,53 35,53	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	86,00 10,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.36.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLIMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM)	M2	86,00 302,00	15,00 15,00	0,00	4.530,00 4.530,00	700,68 700,68	0,00 0,00	0,00 0,00
16.41.001	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA	KG	28,00 16,79	28,00 28,00	0,00	470,12 470,12	72,71 72,71	0,00 0,00	0,00 0,00
16.48.002	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	M2	86,00 16,34	15,00 15,00	0,00	245,10 245,10	37,91 37,91	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	230,00 24,96	155,80 155,80	0,00	3.888,76 3.888,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	174,00 2,15	488,70 488,70	0,00	1.050,70 1.050,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	97,32 56,08	160,81 160,81	0,00	9.018,21 9.018,21	271,67 271,67	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-002	Valor	1.660.739,25
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/01/2023	Início	05/01/2022	Prazo (dias)	210 + 120
Dt. Realização	09/02/2023	Término	02/12/2022	Redução	35.1700%
Nro. Medição	13	Prédio	108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD		
PI	2019/00683	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.561.875,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1905.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	0,00	109,00	0,00	6.505,12	1.006,18	0,00	0,00
			0,00	109,00		6.505,12	1.006,18		
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00	704,00	0,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00
			19,00	704,00		13.376,00	0,00		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00	557,70	0,00	33.066,03	1.675,47	0,00	0,00
			0,00	557,70		33.066,03	1.675,47		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00	307,30	0,00	28.566,60	773,57	0,00	0,00
			0,00	307,30		28.566,60	773,57		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	1.109,60	0,00	1.564,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.109,60		1.564,52	0,00		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,81	0,00		0,00	0,00		
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	654,00	267,14	0,00	5.890,43	911,10	0,00	0,00
			22,05	267,14		5.890,43	911,10		
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	0,00	630,80	0,00	30.038,69	0,00	0,00	0,00
			0,00	630,80		30.038,69	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	555,60	0,00	34.969,46	2.371,50	0,00	0,00
			0,00	555,60		34.969,46	2.371,50		
16.80.091	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			345,72	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	26,00	52,23	0,00	31.095,12	459,50	0,00	0,00
			595,35	52,23		31.095,12	459,50		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	281,40	31,32	0,00	1.818,43	281,26	0,00	0,00
			58,06	31,32		1.818,43	281,26		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.573.914,82	1.659.055,63	85.140,81	1.573.914,82	1.659.055,63	85.140,81	
			108.301,79	121.470,84	13.169,05	
			1.682.216,61	1.780.526,47	VALOR A LIBERAR 98.309,86	

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2019/00683 - cod. obra: 155032 - Prédio: 108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD

Memorial Descritivo

COBERTURAS DO BLOCO PRINCIPAL:

- Substituição das telhas fibrocimentos por telhas metálicas em toda a cobertura, com execução de limpeza e reforço da estrutura de madeira de apoio as telhas;
- Execução de cobertura da laje central (lanternim), com execução de vigamentos para apoio as novas telhas metálicas;
- Adequação e manutenção no sistema de águas pluviais das coberturas, elaborando mais uma descida de A.P. intermediária as existentes, com execução de novas caixas e adequação das canaletas;
- Impermeabilização das vigas calhas de todos os blocos com regularização das caídas e aplicação de manta asfáltica;
- Retirada de todo entulhos gerado pela intervenção.

*PASSAGEM COBERTA DE ACESSO A SECRETARIA:

- Demolição da passagem coberta de acesso ao guichê da secretaria, com execução de nova cobertura de passagem coberta em telhas sanduíches e estrutura metálica de pilares e cobertura metálica, (conforme croqui em anexo);
- Execução de concreto alisado mecanicamente em toda extensão da área da passagem coberta;
- Fechamento da passagem coberta com alambrado de setorização;
- Substituição do portão de acesso a secretaria e acesso ao prédio escolar;
- Adequação de hall da secretaria e instalação de guichês de atendimento e portas de ferro com grade, conforme croqui em anexo;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*PASSEIO PÚBLICO:

- Execução de novo piso de concreto em todo entorno do prédio escolar;
- Retirada de todo entulhos gerado pela intervenção.

*MUROS DE DIVISAS:

- Substituição dos muros de divisas e estacionamento em elementos vazado cerâmicos para muro de blocos de concreto padrão FD-16;
- Execução de novos alambrados sobre divisas com 2m de altura;
- Pintura de todo o entorno do muro interno e externo;
- Retirada de todo entulhos gerado pela intervenção.

*QUADRA DE ESPORTES COBERTA:

- Substituição de telhas e cumeeiras por telhas metálicas tipo sanduíche;
- Execução de novo piso de concreto na quadra de esportes;
- Execução de nova iluminação na área da quadra;
- Execução de nova rede de águas pluviais com instalação de calhas, condutores, canaletas com tampa de concreto e caixas de passagem;
- Substituição dos equipamentos esportivos, (tabela de basquete, rede de vôlei e traves de futebol).
- Pintura e demarcação do piso;
- Execução de piso de concreto no entorno da quadra e acesso alunos;
- Substituição do portão de acesso alunos por PT-41;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*TRATAMENTO DO PISO GRANILITE DO PRÉDIO ESCOLAR:

- Tratamento do granilite de pisos, rodapés e escadarias de todo prédio escolar com execução de estuque, lixamento, polimento e aplicação de resina;
- Retirada dos resíduos e entulhos gerados pela intervenção.

*PINTURA GERAL:

- Pintura dos muros de divisas;
- Execução de pinturas de tetos e paredes interna com tinta látex econômica;
- Pintura das fachadas dos blocos com tinta acrílica;
- Execução de pintura de barrado em esmalte nos ambientes;
- Pintura de caixilhos e portas de madeiras;
- Limpeza dos ambientes afetados pela intervenção.

*DEMOLIÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICO DAS FACHADAS:

- Demolição das plaquetas cerâmicas e argamassa solta, com recomposição do emboço e posterior aplicação de pintura texturizado, cor a definir;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2019/00683 - cod. obra: 155032 - Prédio: 108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD

***CAIXILHOS E ELEMENTOS VAZADOS:**

- Substituição dos caixilhos da ventilação zenital da cobertura e torre das escadarias por elementos vazados tipo venezianas;
- Pintura dos elementos vazados executados;
- Substituição dos caixilhos existentes corroídos das salas de aulas, salas administrativas, salas ambientes, pátio e refeitório por caixilhos de ferro galvanizados a fogo;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS ADMINISTRATIVOS, MAS/FEM:**

- Reforma dos sanitários com execução de lavatório lt-07, portas para boxes com tarjeta livre/ocupado, nova rede de esgoto e água fria, luminárias il-45, substituição de louças e metais, e assentamento de piso porcelanato e azulejos cerâmicos;
- Pintura geral dos ambientes;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***REFORMA DA COZINHA E DESPENSA COM ADEQUAÇÃO DE PANELEIRO CONFORME CROQUI EM ANEXO;**

- Substituição dos balcões, bancadas, cubas, rede de esgoto e água fria, exaustor, filtros, luminárias, rede de tomadas e interruptores nos ambientes supracitados;
- Assentamento de porcelanato no piso e revestimentos cerâmico nas paredes conforme componente catalogado FDE;
- Substituição de portas de ferro nos acessos;
- Execução de caixilhos na cozinha, despensa e panelheiro com instalação de tela mosquiteiro dos caixilhos;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***MANUTENÇÃO DO PISO INTERTRAVADO NO ESTACIONAMENTO:**

- Revisão dos pisos intertravado com substituição de peças danificadas e retirada e recolocação de áreas desniveladas;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***REDE DE GÁS:**

- Execução de abrigo de gás (AG-06), inclusive instalação de tubo aço galvanizado NBR 5590 DN 25mm, conexões e válvula (VG-01).
- Realização do teste de estanqueidade da nova rede de gás;
- Recomposição dos pisos danificados pela intervenção;
- Retirada do entulho gerado pela intervenção.

***RESERVATÓRIO ELEVADO:**

- Manutenção das tubulações com substituição de peças danificadas e corroídas;
- Impermeabilização das células com argamassa polimérica;
- Manutenção das tubulações de alimentação e distribuição;
- Substituição das bombas de recalque e instalação de bombas centrífugas conforme projeto;
- Execução dos componentes da casa de bombas com instalação de quadro de bombas, guarda corpo, porta de acesso, arandela, registros, torneira boia;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, manutenção no Sistema:**

- Substituição das luminárias do prédio escolar com execução de novos circuitos de iluminação;
- Execução de 2 tomadas de uso geral e 2 tomadas para os ventiladores em todas as salas de aulas, salas administrativas e salas ambientes, com execução de novos circuitos;
- Balanceamento e dimensionamentos dos circuitos do prédio escolar;
- Execução de novos circuitos independentes de ventiladores, kit multimídia, tomadas e luminárias;
- Substituição dos quadros de distribuição danificados e componentes;
- Manutenção na iluminação externa com instalação de novas arandelas no acesso administrativo;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***ENTRADA DE ENERGIA, realocação do abrigo e poste:**

- Execução de nova entrada de energia AE-21 junto ao estacionamento conforme indicado no croqui em anexo;
- Demolição de dois abrigos existentes, um desativado e outro a desativar;
- Recomposição dos pisos afetados pela intervenção;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

***CABINE PRIMÁRIA 112,5KVA - 8 SALAS DE AULAS:**

- Construção junto ao estacionamento conforme indicado no croqui em anexo;

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2019/00683 - cod. obra: 155032 - Prédio: 108145 - EE PROF JOSE FERNANDO ABBUD

- Execução de nova cabine primaria blindada de 112,5,0 KVA - ENEL para atendimento aos serviços de climatização determinado pela SEDUC atendendo projeto fornecido pela FDE;
- Pintura geral interna e externa;
- Incluso os serviços de demolição da entrada de energia existente, interligação ao QGFL e adequações internas;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

2- MODULOS DE VERBA ORÇADOS:

DETALHAMENTO DOS M.V.

Valor do MV= R\$ 525,38 - Abril 2021

- 09.01.099 - Nova entrada de energia com cabine primária p/ 112,5 KVA

Valor do serviço: R\$ 75.959,44/R\$ 525,38 = 144,58 MV

- 06.01.099 - Esquadrias metálicas basculantes 90X391cm com bandeira/vidros para aplicação na cabine

Valor do serviço: R\$ 7.754,61/R\$ 525,38 = 14,76 MV

- 06.02.099 - Portão de duas folhas em aço 180X275 cm com bandeira para aplicação na cabine

Valor do serviço: R\$ 6.378,11/R\$ 525,38 = 12,14 MV



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 24/04/2024, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 29/04/2024, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025936407** e o código CRC **7E7AEB5**.