



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00230/20/01-001 **Item:** 002 **Data de Assinatura do Contrato:** 10-08-2021
PI: 2018/00855 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:**
ESCOLA: 108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA
LOCAL: RUA BAEPENDY, 779 - CEP: 09931-090 - JD MARIA TERESA - DIADEMA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 785.884,65	R\$ 785.385,06

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230211117003	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 216 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 25-08-2021	DATA DE TÉRMINO: 23-03-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 13-07-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 106 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
20	Tempo decorrido devido ao aguardo da entrega das telhas (tipo canaletas 90) pelo fornecedor em razão da falta do material no mercado durante a pandemia.
21	Tempo decorrido devido à dificuldade de manter mão-de-obra por conta da Pandemia do Covid-19.
30	Tempo decorrido devido a liberação de uma sala de aula por vez para substituição dos pisos cerâmicos por pisos de porcelanato.
18	Tempo decorrido devido a determinação da Direção da Escola para que os serviços da cozinha e despensa fossem executados somente no período do recesso escolar.
17	Tempo decorrido devido ao aguardo da vistoria do bombeiro para a emissão do AVCB.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, NA COBERTURA, NA COZINHA, DESPESA E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. 106 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO DE 01 PÁGINA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE

GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE

ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	240,00 4,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	24,00 50,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	12,00 46,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	20,00 71,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	12,00 8,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	8,00 127,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	16,00 82,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	160,00 13,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	3,20 479,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	12,00 75,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.017	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADO	M2	60,00 114,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	24,54 71,71	9,52 9,52	0,00	682,67 682,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	48,00 29,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	M2	12,00 96,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	8,80 38,33	47,60 47,60	0,00	1.824,50 1.824,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.059	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	6,00 42,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	18,16 94,73	5,64 5,64	0,00	534,27 534,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	8,00 200,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	10,00 1.596,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00 396,91	2,20 2,20	0,00	873,20 873,20	197,95 197,95	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191,08	0,00		0,00	0,00		
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			735,90	0,00		0,00	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			844,36	0,00		0,00	0,00		
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	0,00	6,84	0,00	5.697,92	1.291,70	0,00	0,00
			0,00	6,84		5.697,92	1.291,70		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,20	0,00		0,00	0,00		
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X80CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.577,29	584,26	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.577,29	584,26		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.256,15	0,00		0,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	0,00		0,00	0,00		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,35	0,00		0,00	0,00		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,75	0,00		0,00	0,00		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,14	0,00		0,00	0,00		
05.80.050	LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268,34	0,00		0,00	0,00		
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			664,92	0,00		0,00	0,00		
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			831,18	0,00		0,00	0,00		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.384,28	0,00		0,00	0,00		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.581,08	585,12	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.581,08	585,12		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	0,00	1,00	0,00	1.616,54	366,46	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.616,54	366,46		
06.03.001	TH-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			978,41	0,00		0,00	0,00		
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684,53	0,00		0,00	0,00		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.624,26	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			501,62	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			417,39	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			311,98	0,00		0,00	0,00		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			499,44	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,29	0,00		0,00	0,00		
06.70.060	RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,90	0,00		0,00	0,00		
06.80.020	PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,66	0,00		0,00	0,00		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			359,36	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,54	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,89	0,00		0,00	0,00		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,63	0,00		0,00	0,00		
07.03.066	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM	M2	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,53	0,00		0,00	0,00		
07.03.131	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,56	0,00		0,00	0,00		
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,42	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00	117,00	0,00	594,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	117,00		594,36	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00	87,75	0,00	308,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	87,75		308,88	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMINIO	M2	0,00	117,00	0,00	1.283,49	0,00	0,00	0,00
			0,00	117,00		1.283,49	0,00		
07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	0,00	87,75	0,00	5.818,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	87,75		5.818,70	0,00		
07.80.088	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM	UN	0,00	68,00	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	68,00		220,32	0,00		
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.352,96	0,00		0,00	0,00		
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.327,88	0,00		0,00	0,00		
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.078,56	0,00		0,00	0,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,49	0,00		0,00	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,49	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,88	0,00		0,00	0,00		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132,52	0,00		0,00	0,00		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161,14	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	45,40	18,40	0,00	478,95	108,57	0,00	0,00
			26,03	18,40		478,95	108,57		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00	7,20	0,00	266,61	60,43	0,00	0,00
			37,03	7,20		266,61	60,43		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,42	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,31	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,41	0,00		0,00	0,00		
08.04.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	0,00	3,00	0,00	626,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		626,43	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,87	0,00		0,00	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,61	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,21	0,00		0,00	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279,28	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382,03	0,00		0,00	0,00		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") INCL CONEXOES	M	92,00	100,00	0,00	21.212,00	0,00	0,00	0,00
			212,12	100,00		21.212,00	0,00		
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,83	0,00		0,00	0,00		
08.08.010	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	0,00	6,00	0,00	916,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		916,74	0,00		
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			798,19	0,00		0,00	0,00		
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	6,00	3,00	0,00	4.816,71	0,00	0,00	0,00
			1.605,57	3,00		4.816,71	0,00		
08.08.031	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2"	M	16,00	90,00	0,00	3.056,40	0,00	0,00	0,00
			33,96	90,00		3.056,40	0,00		
08.08.037	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4"	UN	0,00	3,00	0,00	160,53	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		160,53	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			493,60	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141,80	0,00		0,00	0,00		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207,29	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,75	0,00		0,00	0,00		
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00	1,00	0,00	3.837,66	869,98	0,00	0,00
			3.837,66	1,00		3.837,66	869,98		
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			227,67	0,00		0,00	0,00		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,23	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,27	0,00		0,00	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,47	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,82	0,00		0,00	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,88	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,26	0,00		0,00	0,00		
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,62	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,68	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106,31	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,82	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,43	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			537,50	0,00		0,00	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			797,36	0,00		0,00	0,00		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			352,53	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342,75	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,67	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.505,27	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			598,54	0,00		0,00	0,00		
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143,28	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	199,00	43,00	0,00	350,45	0,00	0,00	0,00
			8,15	43,00		350,45	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00	6,00	0,00	417,84	0,00	0,00	0,00
			69,64	6,00		417,84	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,99	0,00		0,00	0,00		
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	0,00	3,00	0,00	138,09	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		138,09	0,00		
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,82	0,00		0,00	0,00		
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170,98	0,00		0,00	0,00		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,26	0,00		0,00	0,00		
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,64	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,52	0,00		0,00	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00	1.278,90	0,00	6.906,06	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.278,90		6.906,06	0,00		
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,29	0,00		0,00	0,00		
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,30	0,00		0,00	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00	3,00	0,00	74,28	16,83	0,00	0,00
			24,76	3,00		74,28	16,83		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50	1,50	0,00	64,89	14,71	0,00	0,00
			43,26	1,50		64,89	14,71		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			355,43	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	291,91	316,20	0,00	15.629,76	0,00	0,00	0,00
			49,43	316,20		15.629,76	0,00		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,34	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			567,06	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.026,51	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	18,00	31,00	0,00	2.796,51	633,96	0,00	0,00
			90,21	31,00		2.796,51	633,96		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00	5,00	0,00	363,35	82,37	0,00	0,00
			0,00	5,00		363,35	82,37		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	12,00	46,00	0,00	1.184,04	268,41	0,00	0,00
			25,74	46,00		1.184,04	268,41		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151,18	0,00		0,00	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	1,00	0,00	1.503,01	340,72	0,00	0,00
			1.503,01	1,00		1.503,01	340,72		
09.05.087	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			836,20	0,00		0,00	0,00		
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00	1,00	0,00	723,22	0,00	0,00	0,00
			723,22	1,00		723,22	0,00		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,84	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			223,58	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	3.623,73	3.972,60	0,00	14.619,16	0,00	0,00	0,00
			3,68	3.972,60		14.619,16	0,00		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,55	0,00		0,00	0,00		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,72	0,00		0,00	0,00		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,22	0,00		0,00	0,00		
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,10	0,00		0,00	0,00		
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265,96	0,00		0,00	0,00		
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00	32,00	0,00	7.432,96	0,00	0,00	0,00
			232,28	32,00		7.432,96	0,00		
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			332,23	0,00		0,00	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00	150,00	0,00	32.865,00	0,00	0,00	0,00
			219,10	150,00		32.865,00	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00	12,00	0,00	3.241,32	734,79	0,00	0,00
			270,11	12,00		3.241,32	734,79		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00	1,00	0,00	433,67	0,00	0,00	0,00
			433,67	1,00		433,67	0,00		
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,08	0,00		0,00	0,00		
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00	6,00	0,00	1.401,06	0,00	0,00	0,00
			233,51	6,00		1.401,06	0,00		
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	6,00	6,00	0,00	709,26	0,00	0,00	0,00
			118,21	6,00		709,26	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00	15,00	0,00	4.000,35	302,28	0,00	0,00
			266,69	15,00		4.000,35	302,28		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	48,00	162,00	0,00	33.700,86	0,00	0,00	0,00
			208,03	162,00		33.700,86	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	30,00	28,00	0,00	1.930,04	0,00	0,00	0,00
			68,93	28,00		1.930,04	0,00		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238,48	0,00		0,00	0,00		
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00	96,00	0,00	13.666,56	0,00	0,00	0,00
			0,00	96,00		13.666,56	0,00		
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	0,00	18,00	0,00	2.646,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,00		2.646,36	0,00		
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SÓDIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			414,13	0,00		0,00	0,00		
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	0,00	1,00	0,00	785,75	178,12	0,00	0,00
			0,00	1,00		785,75	178,12		
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			981,44	0,00		0,00	0,00		
09.13.015	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,89	0,00		0,00	0,00		
09.13.018	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,98	0,00		0,00	0,00		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,27	0,00		0,00	0,00		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPÃO DE CONCRETO	UN	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			251,37	0,00		0,00	0,00		
09.13.032	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,08	0,00		0,00	0,00		
09.13.033	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,42	0,00		0,00	0,00		
09.13.035	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.423,76	0,00		0,00	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109,20	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE ATÉ 2"	M	0,00	825,90	0,00	2.898,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	825,90		2.898,90	0,00		
09.52.016	REMOÇÃO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,65	0,00		0,00	0,00		
09.52.017	REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM2	M	0,00	3.972,60	0,00	2.780,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.972,60		2.780,82	0,00		
09.54.001	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	4,00	182,00	0,00	3.468,92	0,00	0,00	0,00
			19,06	182,00		3.468,92	0,00		
09.54.005	REMOÇÃO AP. LUM. FLUORESC. C/ PLAFON E PEND. OU CANOPLA P/ LUM. PENDENTE	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,14	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	198,00	0,00	833,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	198,00		833,58	0,00		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,47	0,00		0,00	0,00		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,38	0,00		0,00	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,46	0,00		0,00	0,00		
09.80.051	MAO FRANCESA DE 700 MM	UN	0,00	44,00	0,00	1.602,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	44,00		1.602,92	0,00		
09.84.037	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,84	0,00		0,00	0,00		
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,68	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,64	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,28	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	57,00	0,00	709,08	0,00	0,00	0,00
			12,44	57,00		709,08	0,00		
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00	1.278,90	0,00	35.169,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.278,90		35.169,74	0,00		
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,02	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	0,00	213.345,00	0,00	25.601,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	213.345,00		25.601,40	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,22	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	113,28	180,88	0,00	1.293,28	231,46	0,00	0,00
			7,15	180,88		1.293,28	231,46		
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	38,08	0,00	824,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	38,08		824,80	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	113,28	142,80	0,00	3.428,62	777,25	0,00	0,00
			24,01	142,80		3.428,62	777,25		
12.02.007	REBOCO	M2	49,28	38,08	0,00	1.041,86	0,00	0,00	0,00
			27,36	38,08		1.041,86	0,00		
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	0,00	92,80	0,00	4.951,80	1.122,56	0,00	0,00
			0,00	92,80		4.951,80	1.122,56		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,98	0,00		0,00	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	49,28	142,80	0,00	1.637,91	371,31	0,00	0,00
			11,47	142,80		1.637,91	371,31		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	64,00	142,80	0,00	2.457,58	557,12	0,00	0,00
			17,21	142,80		2.457,58	557,12		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	813,12	51,84	0,00	1.557,27	353,02	0,00	0,00
			30,04	51,84		1.557,27	353,02		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,54	0,00		0,00	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	33,12	1.231,02	0,00	39.626,50	378,29	0,00	0,00
			32,19	1.231,02		39.626,50	378,29		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	780,00	70,56	0,00	1.774,58	402,29	0,00	0,00
			25,15	70,56		1.774,58	402,29		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,67	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	780,00	1.251,58	0,00	156.535,07	2.052,75	0,00	0,00
			125,07	1.251,58		156.535,07	2.052,75		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	400,00	523,60	0,00	10.445,82	284,02	0,00	0,00
			19,95	523,60		10.445,82	284,02		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	51,84	0,00	8.105,18	1.837,42	0,00	0,00
			0,00	51,84		8.105,18	1.837,42		
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	813,12	692,64	0,00	18.922,90	437,00	0,00	0,00
			27,32	692,64		18.922,90	437,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	605,20	0,00	871,48	20,50	0,00	0,00
			0,00	605,20		871,48	20,50		
13.60.003	RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS	M2	0,00	345,60	0,00	6.231,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	345,60		6.231,16	0,00		
13.60.011	RETIRADA DE RODAPÊS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE	M	0,00	196,80	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	196,80		472,32	0,00		
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	0,00	36,92	0,00	16.701,13	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,92		16.701,13	0,00		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	949,74	0,00	14.559,51	0,00	0,00	0,00
			0,00	949,74		14.559,51	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113,08	0,00		0,00	0,00		
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	508,61	0,00	6.535,63	1.481,61	0,00	0,00
			0,00	508,61		6.535,63	1.481,61		
15.04.001	CAIACAO	M2	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,52	0,00		0,00	0,00		
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	0,00	600,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00		14.022,00	0,00		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00	1,00	0,00	803,51	182,15	0,00	0,00
			0,00	1,00		803,51	182,15		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,03	0,00		0,00	0,00		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00	2.543,04	0,00	5.823,56	1.320,18	0,00	0,00
			0,00	2.543,04		5.823,56	1.320,18		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,73	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.362,00 7,56	1.520,64 1.520,64	0,00	11.496,03 11.496,03	2.606,12 2.606,12	0,00	0,00
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	90,00 20,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	2,00 782,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	662,00 10,62	691,20 691,20	0,00	7.340,54 7.340,54	1.664,08 1.664,08	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	152,40 16,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	8,40 222,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	3,00 3.965,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.067	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	0,00 0,00	1.831,36 1.831,36	0,00	14.156,41 14.156,41	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.205,00 5,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.205,00 4,71	738,45 738,45	0,00	3.478,09 3.478,09	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	245,00 64,67	738,45 738,45	0,00	47.755,56 47.755,56	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.498,33	1,00 0,00	1,00	1.498,33 0,00	339,66 0,00	1.498,33	339,66
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDAÇÃO DIRETA)	UN	2,00 420,13	1,00 0,00	1,00	420,13 0,00	95,24 0,00	420,13	95,24
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	56,00 187,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	8.685,15 8.685,15	1.968,90 1.968,90	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	360,00 28,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	84,00 661,83	102,40 102,40	0,00	67.771,39 67.771,39	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	72,00 24,53	18,90 18,90	0,00	463,61 463,61	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	72,00 132,09	31,50 31,50	0,00	4.160,83 4.160,83	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	22,20 58,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	48,00 23,16	96,00 96,00	0,00	2.223,36 2.223,36	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	41,04 41,04	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-002	Valor	785.884,65
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	18/08/2022	Término	23/03/2022	Redução	40.9700%
Nro. Medição	12	Prédio	108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA		
PI	2018/00855	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.331.225,87
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1506.64
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.643,40 1.643,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.580,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	4,00 510,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	43,00 27,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	15,00 77,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00 0,00	1.150,40 1.150,40	0,00	7.259,02 7.259,02	787,32 787,32	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	18,00 26,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	120,00 2,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	60,00 39,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES- PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	600,00 7,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	1.200,00 7,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 548,96	2,00 2,00	0,00	1.097,92 1.097,92	248,89 248,89	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	35,00 414,77	16,00 16,00	0,00	6.636,32 6.636,32	282,08 282,08	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
783.466,60	785.385,06	1.918,46	783.466,60	785.385,06	1.918,46	
			26.002,98	26.437,88	434,90	
			809.469,58	811.822,94	VALOR A LIBERAR 2.353,36	

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00230/20/01 - PI 2018/00855 - cod. obra: 149642 - Prédio: 108109 - EE PROF LIVIO MARCOS GUERCIA

Memorial Descritivo

Revisão das instalações da cobertura com substituição de telhas e peças danificadas e instalação parcial de telhas translúcidas no pátio de recreação;

- Revisão das instalações elétricas com substituição de fiação, peças e equipamentos danificados;
- Revisão das instalações hidráulicas com substituição de tubulação e peças danificadas de água fria, pluviais e esgoto;
- Revisão das esquadrias de ferro com recuperação de caixilharia danificada;
- Execução de reforma nas instalações da cozinha e despensa, com substituição de piso, esquadrias, azulejos, prateleiras, balcões, cubas, portas e pintura que estiverem danificadas;
- Recuperação das instalações do refeitório dos professores;
- Recuperação de piso cerâmico de salas de aulas, pedagógicas, administrativas e corredores;
- Recuperação de piso alamedados, pintura, cobertura, arquibancadas e equipamentos de 02 quadras de esportes;
- Execução de fechamento com mureta, portão e alambrado entre quadra de esportes e área permeável existente;
- Substituição de piso cimentado danificado do pátio de recreação coberto, por porcelanato esmaltado;
- Substituição de piso cimentado e canaletas de águas pluviais no acesso de alunos, à quadra de esportes e à secretaria;
- Execução de reforma nos sanitários de alunos com substituição de piso cerâmico, e substituição de peças e portas danificadas;
- Substituição de vidros danificados e faltantes;

OBTENÇÃO DE AVCB

- Execução do Sistema de Combate a Incêndio para obtenção do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros, conforme projeto aprovado nº 020878/3513801/2020, com instalação de hidrantes, fornecimento de extintores, tubulação e acessórios;
- Execução do Sistema de Alarme de Incêndio, inclusive circuitos elétricos de ligação entre a central, botoeiras, sirenes e iluminação de emergência, conforme projeto aprovado nº 020878/3513801/2020;
- Execução do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), incluindo laudo de inspeção e medição do sistema;
- Execução de novos abrigos de gás AG-06 e AG-08 conforme catálogo de componente;
- Instalação de placas de sinalização e alerta, conforme projeto aprovado para obtenção do AVCB;
- Pinturas, recomposição de pisos e revestimentos de alvenaria, nos locais afetados pela intervenção;
- Treinamento Básico para Brigada de Incêndio;
- Fornecimento e montagem de andaimes;

OUTROS SERVIÇOS

- Pintura de paredes em áreas afetadas pela intervenção;
- Retirada de todo entulho gerado pela intervenção.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 07/05/2024, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 13/05/2024, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026252687** e o código CRC **CA757797**.