



2F1A056803

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00085/22/02-001 Item: 001 Data de Assinatura do Contrato: 08-08-2022
Pl: 2022/00166 Nº SP sem Papel: FDE-PRC-2022/00224
ESCOLA: 137112 - EE PROFA LUCIA HELENA CESAR
LOCAL: AV FERNANDES DE NORONHA, 340 - CEP: 06730-000 - JD MARGARIDA - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 349.510,50	R\$ 287.339,00

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221220959	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 11	TOTAL DE DIAS: 192 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 16-08-2022	DATA DE TÉRMINO: 13-02-2023	DATA DE EMISSÃO TRP: 28-02-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 40 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
REVISÃO DO TELHADO, DO RESERVATÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DE PISO, GRADES E PORTÕES E EXECUÇÃO DE
NOVA ENTRADA DE ENERGIA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em
epígrafe.

São Paulo, 11 de maio de 2023

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00085/22/02-001-001	Valor	349.510,50
Data base	01/2022	Assinatura	08/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2023	Início	15/08/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	14/03/2023	Término	13/02/2023	Redução	5.0100%
Nro. Medição	7	Prédio	137112 - EE PROFA LUCIA HELENA CESAR		
PI	2022/00166	Situação	Aprovada	Orc. FDE	367.936,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	802.24
Diretoria	SAO ROQUE			Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVI/ GOS / MMP			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LUCIA HELENA CESAR				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.003	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
01.04.010	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATE 2,00M	M2	0,00	72,00	0,00	8.465,76	713,78	0,00	0,00
			0,00	72,00		8.465,76	713,78		
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00	40,68	0,00	1.832,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	40,68		1.832,22	0,00		
01.06.005	REATERRO INTERNO APOLOADO	M3	0,00	37,80	0,00	2.590,81	218,44	0,00	0,00
			0,00	37,80		2.590,81	218,44		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	26,40	50,27	0,00	4.145,76	0,00	0,00	0,00
			82,47	50,27		4.145,76	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00	4,71	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,71		36,83	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	4,71	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,71		42,86	0,00		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APOLOADO	M3	45,45	48,39	0,00	2.992,92	0,00	0,00	0,00
			61,85	48,39		2.992,92	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	10,00	0,00	847,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		847,40	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	12,81	0,00	1.227,95	19,23	0,00	0,00
			0,00	12,81		1.227,95	19,23		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	288,77	147,65	4.418,16	190,46	2.259,04	0,00
			0,00	141,12		2.159,12	190,46		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	21,94	0,00	387,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	21,94		387,02	0,00		
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	0,00	2,05	0,00	985,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,05		985,04	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00	3,89	0,00	1.986,19	124,41	0,00	0,00
			0,00	3,89		1.986,19	124,41		
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00	2,45	0,16	527,82	2,90	34,47	0,00
			0,00	2,29		493,35	2,90		
03.03.027	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-100KG/M2	M2	0,00	15,27	0,00	3.187,61	268,76	0,00	0,00
			0,00	15,27		3.187,61	268,76		
03.03.111	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50	M2	0,00	15,27	0,00	265,85	22,41	0,00	0,00
			0,00	15,27		265,85	22,41		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	26,26	0,00	2.527,25	75,22	0,00	0,00
			0,00	26,26		2.527,25	75,22		
04.01.043	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM	M2	0,00	2,83	0,00	234,46	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,83		234,46	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00085/22/02-001-001	Valor	349.510,50
Data base	01/2022	Assinatura	08/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2023	Início	15/08/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	14/03/2023	Término	13/02/2023	Redução	5.0100%
Nro. Medição	7	Prédio	137112 - EE PROFA LUCIA HELENA CESAR		
PI	2022/00166	Situação	Aprovada	Orc. FDE	367.936,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	802.24
Diretoria	SAO ROQUE			Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVI/ GOS / MMP			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LUCIA HELENA CESAR				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	3,60	3,96	1,04	378,48	8,38	99,40	0,00
			95,58	2,92		279,08	8,38		
05.81.071	CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM	UN	0,00	1,00	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		37,06	0,00		
06.02.063	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	6,40	8,07	0,00	11.075,83	0,00	0,00	0,00
			1.372,47	8,07		11.075,83	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	28,80	46,29	0,00	1.490,07	0,00	0,00	0,00
			32,19	46,29		1.490,07	0,00		
06.80.025	PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO	M2	0,00	2,88	0,00	2.531,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,88		2.531,54	0,00		
07.03.110	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M2	240,00	52,20	0,00	2.948,25	0,00	0,00	0,00
			56,48	52,20		2.948,25	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,60	0,00		0,00	0,00		
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,76	0,00		0,00	0,00		
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,46	0,00		0,00	0,00		
07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	240,00	52,20	0,00	241,68	0,00	0,00	0,00
			4,63	52,20		241,68	0,00		
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO - S/REAPROV	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,54	0,00		0,00	0,00		
07.70.050	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,87	0,00		0,00	0,00		
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,94	0,00		0,00	0,00		
07.80.003	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6	M	336,00	4,00	0,00	128,40	10,82	0,00	0,00
			32,10	4,00		128,40	10,82		
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,50	0,00		0,00	0,00		
07.80.032	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,41	0,00		0,00	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	0,00	4,20	0,00	164,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,20		164,47	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	80,00	65,30	0,00	3.952,60	0,00	0,00	0,00
			60,53	65,30		3.952,60	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209,61	0,00		0,00	0,00		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	0,00	20,00	0,00	391,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	20,00		391,40	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00085/22/02-001-001	Valor	349.510,50
Data base	01/2022	Assinatura	08/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2023	Início	15/08/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	14/03/2023	Término	13/02/2023	Redução	5.0100%
Nro. Medição	7	Prédio	137112 - EE PROFA LUCIA HELENA CESAR		
PI	2022/00166	Situação	Aprovada	Orc. FDE	367.936,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	802.24
Diretoria	SAO ROQUE			Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVII/ GOS / MMP			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LUCIA HELENA CESAR				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.069	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00 2.936,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	3,60 3,60	0,00	203,25 203,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	20,40 20,40	0,00	1.542,44 1.542,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	110,00 158,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.007	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	119,99 119,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.003	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	0,00 0,00	40,00 28,00	12,00	3.756,40 2.629,48	95,01 95,01	1.126,92	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00 0,00	11,00 8,00	3,00	874,06 635,68	20,09 20,09	238,38	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	57,60 37,10	20,50	8.771,89 5.649,95	263,22 263,22	3.121,94	0,00
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	12,00 266,10	11,60 11,60	0,00	3.086,76 3.086,76	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	74,40 74,40	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	80,00 8,24	65,30 65,30	0,00	538,07 538,07	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	12,00 4,74	11,60 11,60	0,00	54,98 54,98	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.012	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	524,08 0,00	44,18 44,18	524,08	0,00
09.02.049	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	12.580,39 12.580,39	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	6.837,94 6.837,94	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	629,23 0,00	53,05 53,05	629,23	0,00
09.62.002	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	233,54 0,00	19,69 19,69	233,54	0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	6,00 0,00	6,00	70,02 0,00	5,90 5,90	70,02	0,00
09.62.018	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	0,00 0,00	49,50 0,00	49,50	230,67 0,00	19,44 19,44	230,67	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00 0,00	0,48 0,00	0,48	44,83 0,00	3,77 3,77	44,83	0,00
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	M2	0,00 0,00	42,30 42,30	0,00	1.377,28 1.377,28	116,12 116,12	0,00	0,00
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	M2	0,00 0,00	42,30 42,30	0,00	1.065,53 1.065,53	89,83 89,83	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00085/22/02-001-001	Valor	349.510,50
Data base	01/2022	Assinatura	08/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2023	Início	15/08/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	14/03/2023	Término	13/02/2023	Redução	5.0100%
Nro. Medição	7	Prédio	137112 - EE PROFA LUCIA HELENA CESAR		
PI	2022/00166	Situação	Aprovada	Orc. FDE	367.936,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	802.24
Diretoria	SAO ROQUE			Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVI/ GOS / MMP			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LUCIA HELENA CESAR				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00	20,75	0,00	144,83	9,40	0,00	0,00
			0,00	20,75		144,83	9,40		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	4,77	0,00	206,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,77		206,30	0,00		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	0,00	6,80	0,00	777,37	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,80		777,37	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00	41,04	0,00	286,45	0,00	0,00	0,00
			0,00	41,04		286,45	0,00		
12.04.007	REBOCO	M2	0,00	37,68	0,00	986,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	37,68		986,83	0,00		
12.04.008	CHAPISCO FINO PENEIRADO	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	2,03	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,03		82,68	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	258,50	123,12	0,00	4.086,34	0,00	0,00	0,00
			33,19	123,12		4.086,34	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	258,50	243,68	0,00	50.049,42	0,00	0,00	0,00
			205,39	243,68		50.049,42	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	25,90	125,79	0,00	3.056,68	0,00	0,00	0,00
			24,30	125,79		3.056,68	0,00		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00	17,30	0,00	2.906,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	17,30		2.906,74	0,00		
13.06.087	SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			294,18	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	38,10	9,83	0,00	2.634,93	0,00	0,00	0,00
			268,05	9,83		2.634,93	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	258,50	123,29	0,17	3.997,05	0,46	5,51	0,00
			32,42	123,12		3.991,54	0,46		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	108,56	0,00	254,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	108,56		254,02	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	17,30	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	17,30		50,68	0,00		
13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	380,90	88,08	0,00	2.162,36	0,00	0,00	0,00
			24,55	88,08		2.162,36	0,00		
15.02.040	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	0,00	0,96	0,96	28,35	2,39	28,35	0,00
			0,00	0,00		0,00	2,39		
15.02.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS	M2	0,00	0,96	0,96	18,64	1,57	18,64	0,00
			0,00	0,00		0,00	1,57		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	5,76	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00
			0,00	5,76		189,15	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00085/22/02-001-001	Valor	349.510,50
Data base	01/2022	Assinatura	08/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2023	Início	15/08/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	14/03/2023	Término	13/02/2023	Redução	5.0100%
Nro. Medição	7	Prédio	137112 - EE PROFA LUCIA HELENA CESAR		
PI	2022/00166	Situação	Aprovada	Orc. FDE	367.936,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	802.24
Diretoria	SAO ROQUE			Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVI/ GOS / MMP			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LUCIA HELENA CESAR				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	541,60 9,77	634,94 634,94	0,00	6.203,36 6.203,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	624,90 11,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	235,50 19,70	95,00 95,00	0,00	1.871,50 1.871,50	157,79 157,79	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	95,00 95,00	0,00	1.279,65 1.279,65	107,89 107,89	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.058	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	M2	28,80 554,30	18,72 18,72	0,00	10.376,49 10.376,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	13,68 13,68	0,00	866,21 866,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	320,00 12,44	195,92 0,00	195,92	2.437,24 0,00	205,49 205,49	2.437,24 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	68,50 68,50	0,00	12.270,40 12.270,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00 0,00	79,50 79,50	0,00	14.164,51 14.164,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	0,00 0,00	1,00 0,30	0,70	1.055,06 316,52	88,94 88,94	738,54 0,00	0,00 0,00
16.05.080	BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00 6.712,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00 0,00	29,60 29,60	0,00	3.229,35 3.229,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	57,00 57,00	0,00	1.477,44 1.477,44	104,90 104,90	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	40,00 3,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	10,00 485,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.024	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	2.568,90 2.568,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.025	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	0,00 0,00	40,00 40,00	0,00	5.572,40 5.572,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	0,00 0,00	2,70 2,70	0,00	3.316,14 3.316,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00 687,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00085/22/02-001-001	Valor	349.510,50
Data base	01/2022	Assinatura	08/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	28/02/2023	Início	15/08/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	14/03/2023	Término	13/02/2023	Redução	5.0100%
Nro. Medição	7	Prédio	137112 - EE PROFA LUCIA HELENA CESAR		
PI	2022/00166	Situação	Aprovada	Orc. FDE	367.936,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	802.24
Diretoria	SAO ROQUE			Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Fiscal	CONSÓRCIO PLANSEVII/ GOS / MMP			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LUCIA HELENA CESAR				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.08.051	FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.619,27	0,00		0,00	0,00		
16.08.061	CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			968,60	0,00		0,00	0,00		
16.08.073	FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.903,51	0,00		0,00	0,00		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,43	0,00		0,00	0,00		
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,47	0,00		0,00	0,00		
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	380,90	98,25	0,00	809,58	0,00	0,00	0,00
			8,24	98,25		809,58	0,00		
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	380,90	177,43	0,00	1.701,54	0,00	0,00	0,00
			9,59	177,43		1.701,54	0,00		
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	0,00	42,30	0,00	8.284,45	0,00	0,00	0,00
			0,00	42,30		8.284,45	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00	95,00	95,00	1.003,20	84,58	1.003,20	0,00
			0,00	0,00		0,00	84,58		
16.35.019	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	M2	0,00	42,30	0,00	356,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	42,30		356,16	0,00		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	9,75	7,82	0,00	2.096,15	0,00	0,00	0,00
			268,05	7,82		2.096,15	0,00		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	258,50	177,43	0,00	642,29	0,00	0,00	0,00
			3,62	177,43		642,29	0,00		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	79,18	0,00	1.846,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	79,18		1.846,47	0,00		
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	460,90	177,43	0,00	5.248,37	0,00	0,00	0,00
			29,58	177,43		5.248,37	0,00		
16.80.072	SUMIDOURO - BRITA	M3	0,00	0,38	0,00	59,89	5,04	0,00	0,00
			0,00	0,38		59,89	5,04		
16.80.094	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA	M3	22,50	90,88	0,00	20.637,02	0,00	0,00	0,00
			227,08	90,88		20.637,02	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	17,00	13,00	0,00	3.388,97	0,00	0,00	0,00
			260,69	13,00		3.388,97	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO PLANSEVII/ GOS / MMP
274.495,00	287.339,00	12.844,00	274.495,00	287.339,00	12.844,00	
			0,00	1.082,84	0,00	
			274.495,00	288.421,84	VALOR A LIBERAR 12.844,00	


 Eng.º Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860