



2EE46042DB

DAF / GCAP / DAC**IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS**

Contrato Nº.: 05/01193/11/02-001 Item: 001
PI: 2008/00547
ESCOLA: 9127 - EE PROFA MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
LOCAL: RUA MANOEL MORAIS PONTES, 395 - CEP: 02373-000 - VILA ALBERTINA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 558.227,39

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 558.222,29

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREA/CAU	ART	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110867113	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		TIPO DE OBRA: Reforma				
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):			Nº DE SALAS: 8			
PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS 194 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 01-09-2011	DATA DE TÉRMINO: 28-02-2012	DATA DE EMISSÃO TRP: 17-07-2012		ATRASOS JUSTIFICADOS: 126 dia(s)		ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de janeiro de 2014

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°.: 05/01193/11/02-001 Item: 001
PI: 2008/00547
ESCOLA: 9127 - EE PROFA MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
LOCAL: RUA MANOEL MORAIS PONTES, 395 - CEP: 02373-000 - VILA ALBERTINA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 558.227,39	R\$ 558.222,29

RESPONSÁVEIS



Arqº Ivan Penteado Wan-Dick
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A14371-S



Engº Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
Leste
CREA 060.109.353

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: AD677164

IVAN PENTEADO WAN DICK

AFFONSO COAN FILHO-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

São Paulo, 10/9/2014

Seu valor econômico

Em testemunho da Verdade

54141028455109 Esc. Aut: MARIA LUCIA MARTINI-8735/74

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ, 99 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-001



040AB726261

040AB726260

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2			
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES			
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI			
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final					Área Constr.	1094.02
Código	Descrição do Serviço		UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
							Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.		M2	500,00 2,55	389,83 338,83	51,00	994,06 864,01	40,66 32,58	130,05	8,08
01.01.011	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM		UN	5,00 226,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO		M3	19,00 25,59	83,97 83,97	0,00	2.148,77 2.148,77	66,04 66,04	0,00	0,00
01.05.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M		M3	8,00 30,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.06.001	PARA SIMPLES REGULARIZACAO		M2	190,00 4,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM		M2	57,50 17,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M		M3	6,90 23,55	85,49 85,49	0,00	2.013,26 2.013,26	6,34 6,34	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO		M2	7,26 4,09	183,02 183,02	0,00	748,54 748,54	35,20 35,20	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM		M2	280,00 4,24	114,62 42,62	72,00	485,97 180,69	18,97 0,00	305,28	18,97
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM		M2	287,26 17,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO		M3	4,87 35,83	48,33 48,33	0,00	1.731,65 1.731,65	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM		M3	0,00 0,00	9,23 9,23	0,00	1.534,85 1.534,85	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.017	TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE		M3	0,00 0,00	9,23 9,23	0,00	2.974,55 2.974,55	0,00 0,00	0,00	0,00

Cr�terio	Unidade	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	In�cio	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realiza��o	27/09/2012	T�rmino	28/02/2012	Redu���o	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medica��o	9	Pr�dio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situa��o	Aprovada	Medi���o Final			
				�rea Constr. 1094.02			

C�digo	Descri���o do Servi��o	UN	Qtde ou Valor Or�. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	0,00	450,70	0,00	2.077,72	0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	624,00	39,00	0,00	2.077,72	0,00	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	34,98	39,00	0,00	1.364,22	19,04	0,00	0,00
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	0,00	444,00	0,00	1.364,22	19,04	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	80,00	444,00	0,00	21.307,56	58,07	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	31,67	0,00	0,00	21.307,56	58,07	0,00	0,00
02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	29,17	178,52	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1.692,00	102,02	720,00	5.207,41	138,66	2.231,50	138,66
02.06.001	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	4,06	1.906,35	0,00	2.975,91	0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	1,87	0,00	0,00	12.501,41	212,96	3.427,20	212,96
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	330,44	0,00	0,00	9.074,21	0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	7,20	0,00	2.421,07	150,44	2.421,07	150,44
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.026	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,00	76,96	0,00	2.745,15	38,48	0,00	0,00
			35,67	76,96	0,00	2.745,15	38,48	0,00	0,00
			687,00	1.406,29	0,00	6.693,91	53,93	0,00	0,00
			4,76	1.406,29	0,00	6.693,91	53,93	0,00	0,00
			0,00	14,25	0,00	4.791,69	26,85	0,00	0,00
			0,00	14,25	0,00	4.791,69	26,85	0,00	0,00
			38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1094.02
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
03.50.001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	1,00 204,79	9,68 2,48	7,20	1.982,35 507,87	111,08 19,46
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	151,72 151,72	0,00	6.621,05 6.621,05	0,00 0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	199,20 35,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	167,50 34,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	150,00 20,02	212,80 212,80	0,00	4.260,25 4.260,25	0,00 0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	360,00 20,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	11,25 242,36	15,30 15,30	0,00	3.708,10 3.708,10	230,42 230,42
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	6,50 750,01	4,50 4,50	0,00	3.375,04 3.375,04	209,71 209,71
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	1,50 265,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	34,20 47,39	36,19 25,39	10,80	1.715,01 1.203,20	73,10 41,30
04.50.011	DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS	M2	0,00 0,00	28,89 28,89	0,00	66,15 66,15	0,00 0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.091,79 1.091,79	67,84 67,84
05.01.025	PM-35 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM	UN	4,00 749,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	13,00 261,43	11,00 11,00	0,00	2.875,73 2.875,73	178,69 178,69
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	1,00 787,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2		
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES		
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	-Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI		
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1094.02					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.062	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	576,51 576,51	35,82 35,82	0,00	0,00
05.05.087	GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER	UN	1,00 1.632,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	23,00 6,21	13,00 13,00	0,00	80,73 80,73	0,77 0,77	0,00	0,00
05.60.005	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	23,00 27,19	13,00 13,00	0,00	353,47 353,47	3,37 3,37	0,00	0,00
05.60.010	DE GUARNICAO OU MOLDURAS	M	230,00 0,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.001	DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	5,00 49,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.005	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	5,00 30,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.010	DE GUARNICAO OU MOLDURAS	M	50,00 1,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	357,54 357,54	22,21 22,21	0,00	0,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	869,98 869,98	54,06 54,06	0,00	0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	332,83 332,83	20,68 20,68	0,00	0,00
06.01.040	EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)	UN	1,00 123,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00 978,50	1,00 1,00	0,00	978,50 978,50	60,80 60,80	0,00	0,00
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00 278,95	1,00 1,00	0,00	278,95 278,95	17,33 17,33	0,00	0,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	3,10 289,33	3,50 3,50	0,00	1.012,65 1.012,65	62,92 62,92	0,00	0,00

Critério	Unidade	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	1094.02		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 2.763,84	1,00	0,00	2.763,84	171,74	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	28,00 8,19	22,30 15,00	7,30	182,63 122,85	3,71 0,00	59,78	3,71
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 307,08	1,00	0,00	307,08	19,08	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	28,00 74,17	22,30 15,00	7,30	1.653,99 1.112,55	33,64 0,00	541,44	33,64
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	55,20 55,20	0,00	541,51 541,51	33,64 33,64	0,00	0,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	96,00 15,99	69,70 69,70	0,00	1.114,50 1.114,50	68,88 68,88	0,00	0,00
08.03.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	104,00 18,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDABEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	68,50 68,50	0,00	1.322,05 1.322,05	80,44 80,44	0,00	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	16,00 107,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	13,00 120,06	10,00 4,00	6,00	1.200,60 480,24	74,20 29,44	720,36	44,76
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	13,00 81,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	2.629,77 2.629,77	159,78 159,78	0,00	0,00
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	190,00 87,49	188,10 171,10	17,00	16.456,86 14.969,53	92,42 0,00	1.487,33	92,42
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	6,00 109,52	6,10 6,10	0,00	668,07 668,07	41,51 41,51	0,00	0,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	264,30 264,30	16,42 16,42	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Área Constr. 1094.02			
				Medição Final			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00 502,73	1,00	0,00	502,73	0,00
08.08.016	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3"	UN	0,00 0,00	1,00	0,00	502,73	0,00
08.08.025	AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M	UN	3,00 840,69	4,00	1,00	202,59	12,58
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00 316,19	2,00	2,00	202,59	12,58
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	5,00 131,69	5,00	5,00	3.362,76	52,24
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	5,00 88,64	5,00	5,00	2.522,07	0,00
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	0,00 0,00	1,00	0,00	632,38	39,29
08.08.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA)	UN	1,00 1.001,82	1,00	0,00	0,00	0,00
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	3,76 147,60	3,76	3,76	658,45	40,91
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	26,90	0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	26,90	0,00	443,20	27,54
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	70,00 31,27	50,60	11,50	705,10	43,81
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00 39,10	7,00	0,00	705,10	43,81
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	20,00	0,00	1.001,82	62,25
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	8,00 47,12	0,00	0,00	1.001,82	62,25
						554,97	34,48
						0,00	0,00
						566,24	0,00
						566,24	0,00
						832,79	0,00
						832,79	0,00
						1.582,25	22,34
						1.222,65	74,32
						273,70	16,67
						273,70	16,67
						507,20	0,00
						507,20	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	*Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1094,02			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")- INCL CONEXOES	M	5,50 56,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	9,50 61,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00 39,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00 56,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00 68,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00 63,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00 71,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	73,00 73,00	0,00 0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00 52,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	6,50 2.706,00	6,50 6,50	0,00	17.589,00 17.589,00	0,00 0,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00 861,00	1,00 1,00	0,00	861,00 861,00	0,00 0,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00 1.107,00	1,00 1,00	0,00	1.107,00 1.107,00	0,00 0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00 0,00	2,40 2,40	0,00	1.952,30 1.952,30	121,31 121,31
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	10,40 1.088,64	5,60 5,60	0,00	6.096,38 6.096,38	378,83 378,83
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	3,40 404,88	0,50 0,50	0,00	202,44 202,44	12,57 12,57

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	-Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1094.02
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,00 895,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	1.971,71 1.971,71	122,51 122,51
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	335,40 335,40	20,84 20,84
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	7,00 37,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	14,00 37,71	2,00 2,00	0,00	75,42 75,42	4,68 4,68
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00 1.178,31	2,00 2,00	0,00	2.356,62 2.356,62	146,44 146,44
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00 972,89	1,00 1,00	0,00	972,89 972,89	60,45 60,45
08.50.001	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	120,00 4,09	136,00 136,00	0,00	556,24 556,24	24,74 24,74
08.60.005	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	33,00 33,99	42,00 42,00	0,00	1.427,58 1.427,58	14,78 14,78
08.60.007	DE TORNEIRAS	UN	16,00 3,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	29,00 24,84	13,00 13,00	0,00	322,92 322,92	7,71 7,71
09.02.060	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V);BANDEIRANTE/CPEL/ELEKTRO	UN	1,00 1.340,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H); AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.415,65 2.415,65	150,10 150,10
09.02.065	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 446,03	1,00 0,00	1,00	446,03 0,00	27,71 0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00 42,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Crítério	Unitária	Contrato	05/01/193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	*Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1094,02			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
						Principal	Reajuste
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	0,00	1,00	1,00	856,02	53,19
09.03.006	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	110,00	69,00	69,00	947,37	58,86
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	9,00	304,80	98,60	6.111,24	122,84
09.05.099	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFOE	MV	20,05	206,20	0,00	4.134,31	0,00
09.07.003	FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	3,82	3,82	0,00	563,83	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	147,60	3,82	0,00	563,83	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	163,00	616,00	616,00	856,24	53,20
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"x2"- ELETROD.AÇO GALV A QUENTE	UN	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	919,00	936,60	66,00	1.807,63	7,91
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	UN	1,93	870,60	0,00	1.680,25	0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	254,00	105,30	105,30	260,09	16,16
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,00	2,00	0,00	234,80	14,59
			117,40	2,00	0,00	234,80	14,59
			3,00	3,00	0,00	620,37	0,00
			206,79	3,00	0,00	620,37	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	3,00	0,00	306,69	0,00
			102,23	3,00	0,00	306,69	0,00
			3,00	3,00	0,00	137,07	0,00
			45,69	3,00	0,00	137,07	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	*Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1094,02			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00 163,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	17,00 117,18	18,00 18,00	0,00	2.109,24 2.109,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	12,00 93,81	5,00 5,00	0,00	469,05 469,05	29,14 29,14	0,00 0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 108,80	5,00 5,00	0,00	544,00 544,00	33,80 33,80	0,00 0,00	0,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	1,00 1.360,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.012	PP-02 PARA RAO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	UN	1,00 402,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09.13.016	BARRA CHATA ALUMUNIO (1/2"X1/4") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	0,00 0,00	514,10 420,20	93,90	11.140,53 9.105,72	126,44 0,00	2.034,81	126,44
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	0,00 0,00	189,60 148,00	41,60	8.501,65 6.636,31	115,91 0,00	1.865,34	115,91
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	0,00 0,00	281,00 281,00	0,00	8.382,23 8.382,23	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	M	607,00 28,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	294,00 15,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	35,00 131,23	34,00 30,00	4,00	4.461,82 3.936,90	32,61 0,00	524,92	32,61
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	40,00 34,84	34,00 30,00	4,00	1.184,56 1.045,20	8,65 0,00	139,36	8,65
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	78,00 21,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	39,00 26,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1094.02
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	4,00 23,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	96,00 0,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	12,00 3,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.021	REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	3,00 181,31	3,00 3,00	0,00	543,93 543,93	0,00 0,00
09.74.021	DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	580,17 580,17	36,05 36,05
09.80.042	TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM	UN	1,00 135,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	0,00 0,00	52,00 52,00	0,00	1.734,20 1.734,20	107,76 107,76
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASSA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	33,86 10,62	52,00 52,00	0,00	552,24 552,24	34,31 34,31
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,71 5,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	720,00 0,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	180,00 3,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	234,00 6,14	419,70 419,70	0,00	2.576,95 2.576,95	156,48 156,48
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	56,40 56,40	0,00	803,13 803,13	49,90 49,90
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	234,00 21,33	363,30 363,30	0,00	7.749,18 7.749,18	468,89 468,89
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	234,00 34,16	170,72 170,72	0,00	5.831,79 5.831,79	356,01 356,01

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2		
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES		
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	*Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI		
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr.		1094.02			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.04.001	CHAPISCO	M2	360,00 6,14	327,74 327,74	0,00	2.012,31 2.012,31	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	398,40 17,33	38,40 38,40	0,00	665,47 665,47	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	194,84 194,84	0,00	3.359,04 3.359,04	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.007	REBOCO	M2	398,40 13,30	231,12 231,12	0,00	3.073,89 3.073,89	159,27 159,27	0,00	0,00
12.04.013	REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO	M2	38,40 11,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	210,00 8,61	304,00 304,00	0,00	2.617,43 2.617,43	161,41 161,41	0,00	0,00
12.80.002	CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO	M2	120,00 9,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 0,00	699,36 699,36	0,00	12.126,88 12.126,88	749,57 749,57	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	4,34 4,24	622,36 622,36	0,00	2.638,80 2.638,80	162,99 162,99	0,00	0,00
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	550,00 16,69	699,36 699,36	0,00	11.672,31 11.672,31	721,47 721,47	0,00	0,00
13.02.007	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	4,34 67,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	0,00 0,00	215,84 215,84	0,00	7.487,47 7.487,47	464,18 464,18	0,00	0,00
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	440,00 44,84	443,74 443,74	0,00	19.897,30 19.897,30	1.236,41 1.236,41	0,00	0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	552,00 5,39	916,70 916,70	0,00	4.941,00 4.941,00	171,12 171,12	0,00	0,00
13.04.026	DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL	M	112,00 55,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1094,02			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.05.020	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	M	0,00	73,30	0,00	1.334,79	82,94	0,00	0,00
13.05.021	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	225,40	73,30	0,00	1.334,79	82,94	0,00	0,00
13.05.025	RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM	M	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	7,91	0,00	0,00	1.869,71	116,18	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM)	M	0,00	125,40	0,00	1.869,71	116,18	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	0,00	6,56	0,00	335,47	20,84	0,00	0,00
13.50.003	DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO	M2	66,60	6,56	0,00	335,47	20,84	0,00	0,00
13.60.011	DE RODAPES DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MARMORE	M	11,48	6,00	0,00	417,36	25,93	0,00	0,00
13.60.012	DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDAO	M	169,00	6,00	0,00	417,36	25,93	0,00	0,00
13.80.005	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	2,04	564,39	0,00	9.069,73	563,58	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	1,53	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	0,00	108,80	0,00	4.959,10	308,14	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	7,00	108,80	0,00	4.959,10	308,14	0,00	0,00
			147,54	472,96	0,00	5.817,40	51,36	0,00	0,00
			0,00	472,96	0,00	5.817,40	51,36	0,00	0,00
			0,00	137,77	0,00	896,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	137,77	0,00	896,88	0,00	0,00	0,00
			7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	135,80	0,00	1.002,20	62,27	0,00	0,00
			0,00	135,80	0,00	1.002,20	62,27	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		1094.02	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00	135,80	0,00	1.462,56	90,88
			0,00	135,80		1.462,56	90,88
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	40,67	0,00	721,89	44,85
			0,00	40,67		721,89	44,85
15.03.020	OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	33,53	0,00	391,29	0,00
			0,00	33,53		391,29	0,00
15.03.070	SINALIZACAO. LETRAS, NUMEROS E SIMBOLOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,00	0,00		0,00	0,00
15.04.005	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	M2	595,00	528,10	0,00	5.761,57	358,02
			10,91	528,10		5.761,57	358,02
15.04.070	SINALIZACAO: LOGOTIPO RESERVATORIO SUPERIOR	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.845,00	0,00		0,00	0,00
15.04.071	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	1,00	1,00	1,00	161,65	10,04
			161,65	0,00		0,00	0,00
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,75	0,00		0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.352,00	977,50	0,00	6.666,55	414,26
			6,82	977,50		6.666,55	414,26
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	993,00	920,59	0,00	6.425,71	399,29
			6,98	920,59		6.425,71	399,29
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.050,00	2.196,54	0,00	15.507,57	963,64
			7,06	2.196,54		15.507,57	963,64
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	110,50	145,08	0,00	996,69	61,93
			6,87	145,08		996,69	61,93
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	221,00	177,80	0,00	2.172,71	135,01
			12,22	177,80		2.172,71	135,01
16.01.023	FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (ALAMBRADO)	M2	4,80	135,20	0,00	20.938,42	1.301,10
			154,87	135,20		20.938,42	1.301,10
16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	M2	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186,80	0,00		0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2		
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES		
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI		
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr.		1094.02			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.01.045	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	2,10 263,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	14,76 298,87	3,52 3,52	0,00	1.052,02 1.052,02	65,37 65,37	0,00	0,00
16.02.026	SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP	M	24,00 38,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	0,00 0,00	48,60 48,60	0,00	1.631,50 1.631,50	98,72 98,72	0,00	0,00
16.02.061	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	3,50 76,29	23,10 0,00	23,10	1.762,29 0,00	109,50 0,00	1.762,29	109,50
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	774,00 17,71	649,40 649,40	0,00	11.500,86 11.500,86	713,52 713,52	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	886,00 4,24	1.257,48 1.227,73	29,75	5.331,69 5.205,55	178,64 170,81	126,14	7,83
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	1.166,00 29,94	816,92 787,17	29,75	24.458,57 23.567,86	1.261,61 1.206,27	890,71	55,34
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	1,50 311,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.030	CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM)	M	6,00 71,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	2,00 75,98	24,80 24,80	0,00	1.884,30 1.884,30	117,09 117,09	0,00	0,00
16.05.046	TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM	M	6,00 50,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	2,00 70,95	24,80 24,80	0,00	1.759,56 1.759,56	109,33 109,33	0,00	0,00
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	9,00 141,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00 4.859,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	*Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1094.02			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00 174,84	7,26 7,26	0,00	1.269,33 1.269,33	0,00 0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	63,00 14,34	69,30 69,30	0,00	993,76 993,76	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	20,00 11,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 124,34	7,13 7,13	0,00	886,54 886,54	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	42,78 7,29	42,78 42,78	0,00	311,82 311,82	9,58 9,58
16.06.085	COLOCAÇÃO DE REGUAS DE SINALIZAÇÃO	UN	38,00 3,10	26,00 0,00	26,00	80,60 0,00	5,00 0,00
16.06.096	RS-02 REGUA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	UN	43,00 17,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.097	RS-05 REGUA DE SINALIZAÇÃO DE SANITARIOS	UN	5,00 17,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	9,00 336,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	0,00 0,00	91,55 91,55	0,00	5.509,46 5.509,46	85,59 85,59
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	7,00 79,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	7,00 70,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	55,44 55,44	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	62,20 133,11	95,17 92,19	2,98	12.668,06 12.271,40	422,82 398,18
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 0,00	440,56 440,56	0,00	10.582,25 10.582,25	0,00 0,00


Critério	Unitária	Contrato	05/01193/11/02-001-001	Valor	558.227,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	04/08/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/05/2012	Início	01/09/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	NORTE 2
Dt. Realização	27/09/2012	Término	28/02/2012	Redução	26.3600%	Escola	MARIA PAULA MARCONDES DOMINGUES
Nro. Medição	9	Prédio	9127	Orc. FDE	758.098,97	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2008/00547	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		1094.02	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	70,00 29,16	141,37 114,77	26,60	4.122,33 3.346,68	176,33 128,14	775,65	48,19

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	TOTAL COM REAJUSTE		Total Período	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
				Acumulado Período	Total Período		
525.428,46	558.222,29	32.793,83	TOTAL SEM REAJ	558.222,29	VALOR MED. DATA BASE	32.793,83	
			REAJUSTE	20.750,18	VALOR REAJUSTE	2.037,61	
			TOTAL	578.972,47	VALOR A LIBERAR	34.831,44	

ATESTADO DE EXECUÇÃO


 Arqº Ivan Perfeito Mar-Dick
 Coordenador de Obras Metropolitanas
 CAU A14371-5