




ATESTADO

		Atestado de Capacidade Técnica			
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
Contrato Nº.: 70/00223/21/01-001		Item: 003		Data de Assinatura do Contrato: 21-12-2021	
PI: 2018/00695		Nº SP sem Papel:		Nº SEI:	
ESCOLA: 127205 - EE PROFA MARLI RAIA REIS					
LOCAL: AVENIDA STA CLARA, 140 9432000 JARDIM SANTA ROSA (SANTA LUZIA) - RIBEIRÃO PIRES - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:		
R\$ 1.531.131,85			R\$ 1.531.129,74		
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230211875552	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 3
DATA DE INÍCIO: 05-01-2022		DATA DE TÉRMINO: 02-09-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 12-09-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 6 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
7	Tempo decorrido devido à dificuldade de manter mão-de-obra por conta da pandemia do Covid-19.				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9 REVISÃO GERAL DO PRÉDIO ESCOLAR. 6 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, N4 - 01 DIA NÃO ÚTIL CONSECUTIVO ENTRE A DATA PREVISTA E A REAL DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD). FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO DE PÁGINAS 01 E 02.					

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luís, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 23/04/2024 09:19:32

Página: 1 de 2

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 23 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE

GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO

PRESIDENTE
ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 23/04/2024 09:19:32

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIA REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIA REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	0,00	1,52	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,52		74,34	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	0,00	3,04	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,04		14,86	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	3,04	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,04		16,44	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	0,00	59,52	0,00	623,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	59,52		623,76	0,00		
02.02.022	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	14,88	0,00	187,48	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,88		187,48	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	7,50	0,00	408,07	0,00	0,00	0,00
			0,00	7,50		408,07	0,00		
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128,08	0,00		0,00	0,00		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	10,40	0,00	802,56	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,40		802,56	0,00		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,00	0,75	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,75		233,92	0,00		
03.04.030	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	5.142,00	5.142,60	0,00	7.559,62	0,00	0,00	0,00
			1,47	5.142,60		7.559,62	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	57,22	0,00	3.065,83	249,45	0,00	0,00
			0,00	57,22		3.065,83	249,45		
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	37,60	0,00	1.005,42	0,00	0,00	0,00
			0,00	37,60		1.005,42	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	8,80	13,00	0,00	8.318,95	1.286,73	0,00	0,00
			639,92	13,00		8.318,95	1.286,73		
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,68	6,10	0,00	12.479,55	1.930,27	0,00	0,00
			2.045,83	6,10		12.479,55	1.930,27		
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	1,00	0,40	0,00	87,59	13,54	0,00	0,00
			218,98	0,40		87,59	13,54		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	12,00	13,04	0,00	1.161,99	36,38	0,00	0,00
			89,11	13,04		1.161,99	36,38		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	8,80	13,64	0,00	78,56	12,15	0,00	0,00
			5,76	13,64		78,56	12,15		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	15,00	4,00	0,00	2.734,92	105,75	0,00	0,00
			683,73	4,00		2.734,92	105,75		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADA MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	8,00	22,00	0,00	13.758,14	2.128,04	0,00	0,00
			625,37	22,00		13.758,14	2.128,04		
05.01.069	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSÍVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)	UN	0,00	1,00	0,00	1.495,74	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.495,74	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIA REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIA REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.124,65 2.124,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	10,00 974,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	8,00 84,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.790,76 2.790,76	431,66 431,66	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	23,00 11,87	16,00 16,00	0,00	189,92 189,92	27,54 27,54	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	15,00 51,63	16,00 16,00	0,00	826,08 826,08	119,78 119,78	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00 0,00	108,16 108,16	0,00	113,56 113,56	17,56 17,56	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	1.408,12 1.408,12	217,80 217,80	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.056	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	M2	0,00 0,00	3,86 3,86	0,00	3.306,78 3.306,78	511,47 511,47	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	50,00 180,86	20,00 0,00	20,00	3.617,20 0,00	559,49 0,00	3.617,20 0,00	559,49 0,00
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	25,00 516,73	11,60 0,00	11,60	5.994,06 0,00	927,13 0,00	5.994,06 0,00	927,13 0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	9,20 9,20	0,00	176,44 176,44	20,91 20,91	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	230,40 9,81	132,60 132,60	0,00	1.300,80 1.300,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	60,00 17,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	60,00 14,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.70.020	RECOLOCAÇÃO DE TELA	M2	230,40 12,89	91,80 91,80	0,00	1.183,30 1.183,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	0,00 0,00	40,80 40,80	0,00	5.816,85 5.816,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	96,00 50,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	60,00 41,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	230,40 10,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NÃO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	13.152,00 15,24	11.224,60 11.224,60	0,00	171.062,90 171.062,90	15.050,61 15.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.137	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	204,00 138,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.602,00 142,96	2.949,18 2.949,18	0,00	421.614,77 421.614,77	65.213,55 65.213,55	0,00	0,00
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAPEZ H=0,65MM H ATE 40MM	M	169,00 71,44	163,30 163,30	0,00	11.666,15 11.666,15	1.804,46 1.804,46	0,00	0,00
07.04.121	RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	336,00 43,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.134	RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	114,00 104,07	17,20 0,00	17,20	1.790,00 0,00	276,86 0,00	1.790,00	276,86
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	204,00 6,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	1.602,00 5,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.902,00 5,61	1.852,16 1.852,16	0,00	10.390,60 10.390,60	856,98 856,98	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00 0,00	163,30 163,30	0,00	259,64 259,64	19,40 19,40	0,00	0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	300,00 40,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 681,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	12,00 25,56	28,50 28,50	0,00	728,46 728,46	112,67 112,67	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	12,00 37,07	6,55 6,55	0,00	242,80 242,80	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	12,00 49,72	46,55 46,55	0,00	2.314,46 2.314,46	330,30 330,30	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	10,00 120,43	17,00 17,00	0,00	2.047,31 2.047,31	316,66 316,66	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00 203,99	5,00 5,00	0,00	1.019,95 1.019,95	126,20 126,20	0,00	0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00 118,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	8,00 537,80	12,00 12,00	0,00	6.453,60 6.453,60	998,21 998,21	0,00	0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	16,00 547,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	21,00 53,72	32,40 32,40	0,00	1.740,52 1.740,52	269,21 269,21	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	24,00 72,12	49,30 49,30	0,00	3.555,51 3.555,51	282,22 282,22	0,00	0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	103,00 103,00	0,00	9.554,28 9.554,28	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.045	RAIO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	295,50 295,50	45,70 45,70	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	54,00 149,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	228,00 48,41	86,60 86,60	0,00	4.192,29 4.192,29	477,72 477,72	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.008	LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA AÇO GALVANIZADO N.24 DIÂMETRO DE 4"	UN	46,00 63,95	49,00 49,00	0,00	3.133,55 3.133,55	405,54 405,54	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	217,50 217,50	0,00	20.666,85 20.666,85	3.196,65 3.196,65	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	327,00 46,49	110,00 110,00	0,00	5.113,90 5.113,90	273,25 273,25	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.018	LT-08 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,40 1.702,22	3,80 3,80	0,00	6.468,43 6.468,43	1.000,50 1.000,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00 283,21	12,00 12,00	0,00	3.398,52 3.398,52	525,66 525,66	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.052,08 1.052,08	162,73 162,73	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICRÓFONO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	1,00 418,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.753,46 1.753,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.090	BR-02 LAVATÓRIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.035,70 1.035,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	1,00 1.079,41	1,00 1,00	0,00	1.079,41 1.079,41	166,95 166,95	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	2,00 541,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	3,00 258,44	3,00 3,00	0,00	775,32 775,32	119,92 119,92	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 0,00	244,40 244,40	0,00	1.195,10 1.195,10	163,94 163,94	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	293,00 4,41	229,70 229,70	0,00	1.012,97 1.012,97	92,42 92,42	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	228,00 2,88	124,00 124,00	0,00	357,12 357,12	55,23 55,23	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	25,00 64,83	34,00 34,00	0,00	2.204,22 2.204,22	330,91 330,91	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	9,00 6,22	8,00 8,00	0,00	49,76 49,76	7,69 7,69	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	9,00 9,57	9,00 9,00	0,00	86,13 86,13	13,32 13,32	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	9,00 47,86	13,00 13,00	0,00	622,18 622,18	81,43 81,43	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIA REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENSE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIA REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	3,00 215,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	130,00 4,80	129,70 129,70	0,00	622,56 622,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.071	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 8.141,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.110	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A	UN	1,00 1.648,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.028	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 185 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00 208,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	6,00 156,10	6,00 6,00	0,00	936,60 936,60	144,86 144,86	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00 543,10	1,00 1,00	0,00	543,10 543,10	84,00 84,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	3,00 15,91	10,08 10,08	0,00	160,37 160,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00 24,48	6,30 6,30	0,00	154,21 154,21	10,22 10,22	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	3,00 42,93	2,10 2,10	0,00	90,15 90,15	13,94 13,94	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	3,00 402,72	1,11 1,11	0,00	447,01 447,01	18,68 18,68	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	357,00 37,45	515,10 515,10	0,00	19.290,49 19.290,49	280,94 280,94	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	15,00 63,52	41,10 41,10	0,00	2.610,67 2.610,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	30,00 77,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00 92,81	32,00 32,00	0,00	2.969,92 2.969,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	3,00 127,84	6,00 6,00	0,00	767,04 767,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	25,00 25,79	43,00 43,00	0,00	1.108,97 1.108,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.095	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA	UN	3,00 595,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.015	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM	UN	2,00 128,17	2,00 2,00	0,00	256,34 256,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00 220,13	2,00 2,00	0,00	440,26 440,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2.50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1.857,00 4,59	2.811,60 2.811,60	0,00	12.905,24 12.905,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4.00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	942,00 6,50	753,30 753,30	0,00	4.896,45 4.896,45	146,28 146,28	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	250,00 8,71	248,40 248,40	0,00	2.163,56 2.163,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	50,00 18,14	229,50 229,50	0,00	4.163,13 4.163,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	50,00 26,85	89,10 89,10	0,00	2.392,33 2.392,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	2.949,98 2.949,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	8,00 226,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	2,00 171,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	4,00 153,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	3,00 172,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V/ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	1,00 617,03	1,00 1,00	0,00	617,03 617,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	12,00 264,18	15,00 15,00	0,00	3.962,70 3.962,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	10,00 839,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 963,99	18,00 18,00	0,00	17.351,82 17.351,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	99,00 99,00	0,00	12.956,13 12.956,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.057	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W/TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	36,00 203,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	23,00 66,88	8,00 0,00	8,00	535,04 0,00	82,75 0,00	535,04 0,00	82,75 0,00
09.10.024	CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO -ELETRODUTO DE PVC	UN	112,00 232,02	5,00 5,00	0,00	1.160,10 1.160,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.040	IL-100 PROJETO LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO/TEMPERADO	UN	0,00 0,00	4,00 2,00	2,00	1.029,88 514,94	159,28 79,64	514,94 79,64	79,64 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 1.327,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	225,00 40,72	559,10 559,10	0,00	22.766,55 22.766,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00 260,87	26,00 26,00	0,00	6.782,62 6.782,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	13,00 208,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.030	CAIXA SUSPENSÃO MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	15,00 83,52	26,00 26,00	0,00	2.171,52 2.171,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	15,00	26,00	0,00	1.154,40	0,00	0,00	0,00
			44,40	26,00		1.154,40	0,00		
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	15,00	26,00	0,00	1.337,70	0,00	0,00	0,00
			51,45	26,00		1.337,70	0,00		
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	12,00	0,00	505,08	78,12	0,00	0,00
			42,09	12,00		505,08	78,12		
09.13.035	RELATORIO DE INSPECAO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.423,76	0,00		0,00	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	15,00	26,00	0,00	3.006,12	0,00	0,00	0,00
			115,62	26,00		3.006,12	0,00		
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPOORTE.DE FIXAÇÃO.	M	90,00	157,20	0,00	5.997,18	927,61	0,00	0,00
			38,15	157,20		5.997,18	927,61		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	50,00	3.194,40	0,00	3.609,67	0,00	0,00	0,00
			1,13	3.194,40		3.609,67	0,00		
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,26	0,00		0,00	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	39,00	81,00	0,00	459,27	0,00	0,00	0,00
			5,67	81,00		459,27	0,00		
09.52.035	REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T	UN	1,00	1,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00
			34,02	1,00		34,02	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	128,00	148,00	0,00	1.006,40	0,00	0,00	0,00
			6,80	148,00		1.006,40	0,00		
09.64.014	RETIRADA DE AP. ILLUM. EM POSTE. ARANDELA EXT BRACO AÇO OU PROJ. EM FACHADA	UN	0,00	14,00	4,00	606,62	40,20	173,32	26,80
			0,00	10,00		433,30	13,40		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	80,00	49,00	0,00	256,76	0,00	0,00	0,00
			5,24	49,00		256,76	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	20,00	20,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
			16,85	20,00		337,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	90,00	37,00	0,00	699,67	0,00	0,00	0,00
			18,91	37,00		699,67	0,00		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	20,00	14,00	0,00	326,76	0,00	0,00	0,00
			23,34	14,00		326,76	0,00		
09.84.042	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W/ TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,52	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	15,00	15,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00
			41,41	15,00		621,15	0,00		
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,29	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	158,00	87,00	0,00	3.137,22	50,19	0,00	0,00
			36,06	87,00		3.137,22	50,19		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	0,00	22,73	0,00	1.329,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	22,73		1.329,47	0,00		
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	1.602,00	22,73	0,00	69,78	10,79	0,00	0,00
			3,07	22,73		69,78	10,79		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
10.80.038	REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA	M2	0,00	317,17	0,00	1.091,06	0,00	0,00	0,00
			0,00	317,17		1.091,06	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	187,32	199,85	0,00	1.366,95	126,43	0,00	0,00
			6,84	199,85		1.366,95	126,43		
12.02.005	EMBOCO	M2	85,20	45,36	0,00	1.580,78	0,00	0,00	0,00
			34,85	45,36		1.580,78	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	102,12	154,49	0,00	6.567,36	844,19	0,00	0,00
			42,51	154,49		6.567,36	844,19		
12.02.007	REBOCO	M2	85,20	56,95	0,00	1.464,17	191,15	0,00	0,00
			25,71	56,95		1.464,17	191,15		
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	102,12	142,90	0,00	13.758,40	1.739,40	0,00	0,00
			96,28	142,90		13.758,40	1.739,40		
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	24,00	12,00	0,00	126,12	19,50	0,00	0,00
			10,51	12,00		126,12	19,50		
12.04.008	CHAPISCO FINO PENEIRADO	M2	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,18	0,00		0,00	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GEISO EM FORRO E PAREDES	M2	2,55	26,10	0,00	281,61	0,00	0,00	0,00
			10,79	26,10		281,61	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	68,08	170,50	0,00	2.760,38	361,60	0,00	0,00
			16,19	170,50		2.760,38	361,60		
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,57	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	706,62	0,00	17.559,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	706,62		17.559,50	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,51	0,00		0,00	0,00		
13.01.010	ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TJOLOS CERAMICOS FURADOS	M3	0,00	24,00	0,00	6.352,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	24,00		6.352,80	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,37	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	32,26	947,99	0,00	30.544,22	322,49	0,00	0,00
			32,22	947,99		30.544,22	322,49		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.178,76	995,75	0,00	109.900,91	1.768,44	0,00	0,00
			110,37	995,75		109.900,91	1.768,44		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	576,40	676,90	0,00	13.226,61	65,28	0,00	0,00
			19,54	676,90		13.226,61	65,28		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,67	0,00		0,00	0,00		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00	24,00	0,00	2.737,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	24,00		2.737,44	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	20,36	0,00	3.237,24	0,00	0,00	0,00
			0,00	20,36		3.237,24	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.178,76	931,04	0,00	7.774,16	50,21	0,00	0,00
			8,35	931,04		7.774,16	50,21		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	576,40 2,30	676,90 676,90	0,00	1.556,87 1.556,87	7,68 7,68	0,00	0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	43,92 43,92	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	12,32 745,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	20,00 146,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	20,00 16,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.806,00 4,30	194,40 194,40	0,00	835,92 835,92	129,29 129,29	0,00	0,00
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	1.806,00 8,50	1.764,16 1.764,16	0,00	14.995,36 14.995,36	422,82 422,82	0,00	0,00
15.02.020	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (ÁREAS MOLHADAS)	M2	0,00 0,00	70,84 70,84	0,00	1.134,14 1.134,14	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.007	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	0,00 0,00	94,39 94,39	0,00	1.511,18 1.511,18	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	1.000,00 22,10	1.195,20 1.195,20	0,00	26.413,92 26.413,92	864,83 864,83	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	1.652,32 1.652,32	0,00	3.949,04 3.949,04	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/ LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	634,34 634,34	0,00	2.099,66 2.099,66	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	181,39 20,32	710,20 634,34	75,86	14.431,25 12.889,78	238,42 0,00	1.541,47	238,42
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	3.869,77 10,46	1.804,09 1.652,32	151,77	18.870,77 17.283,26	245,54 0,00	1.587,51	245,54
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	3,00 753,80	1,00 0,00	1,00	753,80 0,00	116,59 0,00	753,80	116,59
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.632,56 16,19	754,72 754,72	0,00	12.218,91 12.218,91	1.889,95 1.889,95	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	362,79 28,87	268,67 245,52	23,15	7.756,49 7.088,15	243,22 139,85	668,34	103,37
15.80.080	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.	KG	8.214,00 3,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	50,00 145,46	8,00 8,00	0,00	1.163,68 1.163,68	179,99 179,99	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	9,60 632,32	5,64 2,82	2,82	3.566,28 1.783,14	551,60 275,80	1.783,14	275,80
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	4.574,58 4.574,58	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.022	PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM	M2	720,00 10,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIA REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIA REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	210,66 210,66	0,00	4.998,96 4.998,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	985,80 8,51	1.694,17 1.694,17	0,00	14.417,37 14.417,37	582,07 582,07	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	2.400,00 0,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.501,69	1,00 0,00	1,00	1.501,69 0,00	232,27 0,00	1.501,69 0,00	232,27 0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	4,00 1.203,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00 0,00	191,00 191,00	0,00	18.914,73 18.914,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	265,00 30,38	39,10 39,10	0,00	1.187,85 1.187,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	0,00 0,00	191,00 191,00	0,00	10.611,96 10.611,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	265,00 22,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	3,15 91,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	15,00 374,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	19,80 427,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	38,00 88,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	640,00 13,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	264,00 264,00	0,00	4.020,72 4.020,72	504,11 504,11	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	80,00 3,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	10,00 465,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	2.919,28 2.919,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.567,88 1.567,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	863,79 13,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	4,40 76,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	6,51 7,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	1,78 67,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	6,51 37,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	6,51 8,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	20,80 121,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	340,70 16,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	2,62 489,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	21,42 29,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	7,54 102,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.034	MANTA GEOTÊXTEL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10	M2	34,10 20,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	2,45 160,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	1,63 181,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	32,00 77,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.074	SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	8,00 222,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	38,40 10,51	1.202,00 1.202,00	0,00	12.633,02 12.633,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.48.002	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	M2	38,40 16,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.48.013	APLICACAO PINTURA IMPERMEABILIZANTE PRIMER DUAS DEMAS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA	M2	38,40 29,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	66,00 24,96	174,00 174,00	0,00	4.343,04 4.343,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	440,00 2,15	493,00 493,00	0,00	1.059,95 1.059,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	97,94 83,62	142,28 142,28	0,00	11.897,45 11.897,45	436,00 436,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	416,00 80,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	0,00 0,00	651,00 651,00	0,00	41.943,93 41.943,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	495,20 495,20	0,00	28.840,44 28.840,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-003	Valor	1.531.131,85
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	18/10/2022	Término	02/09/2022	Redução	36.3200%
Nro. Medição	9	Prédio	127205 - EE PROFA MARLI RAIÁ REIS		
PI	2018/00695	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.404.421,38
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1727.58
Diretoria	MAUA			Município	RIBEIRÃO PIRES
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA MARLI RAIÁ REIS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	290,00 116,96	285,00 285,00	0,00	33.333,59 33.333,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	651,00 651,00	0,00	898,38 898,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	705,00 15,39	442,21 442,21	0,00	6.805,61 6.805,61	1.052,66 1.052,66	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	985,80 12,25	779,71 779,71	0,00	9.551,44 9.551,44	837,88 837,88	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 546,30	2,00 2,00	0,00	1.092,60 1.092,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	488,00 75,24	369,20 369,20	0,00	27.778,60 27.778,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.026	TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40	M	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.144,26 1.144,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.093	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	10,00 5,76	10,00 10,00	0,00	57,60 57,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	47,00 47,00	0,00	17.818,17 17.818,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	525,15 19,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.510.669,23	1.531.129,74	20.460,51	1.510.669,23	1.531.129,74	20.460,51	
			114.279,35	117.444,01	3.164,66	
			1.624.948,58	1.648.573,75	VALOR A LIBERAR 23.625,17	

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2018/00695 - cod. obra: 155029 - Prédio: 127205 - EE PROFA MARLI RAJA REIS

Memorial Descritivo

REFORMA GERAL DA UNIDADE - ESCOLA MAIS BONITA

COBERTURA DO PÁTIO

- Desmontagem da estrutura metálica existente, inclusive telhas CRFS;
- Execução de estrutura metálica, conforme projeto fornecido pela FDE, com galvanização a fogo (S14.17), aplicação de primer (S14.18) e pintura esmalte a base de água (S14.21);
- Instalação de telhas trapezoidais de aço, tipo sanduiche de poliuretano (TP40), face inferior branca com isolamento de 30mm (S8.23);
- Instalação de cumeeiras em aço (pintadas);
- Instalação total de rufos e calhas galvanizadas, inclusive instalação de ligação calha/condutor;
- Instalação de tubos de FoFo nas descidas das calhas metálicas, inclusive conexões e pintura;
- Execução de limpeza nas canaletas de águas pluviais no entorno do pátio;
- Execução de reparos nos pilares de concreto após intervenções, inclusive pintura;

REFORMA GERAL DA UNIDADE

- Demolição de rufos, calhas metálicas e condutores aparentes;
- Demolição de telhas onduladas de fibrocimento e madeiramento da estrutura do telhado;
- Retirada de luminárias e demolição do forro de madeira em todos os ambientes;
- Execução de estrutura metálica, com galvanização a fogo (S14.17), aplicação de primer (S14.18) e pintura esmalte a base de água (S14.21), conforme fichas de serviços da FDE;
- Instalação de telhas trapezoidais de aço, tipo sanduiche de poliuretano (TP40), inferior plano, pintura nas faces aparentes com isolamento de 50mm (S8.23);
- Instalação de cumeeiras em aço (pintadas);
- Instalação total de rufos lisos e dentados com pintura, e calhas galvanizadas, inclusive instalação de ligação calha/condutor;
- Instalação total de condutores de águas pluviais em tubos de PVC;
- Aterramento da nova estrutura metálica da cobertura com instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas ? SPDA, apresentação de croqui do sistema, laudo técnico e ART do Engenheiro Eletricista;
- Revisão do sistema de combate a incêndio com instalação de luzes de emergência (IL-83), inclusive circuito e infraestrutura;
- instalação de extintores e sinalização de equipamentos e rota de fuga;
- Instalação de corrimãos nas escadas externas de acesso a unidade;
- Adequação das lâmpadas e luminárias fluorescentes para LED em perfilado;
- Adequação da entrada de energia e interligação ao QGLF;
- Revisão do Quadro geral de luz e força ? QGLF e demais quadros de distribuição, com adequação de alimentadores, disjuntores e balanceamento de circuitos;
- Revisão dos circuitos de ventiladores, iluminação e tomadas;
- Instalação dos circuitos e infraestrutura para os kits-multimídia;
- Revisão/adequação da iluminação externa;
- Substituição do piso de concreto armado no estacionamento;
- Substituição do piso de concreto no entorno dos blocos;
- Substituição do piso cerâmico das salas de aula, área administrativa, pátio e circulação por piso porcelanato, inclusive eliminação de desníveis, instalação de rodapés H=07,0cm e soleiras em granito;
- Reforma geral dos sanitários de alunos;
- Manutenção da cozinha e despensa com substituição de filtros, torneiras, sifões, registros, aquecedor e exaustor danificados;
- instalação de tomada industrial para balcão térmico inclusive infraestrutura e circuito elétrico; substituição de luminárias e prateleiras em granilite danificadas;
- Substituição dos alambrados laterais e dos fundos da quadra coberta e Miniquadra I inclusive instalação de portões (PT-29), cujos tubos e telas estão deteriorados em virtude de intempéries;
- Revisão de cobertura, calhas metálicas e descidas de águas pluviais;
- Pintura de piso e linhas demarcatórias;
- Substituição dos equipamentos esportivos: poste para rede de voleibol (QE-02), traves de futebol (QE-03) e tabelas de basquete;
- Revisão de iluminação;
- Adequação/instalação de canaletas de águas pluviais junto a divisa inclusive caixas de inspeção (CA-10), e tubulação FoFo sob o passeio público;
- Execução de muro (FD-16) junto a entrada do estacionamento inclusive trecho de arrimo próximo a escada hidráulica existente;

pág.: 1/2

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2018/00695 - cod. obra: 155029 - Prédio: 127205 - EE PROFA MARLI RAIA REIS

- Manutenção de caixilhos: lubrificação e troca de rebites; substituição de vidros quebrados; manutenção de telas de proteção;
- Substituição de portas das salas de aula e área administrativa;
- Recomposição de revestimentos de parede afetados por infiltração;
- Roçagem do mato nas áreas externas e execução de pedrisco no acesso a zeladoria;
- Pintura geral do prédio;
- Fornecimento e manutenção de canteiro, placas de obra e tapumes;
- Fornecimento de andaimes;
- Limpeza da obra e remoção de todo o entulho gerado;

pág.: 2/2



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 29/04/2024, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025961999** e o código CRC **31B1540F**.