



2F140FD21A

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00126/20/01-003 Item: 003
PI: 2019/00350
ESCOLA: 135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA
LOCAL: RUA GETULIO MOREIRA DE SOUZA, 881 - CEP: 08663-300 - PRQ RES CASA BRANCA - SUZANO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 626.486,07	R\$ 619.368,76

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230201622072	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 224 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 05-02-2021	DATA DE TÉRMINO: 03-09-2021	DATA DE EMISSÃO TRP: 05-10-2021	ATRASOS JUSTIFICADOS: 50 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 17 de agosto de 2022

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	900,00	1.254,60	0,00	4.265,64	1.183,15	0,00	0,00
			3,40	1.254,60		4.265,64	1.183,15		
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185,08	0,00		0,00	0,00		
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	90,00	188,19	0,00	8.011,24	2.222,06	0,00	0,00
			42,57	188,19		8.011,24	2.222,06		
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
01.08.033	TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
01.08.036	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,56	0,00		0,00	0,00		
01.08.040	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	M3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122,57	0,00		0,00	0,00		
01.08.051	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,44	0,00		0,00	0,00		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	36,00	19,76	0,00	1.346,24	101,28	0,00	0,00
			68,13	19,76		1.346,24	101,28		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,81	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,09	0,00		0,00	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	446,00	102,00	0,00	847,62	235,10	0,00	0,00
			8,31	102,00		847,62	235,10		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	20,00	0,00	1.029,00	285,41	0,00	0,00
			0,00	20,00		1.029,00	285,41		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,33	0,00		0,00	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	0,00	1,02	0,00	302,12	83,79	0,00	0,00
			0,00	1,02		302,12	83,79		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00	23,40	0,00	1.321,63	366,57	0,00	0,00
			0,00	23,40		1.321,63	366,57		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	0,00		0,00	0,00		
04.01.064	ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM	M2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,02	0,00		0,00	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	3,10	0,00	1.128,83	313,10	0,00	0,00
			0,00	3,10		1.128,83	313,10		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,00	0,60	0,00	685,87	190,23	0,00	0,00
			0,00	0,60		685,87	190,23		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884,98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	6,00 78,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	6,00 5,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	6,00 416,22	6,00 6,00	0,00	2.497,32 2.497,32	692,67 692,67	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	8,00 937,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	0,00 0,00	1,20 1,20	0,00	468,87 468,87	130,04 130,04	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00 295,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	6,00 141,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	6,00 632,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	6,00 704,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00 46,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.758,79 2.758,79	765,20 765,20	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.515,02 2.515,02	697,58 697,58	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.492,52 3.492,52	968,71 968,71	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 1.977,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00 10,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 45,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	40,49 1,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00 50,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	2,00 2.346,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	2,00 807,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.925,85 2.925,85	811,53 811,53	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.335,39 1.335,39	370,39 370,39	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	12,00	8,64	0,00	3.833,74	1.063,35	0,00	0,00
			443,72	8,64		3.833,74	1.063,35		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	31,00	0,00	10.824,27	3.002,31	0,00	0,00
			0,00	31,00		10.824,27	3.002,31		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	18,00	37,72	0,00	1.002,97	146,02	0,00	0,00
			26,59	37,72		1.002,97	146,02		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	37,72	0,00	1.264,74	184,14	0,00	0,00
			0,00	37,72		1.264,74	184,14		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	12,00	14,70	0,00	3.054,07	605,07	0,00	0,00
			207,76	14,70		3.054,07	605,07		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,92	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	120,00	118,80	0,00	1.058,50	293,59	0,00	0,00
			8,91	118,80		1.058,50	293,59		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	120,00	245,00	0,00	6.580,70	1.564,52	0,00	0,00
			26,86	245,00		6.580,70	1.564,52		
07.03.024	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	0,00	141,12	0,00	10.531,78	2.921,18	0,00	0,00
			0,00	141,12		10.531,78	2.921,18		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	180,00	141,12	0,00	695,72	192,97	0,00	0,00
			4,93	141,12		695,72	192,97		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,20	0,00		0,00	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,35	0,00		0,00	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,00	0,00		0,00	0,00		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,45	0,00		0,00	0,00		
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00		0,00	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,50	0,00		0,00	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	1,00	0,00	447,91	124,23	0,00	0,00
			447,91	1,00		447,91	124,23		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00	10,20	0,00	894,54	248,11	0,00	0,00
			0,00	10,20		894,54	248,11		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,51	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	22,00	5,00	0,00	98,65	27,36	0,00	0,00
			19,73	5,00		98,65	27,36		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884,98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00 26,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	8,50 8,50	0,00	242,76 242,76	67,33 67,33	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	24,00 37,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	24,00 50,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.023	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	15,20 15,20	0,00	1.403,11 1.403,11	389,17 389,17	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	4,00 122,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00 85,12	2,00 2,00	0,00	170,24 170,24	47,20 47,20	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00 90,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	6,00 129,74	2,00 2,00	0,00	259,48 259,48	71,96 71,96	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.041	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	260,66 260,66	72,29 72,29	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	521,32 521,32	144,59 144,59	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	8,00 353,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00 266,89	2,00 2,00	0,00	533,78 533,78	148,05 148,05	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00 339,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00 156,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	9,00 113,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.073	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.254,99 1.254,99	348,09 348,09	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.394,50 1.394,50	386,79 386,79	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00 37,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 41,11	15,50 15,50	0,00	637,20 637,20	176,73 176,73	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00 49,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	24,00 53,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00	60,80	0,00	5.512,73	0,00	0,00	0,00
			0,00	60,80		5.512,73	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,88	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,17	0,00		0,00	0,00		
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	0,00	4,00	0,00	4.464,24	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		4.464,24	0,00		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	2,00	0,00	132,54	36,76	0,00	0,00
			0,00	2,00		132,54	36,76		
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,98	0,00		0,00	0,00		
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00	48,00	0,00	2.127,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	48,00		2.127,84	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00	8,00	0,00	377,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	8,00		377,60	0,00		
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00	62,80	0,00	5.000,13	0,00	0,00	0,00
			0,00	62,80		5.000,13	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,44	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,92	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,17	0,00		0,00	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			373,13	0,00		0,00	0,00		
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,76	0,00		0,00	0,00		
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	1,80	0,00	2.026,20	562,00	0,00	0,00
			0,00	1,80		2.026,20	562,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00	6,00	0,00	1.175,94	326,16	0,00	0,00
			195,99	6,00		1.175,94	326,16		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			628,97	0,00		0,00	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00	2,00	0,00	768,40	213,12	0,00	0,00
			0,00	2,00		768,40	213,12		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.269,12	0,00		0,00	0,00		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00	1,00	0,00	674,92	187,20	0,00	0,00
			674,92	1,00		674,92	187,20		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00 424,18	3,00 3,00	0,00	1.272,54 1.272,54	352,96 352,96	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	120,00 6,81	96,00 96,00	0,00	653,76 653,76	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	0,00 0,00	62,80 62,80	0,00	216,66 216,66	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	6,00 59,11	7,00 7,00	0,00	413,77 413,77	114,76 114,76	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	6,00 44,58	12,00 12,00	0,00	534,96 534,96	148,37 148,37	0,00	0,00
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00 16,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00 77,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	2,00 36,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00 125,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.129	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	568,24 568,24	157,61 157,61	0,00	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	582,30 582,30	161,50 161,50	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00 9,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	2,00 28,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.078	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.008,10 2.008,10	556,98 556,98	0,00	0,00
09.02.085	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	517,90 517,90	143,64 143,64	0,00	0,00
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	146,50 146,50	0,00	3.102,87 3.102,87	860,63 860,63	0,00	0,00
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00 29,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00 19,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50 33,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00 282,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	1.617,00 1.617,00	448,50 448,50	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	120,00 30,00	231,80 231,80	0,00	6.954,00 6.954,00	514,24 514,24	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.003	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	84,00 42,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00 420,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00 741,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	24,00 68,18	36,00 36,00	0,00	2.454,48 2.454,48	680,79 680,79	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 20,37	11,00 11,00	0,00	224,07 224,07	62,14 62,14	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00 113,51	3,00 3,00	0,00	340,53 340,53	94,45 94,45	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.796,68 1.796,68	498,34 498,34	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00 1.051,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00 27,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00 166,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.800,00 3,13	1.116,00 1.116,00	0,00	3.493,08 3.493,08	203,15 203,15	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	240,00 4,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	240,00 5,10	768,00 768,00	0,00	3.916,80 3.916,80	1.086,39 1.086,39	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	240,00 12,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLACAO	M	120,00 3,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00 198,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00 165,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 239,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	1.722,38 1.722,38	477,73 477,73	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	12,00 159,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 185,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	177,88 177,88	49,33 49,33	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.046	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00	12,00	0,00	1.217,64	337,73	0,00	0,00
			0,00	12,00		1.217,64	337,73		
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			254,11	0,00		0,00	0,00		
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETRO PVC RIGIDO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,18	0,00		0,00	0,00		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETRO. PVC RIGIDO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,21	0,00		0,00	0,00		
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,14	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00	4,00	0,00	719,60	199,59	0,00	0,00
			179,90	4,00		719,60	199,59		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157,30	0,00		0,00	0,00		
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			231,57	0,00		0,00	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,33	0,00		0,00	0,00		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,00	0,00		0,00	0,00		
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00		0,00	0,00		
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00		0,00	0,00		
09.11.073	IL-56 PROJETO P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	0,00	20,00	0,00	8.410,80	2.332,89	0,00	0,00
			0,00	20,00		8.410,80	2.332,89		
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAO	M	0,00	309,00	0,00	7.329,48	2.032,96	0,00	0,00
			0,00	309,00		7.329,48	2.032,96		
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	0,00	10,00	0,00	685,40	190,10	0,00	0,00
			0,00	10,00		685,40	190,10		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETTRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00	231,80	0,00	1.182,18	87,42	0,00	0,00
			5,10	231,80		1.182,18	87,42		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,01	0,00		0,00	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00	50,00	0,00	225,00	62,40	0,00	0,00
			0,00	50,00		225,00	62,40		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	18,00	62,00	0,00	1.013,70	281,16	0,00	0,00
			16,35	62,00		1.013,70	281,16		
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,13	0,00		0,00	0,00		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,32	0,00		0,00	0,00		
09.60.029	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	UN	0,00	1,00	0,00	180,43	50,04	0,00	0,00
			0,00	1,00		180,43	50,04		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	1.116,00	0,00	1.997,64	116,17	0,00	0,00
			0,00	1.116,00		1.997,64	116,17		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00	3,00	0,00	216,48	60,04	0,00	0,00
			0,00	3,00		216,48	60,04		
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	0,00	14,00	0,00	757,68	210,15	0,00	0,00
			0,00	14,00		757,68	210,15		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,77	0,00		0,00	0,00		
09.82.002	POSTE DE CONCRETO PERFIL I DE 6,00 X 300 KG	UN	0,00	1,00	0,00	607,66	168,54	0,00	0,00
			0,00	1,00		607,66	168,54		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00	40,00	0,00	558,40	154,88	0,00	0,00
			0,00	40,00		558,40	154,88		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	120,00	0,00	465,60	129,14	0,00	0,00
			0,00	120,00		465,60	129,14		
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,27	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,13	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,51	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	127,00	0,00	3.765,55	246,71	0,00	0,00
			29,65	127,00		3.765,55	246,71		
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇÃO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00	95,10	0,00	4.793,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	95,10		4.793,99	0,00		
12.01.001	CHAPISCO	M2	0,00	37,50	0,00	345,75	95,90	0,00	0,00
			0,00	37,50		345,75	95,90		
12.02.002	CHAPISCO	M2	84,00	163,67	0,00	914,90	253,74	0,00	0,00
			5,59	163,67		914,90	253,74		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	84,00	177,00	0,00	6.430,39	1.783,57	0,00	0,00
			36,33	177,00		6.430,39	1.783,57		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	84,00	180,24	0,00	10.814,40	2.999,56	0,00	0,00
			60,00	180,24		10.814,40	2.999,56		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	27,90	0,00	891,12	247,16	0,00	0,00
			0,00	27,90		891,12	247,16		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	84,00	177,72	0,00	2.548,49	706,85	0,00	0,00
			14,34	177,72		2.548,49	706,85		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	0,00		0,00	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,54	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	240,00	43,42	0,00	955,24	264,94	0,00	0,00
			22,00	43,42		955,24	264,94		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	0,00	976,83	0,00	6.486,14	1.799,04	0,00	0,00
			0,00	976,83		6.486,14	1.799,04		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	120,00	43,42	0,00	4.776,20	1.324,76	0,00	0,00
			110,00	43,42		4.776,20	1.324,76		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,01	0,00		0,00	0,00		
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	M	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,07	0,00		0,00	0,00		
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			144,73	0,00		0,00	0,00		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,74	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221,42	0,00		0,00	0,00		
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	86,83	52,20	0,00	1.397,38	387,58	0,00	0,00
			26,77	52,20		1.397,38	387,58		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,03	0,00		0,00	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,54	0,00		0,00	0,00		
13.50.018	DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,03	0,00		0,00	0,00		
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	0,00	976,83	0,00	25.544,10	7.085,12	0,00	0,00
			0,00	976,83		25.544,10	7.085,12		
13.80.057	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	0,00	616,20	0,00	10.210,43	2.832,04	0,00	0,00
			0,00	616,20		10.210,43	2.832,04		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	120,00	6,40	0,00	448,00	124,26	0,00	0,00
			70,00	6,40		448,00	124,26		
15.02.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00	600,00	0,00	10.638,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00		10.638,00	0,00		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	464,00	0,00	8.969,12	2.487,75	0,00	0,00
			0,00	464,00		8.969,12	2.487,75		
15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	11,90	11,90	273,70	75,91	273,70	75,91
			0,00	0,00		0,00	0,00		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	33,70	0,00	786,22	218,07	0,00	0,00
			0,00	33,70		786,22	218,07		
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	0,00	33,70	0,00	878,89	243,77	0,00	0,00
			0,00	33,70		878,89	243,77		
15.04.001	CAIACAO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,00	0,00		0,00	0,00		
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,06	0,00		0,00	0,00		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00	1.057,64	305,14	12.691,68	3.520,26	3.661,68	1.015,63
			12,00	752,50		9.030,00	2.504,63		

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	5.600,00 10,00	2.587,01 2.457,09	129,92	25.870,10 24.570,90	2.170,45 1.810,10	1.299,20	360,35
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	366,00 183,00	183,00	9.204,90 4.602,45	2.553,14 1.276,57	4.602,45	1.276,57
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	975,00 13,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	0,00 0,00	2,00 1,00	1,00	1.104,40 552,20	306,32 153,16	552,20	153,16
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	111,96 111,96	0,00	1.259,55 1.259,55	349,35 349,35	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.100,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	375,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	703,36 703,36	0,00	9.101,47 9.101,47	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	703,36 703,36	0,00	6.499,04 6.499,04	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,20 568,60	7,20 7,20	0,00	4.093,92 4.093,92	1.135,52 1.135,52	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.200,00 22,00	1.057,64 1.057,64	0,00	23.268,08 23.268,08	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.200,00 5,50	1.078,44 1.078,44	0,00	5.931,42 5.931,42	31,73 31,73	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	1.521,64 1.521,64	0,00	67.119,54 67.119,54	5.676,91 5.676,91	0,00	0,00
16.02.105	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	0,00 0,00	20,80 20,80	0,00	896,68 896,68	248,71 248,71	0,00	0,00
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	0,00 0,00	474,00 474,00	0,00	3.976,86 3.976,86	1.103,05 1.103,05	0,00	0,00
16.03.004	GRAMA ESMERALDA	M2	0,00 0,00	151,00 0,00	151,00	3.395,99 0,00	941,94 0,00	3.395,99	941,94
16.03.031	ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2,00M - TIJUANA	UN	2,00 114,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.107	FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM	M2	120,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.225	ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M	UN	2,00 172,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.226	ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M	UN	2,00 172,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.356	FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M	UN	2,00 321,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 783,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884,98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 851,70	2,00 0,00	2,00	1.703,40 0,00	472,46 0,00	1.703,40	472,46
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00 0,00	86,00 86,00	0,00	69.042,52 69.042,52	19.150,22 19.150,22	0,00	0,00
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	40,00 750,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	240,00 105,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	60,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	72,00 36,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	72,00 76,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	0,00 0,00	16,80 8,40	8,40	3.543,62 1.771,81	982,88 491,44	1.771,81	491,44
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	570,30 570,30	158,18 158,18	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	22,00 68,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	108,00 18,27	72,00 72,00	0,00	1.315,44 1.315,44	60,81 60,81	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	6,75 6,75	0,00	1.975,45 1.975,45	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00 497,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	464,00 464,00	0,00	12.003,68 12.003,68	3.329,44 3.329,44	0,00	0,00
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	697,59 697,59	193,48 193,48	0,00	0,00
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	32,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	32,00 4,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	32,00 8,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.021	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	M2	32,00 5,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.36.001	REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM)	M2	32,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	30,00 22,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00126/20/01-003-003	Valor	626.486,07
Data base	04/2020	Assinatura	30/12/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/09/2021	Início	04/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	15/10/2021	Término	03/09/2021	Redução	31.6000%
Nro. Medição	8	Prédio	135152 - EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA		
PI	2019/00350	Situação	Aprovada	Orc. FDE	916.013,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1884.98
Diretoria	SUZANO			Município	SUZANO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF OLAVO LEONEL FERREIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	120,00	113,94	0,00	17.091,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	113,94		17.091,00	0,00		
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00	406,30	0,00	19.620,22	5.442,02	0,00	0,00
			0,00	406,30		19.620,22	5.442,02		
16.80.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	478,00	0,00	14.731,96	4.086,18	0,00	0,00
			0,00	478,00		14.731,96	4.086,18		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	80,00	192,00	0,00	12.048,00	3.341,73	0,00	0,00
			62,75	192,00		12.048,00	3.341,73		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	0,00	464,00	0,00	4.347,68	1.205,90	0,00	0,00
			0,00	464,00		4.347,68	1.205,90		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	599,38	0,00	4.968,86	1.066,91	0,00	0,00
			0,00	599,38		4.968,86	1.066,91		
16.80.022	CESTO PARA TABELA DE BASQUETE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124,86	0,00		0,00	0,00		
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	0,00	1,00	1,00	333,59	92,52	333,59	92,52
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,76	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	24,00	40,00	0,00	16.800,00	1.397,91	0,00	0,00
			420,00	40,00		16.800,00	1.397,91		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
601.774,74	619.368,76	17.594,02	601.774,74	619.368,76	17.594,02	
			113.306,59	118.186,57	4.879,98	
			715.081,33	737.555,33	VALOR A LIBERAR 22.474,00	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860