

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº:	05/16354/10/02-001 ✓	CÓDIGO:	133124 ✓
ESCOLA:	EE PROFA PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA		
LOCAL:	RUA ALMEIDA LEME, 100 - CEP: 09761-170 - JD INDUSTRIAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329, casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		
VALOR DA OBRA:	R\$ 334.588,66 ✓	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:	R\$ 334.588,35

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110144470	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS:	2				TIPO DE OBRA	Reforma	
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):					Nº DE SALAS:		
PRAZO CONTRATUAL:	180 dia(s)				TOTAL DE DIAS		
	1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 14				195 dia(s)		
DATA DE INÍCIO:	15-02-2011 ✓	DATA DE TÉRMINO:	14-08-2011 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP:	25-10-2011	ATRASOS JUSTIFICADOS:	60 dia(s)
				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS		0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).							

ATESTADO


Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 12 de abril de 2012

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7

RESPONSÁVEIS

 DECIO JORGE TABACH GERENTE DE OBRAS METROPOLITANA Engenheiro Civil - CREA: 48.638/D CPF: 903.324.828-04	 JOSE ARLINDO CESAR MARCONDES DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS CREA: 600591674 CPF: 975.916.538-49
--	---



2ED874E585

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	3372.41
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	0,00	2.152,84	291,48	3.896,63	32,11
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00	1.861,36	0,00	3.369,06	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	71,40	51,01	0,00	926,34	56,38
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	22,29	51,01	6,63	926,34	56,38
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	36,39	20,59	0,00	458,94	8,99
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	3,87	13,96	0,00	311,16	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.035	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF	M	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	488,50	30,00	22.964,38	135,91
			0,00	458,50	0,00	21.554,08	50,07
			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,20	69,91	14,25	2.053,24	25,47
			29,37	55,66	0,00	1.634,72	0,00
			1.545,00	701,60	113,60	4.048,22	39,89
			5,77	588,00	0,00	3.392,75	0,00
			57,00	135,40	0,00	781,25	0,00
			5,77	135,40	0,00	781,25	0,00
			5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			333,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Previsão	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3372,41			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	14,95 346,31	7,51 6,09	1,42	2.600,77 2.109,01	29,93 0,00
02.06.001	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACIOS COMUNS	M3	2,70 307,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	41,59 27,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.001	DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00 0,00	11,92 11,43	0,49	952,99 913,82	58,00 55,62
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	970,45 34,98	860,31 856,31	4,00	30.093,63 29.953,71	98,46 89,95
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	34,57 51,68	614,40 614,40	0,00	31.752,18 31.752,18	401,30 401,30
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	3.230,00 5,77	3.404,00 3.368,00	36,00	19.641,06 19.433,34	148,34 135,70
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	32,00 5,77	765,00 765,00	0,00	4.414,02 4.414,02	33,91 33,91
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	7.152,25 4,06	2.191,20 2.191,20	0,00	8.896,25 8.896,25	69,35 69,35
03.03.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	2,60 333,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	73,31 346,31	37,96 37,51	0,45	13.145,89 12.990,06	111,28 101,80
03.03.040	LAJE MISTA B-11 SOBRECARGA 100 KG	M2	51,84 58,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.50.001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	12,16 12,16	0,00	1.767,69 1.767,69	107,59 107,59
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	26,26 38,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	368,44 43,99	627,49 562,06	65,43	27.603,27 24.725,01	951,70 776,51
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	5,73 343,13	88,25 87,89	0,36	30.281,19 30.157,67	266,90 259,39
						Principal	Reajuste
						491,76	29,93
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						39,17	2,38
						139,92	8,51
						0,00	0,00
						207,72	12,64
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						155,83	9,48
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						2.878,26	175,19
						123,52	7,51

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA		
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO		
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.047	ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.050	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.071	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12,5 CM	M2	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	762,17	27,07	12.217,56	204,57	433,93	26,41
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00	735,10	0,00	11.783,63	178,16	0,00	0,00
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	0,00	126,30	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00
05.02.001	JM-01 JANELA VENEZIANA	UN	0,00	126,30	1,13	4.128,74	0,00	38,01	2,31
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	1,00	28,10	0,00	945,27	40,02	0,00	0,00
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	0,00	26,97	0,00	907,26	37,71	0,00	0,00
05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00

Critério		Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			
Data base		07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO			
Dt. Prevista		02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO			
Dt. Realização		25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA			
Nro. Medição		7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO			
PI		2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final						
		Área Constr. 3372.41									
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO			UN		12,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00
05.81.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM			UN		1,00	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00
05.81.002	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM			UN		3,00	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM			UN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM			UN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM			UN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)			UN		1,00	0,00	764,74	0,00	0,00	0,00
06.03.031	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84			M2		1,80	0,00	399,33	24,30	0,00	0,00
06.60.001	DE ESQUADRIAS METALICAS			M2		53,98	9,00	607,27	6,16	101,25	6,16
06.70.001	DE ESQUADRIAS METALICAS			M2		0,00	0,00	39,22	38,36	0,00	0,00
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO			M2		0,00	0,00	2,116,12	128,80	0,00	0,00
07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M			M2		107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.004	TELHA DE BARRO ROMANA			M2		116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA			M		9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG			UN		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA			M		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng. Dênio Jorge Tabach

Gerente de Obras

Metropolitanas

CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3372.41

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 267,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	2,00 72,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	11,00 11,32	12,40 12,40	0,00	140,36 140,36	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	9,75 9,75	0,00	119,14 119,14	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	1,00 15,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	2,50 19,40	9,75 9,75	0,00	189,15 189,15	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00 69,31	1,00 1,00	0,00	69,31 69,31	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	61,76 61,76	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	1,00 101,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	94,86 94,86	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00 63,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.041	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 32MM (1 1/4")	UN	1,00 96,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	5,40 5,40	0,00	91,63 91,63	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	9,00 20,67	6,20 6,20	0,00	128,15 128,15	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	1,00 23,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Decio Jorge Tabach

Gerente de Obras

Metropolitanas

CREA 060.048.638-0

Crítério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final Área Constr. 3372.41			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	6,00 26,77	8,70 8,70	0,00	232,89 232,89	0,00 0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00 51,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	1,00 171,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	236,00 236,00	14,36 14,36
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 274,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUMA	UN	1,00 333,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	1,00 37,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	1,00 34,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	1,00 26,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.040	CHUVEIRO ELETRICO DE 220V/5400W	UN	1,00 108,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00 307,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	118,75 118,75	0,00	387,12 387,12	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	95,00 18,82	135,50 135,50	0,00	2.550,11 2.550,11	155,22 155,22
09.05.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	65,00 65,00	0,00	1.227,20 1.227,20	74,69 74,69
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	198,00 11,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJ.	UN	1,00 148,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Daniel Jorge Tabacaro
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	3372.41
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	0,00	1,00	0,00	122,05	7,42
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00	1,00	0,00	122,05	7,42
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	9,00	0,00	344,34	20,95
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	38,26	9,00	0,00	344,34	20,95
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"	UN	0,00	1,00	0,00	39,81	2,42
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	1,00	0,00	39,81	2,42
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.030	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	0,00	225,00	0,00	326,25	19,85
09.08.047	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO	UN	0,00	225,00	0,00	326,25	19,85
09.08.048	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	1.450,00	808,70	0,00	1.706,35	103,86
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	2,11	808,70	0,00	1.706,35	103,86
09.08.060	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPL CAIXA DE 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	0,00	118,60	0,00	290,57	17,68
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T UNIV CAIXA 4"x4"- ELETR PVC RÍG	UN	0,00	118,60	0,00	290,57	17,68
			0,00	355,80	0,00	1.754,09	106,77
			0,00	355,80	0,00	1.754,09	106,77
			0,00	4,00	0,00	176,76	0,00
			0,00	4,00	0,00	176,76	0,00
			0,00	3,00	0,00	207,33	0,00
			0,00	3,00	0,00	207,33	0,00
			0,00	16,00	0,00	717,92	0,00
			0,00	16,00	0,00	717,92	0,00
			0,00	2,00	0,00	241,26	0,00
			0,00	2,00	0,00	241,26	0,00
			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA				
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO				
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO				
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA				
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO				
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final							
Área Constr.				3372.41							
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC			UN	11,00 55,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.078	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE PVC			UN	2,00 64,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC			UN	1,00 46,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.083	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC			UN	1,00 36,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.084	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC			UN	1,00 67,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM-ELETRODUTO DE POLIETILENO			UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	583,84 583,84	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC			UN	6,00 95,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.028	IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M			UN	10,00 785,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2			M	0,00 0,00	355,80 355,80	0,00	152,99 152,99	9,31 9,31	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC			UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	31,32 31,32	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.014	DE AP.I.LUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA			UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	209,44 209,44	12,74 12,74	0,00	0,00
09.74.014	DE APARELHOS DE ILUMINACAO EM POSTE			UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	837,84 837,84	50,99 50,99	0,00	0,00
09.84.092	REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W			UN	20,00 59,67	12,00 12,00	0,00	716,04 716,04	43,58 43,58	0,00	0,00
09.85.012	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W			UN	20,00 31,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.85.019	LAMPADA VAPOR METALICO 250W			UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	591,00 591,00	35,97 35,97	0,00	0,00
09.85.041	LUMIN.(APARELHO) FECH. P/ILUMIN. EXTERNA P/LAMP.V.MERC. OU MISTA 250W			UN	10,00 169,45	12,00 12,00	0,00	2.033,40 2.033,40	123,77 123,77	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	-Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	3372.41

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00	56,64	0,00	257,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	56,64		257,14	0,00		
12.01.001	CHAPISCO	M2	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,99	0,00		0,00	0,00		
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,63	0,00		0,00	0,00		
12.02.001	CHAPISCO	M2	61,79	252,60	0,00	1.513,07	0,00	0,00	0,00
			5,99	252,60		1.513,07	0,00		
12.02.005	EMBOCO	M2	61,79	50,68	0,00	848,88	0,00	0,00	0,00
			16,75	50,68		848,88	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	217,35	0,00	3.536,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	217,35		3.536,28	0,00		
12.02.010	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO	M2	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,13	0,00		0,00	0,00		
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	61,79	53,68	0,00	1.922,27	0,00	0,00	0,00
			35,81	53,68		1.922,27	0,00		
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,25	0,00		0,00	0,00		
12.04.001	CHAPISCO	M2	970,45	1.452,14	164,40	8.698,31	258,55	984,75	59,94
			5,99	1.287,74		7.713,56	198,61		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	970,45	537,78	164,40	11.094,39	675,30	3.391,57	206,44
			20,63	373,38		7.702,82	468,86		
12.04.019	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	M2	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,42	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,24	0,00		0,00	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	60,33	64,80	0,00	247,53	0,00	0,00	0,00
			3,82	64,80		247,53	0,00		
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,37	0,00		0,00	0,00		
13.02.007	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,63	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA LTDA		
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA		
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	-Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO		
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final Área Constr. 3372.41					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	14,77 34,67	8,16 8,16	0,00	282,90 282,90	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.086	TACO 7X21X2CM G1-C6 COLADO	M2	32,60 91,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.093	RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA	M2	32,60 17,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.002	RODAPE DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	M	6,20 15,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.013	RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4	M	36,80 20,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	20,50 13,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.074	SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	1,90 44,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	12,30 39,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	6,48 6,48	0,00	612,29 612,29	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	0,00 0,00	6,48 6,48	0,00	2.010,99 2.010,99	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	0,00 0,00	8,16 8,16	0,00	111,13 111,13	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	8,04 41,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.035	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	M2	0,59 48,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	1,00 147,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.012	ESMALTE S/APAREL EM ASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	55,68 8,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.005	LATEX	M2	51,84 10,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA LTDA		
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
Dt. Prevista	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO		
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.1300%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA		
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	-Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO		
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 3372,41					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.03.007	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,26 18,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,72 13,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.045	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	0,00 0,00	3,39 0,00	3,39	803,59	48,91	803,59	48,91
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	6,14 367,27	21,40 17,20	4,20	7.859,57 6.317,04	478,40 384,51	1.542,53	93,89
16.01.058	GRADIL METALGRADE PINT ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	M2	0,00 0,00	8,52 8,52	0,00	1.251,84 1.251,84	76,19 76,19	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO (300X235CM)	UN	1,00 3.518,95	2,00 2,00	0,00	7.037,90 7.037,90	428,39 428,39	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE AÇO (180X235CM)	UN	1,00 2.443,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	42,50 37,08	45,10 0,00	45,10	1.672,30	101,79	1.672,30	101,79
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	289,00 3,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	697,40 38,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	38,50 68,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	40,00 188,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00	1.710,00 1.710,00	104,08 104,08	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	9,80 97,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.096	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	1,00 19,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	64,80 6,78	824,45 0,00	824,45	5.589,77 0,00	340,24 0,00	5.589,77	340,24

Engº Décio Jorge Iabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/16354/10/02-001-001	Valor	334.588,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	14/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Previsão	02/09/2011	Início	15/02/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	25/10/2011	Término	14/08/2011	Redução	30.13000%	Escola	PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA
Nro. Medição	7	Prédio	133124	Orc. FDE	478.891,13	Fiscal	ANTONIO CORRERA NETO
PI	2010/04560	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Qtda ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtda Período	Valor Acumulado / Anterior
Código	Descrição do Serviço	UN					
16.18.001	SERVICOS - CIVIL	MV		10,26 221,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.19.001	SERVICOS - HIDRAULICA	MV		14,90 221,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.20.001	SERVICOS - ELETRICA	MV		7,89 221,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3		28,90 126,01	2,49 2,49	0,00	0,00 0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2		0,00 0,00	563,32 563,32	0,00	608,35 608,35
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M		0,00 0,00	258,00 258,00	0,00	326,04 326,04
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2		289,00 24,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3		60,00 28,85	234,85 189,85	45,00	216,44 137,42

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
311.536,58	334.588,35	23.051,77	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE
			311.536,58	334.588,35	23.051,77
			REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
			6.076,93	7.479,98	1.403,05
			TOTAL	TOTAL	VALOR A LIBERAR
			317.613,51	342.068,33	24.454,82
ANTONIO CORRERA NETO					

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0