



2EF04C2C55

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00954/14/02-001 ✓ Item: 001 ✓
PI: 2014/01730 ✓
ESCOLA: 525112 - EE PROF RUBENS OSCAR GUELLI
LOCAL: RUA MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES, 415 - CEP: 13181-503 - JD SANTIAGO - SUMARÉ - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 237.821,98 ✓	R\$ 237.793,94 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRES E SILVA	5062075022		92221220150009784	2603541099	Eng. Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓					
PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15
TOTAL DE DIAS: 135 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 21-01-2015 ✓	DATA DE TÉRMINO: 21-05-2015 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 07-07-2015		ATRASOS JUSTIFICADOS: 32 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
Reforma de Prédio Escolar. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 28 de março de 2016

RESPONSÁVEIS

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ		
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE		
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI		
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII		
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1149.85					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.013	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>60CM	UN	0,00	1,00	0,00	429,41	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		429,41	0,00		
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,80	0,00		0,00	0,00		
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00	8,83	0,00	370,33	0,00	0,00	0,00
			0,00	8,83		370,33	0,00		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	9,60	20,14	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	20,14		1.007,00	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00		
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM	M3	0,00	14,63	0,00	3.853,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,63		3.853,98	0,00		
02.02.017	TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE	M3	0,00	14,63	0,00	6.089,29	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,63		6.089,29	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	104,00	0,00	4.802,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	104,00		4.802,72	0,00		
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	0,00	14,63	0,00	648,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,63		648,54	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	6,00	27,12	0,00	1.220,40	0,00	0,00	0,00
			45,00	27,12		1.220,40	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	405,00	1.153,58	0,00	8.075,06	0,00	0,00	0,00
			7,00	1.153,58		8.075,06	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1149.85			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	45,00 8,00	105,39 105,39	0,00	843,12 843,12	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	4,50 380,00	10,14 10,14	0,00	3.853,20 3.853,20	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,50 300,00	0,27 0,27	0,00	81,00 81,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	104,69 104,69	0,00	5.588,34 5.588,34	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	2,20 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00 0,00	0,60 0,60	0,00	191,47 191,47	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.026	DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA	M2	12,60 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	4,86 50,00	8,84 8,84	0,00	442,00 442,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	3,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.60.010	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	24,00 8,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	0,60 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	1,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL. VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	4,00 8,00	1,00 1,00	0,00	8,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	4,00 35,00	1,00 1,00	0,00	35,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1149,85			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	41,60 1,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	6,00 3,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	59,85 59,85	0,00	0,00	0,00
05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	111,88 111,88	0,00	0,00	0,00
05.80.042	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	UN	1,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	4,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,00 0,00	4,80 4,80	0,00	2.136,81 2.136,81	0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	3,00 1.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	3,00 1.500,00	2,00 2,00	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00 300,00	2,00 2,00	0,00	600,00 600,00	0,00	0,00	0,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,00 220,00	11,00 11,00	0,00	2.420,00 2.420,00	0,00	0,00	0,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	17,00 500,00	11,20 11,20	0,00	5.600,00 5.600,00	0,00	0,00	0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	15,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.064	CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	3,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	6,60 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARÉ
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1149.85
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.068	TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0.8MM H=40MM	M2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prélio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1149,85			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	40,00 60,00	109,70 109,70	0,00	6.582,00 6.582,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	39,00 32,50	8,00 8,00	0,00	260,00 260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	2,50 2,50	0,00	95,72 95,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	586,02 586,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	264,36 264,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	30,20 30,20	0,00	1.849,44 1.849,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.011	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	5,90 5,90	0,00	235,35 235,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXÕES	M	7,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4") - INCL CONEXÕES	M	42,00 75,00	34,10 34,10	0,00	2.557,50 2.557,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	M	3,00 90,00	2,50 2,50	0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") - INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	32,80 32,80	0,00	4.222,99 4.222,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.018	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4") - INCL CONEXÕES	M	25,00 190,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	37,83 37,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARÉ
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01/730	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1149.85			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	4,00 70,00	4,00 4,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00 80,00	1,00 1,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
08.14.009	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00 90,00	2,00 2,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00 70,00	1,00 1,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	2,00 1.000,00	2,00 2,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	18,00 5.500,00	14,00 14,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	2.115,84	0,00	0,00	0,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00 2.000,00	2,00 2,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08.14.088	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,12M	M	3,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	1,80 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	17,00 5,00	16,80 16,80	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 24/03/2016 12:53:17

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 07
DOIN-GONDOS

Página 6

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1149.85			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	3,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	3,00 5,00	2,00 2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	3,00 8,00	2,00 2,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
08.60.013	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS	UN	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00	860,80	0,00	860,80	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	58,00 17,00	68,10 68,10	0,00	1.157,70	0,00	0,00	0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXÕES	M	86,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00 800,00	1,00 1,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	666,00 2,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	196,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	344,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	8,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	M	0,00 0,00	23,70 23,70	0,00	912,45	0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	0,00 0,00	14,40 14,40	0,00	347,18	0,00	0,00	0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	100,00 1,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 24/03/2016 12:53:17

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CSEA nº 0601427860
PES- Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOIN-DOS

Página 7

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1149,85			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.024	ESPELHO CEGO DE CHAPA DE FERRO 4'X2'	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2x32W	UN	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	2,00	0,00	0,00	258,48	0,00	258,48	0,00
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	102,40	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	51,84	0,00	394,50	0,00	394,50	0,00
			0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1149.85

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
10.70.005	RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00	51,84	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	51,84		394,50	0,00		
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	0,00	60,84	60,84	2.363,02	0,00	2.363,02	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,00	0,00		0,00	0,00		
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	0,00	0,99	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,99		21,35	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	51,84	0,00	1.245,71	0,00	0,00	0,00
			0,00	51,84		1.245,71	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	179,94	0,00	3.454,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	179,94		3.454,84	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	208,00	192,36	0,00	3.654,84	0,00	0,00	0,00
			19,00	192,36		3.654,84	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	364,00	372,30	0,00	22.338,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	372,30		22.338,00	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	194,60	112,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	112,00		896,00	0,00		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	0,00		0,00	0,00		
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	104,00	150,54	0,00	2.709,72	0,00	0,00	0,00
			18,00	150,54		2.709,72	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,20	0,00		0,00	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00		0,00	0,00		

Crítério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1149,85

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	156,00 10,00	372,30 372,30	0,00	3.723,00 3.723,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	0,00 0,00	5,69 5,69	0,00	383,84 383,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 0,00	42,00 42,00	0,00	439,74 439,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	42,00 42,00	0,00	372,54 372,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00 0,00	133,20 133,20	0,00	2.159,17 2.159,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.006	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	8,80 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	45,00 18,00	5,69 5,69	0,00	102,42 102,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	68,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	216,00 216,00	0,00	2.773,44 2.773,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	110,00 8,00	194,40 194,40	0,00	1.555,20 1.555,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	63,80 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	660,00 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	568,00 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.047	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	6,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	30,00 6,00	28,01 28,01	0,00	168,06 168,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 24/03/2016 12:53:17

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9391-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOIN-DOS

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-001	Valor	237.821,98	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	20/07/2015	Início	21/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	19/08/2015	Término	21/05/2015	Redução	23.6100%	Escola	RUBENS OSCAR GUELLI
Nro. Medição	6	Prédio	525112	Orc. FDE	311.329,27	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2014/01730	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1149,85			


Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.038	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00	6,00	0,00	1.561,56	0,00	0,00	0,00
16.18.001	SERVICOS - CIVIL	MV	0,00	7,92	0,00	2.317,23	0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	30,00	28,01	0,00	924,33	0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	10,70	5,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						200,00	0,00	0,00	0,00


TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período		Total Período	
				TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE	VALOR REAJUSTE	VALOR A LIBERAR
230.704,79	237.793,94	7.089,15	230.704,79	237.793,94	7.089,15	0,00	7.089,15
			REAJUSTE	REAJUSTE			
			TOTAL	TOTAL			
			230.704,79	237.793,94			

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO							
				CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII			


Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação


Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS