



2EEA575A19

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/02025/13/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2008/00938 ✓
ESCOLA: 29129 - EE PROF SERGIO DA SILVA NOBREZA
LOCAL: 81 FRANCESCO MELZI, 305 3579140 JARDIM IPANEMA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 335.929,89 ✓

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 335.847,30 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220140157260	2603541099	Eng. Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL:
210 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 15

TOTAL DE DIAS:
225 dia(s)

DATA DE INÍCIO:

18-02-2014 ✓

DATA DE TÉRMINO:

16-09-2014 ✓

DATA DE EMISSÃO TRP:

29-04-2015

ATRASOS JUSTIFICADOS:

210 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Engº Antonio Correra Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Engº Walter Haider
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério		Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Data base		07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista		13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4			
Dt. Realização		02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA			
Nro. Medição		12	Prédio	29129	Ord. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII			
PI		2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr. 3833,37				
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			M2	0,00	208,00	0,00	424,32	26,62	0,00	0,00
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO			M3	84,53	7,63	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00
01.08.032	TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS			M	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M			M3	52,89	68,95	0,00	3.323,38	0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO			M2	197,74	154,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM			M2	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM			M2	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO			M3	61,88	44,73	0,00	1.498,45	0,00	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES			M	33,50	44,73	0,00	1.498,45	0,00	0,00	0,00
02.02.097	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS			UN	1,00	196,00	0,00	11.565,96	0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA			M2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA			KG	74,55	130,80	0,00	5.493,60	218,20	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA			KG	42,00	130,80	0,00	5.493,60	218,20	0,00	0,00
				KG	246,60	472,29	0,00	3.069,88	0,00	0,00	0,00
				KG	6,50	472,29	0,00	3.069,88	0,00	0,00	0,00
				KG	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				KG	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng.º Marcelo Costa
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3833.37			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	13,86 389,00	14,26 14,26	0,00	5.547,14 5.547,14	0,00 0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	1,36 125,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	M2	5,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	3,40 35,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.003	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS	M2	57,66 1,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	3,30 81,00	29,84 29,84	0,00	2.417,04 2.417,04	0,00 0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	16,20 6,50	354,82 354,82	0,00	2.306,33 2.306,33	0,00 0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	5,40 6,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,18 389,00	3,23 3,23	0,00	1.256,47 1.256,47	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	25,44 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	6,24 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	27,20 54,00	16,42 16,42	0,00	886,68 886,68	0,00 0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	0,00 0,00	129,52 129,52	0,00	7.474,59 7.474,59	0,00 0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,10 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	6,86 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02/2025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3833.37			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.80.035	GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA	CJ	6,00 12,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.095	FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN)	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	1.323,40 1.323,40	83,02 83,02	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	1,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.024	EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM	UN	1,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	1,50 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.020	EM-06 ESGADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	3.161,45 3.161,45	198,36 198,36	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.011,72 1.011,72	63,48 63,48	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.043	CO-18 CORRIMÃO DUPLO	M	130,80 200,00	44,66 44,66	0,00	8.932,00 8.932,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.044	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	M	15,20 350,00	115,88 115,88	0,00	40.558,00 40.558,00	386,50 386,50	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.045	CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO	M	7,60 500,00	3,80 3,80	0,00	1.900,00 1.900,00	119,21 119,21	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	0,00 0,00	109,06 109,06	0,00	29.480,00 29.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,80 18,00	29,62 19,50	10,12	533,16 351,00	33,44 22,02	182,16	11,42
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	10,12 0,00	10,12	232,96 0,00	14,61 0,00	232,96	14,61
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00 0,00	35,00 20,00	15,00	599,55 342,60	37,61 21,49	256,95	16,12
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	24,15 0,00	24,15	103,60 0,00	6,50 0,00	103,60	6,50

Eng. Antonio Carlos da Silva Neto
 Coordenador de Obras
 Metropolitanas
 CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3833.37			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00	24,15	24,15	224,35	14,07	224,35	14,07
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	UN	1,00	1,00	0,00	1.500,00	94,11	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES	M	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	105,00	57,50	0,00	776,82	21,44	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	29,00	24,00	0,00	684,00	6,97	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	4,00	0,00	303,20	4,75	0,00	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	75,80	4,00	0,00	303,20	4,75	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	6,00	4,00	0,00	440,00	27,60	0,00	0,00
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00	3,00	0,00	310,83	19,50	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	3,00	16,00	0,00	4.480,00	228,38	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	3,00	0,00	536,37	33,65	0,00	0,00
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	60,90	51,80	0,00	958,30	60,12	0,00	0,00

Engº Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	3833,37		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	0,00	2,00	0,00	600,98	37,70	0,00	0,00
			0,00	2,00		600,98	37,70		
08.08.016	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3"	UN	0,00	2,00	0,00	486,82	30,54	0,00	0,00
			0,00	2,00		486,82	30,54		
08.08.042	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290,00	0,00		0,00	0,00		
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,00	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	30,00	19,30	0,00	579,00	4,51	0,00	0,00
			30,00	19,30		579,00	4,51		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	120,00	18,30	0,00	585,60	4,81	0,00	0,00
			32,00	18,30		585,60	4,81		
08.10.005	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00		0,00	0,00		
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00		0,00	0,00		
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00		0,00	0,00		
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.015	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M	M	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,20	0,00		0,00	0,00		
08.12.042	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	0,00	6,80	6,80	546,24	34,27	546,24	34,27
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.066	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		

Engº Antonio Carlos de Azevedo Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3833.37			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.079	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	5,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.002	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	8,80 8,80	0,00	149,16 149,16	9,35 9,35	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXÕES	M	31,90 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4") - INCL CONEXÕES	M	27,50 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	M	8,50 80,00	31,10 31,10	0,00	2.488,00 2.488,00	156,09 156,09	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.035	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1"	UN	1,00 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	5,00 900,00	4,80 4,80	0,00	4.320,00 4.320,00	271,05 271,05	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	2,60 1.000,00	2,60 2,60	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	2,00 500,00	0,50 0,50	0,00	250,00 250,00	15,68 15,68	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,60 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	3,00 185,00	3,00 3,00	0,00	555,00 555,00	34,82 34,82	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	891,30 891,30	55,92 55,92	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	1,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	3,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	3,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Antonio Torreira Neto
Coordenador de Obras
Metrôpolianas
CREA 92.282/D

Critério	Unidade	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	3833.37		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	3,00 1.800,00	3,00 3,00	0,00	5.400,00 5.400,00	338,82 338,82	0,00	0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	1,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00 1.500,00	1,00 1,00	0,00	1.500,00 1.500,00	94,11 94,11	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	206,00 5,00	60,00 60,00	0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	17,00 40,00	15,00 15,00	0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADÁ DE TORNEIRAS	UN	6,00 4,00	6,00 6,00	0,00	24,00 24,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	6,00 7,00	6,00 6,00	0,00	42,00 42,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	10,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	5,00 44,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	740,94 740,94	46,48 46,48	0,00	0,00
08.82.046	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	18,74 18,74	1,17 1,17	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	30,00 7,00	148,80 0,00	148,80	1.041,60 0,00	65,35 0,00	1.041,60	65,35
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	883,08 883,08	55,40 55,40	0,00	0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	54,05 54,05	3,39 3,39	0,00	0,00
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	152,89 152,89	9,59 9,59	0,00	0,00

Engº Antonio Carlos de Azevedo Neto
Coordenador de Obras
Metropolitano
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3833.37			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.03.018	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00	48,00	0,00	275,04	17,25	0,00	0,00
09.03.053	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM - INCL CONEXOES	M	0,00	48,00	0,00	275,04	17,25	0,00	0,00
09.04.022	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A	UN	1,00	28,60	0,00	1.697,98	0,00	0,00	0,00
09.04.040	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A	M	1.000,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	4,20	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	200,00	32,00	0,00	421,44	26,44	0,00	0,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00	32,00	0,00	421,44	26,44	0,00	0,00
09.05.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	0,00	65,00	0,00	678,60	42,57	0,00	0,00
09.05.019	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	0,00	65,00	0,00	678,60	42,57	0,00	0,00
			0,00	17,00	0,00	832,66	52,24	0,00	0,00
			0,00	17,00	0,00	832,66	52,24	0,00	0,00
			80,00	241,20	0,00	6.030,00	378,34	0,00	0,00
			25,00	241,20	0,00	6.030,00	378,34	0,00	0,00
			1,00	16,50	0,00	255,75	0,00	0,00	0,00
			15,50	16,50	0,00	255,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	91,00	0,00	2.498,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	91,00	0,00	2.498,86	0,00	0,00	0,00
			27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Engº Antônio Correia Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unidade	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
		Área Constr.		3833,37			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	45,00 13,50	41,50 41,50	0,00	560,25 560,25	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	27,50 10,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	5,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	15,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	9,50 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	6,50 14,00	7,10 0,00	7,10	99,40 0,00	6,23 0,00	99,40	6,23
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	33,00 40,90	39,00 0,00	39,00	1.595,10 0,00	100,08 0,00	1.595,10	100,08
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	12,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	74,00 13,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00 65,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.890,47 2,50	1.325,00 1.325,00	0,00	3.312,50 3.312,50	207,84 207,84	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	320,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	180,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	1,00	1,00	113,47	7,11	113,47	7,11
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETROD. PVC RÍGIDO	UN	3,00	6,00	3,00	1.200,00	75,28	600,00	37,64
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	4,00	3,00	0,00	255,00	15,99	0,00	0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	85,00	3,00	0,00	255,00	15,99	0,00	0,00
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	3,00	3,00	3,00	270,00	16,94	270,00	16,94
09.10.013	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	250,00	9,00	3,00	1.350,00	84,70	450,00	28,23
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	150,00	6,00	0,00	900,00	56,47	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO DE APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng. Antônio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3833.37			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP. HG EM CX. PASSAG. OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00	122,00	0,00	1.616,50	101,41	0,00	0,00
			0,00	122,00		1.616,50	101,41		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/ LAMPADAS FLUORESC	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00		0,00	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,50	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	46,00	91,00	0,00	1.112,93	69,83	0,00	0,00
			12,23	91,00		1.112,93	69,83		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	0,00	32,00	0,00	416,32	26,12	0,00	0,00
			0,00	32,00		416,32	26,12		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	49,00	91,00	0,00	273,00	17,12	0,00	0,00
			3,00	91,00		273,00	17,12		
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	120,00	38,00	0,00	152,00	9,53	0,00	0,00
			4,00	38,00		152,00	9,53		
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2x32W	UN	50,00	116,00	23,00	5.800,00	363,88	1.150,00	72,15
			50,00	93,00		4.650,00	291,73		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	200,00	231,00	42,00	1.386,00	86,96	252,00	15,81
			6,00	189,00		1.134,00	71,15		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	30,00	99,00	0,00	2.178,00	136,65	0,00	0,00
			22,00	99,00		2.178,00	136,65		
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	0,00	37,00	0,00	1.248,01	78,30	0,00	0,00
			0,00	37,00		1.248,01	78,30		
12.01.001	CHAPISCO	M2	30,78	129,52	0,00	906,64	0,00	0,00	0,00
			7,00	129,52		906,64	0,00		
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,25	193,68	0,00	774,72	48,60	0,00	0,00
			4,00	193,68		774,72	48,60		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	473,25	193,68	0,00	4.260,96	267,35	0,00	0,00
			22,00	193,68		4.260,96	267,35		

Eng.º Antônio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Municipal das
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	3833.37		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.007	REBOCO	M2	286,05 14,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	187,20 45,00	193,68 193,68	0,00	8.715,60 8.715,60	546,85 546,85	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	15,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	61,91 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	61,91 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	129,52 129,52	0,00	2.918,08 2.918,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.007	REBOCO	M2	61,91 14,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	187,20 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	93,60 8,00	259,68 259,68	0,00	2.077,44 2.077,44	97,20 97,20	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	72,20 20,00	48,50 48,50	0,00	970,00 970,00	60,86 60,86	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	55,07 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	54,21 17,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	38,51 22,00	48,50 48,50	0,00	1.067,00 1.067,00	66,94 66,94	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	37,39 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	17,25 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Eng. Antonio Carlos de Azevedo
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	3833.37		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	0,00	48,50	0,00	2.263,98	142,05	0,00	0,00
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00	13,77	0,00	1.701,14	106,73	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	48,14	28,91	28,91	1.701,14	106,73	0,00	0,00
13.04.026	DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL	M	141,00	0,00	0,00	2.023,70	126,97	2.023,70	126,97
13.05.003	RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM	M	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.021	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	M	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	80,00	0,92	0,00	73,60	4,61	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	19,80	0,00	0,00	73,60	4,61	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	76,54	48,50	0,00	800,25	50,21	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	37,20	0,00	0,00	800,25	50,21	0,00	0,00

Eng. Antônio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	3833.37		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
13.60.009	RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA	M	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.005	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	102,39	48,60	0,00	772,74	48,48
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	15,90	48,60	0,00	772,74	48,48
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.009	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	M2	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.026	ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00	19,02	0,00	484,62	30,40
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00	19,02	0,00	484,62	30,40
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00	16,56	0,00	99,85	6,26
		M2	0,00	16,56	0,00	99,85	6,26
		M2	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	16,56	0,00	301,88	18,94
		M2	0,00	16,56	0,00	301,88	18,94
		M2	36,91	218,29	0,00	3.710,93	232,84
		M2	17,00	218,29	0,00	3.710,93	232,84
		M2	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	392,00	0,00	3.543,68	222,34
		M2	0,00	392,00	0,00	3.543,68	222,34
		M2	961,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng.º Antônio Carlos de Azevedo
Coordenador de Obras
Metropolitana
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3833.37			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	550,00	603,06	0,00	6.030,60	378,38	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	450,00	144,15	0,00	1.297,35	81,40	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISABL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	12,80	8,45	0,00	3.802,50	238,58	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00	6,20	0,00	2.747,59	172,39	0,00	0,00
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	135,20	107,42	0,00	1.611,30	101,10	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	709,68	759,19	0,00	15.183,80	757,77	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	709,68	250,67	0,00	1.253,35	29,90	0,00	0,00
16.02.090	CEMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	709,68	815,62	0,00	26.915,46	1.250,32	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eng. Antônio Carlos
Coordenador Geral
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00 3.000,00	1,00 1,00	0,00	3.000,00 3.000,00	188,23 188,23	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	40,80 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	60,00 18,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,82 200,00	7,12 7,12	0,00	1.424,00 1.424,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	47,74 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	569,60 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	0,00 0,00	41,80 41,80	0,00	3.256,63 3.256,63	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.034	MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2	M2	10,15 12,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	2,03 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	1,02 130,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	46,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	72,00 130,00	14,26 14,26	0,00	1.853,80 1.853,80	116,31 116,31	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	124,08 7,00	495,26 495,26	0,00	3.466,82 3.466,82	217,52 217,52	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	5.560,38 5.560,38	249,20 249,20	0,00	0,00

Engº Antônio Carlos de Moraes
Coordenador de Obras
Metropolitana
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/02025/13/02-001-002	Valor	335.929,89	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	23.4700%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	438.979,95	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	103,30 35,00	95,00 95,00	0,00	3.325,00 3.325,00	208,62 208,62	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
					VALOR MED. DATA BASE	
					VALOR REAJUSTE	
					VALOR A LIBERAR	
326.705,77	335.847,30	9.141,53	TOTAL SEM REAJ	335.847,30	9.141,53	
			REAJUSTE	11.587,08	573,50	
			TOTAL	347.434,38	9.715,03	

CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII

Eng° Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Eng° Antonio Corrêa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 72/02025/13/02 - PI 2008/00938 - cod. obra: 122902 - EE PROF SERGIO DA SILVA NOBREZA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
03.04.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	12.294,00
03.04.005	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	12.294,00
04.01.031	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	143,1
05.01.067	UN	PM-79 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET.	3
06.01.024	UN	EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM	5
06.01.037	M2	EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00	6
06.02.019	UN	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	1
06.02.092	M	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M	32,5
06.03.001	UN	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	1
06.03.019	M	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	4
06.03.044	M	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	34,2
07.03.098	M2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM	10,88
08.02.001	UN	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	1
08.02.016	M	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	16
08.02.021	UN	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	1
08.02.040	M	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	16
08.03.017	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	32
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	135,5
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	3,5
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	131
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	2
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	1
08.08.028	UN	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	6
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	2
08.08.045	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	2
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	5
08.08.047	UN	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	2
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	6
08.08.074	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA)	1
08.11.033	M	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	30
08.12.015	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M	6,91
08.12.033	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	18,72
08.12.079	UN	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	1
08.13.012	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	9
08.13.013	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	3
08.13.014	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	14
08.14.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	1
08.14.004	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	2
08.14.005	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	3
08.14.027	UN	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	2
08.14.037	UN	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	1
08.14.046	UN	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	1
08.14.078	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	2
08.14.085	M	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	7
08.14.086	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	1
08.14.087	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	1
09.02.011	UN	AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE	1
09.02.043	UN	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1
09.02.061	UN	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	1
09.02.070	UN	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	2
09.02.082	UN	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	1
09.02.089	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	1
09.02.091	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	1
09.02.098	UN	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	1
09.03.009	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	0,5
09.03.011	M	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	2
09.03.048	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	1
09.03.052	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	0,5
09.03.090	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	2
09.05.002	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	469,5
09.05.004	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	59
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	26

Engº Antonio Carlos Neto
Coordenador de Obras
Metropol
CREA 92.262/9

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 72/02025/13/02 - PI 2008/00938 - cod. obra: 122902 - EE PROF SERGIO DA SILVA NOBREZA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	27
09.05.018	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES	24
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	77
09.05.045	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	1
09.05.051	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	2
09.05.069	UN	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	1
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	4
09.05.071	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	2
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	54
09.05.074	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	2
09.05.075	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	1
09.05.076	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	1
09.05.086	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	1
09.05.093	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	1
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1
09.06.002	UN	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"	2
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	1
09.07.004	M	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	1.146,00
09.07.011	M	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	108
09.07.012	M	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	295
09.07.017	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	24
09.07.019	M	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	96
09.08.055	UN	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	7
09.08.058	UN	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	3
09.08.075	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	2
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	6
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	6
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	7
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	7
09.09.050	UN	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	31
09.09.051	UN	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	3
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	10
09.11.021	UN	IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV.	1
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	437
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	330
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	15
09.13.031	UN	TUBO DE PVC 2"x 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	15
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	25
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	15
10.01.077	M2	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST.	22,02
11.03.003	M2	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	41,5
11.03.010	M2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	5
11.04.022	M	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	29,28
12.02.009	M2	REVESTIMENTO COM GESSO	104,2
12.04.004	M2	CHAPISCO	122,21
12.04.005	M2	EMBOCO	122,21
12.04.007	M2	REBOCO	122,21
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	9,57
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	9,57
13.01.017	M2	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	22,96
13.02.005	M2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	22,02
13.02.024	M2	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	0,94
13.02.059	CJ	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	10
13.06.077	M	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM)	2,5
13.06.083	M	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	5
13.07.002	M	PE-02 PEITORIL	9,3
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	4,73
15.01.004	M2	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	57,5
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	22,02
15.02.019	M2	ESMALTE	104,2
15.03.007	M2	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	17,39
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	24,22

Eng. Antonio Cordeiro Neto
Coordenador de Obras
Metrôpolitas
CP-4 42.242 D

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais

Contrato: 72/02025/13/02 - PI 2008/00938 - cod. obra: 122902 - EE PROF SERGIO DA SILVA NOBREZA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	25,63
15.03.061	M	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	6,91
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	122,21


Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612


Engº Antonio Carrera Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D