



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO



IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00223/21/01-001 **Item:** 004 **Data de Assinatura do Contrato:** 21-12-2021
PI: 2019/00602 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:**
ESCOLA: 128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA
LOCAL: AVENIDA JOSE BELLO, 3034 - CEP: 09450-000 - PEDREIRA - RIO GRANDE DA SERRA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 1.078.958,44	R\$ 1.078.958,32

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230211875552	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 2	TOTAL DE DIAS: 273 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 05-01-2022	DATA DE TÉRMINO: 03-10-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 26-10-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 21 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
0	Não há atrasos justificados

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 10
REVISÃO GERAL DO PRÉDIO ESCOLAR E DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE MURO. 21 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 21 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO DE PÁGINAS 01 E 02.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 23 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE

GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE

ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.024	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM<100CM	UN	0,00	1,00	0,00	4.264,14	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		4.264,14	0,00		
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00	339,60	0,00	10.388,36	1.606,82	0,00	0,00
			0,00	339,60		10.388,36	1.606,82		
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	25,60	353,88	0,00	27.185,06	34,22	0,00	0,00
			76,82	353,88		27.185,06	34,22		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	85,40	208,52	0,00	1.601,43	247,69	0,00	0,00
			7,68	208,52		1.601,43	247,69		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	2,56	0,00	13,87	2,14	0,00	0,00
			0,00	2,56		13,87	2,14		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	0,00	2,56	0,00	60,80	9,40	0,00	0,00
			0,00	2,56		60,80	9,40		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,62	0,00		0,00	0,00		
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	86,50	374,50	0,00	47.965,96	881,57	0,00	0,00
			128,08	374,50		47.965,96	881,57		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	25,84	0,00	1.995,61	308,67	0,00	0,00
			0,00	25,84		1.995,61	308,67		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	134,08	0,00	1.405,15	217,33	0,00	0,00
			0,00	134,08		1.405,15	217,33		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	110,32	0,00	1.391,13	215,17	0,00	0,00
			0,00	110,32		1.391,13	215,17		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	2,44	0,00	761,61	117,79	0,00	0,00
			0,00	2,44		761,61	117,79		
03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NÃO PATINÁVEL (ASTM A36/A570)	KG	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,33	0,00		0,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00	0,88	0,00	215,43	33,32	0,00	0,00
			0,00	0,88		215,43	33,32		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	93,60	124,07	0,00	8.808,97	1.106,65	0,00	0,00
			71,00	124,07		8.808,97	1.106,65		
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00	65,80	0,00	1.600,91	203,20	0,00	0,00
			0,00	65,80		1.600,91	203,20		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	7,20	2,70	0,00	1.727,78	267,24	0,00	0,00
			639,92	2,70		1.727,78	267,24		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1,60	1,90	0,00	3.887,07	601,23	0,00	0,00
			2.045,83	1,90		3.887,07	601,23		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	104,70	12,99	0,00	1.157,53	153,94	0,00	0,00
			89,11	12,99		1.157,53	153,94		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	2,00	0,00	1.247,64	192,97	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.247,64	192,97		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	2,00 1.001,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00 625,37	4,00 4,00	0,00	2.501,48 2.501,48	386,91 386,91	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	2,00 1.619,98	2,00 2,00	0,00	3.239,96 3.239,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	5,60 403,46	6,30 6,30	0,00	2.541,79 2.541,79	393,15 393,15	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	9,00 904,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	15,60 195,62	10,10 10,10	0,00	1.975,76 1.975,76	305,60 305,60	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00 3.336,46	1,00 0,00	1,00	3.336,46 0,00	516,06 0,00	3.336,46 0,00	516,06 0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	12,00 299,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	12,00 84,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00 3.767,17	1,00 1,00	0,00	3.767,17 3.767,17	582,68 582,68	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.450,13 1.450,13	224,29 224,29	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.870,94	1,00 1,00	0,00	2.870,94 2.870,94	444,06 444,06	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.807,27	1,00 1,00	0,00	2.807,27 2.807,27	434,21 434,21	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 4.685,06	1,00 1,00	0,00	4.685,06 4.685,06	724,66 724,66	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.105	CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.864,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	18,00 11,87	8,00 8,00	0,00	94,96 94,96	14,68 14,68	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	14,00 51,63	8,00 8,00	0,00	413,04 413,04	63,87 63,87	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00 0,00	51,20 51,20	0,00	53,76 53,76	8,31 8,31	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	14,00 549,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	24,00 642,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	8,00 385,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,80 1.268,39	34,35 34,35	0,00	43.569,19 43.569,19	6.068,12 6.068,12	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	14,00	2,00	0,00	940,80	145,51	0,00	0,00
			470,40	2,00		940,80	145,51		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	1,00	0,00	5.463,19	845,02	0,00	0,00
			5.463,19	1,00		5.463,19	845,02		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	3.758,92	581,41	0,00	0,00
			3.758,92	1,00		3.758,92	581,41		
06.02.061	PT-39 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.557,95	0,00		0,00	0,00		
06.02.063	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.356,14	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	13,05	2,31	0,00	1.446,06	223,67	0,00	0,00
			626,00	2,31		1.446,06	223,67		
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	0,00	29,52	0,00	14.938,89	2.310,68	0,00	0,00
			0,00	29,52		14.938,89	2.310,68		
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00	1,00	0,00	844,64	130,64	0,00	0,00
			844,64	1,00		844,64	130,64		
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00	2,31	0,00	708,75	109,62	0,00	0,00
			0,00	2,31		708,75	109,62		
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,49	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	61,88	37,92	0,00	1.142,14	176,65	0,00	0,00
			30,12	37,92		1.142,14	176,65		
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,81	0,00		0,00	0,00		
06.80.029	TELA DE PROTECAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,61	0,00		0,00	0,00		
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00	6.030,72	0,00	107.527,73	16.631,90	0,00	0,00
			0,00	6.030,72		107.527,73	16.631,90		
07.03.138	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	846,50	1.671,00	0,00	223.462,82	34.564,26	0,00	0,00
			133,73	1.671,00		223.462,82	34.564,26		
07.04.121	RUFO DENTADO AÇO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,96	0,00		0,00	0,00		
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,03	0,00		0,00	0,00		
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,35	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	674,00	38,60	0,00	169,06	26,14	0,00	0,00
			4,38	38,60		169,06	26,14		
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	0,00	1.771,20	0,00	2.957,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.771,20		2.957,90	0,00		
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	0,00	2.214,00	0,00	597,78	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.214,00		597,78	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	895,00	971,12	0,00	5.447,97	107,87	0,00	0,00
			5,61	971,12		5.447,97	107,87		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	67,40	82,10	0,00	206,06	2,87	0,00	0,00
			2,51	82,10		206,06	2,87		
07.80.052	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA	M	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107,01	0,00		0,00	0,00		
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.694,11	0,00		0,00	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,85	0,00		0,00	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	1,00	0,00	681,49	105,40	0,00	0,00
			681,49	1,00		681,49	105,40		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176,73	0,00		0,00	0,00		
08.03.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXÕES	M	0,00	21,40	0,00	1.360,39	210,41	0,00	0,00
			0,00	21,40		1.360,39	210,41		
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,52	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	35,00	4,50	0,00	115,02	17,79	0,00	0,00
			25,56	4,50		115,02	17,79		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	0,00	12,80	0,00	302,33	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,80		302,33	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	20,00	18,40	0,00	914,84	55,37	0,00	0,00
			49,72	18,40		914,84	55,37		
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,08	0,00		0,00	0,00		
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128,27	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00	9,00	0,00	1.083,87	55,88	0,00	0,00
			120,43	9,00		1.083,87	55,88		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00	3,00	0,00	611,97	31,55	0,00	0,00
			203,99	3,00		611,97	31,55		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCRP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00	4,00	0,00	2.151,20	0,00	0,00	0,00
			537,80	4,00		2.151,20	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00	7,50	0,00	256,72	39,70	0,00	0,00
			0,00	7,50		256,72	39,70		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	188,00	12,00	0,00	821,16	0,00	0,00	0,00
			68,43	12,00		821,16	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	70,00	28,10	0,00	2.026,56	88,12	0,00	0,00
			72,12	28,10		2.026,56	88,12		
08.09.062	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,24	0,00		0,00	0,00		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,24	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.064	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133,07	0,00		0,00	0,00		
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	1,00	0,00	39,07	6,04	0,00	0,00
			0,00	1,00		39,07	6,04		
08.10.011	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00	2,00	0,00	207,04	0,00	0,00	0,00
			103,52	2,00		207,04	0,00		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,81	0,00		0,00	0,00		
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,24	0,00		0,00	0,00		
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133,07	0,00		0,00	0,00		
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61,41	0,00		0,00	0,00		
08.12.016	CAIUA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,14	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104,81	0,00		0,00	0,00		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	82,10	0,00	11.503,83	1.131,76	0,00	0,00
			0,00	82,10		11.503,83	1.131,76		
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,38	0,00		0,00	0,00		
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187,70	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116,70	0,00		0,00	0,00		
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128,27	0,00		0,00	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			397,47	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00	4,00	0,00	1.132,84	175,22	0,00	0,00
			283,21	4,00		1.132,84	175,22		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	3,00	4,00	0,00	3.304,32	511,09	0,00	0,00
			826,08	4,00		3.304,32	511,09		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	3,00	1,00	0,00	1.079,41	166,95	0,00	0,00
			1.079,41	1,00		1.079,41	166,95		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00	1,00	0,00	541,15	83,70	0,00	0,00
			541,15	1,00		541,15	83,70		
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,19	0,00		0,00	0,00		
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258,44	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	90,00	27,10	0,00	208,12	32,19	0,00	0,00
			7,68	27,10		208,12	32,19		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	177,10	26,40	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00
			4,41	26,40		116,42	0,00		
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,88	0,00		0,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	10,00	14,00	0,00	907,62	40,11	0,00	0,00
			64,83	14,00		907,62	40,11		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	17,00	8,00	0,00	49,76	7,69	0,00	0,00
			6,22	8,00		49,76	7,69		
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	7,00	4,00	0,00	38,28	5,92	0,00	0,00
			9,57	4,00		38,28	5,92		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	6,00	16,00	0,00	765,76	37,01	0,00	0,00
			47,86	16,00		765,76	37,01		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	80,00	29,30	0,00	318,19	0,00	0,00	0,00
			10,86	29,30		318,19	0,00		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALIZ. DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	97,50	97,50	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
			4,80	97,50		468,00	0,00		
09.04.037	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			599,95	0,00		0,00	0,00		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,00	9,60	0,00	97,24	15,04	0,00	0,00
			0,00	9,60		97,24	15,04		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00	7,70	0,00	120,12	18,57	0,00	0,00
			0,00	7,70		120,12	18,57		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	0,00	1,80	0,00	49,23	7,61	0,00	0,00
			0,00	1,80		49,23	7,61		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	2,00	0,78	0,00	314,12	48,58	0,00	0,00
			402,72	0,78		314,12	48,58		
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	0,00	4,00	0,00	917,24	141,87	0,00	0,00
			0,00	4,00		917,24	141,87		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	285,00	195,00	0,00	7.928,70	0,00	0,00	0,00
			40,66	195,00		7.928,70	0,00		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,52	0,00		0,00	0,00		
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,05	0,00		0,00	0,00		
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00	1,00	0,00	293,99	45,47	0,00	0,00
			293,99	1,00		293,99	45,47		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	19,00	22,00	0,00	2.041,82	315,81	0,00	0,00
			92,81	22,00		2.041,82	315,81		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	36,00	34,00	0,00	876,86	135,62	0,00	0,00
			25,79	34,00		876,86	135,62		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00	4,00	0,00	397,92	61,54	0,00	0,00
			0,00	4,00		397,92	61,54		
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			599,95	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	3.254,40	1.544,00	80,80	5.496,63	67,17	287,64	44,49
			3,56	1.463,20		5.208,99	22,68		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	440,00	404,40	0,00	2.628,60	406,57	0,00	0,00
			6,50	404,40		2.628,60	406,57		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	100,00	397,50	0,00	3.462,22	535,52	0,00	0,00
			8,71	397,50		3.462,22	535,52		
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	3,00	14,00	0,00	3.408,44	527,20	0,00	0,00
			243,46	14,00		3.408,44	527,20		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	53,00	46,00	0,00	10.438,32	0,00	0,00	0,00
			226,92	46,00		10.438,32	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282,37	0,00		0,00	0,00		
09.08.036	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00	3,00	0,00	475,86	73,60	0,00	0,00
			158,62	3,00		475,86	73,60		
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00	10,00	0,00	1.019,60	157,70	0,00	0,00
			0,00	10,00		1.019,60	157,70		
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,92	0,00		0,00	0,00		
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	1,00	1,00	0,00	617,03	95,43	0,00	0,00
			617,03	1,00		617,03	95,43		
09.09.030	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157,04	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	10,00	0,00	1.683,60	260,41	0,00	0,00
			0,00	10,00		1.683,60	260,41		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00	79,00	0,00	10.346,63	263,35	0,00	0,00
			0,00	79,00		10.346,63	263,35		
09.09.057	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161,78	0,00		0,00	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	0,00	8,00	0,00	340,96	52,73	0,00	0,00
			0,00	8,00		340,96	52,73		
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00	4,00	0,00	613,28	94,85	0,00	0,00
			0,00	4,00		613,28	94,85		
09.10.024	CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00	6,00	6,00	1.334,88	206,47	1.334,88	206,47
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,75	0,00		0,00	0,00		
09.11.021	IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			660,70	0,00		0,00	0,00		
09.11.070	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SÓDIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.756,18	0,00		0,00	0,00		
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.327,46	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	238,15	0,00	859,72	0,00	0,00	0,00
			0,00	238,15		859,72	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	1.422,00	0,00	1.023,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.422,00		1.023,84	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00	92,00	0,00	1.063,52	82,25	0,00	0,00
			0,00	92,00		1.063,52	82,25		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	6,00	0,00	25,98	4,01	0,00	0,00
			0,00	6,00		25,98	4,01		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,87	0,00		0,00	0,00		
09.84.002	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,05	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	84,00	0,00	1.930,32	92,41	0,00	0,00
			0,00	84,00		1.930,32	92,41		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	0,00	52,14	36,54	3.051,74	472,02	2.138,68	330,80
			0,00	15,60		913,06	141,22		
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	0,00	52,14	0,00	101,67	11,02	0,00	0,00
			0,00	52,14		101,67	11,02		
10.50.004	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	M2	705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,53	0,00		0,00	0,00		
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	705,40	10,80	0,00	132,51	0,00	0,00	0,00
			12,27	10,80		132,51	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	157,50	206,04	0,00	1.409,30	144,22	0,00	0,00
			6,84	206,04		1.409,30	144,22		
12.02.005	EMBOCO	M2	615,80	7,00	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00
			24,40	7,00		170,80	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	157,50	199,04	0,00	8.461,18	896,33	0,00	0,00
			42,51	199,04		8.461,18	896,33		
12.02.007	REBOCO	M2	615,80	7,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00
			4,83	7,00		33,81	0,00		
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	91,60	199,04	0,00	19.163,56	2.030,10	0,00	0,00
			96,28	199,04		19.163,56	2.030,10		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,29	0,00		0,00	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00	86,00	0,00	374,10	57,86	0,00	0,00
			0,00	86,00		374,10	57,86		
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00	86,00	0,00	1.909,20	295,30	0,00	0,00
			0,00	86,00		1.909,20	295,30		
12.04.007	REBOCO	M2	0,00	86,00	0,00	1.408,68	217,88	0,00	0,00
			0,00	86,00		1.408,68	217,88		
12.04.008	CHAPISCO FINO PENEIRADO	M2	29,10	224,96	0,00	1.840,17	284,62	0,00	0,00
			8,18	224,96		1.840,17	284,62		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	524,20	62,72	0,00	676,74	0,00	0,00	0,00
			10,79	62,72		676,74	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	267,10	193,92	0,00	3.139,56	341,37	0,00	0,00
			16,19	193,92		3.139,56	341,37		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.80.051	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	0,00	18,40	0,00	513,72	79,46	0,00	0,00
			0,00	18,40		513,72	79,46		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	46,20	220,89	0,00	8.621,32	220,59	0,00	0,00
			39,03	220,89		8.621,32	220,59		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	582,40	15,60	0,00	132,75	0,00	0,00	0,00
			8,51	15,60		132,75	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,27	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	60,00	555,89	0,00	17.910,76	182,10	0,00	0,00
			32,22	555,89		17.910,76	182,10		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	642,40	713,74	0,00	80.088,74	634,19	0,00	0,00
			112,21	713,74		80.088,74	634,19		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	455,20	415,90	0,00	8.126,67	0,00	0,00	0,00
			19,54	415,90		8.126,67	0,00		
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	M	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,07	0,00		0,00	0,00		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00	4,40	0,00	502,26	77,68	0,00	0,00
			0,00	4,40		502,26	77,68		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,47	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	24,48	0,00	3.895,24	0,00	0,00	0,00
			0,00	24,48		3.895,24	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	696,90	724,54	0,00	19.446,64	151,69	0,00	0,00
			26,84	724,54		19.446,64	151,69		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	396,50	415,90	0,00	956,57	0,00	0,00	0,00
			2,30	415,90		956,57	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	4,40	0,00	8,05	0,67	0,00	0,00
			0,00	4,40		8,05	0,67		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122,83	0,00		0,00	0,00		
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	81,85	33,45	3,93	4.905,77	758,80	576,37	89,15
			146,66	29,52		4.329,40	669,65		
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			386,54	0,00		0,00	0,00		
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00	889,30	0,00	10.138,01	970,83	0,00	0,00
			0,00	889,30		10.138,01	970,83		
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	0,00	889,30	0,00	6.998,79	1.082,54	0,00	0,00
			0,00	889,30		6.998,79	1.082,54		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	200,00	345,30	0,00	8.908,74	1.377,96	0,00	0,00
			25,80	345,30		8.908,74	1.377,96		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	78,29	17,55	17,55	356,61	55,15	356,61	55,15
			20,32	0,00		0,00	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.928,16	563,11	100,00	6.712,25	1.038,21	1.192,00	184,37
			11,92	463,11		5.520,25	853,84		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	704,68 15,96	65,34 0,00	65,34	1.042,82 0,00	161,29 0,00	1.042,82	161,29
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	182,69 28,87	152,68 136,80	15,88	4.407,86 3.949,41	681,77 610,86	458,45	70,91
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	60,30 145,46	8,50 8,50	0,00	1.236,41 1.236,41	191,24 191,24	0,00	0,00
16.01.033	FD-28 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (59X211.40CM)	M	17,50 821,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,00 632,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	4.578,17 4.578,17	708,13 708,13	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.319,66 3.319,66	513,47 513,47	0,00	0,00
16.02.029	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	M	66,50 130,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	16,24 16,24	0,00	385,70 385,70	59,65 59,65	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	116,24 116,24	0,00	630,02 630,02	97,44 97,44	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	116,24 116,24	0,00	4.586,83 4.586,83	709,47 709,47	0,00	0,00
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	0,00 0,00	223,30 223,30	0,00	2.188,34 2.188,34	338,48 338,48	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.501,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 1.203,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.016	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	200,00 22,87	24,00 24,00	0,00	548,88 548,88	84,89 84,89	0,00	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES-FUNDO - BROCA	M	56,10 259,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00 1.276,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	90,50 133,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	78,40 161,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.036	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	60,30 55,85	30,50 30,50	0,00	1.703,42 1.703,42	263,47 263,47	0,00	0,00
16.05.038	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	60,20 60,20	0,00	4.197,14 4.197,14	649,19 649,19	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	35,60 131,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	7,00	16,00	0,00	1.459,20	225,70	0,00	0,00
			91,20	16,00		1.459,20	225,70		
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			374,62	0,00		0,00	0,00		
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	1,00	0,00	4.971,08	768,90	0,00	0,00
			4.971,08	1,00		4.971,08	768,90		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			427,06	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	90,00	0,00	1.371,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	90,00		1.371,60	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	216,00	28,00	0,00	102,20	10,14	0,00	0,00
			3,65	28,00		102,20	10,14		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	24,00	6,00	0,00	2.792,16	0,00	0,00	0,00
			465,36	6,00		2.792,16	0,00		
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	14,00	14,00	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00
			11,34	14,00		158,76	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.550,08	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			615,54	0,00		0,00	0,00		
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	113,90	22,16	0,00	1.702,32	28,27	0,00	0,00
			76,82	22,16		1.702,32	28,27		
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	222,40	132,42	0,00	1.016,97	7,05	0,00	0,00
			7,68	132,42		1.016,97	7,05		
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	108,15	109,62	0,00	7.368,65	0,00	0,00	0,00
			67,22	109,62		7.368,65	0,00		
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	14,40	41,62	0,00	1.551,59	34,25	0,00	0,00
			37,28	41,62		1.551,59	34,25		
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	14,40	41,62	0,00	354,17	7,81	0,00	0,00
			8,51	41,62		354,17	7,81		
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	45,80	143,36	0,00	17.373,79	1.623,32	0,00	0,00
			121,19	143,36		17.373,79	1.623,32		
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	750,00	2.368,08	0,00	38.978,59	2.966,55	0,00	0,00
			16,46	2.368,08		38.978,59	2.966,55		
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	5,76	19,73	0,00	9.663,74	721,23	0,00	0,00
			489,80	19,73		9.663,74	721,23		
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	47,20	303,00	0,00	8.993,04	1.391,00	0,00	0,00
			29,68	303,00		8.993,04	1.391,00		
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	16,80	56,84	0,00	5.805,06	897,90	0,00	0,00
			102,13	56,84		5.805,06	897,90		
16.15.030	IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3	M2	0,00	73,08	0,00	3.496,87	540,88	0,00	0,00
			0,00	73,08		3.496,87	540,88		
16.15.034	MANTA GEOTÊXIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10	M2	75,00	160,37	0,00	3.342,11	516,94	0,00	0,00
			20,84	160,37		3.342,11	516,94		

Critério	Unitária	Contrato	70/00223/21/01-001-004	Valor	1.078.958,44
Data base	04/2021	Assinatura	21/12/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	04/01/2022	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	03/10/2022	Redução	36.2700%
Nro. Medição	10	Prédio	128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA		
PI	2019/00602	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.692.903,47
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	698.62
Diretoria	MAUA			Município	RIO GRANDE DA SERRA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA SHISUKO IOSHIDA NIWA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	5,40 160,66	25,58 25,58	0,00	4.109,68 4.109,68	635,66 635,66	0,00	0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	0,00 0,00	25,58 25,58	0,00	2.963,69 2.963,69	458,41 458,41	0,00	0,00
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	2,00 220,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.005	DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE	M2	0,00 0,00	140,62 140,62	0,00	20.245,06 20.245,06	3.131,41 3.131,41	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00 0,00	345,30 345,30	0,00	2.310,05 2.310,05	357,30 357,30	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	24,00 24,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	232,00 2,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	58,40 166,94	0,58 0,58	0,00	96,82 96,82	14,97 14,97	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	796,90 13,11	730,05 730,05	0,00	9.570,95 9.570,95	1.480,39 1.480,39	0,00	0,00
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	677,40 20,63	448,80 448,80	0,00	9.258,74 9.258,74	1.432,10 1.432,10	0,00	0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	796,90 13,80	730,05 730,05	0,00	10.074,69 10.074,69	1.558,30 1.558,30	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	27,00 27,00	0,00	10.244,07 10.244,07	117,37 117,37	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	478,40 10,90	35,24 35,24	0,00	384,11 384,11	59,41 59,41	0,00	0,00
16.80.100	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	867,24 867,24	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.068.234,41	1.078.958,32	10.723,91	1.068.234,41	1.078.958,32	10.723,91	
			111.899,52	113.558,21	1.658,69	
			1.180.133,93	1.192.516,53	VALOR A LIBERAR 12.382,60	

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2019/00602 - cod. obra: 155048 - Prédio: 128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA
NIWA

Memorial Descritivo

REFORMA GERAL

ÁREA EXTERNA

Muro de Arrimo e de Divisa: Demolição e execução de novo muro de divisa da fachada frontal da escola, instalação de portão de acesso de alunos e acesso de serviço. Execução de muro de arrimo H=2,40m na fachada frontal para contenção de aterro em frente a quadra descoberta. Reforma Geral piso de acesso a quadra de esportes conforme croqui;

Quadra Descoberta: Reforma geral do piso e nova pintura de piso e linhas demarcatórias. Instalação de novos equipamentos esportivos, tabelas de basquete, traves de futebol e postes de vôlei. Reforma dos fechamentos laterais e de fundos do entorno da quadra e instalação de novo portão tipo PT-29. Instalação de novos aparelhos de iluminação em postes para iluminação da área da quadra;

Área Externa: Demolição e execução de novo piso de concreto no passeio público, reforma geral do piso de concreto da circulação na frente e fundos do bloco escolar, fechamento na área externa em gradil e instalação de portão, reforma geral de canaletas com tampa para drenagem de águas pluviais dos fundos e lateral da unidade, execução de caixas de águas pluviais conforme Croqui. Instalação de novo abrigo de lixo;

PRÉDIO ESCOLAR

Cobertura: Reforma geral da cobertura do bloco escolar com substituição das telhas existentes por telhas de aço galvanizado tipo sanduiche, instalação de novos rufos, calhas e novas descidas de águas pluviais em tubulação aparente;

Salas de Aula: Demolição do piso existente e execução de novo piso tipo porcelanato com rodapé, substituição de caixilhos com vidros e telas de proteção, substituição das luminárias fluorescentes por LED, substituição de portas e batentes tipo PF-16.

Circulação Interna (corredor das Salas de Aula): Demolição do piso existente e execução de nova compactação (escavação e reaterro) nas áreas com afundamento de piso, execução de novo piso tipo porcelanato.;

Sanitário de Alunos Feminino e Masculino: Reforma geral dos sanitários de alunos feminino e masculino conforme croqui contendo demolição e execução de novas alvenarias e substituição do revestimento de piso e paredes, instalação de caixilhos com vidros, substituição de trechos de tubulação de água fria e esgoto, bacias, válvulas de descarga, registros e sifões. Execução de novas divisórias em granilite e instalação de novas portas box;

Pátio/Refeitório: Reforma Geral do piso cerâmico com execução de novo piso porcelanato. Demolição e execução de novos Bebedouros no Pátio

Cozinha, Depósito de Utensílios e Despensa: Reforma Geral da Cozinha, Despensa e Depósito de Utensílios de acordo com croqui contendo demolição e execução de novas alvenarias, instalação de balcão tipo BA-13, instalação de caixilhos com vidros e telas, substituição de pias e bancada, substituição de trechos de tubulação de água fria e esgoto, torneiras, filtros e sifões, execução de novo revestimento de piso e parede. No Depósito de Utensílios, demolição e execução de novas alvenarias, execução de novo do revestimento de piso e parede e instalação de prateleiras. Na Despensa, demolição e execução de novas alvenarias, execução de novo revestimento de piso e parede, instalação de caixilhos com vidros e telas, novas prateleiras e fornecimento de estrado. Instalação de aquecedores elétricos e sensor de presença na Cozinha e Despensa e instalação de tomada industrial para o balcão térmico. Execução de novo abrigo de gás com 4 cilindros;

Sala de Professores: Reforma Geral com execução de novo piso tipo porcelanato, demolição de alvenarias para instalação de caixilhos tipo EF-04, vidros e telas de proteção, reforma das instalações elétricas com substituição de aparelhos de iluminação, tomadas e infra-estrutura para rede de lógica;

Sala de HPTC: Reforma Geral com execução de novo piso tipo porcelanato, demolição de alvenarias para instalação de caixilhos tipo EF-04, vidros e telas de proteção, reforma das instalações elétricas com substituição de aparelhos de iluminação, tomadas e infra-estrutura para rede de lógica;

Sala de Informática: Reforma Geral com execução de novo piso tipo porcelanato, demolição de alvenarias para instalação de caixilhos tipo EF-04, vidros e telas de proteção, reforma das instalações elétricas com substituição de aparelhos de iluminação, tomadas e infra-estrutura para rede de lógica;

Sala de Leitura: Reforma Geral com execução de novo piso tipo porcelanato, demolição de alvenarias para instalação de caixilhos tipo EF-04, vidros e telas de proteção, substituição de aparelhos de iluminação e tomadas;

Área Administrativa: Reforma geral do piso da Secretaria, Direção e demais Salas Administrativas, execução de novo guichê com grades para atendimento do público na Secretaria, reforma geral das instalações elétricas com substituição de aparelhos de iluminação, tomadas e infra-estrutura para rede de lógica;

Copa para Funcionários: Reforma geral com execução de piso tipo porcelanato, instalação de nova pia, reparos na tubulação de água fria e esgoto, substituição de portas e equipamentos de iluminação e tomadas;

Sanitário Administrativo Feminino e Masculino: Reforma geral dos sanitários administrativos feminino e masculino com substituição do revestimento de piso e paredes, substituição de trechos de tubulação de água fria e esgoto, instalação de novas pias de louça, substituição de válvulas de descarga existentes por anti-vandalismo, bacias, registros, sifões e desobstrução de ramais de esgoto;

MEMORIAL DESCRITIVO

**Contrato: 70/00223/21/01 - PI 2019/00602 - cod. obra: 155048 - Prédio: 128301 - EE PROFA SHISUKO IOSHIDA
NIWA**

Pintura geral interna e externa do prédio escolar;

Reforma Geral das Instalações Hidráulicas com substituição de tubos e registros de distribuição de água fria a partir das caixas d'água que alimentam a unidade e reforma da tubulação de esgoto de todas as áreas molhadas;

Reforma geral das instalações elétricas com balanceamento de circuitos, reparos na entrada de energia, reforma do quadro geral e quadros de distribuição, redistribuição dos circuitos de iluminação, tomadas e ventiladores, substituição de disjuntores e fiação danificados ou fora da Norma, instalação de DRs e placa de acrílico em todos os quadros da unidade escolar;

**Os quadros deverão ter a suas cargas balanceadas e circuitos identificados.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 24/04/2024, às 21:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 29/04/2024, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025963695** e o código CRC **8650EA5E**.