



2EF04C2C57

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00954/14/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2014/00595 ✓
ESCOLA: 502211 - EE PROFA SINESIA MARTINI
LOCAL: RUA GERONIMO SANTON, 33 - CEP: 13476-680 - PRAIA AZUL - AMERICANA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 494.621,20 ✓	R\$ 494.600,35 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5061075022		92221220150009784	2603541099	Eng. Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓					
PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 7	TOTAL DE DIAS: 217 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 22-01-2015 ✓	DATA DE TÉRMINO: 20-08-2015 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 09-09-2015	ATRASOS JUSTIFICADOS: 40 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
Reforma de Prédio Escolar. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 28 de março de 2016

RESPONSÁVEIS

Arq. Nelson Geraldo de Paula Salles
Coordenador de Obras do Interior - COI-10
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA	
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA	
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI	
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX	
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr. 743.00		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período
						Principal	Reajuste	Principal
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	0,00	392,26	0,00	866,89	0,00	0,00
			0,00	392,26		866,89	0,00	
01.01.011	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	0,00	3,00	3,00	539,52	31,57	539,52
			0,00	0,00		0,00	0,00	
01.01.013	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>60CM	UN	0,00	4,00	4,00	1.591,28	93,13	1.591,28
			0,00	0,00		0,00	0,00	
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,00	0,00		0,00	0,00	
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00	100,24	0,00	900,15	52,68	0,00
			0,00	100,24		900,15	52,68	
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	0,00	2.004,80	0,00	1.904,56	111,47	0,00
			0,00	2.004,80		1.904,56	111,47	
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	1,50	20,93	0,00	1.046,50	0,00	0,00
			50,00	20,93		1.046,50	0,00	
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00	
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00	
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00	
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00	
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		0,00	0,00	
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	0,00		0,00	0,00	

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 743.00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	3,60 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,36 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.008	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM	M2	1,20 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	3,30 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00 0,00	1,05 1,05	0,00	128,22 128,22	7,50 7,50	0,00 0,00	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	1,40 300,00	0,86 0,86	0,00	258,00 258,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	18,00 60,00	24,54 24,54	0,00	1.472,40 1.472,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,24 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	12,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00 0,00	7,95 7,95	0,00	2.255,41 2.255,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	42,20 350,00	2,65 2,65	0,00	927,50 927,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	5,46 900,00	3,20 3,20	0,00	2.880,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.026	DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA	M2	22,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	16,70 50,00	15,14 15,14	0,00	757,00 757,00	18,96 18,96	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	27,28 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA		
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA		
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI		
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX		
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 743,00					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.001	PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	1,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.002	PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	3,00 850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	878,28	51,40	878,28	51,40
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	6,00 650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	21,00 250,00	8,00 8,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	4,00 400,00	5,11 5,11	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00
05.05.063	BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM)	UN	3,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.946,59	0,00	0,00	0,00
05.05.088	BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO)	UN	1,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	883,09	0,00	0,00	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.219,98	0,00	0,00	0,00
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.632,47	0,00	0,00	0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.632,47	0,00	0,00	0,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.105	CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 743,00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	11,00	9,00	5,00	72,00	2,34	40,00	2,34
			8,00	4,00		32,00	0,00		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00	12,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	12,00		420,00	0,00		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00	5,00	5,00	277,25	16,22	277,25	16,22
			0,00	0,00		0,00	0,00		
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00		0,00	0,00		
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,00	0,24	0,00	98,97	5,79	0,00	0,00
			0,00	0,24		98,97	5,79		
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00		0,00	0,00		
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	0,00	2,00	0,00	2.101,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		2.101,58	0,00		
06.03.010	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.031	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	M2	0,00	19,40	0,00	6.277,64	0,00	0,00	0,00
			0,00	19,40		6.277,64	0,00		
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	0,00	175,50	0,00	5.594,94	327,47	0,00	0,00
			0,00	175,50		5.594,94	327,47		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	28,18	0,00	489,47	21,94	0,00	0,00
			0,00	28,18		489,47	21,94		
06.80.029	TELA DE PROTECAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	0,00	15,51	0,00	1.897,02	111,03	0,00	0,00
			0,00	15,51		1.897,02	111,03		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,00	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,50	0,00		0,00	0,00		
06.80.088	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	743.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.023	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR E=8MM	M2	180,00 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.031	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,7MM	M2	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	0,00 0,00	6,01 0,00	6,01	136,48	7,98	136,48	7,98
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	250,00 35,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	0,00 0,00	3,30 0,00	3,30	82,59	4,83	82,59	4,83
07.04.054	RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M	M	180,00 40,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	12,21 0,00	12,21	56,41	3,30	56,41	3,30
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	480,00 4,00	6,01 0,00	6,01	24,04	1,40	24,04	1,40
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFO DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00 0,00	3,30 0,00	3,30	4,68	0,27	4,68	0,27
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	0,00 0,00	12,21 0,00	12,21	122,95	7,19	122,95	7,19
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	0,00 0,00	0,70 0,70	0,00	4.055,91	237,39	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	16,70 16,70	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	301,38	0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	10,84 10,84	0,00	817,33	47,83	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	152,00 15,00	75,20 75,20	0,00	1.128,00	9,74	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA		
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA		
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI		
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX		
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 743.00					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	80,00 18,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	30,20 30,20	0,00	670,73 670,73	7,27 7,27	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	11,60 0,00	11,60	305,77 0,00	17,89 0,00	305,77	17,89
08.04.016	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4"	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	385,02 385,02	5,00 5,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") ,	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	130,74 0,00	7,65 0,00	130,74	7,65
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	6,00 125,00	14,00 13,00	1,00	1.750,00 1.625,00	36,57 29,26	125,00	7,31
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	3,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	21,00 250,00	17,00 13,00	4,00	4.250,00 3.250,00	117,04 58,52	1.000,00	58,52
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	6,00 200,00	3,00 3,00	0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	71,60 71,60	0,00	2.067,79 2.067,79	17,07 17,07	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	764,60 764,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.061	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	80,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	110,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.064	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	40,00 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	6,00 50,00	6,00 6,00	0,00	300,00 300,00	2,92 2,92	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA		
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA		
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29,2300%	Escola	SINESIA MARTINI		
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX		
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 743,00					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.10.034	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00 600,00	1,00 1,00	0,00	600,00	35,11	0,00	0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	682,98	39,97	0,00	0,00
08.10.048	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	22,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.077	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	3,00 450,00	2,00 2,00	0,00	900,00	52,67	0,00	0,00
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	6,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	12,00 910,00	7,20 7,20	0,00	6.552,00	63,91	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00 0,00	8,40 6,60	1,80	8.441,39	176,45	1.808,87	105,87
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	8,00 950,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	21,00 170,00	19,00 15,00	4,00	3.230,00	89,55	680,00	39,80
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	438,69	25,67	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	6,00 352,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	466,92	0,00	0,00	0,00
08.17.040	CHUVEIRO ELETRICO DE 220V/5400W	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	273,12	15,98	273,12	15,98

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA		
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA		
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI		
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX		
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 743.00					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00	1,00	0,00	525,01	30,72	0,00	0,00
			0,00	1,00		525,01	30,72		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	4,00	1,00	0,00	300,00	17,55	0,00	0,00
			300,00	1,00		300,00	17,55		
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	348,00	93,80	0,00	187,60	1,75	0,00	0,00
			2,00	93,80		187,60	1,75		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	33,00	45,00	6,00	2.250,00	40,96	300,00	17,55
			50,00	39,00		1.950,00	23,41		
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	3,00		15,00	0,00		
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	0,00	3,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		18,45	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	47,00	20,00	4,00	600,00	17,55	120,00	7,02
			30,00	16,00		480,00	10,53		
09.02.056	AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL	UN	0,00	1,00	0,00	2.139,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.139,50	0,00		
09.02.076	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	0,00	1,00	1,00	959,12	56,13	959,12	56,13
			0,00	0,00		0,00	0,00		
09.02.078	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00		0,00	0,00		
09.02.084	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00		0,00	0,00		
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	UN	1,00	1,00	1,00	900,00	52,67	900,00	52,67
			900,00	0,00		0,00	0,00		
09.03.007	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00		
09.03.009	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 743,00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	50,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	20,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.008	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	8,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	4,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	30,00 25,00	260,15 260,15	0,00	6.503,75 6.503,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	138,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	150,00 40,00	291,07 291,07	0,00	11.642,80 11.642,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	60,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	102,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	143,41 143,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	4,00 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	4,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00 380,00	4,00 4,00	0,00	1.520,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 743,00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	47,00 50,00	28,00 28,00	0,00	1.400,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	93,00 15,00	22,00 22,00	0,00	330,00 330,00	0,00	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	8,00 80,00	5,00 5,00	0,00	400,00 400,00	0,00	0,00	0,00
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	4,00 40,00	2,00 2,00	0,00	80,00 80,00	0,00	0,00	0,00
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	14,00 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.584,00 2,20	2.828,35 2.828,35	0,00	6.222,37 6.222,37	0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.490,00 2,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00 4,00	24,20 0,00	24,20	96,80 0,00	5,66 0,00	96,80	5,66
09.07.007	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	1.455,35 1.455,35	0,00	7.800,67 7.800,67	0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	330,00 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	64,40 0,00	64,40	1.379,44 0,00	80,73 0,00	1.379,44	80,73
09.08.004	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	2,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 743,00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.041	INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00	2,00	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00
09.08.046	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00	12,00	0,00	972,36	0,00	0,00	0,00
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	8,00	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RÁPIDO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	46,00	2,00	2,00	200,00	11,70	200,00	11,70
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10.013	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	1.152,00	0,00	1.635,84	0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	0,00	178,00	0,00	469,92	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	178,00	0,00	469,92	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	89,00	0,00	3.934,69	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	89,00	0,00	3.934,69	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 743,00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	121,00	0,00	3.069,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	121,00		3.069,77	0,00		
10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	M2	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,00	0,00		0,00	0,00		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00		
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00	32,00	0,00	875,84	51,26	0,00	0,00
			0,00	32,00		875,84	51,26		
11.02.035	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	0,00		0,00	0,00		
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00	32,00	0,00	621,44	36,37	0,00	0,00
			0,00	32,00		621,44	36,37		
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00	435,93	66,41	3.099,44	46,35	472,17	27,63
			0,00	369,52		2.627,27	18,72		
12.02.002	CHAPISCO	M2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.005	EMBOCO	M2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,50	0,00		0,00	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	450,71	66,41	10.817,04	224,84	1.593,84	93,28
			0,00	384,30		9.223,20	131,56		
12.02.007	REBOCO	M2	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.011	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	M2	0,00	32,00	0,00	563,52	32,98	0,00	0,00
			0,00	32,00		563,52	32,98		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	415,00	453,15	70,57	20.391,75	432,55	3.175,65	185,87
			45,00	382,58		17.216,10	246,68		
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	0,00	90,44	0,00	1.836,82	18,30	0,00	0,00
			0,00	90,44		1.836,82	18,30		
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00	4,16	4,16	28,99	1,69	28,99	1,69
			0,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	743,00		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.04.004	CHAPISCO	M2	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	4,16	4,16	100,00	5,85	100,00	5,85
12.04.007	REBOCO	M2	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	0,00	4,16	4,16	25,91	1,51	25,91	1,51
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	511,00	404,65	0,00	3.237,20	77,33	0,00	0,00
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	0,00	6,30	0,00	125,87	0,00	0,00	0,00
12.70.001	RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E GRANITOS	M2	0,00	3,60	0,00	229,39	0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	209,40	656,83	0,00	14.450,26	159,64	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	209,40	531,17	0,00	2.655,85	0,00	0,00	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	15,30	15,30	297,12	17,39	297,12	17,39
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	0,00	193,37	0,00	3.913,80	0,00	0,00	0,00
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	209,40	626,86	0,00	11.283,48	102,55	0,00	0,00
13.02.032	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	0,00	32,50	32,50	290,87	17,02	290,87	17,02
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	793,40	15,30	15,30	902,70	52,83	902,70	52,83

Emissão: 24/03/2016 12:53:33

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Nelson Gerardo de Paula Sales
Coordenador de Obras do Interior - COP-IO
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSÓRCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	743,00		

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.05.017	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	572,30	0,00	8.847,75	0,00	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	365,80	0,00	0,00	8.847,75	0,00	0,00	0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	0,00	11,00	0,00	688,38	0,00	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	8,00	11,00	0,00	688,38	0,00	0,00	0,00
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	14,09	0,00	2.033,60	0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	793,40	794,13	0,00	11.911,95	82,56	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	365,80	0,00	0,00	11.911,95	82,56	0,00	0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.80.068	PISO PORCELANATO ESMALTADO	M2	584,00	295,21	295,21	2.110,75	123,54	2.110,75	123,54
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.053	ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA	M2	0,00	827,80	0,00	62.242,27	428,37	0,00	0,00
15.02.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00	827,80	0,00	62.242,27	428,37	0,00	0,00
		M2	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	600,00	0,00	7.752,00	453,72	0,00	0,00
		M2	0,00	600,00	0,00	7.752,00	453,72	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
Descrição do Serviço				Área Constr.	743.00		
Código	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período
					Principal	Reajuste	Principal
15.03.063	M	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.079	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.080	UN	0,00	265,00	265,00	3.423,80	200,39	3.423,80
15.80.015	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,39
15.80.016	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.019	M2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.022	M2	0,00	3.728,06	294,28	36.721,37	977,36	2.898,65
15.80.043	M2	0,00	3.433,78	0,00	33.822,72	807,71	0,00
15.80.044	M2	0,00	1.767,02	0,00	21.009,86	321,24	0,00
15.80.045	M2	0,00	1.767,02	0,00	21.009,86	321,24	0,00
16.01.016	M	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.034	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.046	M2	2.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.088	M2	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.070	M2	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M2	439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M	0,00	18,00	0,00	7.041,24	412,12	0,00
	UN	0,00	18,00	0,00	7.041,24	412,12	0,00
	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M2	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M2	0,00	2,10	0,00	1.168,08	68,36	0,00
	UN	0,00	2,10	0,00	1.168,08	68,36	0,00
	M2	0,00	3,00	0,00	15.383,34	900,38	0,00
	M2	0,00	3,00	0,00	15.383,34	900,38	0,00
	M2	450,00	535,97	108,69	12.059,31	543,59	2.445,52
	M2	22,50	427,28		9.613,79	400,46	143,13

Critério	Unidade	Contrato	69/00954/14/02-001-002	Valor	494.621,20	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	15/01/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	20/08/2015	Início	22/01/2015	Prazo	210 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/11/2015	Término	20/08/2015	Redução	29.2300%	Escola	SINESIA MARTINI
Nro. Medição	7	Prédio	502211	Orc. FDE	698.873,12	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TRAIL - REGIAO VIII / IX
PI	2014/00595	Situação	Aprovada	Medição Final			
Descrição do Serviço		UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	452,50 6,00	140,71 123,19	17,52	844,26 739,14	105,12 6,15
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	553,19 427,28	125,91	19.638,23 15.168,43	4.469,80 631,84
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	100,00 0,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.004	GRAMA ESMERALDA	M2	0,00 0,00	705,59 587,15	118,44	13.392,08 11.144,09	432,67 301,10
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	20,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	110,00 85,00	164,40 154,80	9,60	13.974,00 13.158,00	222,88 175,12
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	164,40 119,60	44,80	12.430,27 9.042,95	198,25 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	110,00 85,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	2.785,98 0,00	2.785,98 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	15,00 18,00	30,00 30,00	0,00	540,00 540,00	31,60 31,60
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00 250,00	6,00 6,00	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	48,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	3,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	1,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	0,00 0,00	26,00 0,00	26,00	185,64 0,00	185,64 0,00

