



2F140F8582

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00125/20/01-002 Item: 004
PI: 2019/00571
ESCOLA: 22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES
LOCAL: AVENIDA REGENTE FEIJO, 586 3342000 VILA REGENTE FEIJO - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 715.724,22

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 715.447,57

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230210147724	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS**TIPO DE OBRA:** Reforma**PRAZO CONTRATUAL:**
210 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 4

TOTAL DE DIAS:
215 dia(s)**DATA DE INÍCIO:**

12-02-2021

DATA DE TÉRMINO:

10-09-2021

DATA DE EMISSÃO TRP:

17-12-2021

ATRASOS JUSTIFICADOS:

93 dia(s)

ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS

0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 11
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 13 de maio de 2022

RESPONSÁVEIS

Engº Lutz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00	4,50	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,50		288,99	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	144,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	9,00		27,00	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	0,00		0,00	0,00		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	144,00	9,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00
			31,20	9,00		280,80	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,39	0,00		0,00	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	150,00	326,42	0,00	2.888,81	0,00	0,00	0,00
			8,85	326,42		2.888,81	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,05	0,00		0,00	0,00		
02.02.071	ESTACA TIPO HELICE DN 30CM	M	0,00	60,00	0,00	2.621,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	60,00		2.621,40	0,00		
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	0,00	12,04	0,00	715,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,04		715,17	0,00		
02.02.094	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE	UN	0,00	1,00	0,00	20.928,81	5.804,99	0,00	0,00
			0,00	1,00		20.928,81	5.804,99		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,41	0,00		0,00	0,00		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,50	0,00		0,00	0,00		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			357,26	0,00		0,00	0,00		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00	7,20	0,00	434,37	120,48	0,00	0,00
			0,00	7,20		434,37	120,48		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	26,00	6,60	0,00	448,60	124,41	0,00	0,00
			67,97	6,60		448,60	124,41		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	1,89	0,80	0,00	351,36	97,45	0,00	0,00
			439,21	0,80		351,36	97,45		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	14,95	1,44	0,00	121,02	22,83	0,00	0,00
			84,05	1,44		121,02	22,83		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	4,00	0,00	2.515,84	697,80	0,00	0,00
			0,00	4,00		2.515,84	697,80		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM- COMPLETA	UN	0,00	10,00	0,00	3.923,80	1.088,33	0,00	0,00
			0,00	10,00		3.923,80	1.088,33		
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	0,00	1,50	0,00	894,73	248,16	0,00	0,00
			0,00	1,50		894,73	248,16		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	13,00	0,00	143,13	27,48	0,00	0,00
			11,01	13,00		143,13	27,48		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	9,00	0,00	436,86	121,16	0,00	0,00
			48,54	9,00		436,86	121,16		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,53	0,00		0,00	0,00		
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	0,00	33,00	0,00	128,70	35,69	0,00	0,00
			0,00	33,00		128,70	35,69		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	0,00	1,00	0,00	1.730,02	479,85	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.730,02	479,85		
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	0,00	6,50	0,00	2.839,65	787,62	0,00	0,00
			0,00	6,50		2.839,65	787,62		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	0,00	4,50	0,00	4.167,04	1.155,80	0,00	0,00
			0,00	4,50		4.167,04	1.155,80		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	7,90	0,00	2.946,38	817,23	0,00	0,00
			0,00	7,90		2.946,38	817,23		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,48	0,00		0,00	0,00		
07.01.001	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M	M2	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,25	0,00		0,00	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,35	0,00		0,00	0,00		
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	0,00	11,00	0,00	296,78	82,31	0,00	0,00
			0,00	11,00		296,78	82,31		
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,50	0,00		0,00	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,00	0,00		0,00	0,00		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,87	0,00		0,00	0,00		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	0,00	3,00	0,00	284,25	78,84	0,00	0,00
			0,00	3,00		284,25	78,84		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00	36,86	0,00	774,41	156,75	0,00	0,00
			21,01	36,86		774,41	156,75		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00	22,00	0,00	629,86	174,70	0,00	0,00
			28,63	22,00		629,86	174,70		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	42,00	16,90	0,00	668,39	110,78	0,00	0,00
			39,55	16,90		668,39	110,78		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	36,00	2,90	0,00	156,07	43,28	0,00	0,00
			53,82	2,90		156,07	43,28		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00	2,00	0,00	260,50	72,24	0,00	0,00
			130,25	2,00		260,50	72,24		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	5,00	0,00	453,05	125,65	0,00	0,00
			90,61	5,00		453,05	125,65		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,40	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	19,00	3,00	0,00	414,33	114,92	0,00	0,00
			138,11	3,00		414,33	114,92		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	5,00	2,00	0,00	568,22	0,00	0,00	0,00
			284,11	2,00		568,22	0,00		
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	0,00	10,00	0,00	2.554,90	496,03	0,00	0,00
			0,00	10,00		2.554,90	496,03		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,84	0,00		0,00	0,00		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	64,00	106,26	0,00	15.939,00	4.420,97	0,00	0,00
			150,00	106,26		15.939,00	4.420,97		
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220,00	0,00		0,00	0,00		
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	0,00	4,00	0,00	1.002,36	278,02	0,00	0,00
			0,00	4,00		1.002,36	278,02		
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			397,20	0,00		0,00	0,00		
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	1,00	0,00	623,60	172,96	0,00	0,00
			623,60	1,00		623,60	172,96		
08.08.015	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	UN	0,00	1,00	0,00	234,37	65,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		234,37	65,00		
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	3,00	3,00	0,00	3.674,04	1.019,05	0,00	0,00
			1.224,68	3,00		3.674,04	1.019,05		
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	0,00	1,00	0,00	302,46	83,89	0,00	0,00
			0,00	1,00		302,46	83,89		
08.08.042	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403,68	0,00		0,00	0,00		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00	2,00	0,00	722,94	200,52	0,00	0,00
			361,47	2,00		722,94	200,52		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00	5,00	0,00	830,55	230,36	0,00	0,00
			166,11	5,00		830,55	230,36		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121,15	0,00		0,00	0,00		
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00	1,00	0,00	1.432,93	397,44	0,00	0,00
			1.432,93	1,00		1.432,93	397,44		
08.08.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA)	UN	1,00	1,00	0,00	3.523,82	977,39	0,00	0,00
			3.523,82	1,00		3.523,82	977,39		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,89	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	17,40	0,00	761,42	138,36	0,00	0,00
			43,76	17,40		761,42	138,36		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,66	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,58	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66,18	0,00		0,00	0,00		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	5,00	0,00	353,90	98,15	0,00	0,00
			0,00	5,00		353,90	98,15		
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	6,00	0,00	300,00	83,21	0,00	0,00
			50,00	6,00		300,00	83,21		
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00	44,00	0,00	3.868,04	1.072,87	0,00	0,00
			0,00	44,00		3.868,04	1.072,87		
08.12.012	CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV. 1,00M	M	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
08.13.001	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00	29,00	0,00	539,40	149,61	0,00	0,00
			0,00	29,00		539,40	149,61		
08.13.011	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	8,00	0,00	424,80	117,82	0,00	0,00
			0,00	8,00		424,80	117,82		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,91	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,79	0,00		0,00	0,00		
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	0,00	1,00	0,00	91,39	25,34	0,00	0,00
			0,00	1,00		91,39	25,34		
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	0,00	3,00	0,00	751,77	208,51	0,00	0,00
			0,00	3,00		751,77	208,51		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			397,20	0,00		0,00	0,00		
08.14.030	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	0,00	1,00	0,00	234,37	65,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		234,37	65,00		
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	6,50	6,00	0,00	45.000,00	6.240,79	0,00	0,00
			7.500,00	6,00		45.000,00	6.240,79		
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00	1,00	0,00	1.681,68	466,44	0,00	0,00
			1.681,68	1,00		1.681,68	466,44		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00 2.458,73	1,00 1,00	0,00	2.458,73 2.458,73	681,97 681,97	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00 1.193,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00 778,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	2,50 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	10,00 208,64	10,00 10,00	0,00	2.086,40 2.086,40	405,09 405,09	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 669,55	6,00 6,00	0,00	4.017,30 4.017,30	742,84 742,84	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	5,00 500,00	2,00 2,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.873,80 1.873,80	519,72 519,72	0,00	0,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	1,00 298,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00 2.415,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00 718,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	8,00 400,00	4,00 4,00	0,00	1.600,00 1.600,00	443,78 443,78	0,00	0,00
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	15,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.085	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.822,26 1.822,26	505,42 505,42	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	199,00 5,00	44,50 44,50	0,00	222,50 222,50	36,74 36,74	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00 62,93	22,00 22,00	0,00	1.384,46 1.384,46	279,25 279,25	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00 47,46	10,00 10,00	0,00	474,60 474,60	92,14 92,14	0,00	0,00
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00 17,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	2,00 232,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00 82,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	2,00 38,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00	3,00	0,00	401,76	111,43	0,00	0,00
			133,92	3,00		401,76	111,43		
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	6,00	4,00	0,00	676,56	187,64	0,00	0,00
			169,14	4,00		676,56	187,64		
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117,06	0,00		0,00	0,00		
08.82.046	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	UN	0,00	3,00	0,00	74,82	20,74	0,00	0,00
			0,00	3,00		74,82	20,74		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,21	0,00		0,00	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00	327,25	0,00	2.362,74	655,34	0,00	0,00
			0,00	327,25		2.362,74	655,34		
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,48	0,00		0,00	0,00		
09.02.070	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.877,07	0,00		0,00	0,00		
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.498,56	0,00		0,00	0,00		
09.02.090	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	0,00	1,00	0,00	348,58	96,68	0,00	0,00
			0,00	1,00		348,58	96,68		
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			393,62	0,00		0,00	0,00		
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,05	0,00		0,00	0,00		
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	0,00		0,00	0,00		
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,05	0,00		0,00	0,00		
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.167,29	0,00		0,00	0,00		
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			393,62	0,00		0,00	0,00		
09.04.038	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			349,79	0,00		0,00	0,00		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,47	0,00		0,00	0,00		
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,04	0,00		0,00	0,00		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,49	0,00		0,00	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,65	0,00		0,00	0,00		
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195,03	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,36	0,00		0,00	0,00		
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,35	0,00		0,00	0,00		
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,16	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	515,00	721,10	0,00	20.190,80	4.666,76	0,00	0,00
			28,00	721,10		20.190,80	4.666,76		
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	0,00	1,00	0,00	200,70	55,66	0,00	0,00
			0,00	1,00		200,70	55,66		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447,37	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			789,78	0,00		0,00	0,00		
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,63	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	68,00	11,00	0,00	798,38	221,44	0,00	0,00
			72,58	11,00		798,38	221,44		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00	2,00	0,00	172,50	47,84	0,00	0,00
			0,00	2,00		172,50	47,84		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	62,00	56,00	0,00	1.214,08	336,74	0,00	0,00
			21,68	56,00		1.214,08	336,74		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,83	0,00		0,00	0,00		
09.05.088	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	1,00	1,00	0,00	630,24	174,80	0,00	0,00
			630,24	1,00		630,24	174,80		
09.05.097	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	1,00	1,00	0,00	854,29	236,95	0,00	0,00
			854,29	1,00		854,29	236,95		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,46	0,00		0,00	0,00		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,91	0,00		0,00	0,00		
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,62	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176,92	0,00		0,00	0,00		
09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			373,68	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	2.287,00	0,00	6.746,65	1.871,29	0,00	0,00
			0,00	2.287,00		6.746,65	1.871,29		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,31	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	499,80	0,00	2.404,03	666,80	0,00	0,00
			0,00	499,80		2.404,03	666,80		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00	307,20	0,00	2.414,59	669,73	0,00	0,00
			0,00	307,20		2.414,59	669,73		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,30	0,00		0,00	0,00		
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,44	0,00		0,00	0,00		
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00	10,00	0,00	1.390,60	385,70	0,00	0,00
			0,00	10,00		1.390,60	385,70		
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211,71	0,00		0,00	0,00		
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00	27,00	0,00	2.258,01	626,29	0,00	0,00
			0,00	27,00		2.258,01	626,29		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	0,00		0,00	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			197,51	0,00		0,00	0,00		
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00	1,00	0,00	270,50	75,02	0,00	0,00
			270,50	1,00		270,50	75,02		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	3,00	3,00	0,00	1.051,32	291,60	0,00	0,00
			350,44	3,00		1.051,32	291,60		
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	3,00	3,00	0,00	554,55	153,81	0,00	0,00
			184,85	3,00		554,55	153,81		
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00	3,00	0,00	292,47	81,12	0,00	0,00
			97,49	3,00		292,47	81,12		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	14,00	22,00	0,00	4.213,22	1.168,61	0,00	0,00
			191,51	22,00		4.213,22	1.168,61		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00	6,00	0,00	3.791,28	1.051,58	0,00	0,00
			0,00	6,00		3.791,28	1.051,58		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	0,00		0,00	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	46,00	22,00	0,00	1.100,00	305,10	0,00	0,00
			50,00	22,00		1.100,00	305,10		
09.11.077	IL-85 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W.	UN	0,00	6,00	0,00	3.275,34	908,47	0,00	0,00
			0,00	6,00		3.275,34	908,47		
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			930,50	0,00		0,00	0,00		
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			664,04	0,00		0,00	0,00		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	280,00	239,00	0,00	5.736,00	1.590,98	0,00	0,00
			24,00	239,00		5.736,00	1.590,98		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	19,00	18,00	0,00	2.700,00	748,88	0,00	0,00
			150,00	18,00		2.700,00	748,88		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,66	0,00		0,00	0,00		
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,29	0,00		0,00	0,00		
09.13.035	RELATORIO DE INSPECAO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	0,00	1,00	0,00	1.770,79	491,16	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.770,79	491,16		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	26,00	13,00	0,00	1.074,71	298,09	0,00	0,00
			82,67	13,00		1.074,71	298,09		
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPOORTE.DE FIXAÇÃO.	M	540,00	668,52	0,00	16.713,00	4.635,64	0,00	0,00
			25,00	668,52		16.713,00	4.635,64		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	20,00	345,00	0,00	1.873,34	338,57	0,00	0,00
			5,43	345,00		1.873,34	338,57		
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,51	0,00		0,00	0,00		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,65	0,00		0,00	0,00		
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,51	0,00		0,00	0,00		
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,75	0,00		0,00	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,43	0,00		0,00	0,00		
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,75	0,00		0,00	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	47,00	40,00	0,00	696,00	193,04	0,00	0,00
			17,40	40,00		696,00	193,04		
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,52	0,00		0,00	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,52	0,00		0,00	0,00		
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	8,00	12,00	0,00	783,36	217,27	0,00	0,00
			65,28	12,00		783,36	217,27		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	186,00	1.260,00	0,00	2.772,00	768,86	0,00	0,00
			2,20	1.260,00		2.772,00	768,86		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	180,00	99,00	0,00	268,29	74,41	0,00	0,00
			2,71	99,00		268,29	74,41		
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,28	0,00		0,00	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	194,00	99,00	0,00	502,92	139,49	0,00	0,00
			5,08	99,00		502,92	139,49		
09.83.052	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A a 2X100A	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,92	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	36,00	68,00	0,00	1.145,12	317,60	0,00	0,00
			16,84	68,00		1.145,12	317,60		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	12,00	8,00	0,00	165,28	45,84	0,00	0,00
			20,66	8,00		165,28	45,84		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	122,00	0,00	505,08	140,09	0,00	0,00
			0,00	122,00		505,08	140,09		
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,68	0,00		0,00	0,00		
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00	99,00	0,00	7.133,94	1.978,72	0,00	0,00
			0,00	99,00		7.133,94	1.978,72		
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00		
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,67	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00	288,00	0,00	9.092,16	2.171,60	0,00	0,00
			31,57	288,00		9.092,16	2.171,60		
09.85.088	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,47	0,00		0,00	0,00		
09.86.026	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2	UN	0,00	115,00	0,00	1.570,90	435,71	0,00	0,00
			0,00	115,00		1.570,90	435,71		
09.86.027	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2	UN	0,00	95,00	0,00	2.433,90	675,08	0,00	0,00
			0,00	95,00		2.433,90	675,08		
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00	115,70	0,00	4.160,56	1.154,00	0,00	0,00
			0,00	115,70		4.160,56	1.154,00		
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	0,00	38,19	0,00	2.402,53	666,38	0,00	0,00
			0,00	38,19		2.402,53	666,38		
12.02.002	CHAPISCO	M2	273,00	320,46	0,00	1.906,72	412,49	0,00	0,00
			5,95	320,46		1.906,72	412,49		
12.02.005	EMBOCO	M2	273,00	320,46	0,00	8.011,50	1.733,26	0,00	0,00
			25,00	320,46		8.011,50	1.733,26		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	273,00	320,46	0,00	19.227,60	4.159,84	0,00	0,00
			60,00	320,46		19.227,60	4.159,84		
12.04.004	CHAPISCO	M2	57,00	144,60	0,00	860,37	238,63	0,00	0,00
			5,95	144,60		860,37	238,63		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,52	0,00		0,00	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	57,00	19,60	0,00	199,52	55,34	0,00	0,00
			10,18	19,60		199,52	55,34		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	273,00	298,48	0,00	3.880,24	822,03	0,00	0,00
			13,00	298,48		3.880,24	822,03		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,97	0,00		0,00	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	13,00	134,10	0,00	3.576,44	991,99	0,00	0,00
			26,67	134,10		3.576,44	991,99		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,69	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00	102,00	0,00	4.805,22	1.332,81	0,00	0,00
			0,00	102,00		4.805,22	1.332,81		
13.02.047	SOALHO DE TABUAS DE 10X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE	M2	203,00	341,27	0,00	126.269,90	20.629,94	0,00	0,00
			370,00	341,27		126.269,90	20.629,94		
13.02.087	TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA	M2	0,00	2,50	0,00	357,02	99,02	0,00	0,00
			0,00	2,50		357,02	99,02		
13.02.092	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	M2	0,00	457,75	0,00	25.890,34	4.980,91	0,00	0,00
			0,00	457,75		25.890,34	4.980,91		
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		0,00	0,00		
13.05.013	RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4	M	0,00	189,70	0,00	5.009,97	1.389,60	0,00	0,00
			0,00	189,70		5.009,97	1.389,60		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	66,00	0,00	933,90	259,03	0,00	0,00
			0,00	66,00		933,90	259,03		
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	7,21	0,00	1.504,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	7,21		1.504,94	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	86,83	345,18	0,00	10.355,40	2.747,43	0,00	0,00
			30,00	345,18		10.355,40	2.747,43		
13.50.004	DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS	M2	203,00	341,27	0,00	5.119,05	836,34	0,00	0,00
			15,00	341,27		5.119,05	836,34		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,16	0,00		0,00	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	3,28	2,60	0,00	7,03	1,34	0,00	0,00
			2,71	2,60		7,03	1,34		
13.60.012	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO	M	131,00	190,40	0,00	536,92	148,92	0,00	0,00
			2,82	190,40		536,92	148,92		
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	0,00	280,00	0,00	7.820,40	2.169,13	0,00	0,00
			0,00	280,00		7.820,40	2.169,13		
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	0,00	109,08	0,00	2.741,17	760,30	0,00	0,00
			0,00	109,08		2.741,17	760,30		
13.80.022	COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO	M2	0,00	382,00	0,00	5.080,60	1.409,19	0,00	0,00
			0,00	382,00		5.080,60	1.409,19		
13.80.056	RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO	M	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,00	0,00		0,00	0,00		
13.80.068	PISO PORCELANATO ESMALTADO	M2	0,00	243,18	0,00	26.039,70	6.777,07	0,00	0,00
			0,00	243,18		26.039,70	6.777,07		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,00	0,00		0,00	0,00		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,33	0,00		0,00	0,00		
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	639,04	187,23	10.307,70	2.859,02	3.020,01	837,65
			0,00	451,81		7.287,69	2.021,37		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00		0,00	0,00		
15.02.052	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	0,00	47,10	0,00	1.391,32	385,90	0,00	0,00
			0,00	47,10		1.391,32	385,90		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	342,00	0,00	7.062,30	1.958,85	0,00	0,00
			0,00	342,00		7.062,30	1.958,85		
15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	129,22	0,00	3.174,91	880,60	0,00	0,00
			0,00	129,22		3.174,91	880,60		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,91	0,00		0,00	0,00		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,14	0,00		0,00	0,00		
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,55	0,00		0,00	0,00		
15.03.041	ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	0,00	260,00	0,00	1.323,40	367,06	0,00	0,00
			0,00	260,00		1.323,40	367,06		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,89	0,00		0,00	0,00		
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,13	0,00		0,00	0,00		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00	1,00	0,00	1.172,18	325,12	0,00	0,00
			1.172,18	1,00		1.172,18	325,12		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	6.692,50	1.007,17	209,70	10.071,70	2.793,55	2.097,00	581,64
			10,00	797,47		7.974,70	2.211,91		
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00	9,07	0,00	133,87	37,13	0,00	0,00
			0,00	9,07		133,87	37,13		
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	197,30	684,45	150,22	11.840,96	3.284,28	2.598,80	720,82
			17,30	534,23		9.242,16	2.563,46		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,00	0,00		0,00	0,00		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,00	0,00		0,00	0,00		
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			576,65	0,00		0,00	0,00		
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00	8,14	0,00	4.363,28	1.210,23	0,00	0,00
			0,00	8,14		4.363,28	1.210,23		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	434,60	0,00	12.007,99	3.330,63	0,00	0,00
			0,00	434,60		12.007,99	3.330,63		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,00	0,00		0,00	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	280,00	416,60	0,00	19.996,80	5.546,47	0,00	0,00
			48,00	416,60		19.996,80	5.546,47		


Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00	21,00	0,00	18.007,70	4.994,76	0,00	0,00
			0,00	21,00		18.007,70	4.994,76		
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	0,00	42,80	0,00	26.183,74	7.262,54	0,00	0,00
			0,00	42,80		26.183,74	7.262,54		
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,49	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	48,00	83,00	0,00	9.130,00	2.532,36	0,00	0,00
			110,00	83,00		9.130,00	2.532,36		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00	83,00	0,00	7.895,79	2.190,04	0,00	0,00
			0,00	83,00		7.895,79	2.190,04		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	48,00	3,20	0,00	262,24	72,73	0,00	0,00
			81,95	3,20		262,24	72,73		
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	0,00	6,00	0,00	1.643,94	303,98	0,00	0,00
			0,00	6,00		1.643,94	303,98		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	38,00	128,00	0,00	2.489,60	690,51	0,00	0,00
			19,45	128,00		2.489,60	690,51		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	10,00	6,75	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
			250,00	6,75		1.687,50	0,00		
16.06.087	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,02	0,00		0,00	0,00		
16.06.088	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.090	INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	1,00	20,00	0,00	803,20	222,78	0,00	0,00
			40,16	20,00		803,20	222,78		
16.06.091	INSTALACÃO DE MURAL (MR-02)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,04	0,00		0,00	0,00		
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	0,00	3,00	0,00	2.626,65	728,53	0,00	0,00
			0,00	3,00		2.626,65	728,53		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00	3,00	0,00	2.235,33	620,01	0,00	0,00
			0,00	3,00		2.235,33	620,01		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,17	0,00		0,00	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00		
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,32	0,00		0,00	0,00		
16.43.002	FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	0,00	5,00	0,00	114,95	31,88	0,00	0,00
			0,00	5,00		114,95	31,88		

Critério	Unitária	Contrato	70/00125/20/01-002-004	Valor	715.724,22
Data base	04/2020	Assinatura	04/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	11/02/2021	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	10/09/2021	Redução	26.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	22111 - EE PROF THEODORO DE MORAES		
PI	2019/00571	Situação	Aprovada	Orc. FDE	979.642,25
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1215.00
Diretoria	LESTE 5			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF THEODORO DE MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	28,00	18,76	0,00	3.376,80	713,44	0,00	0,00
			180,00	18,76		3.376,80	713,44		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00	332,60	0,00	675,17	187,27	0,00	0,00
			0,00	332,60		675,17	187,27		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	332,60	0,00	2.946,83	817,35	0,00	0,00
			0,00	332,60		2.946,83	817,35		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	35,00	1,00	16.073,75	3.311,88	459,25	127,38
			0,00	34,00		15.614,50	3.184,50		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
707.272,51	715.447,57	8.175,06	707.272,51	715.447,57	8.175,06	
			162.798,00	165.065,49	2.267,49	
			870.070,51	880.513,06	VALOR A LIBERAR 10.442,55	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860