



2EEA575A3F

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/00172/14/02-001 ✓ Item: 001 ✓
PI: 2013/01790 ✓
ESCOLA: 16113 - EE PROF WILSON ROBERTO SIMONINI
LOCAL: 81 JOAO CORREIA MAGALHAES, 200 8151260 PARQUE DOM JOAO NERI - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 708.494,48 ✓	R\$ 708.488,45 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220141356518	2603541099	Eng. Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 213 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 21-10-2014 ✓	DATA DE TÉRMINO: 19-05-2015 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 30-04-2015	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
Reforma de Prédio Escolar. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 07 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério		Unitária		Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Data base		04/2014		Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista		19/05/2015		Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2			
Dt. Realização		20/05/2015		Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI			
Nro. Medição		7		Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII			
PI		2013/01790		Situação	Aprovada	Medição Final						
						Área Constr.		2349.30				
Código	Descrição do Serviço				UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M				M3	32,00 18,00	0,00 0,00	0,00	Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO				M3	24,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M				M3	0,00 0,00	0,22 0,22	0,00	8,84 8,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA				KG	0,00 0,00	17,60 17,60	0,00	102,78 102,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES				M	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	240,30 240,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA				M3	0,00 0,00	0,22 0,22	0,00	64,35 64,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.05.010	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)				UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	277,93 277,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)				M3	0,00 0,00	6,42 6,42	0,00	1.290,86 1.290,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM				M2	0,00 0,00	72,85 72,85	0,00	3.333,59 3.333,59	34,22 34,22	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.071	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM				M2	0,00 0,00	6,23 6,23	0,00	265,21 265,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA				M	21,60 300,00	17,60 17,60	0,00	5.280,00 5.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL				M	6,00 900,00	5,00 5,00	0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO				M	0,00 0,00	1,80 1,80	0,00	489,50 489,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Arq. Antonio Carlos A. Nogueira
Coordenador de Obras Municipais
CAU 43547-5

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2349.30			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	21,35 60,00	21,90 21,90	0,00	1.314,00 1.314,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	858,30 858,30	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	5,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADA MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	17,00 250,00	14,00 14,00	0,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	1,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.062	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	625,48 625,48	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	8,00 390,00	6,70 6,70	0,00	2.613,00 2.613,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	16,20 550,00	13,50 13,50	0,00	7.425,00 7.425,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	16,20 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.088	BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO)	UN	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB. DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00 4.800,00	1,00 1,00	0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	852,80 852,80	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.140,85 2.140,85	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.568,53 1.568,53	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.012,64 3.012,64	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		2349.30	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	29,00	18,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00	18,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	29,00	17,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	22,00	17,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.042	LOUSA QUÁDRICULADA L=4,61M MOD. LG-01	UN	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	126,00	211,10	0,00	316,65	0,00	0,00	0,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	1,50	211,10	0,00	316,65	0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	0,00	16,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00	16,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	21,00	16,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
06.02.063	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	900,00	16,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	0,00	16,00	0,00	2.025,12	0,00	0,00	0,00
06.03.010	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	0,00	16,00	0,00	2.025,12	0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	30,25	9,24	0,00	3.418,80	0,00	0,00	0,00
			370,00	9,24	0,00	3.418,80	0,00	0,00	0,00
			21,00	2,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	2,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	1,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	1,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	1,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	1,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00	0,00	557,48	35,21	0,00	0,00
			0,00	2,00	0,00	557,48	35,21	0,00	0,00
			0,00	8,88	0,00	2.314,57	0,00	0,00	0,00
			0,00	8,88	0,00	2.314,57	0,00	0,00	0,00
			17,80	8,88	0,00	2.841,60	0,00	0,00	0,00
			320,00	8,88	0,00	2.841,60	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2		
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI		
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 2349,30					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtld Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	0,00 0,00	8,88 8,88	0,00	2.661,86 2.661,86	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	46,90 15,00	41,96 41,96	0,00	629,40 629,40	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.005	RETIRADA DE BATES	UN	17,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	52,00 11,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	52,00 10,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	85,80 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	52,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	162,60 5,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.003	FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	2.702,00 8,50	3.057,00 3.057,00	0,00	25.984,50 25.984,50	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	2.702,00 2,20	3.057,00 3.057,00	0,00	6.725,40 6.725,40	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.078	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,8MM H=100,0MM	M2	1.392,30 60,00	1.275,00 1.275,00	0,00	76.500,00 76.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.088	TELHA ACO GALV AUTOPORTANTE SAND LA DE ROCHA ACAB NAT E=0,8MM H=260MM	M2	772,00 115,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.098	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM	M2	0,00 0,00	871,70 871,70	0,00	98.441,08 98.441,08	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	0,00 0,00	33,00 33,00	0,00	1.660,89 1.660,89	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	84,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério		Unidade		Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base		04/2014		Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista		19/05/2015		Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização		20/05/2015		Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição		7		Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI		2013/01790		Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr. 2349,30			
Código	Descrição do Serviço		UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período
							Principal	Reajuste	Principal
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM		M	64,80 50,00	85,00 85,00	0,00	4.250,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB		M2	0,00 0,00	79,70 79,70	0,00	337,92 337,92	0,00 0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV		M2	2.164,30 2,50	2.214,00 2.214,00	0,00	5.535,00 5.535,00	0,00 0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV		M	148,80 1,50	158,00 158,00	0,00	237,00 237,00	0,00 0,00	0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6		M	212,20 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6		M	155,60 19,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6		M	128,80 28,10	168,00 168,00	0,00	4.720,80 4.720,80	0,00 0,00	0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG		UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	5.483,42 5.483,42	0,00 0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA		M	20,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA		M	20,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS		UN	1,00 400,00	1,00 1,00	0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES		M	20,00 75,00	9,00 9,00	0,00	675,00 675,00	0,00 0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES		M	135,00 13,20	77,30 77,30	0,00	1.020,36 1.020,36	0,00 0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES		M	40,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES		M	0,00 0,00	33,90 33,90	0,00	688,17 688,17	0,00 0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2349.30			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	85,00 17,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	10,00 90,00	7,00 7,00	0,00	630,00 630,00	0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	18,00 92,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.041	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	195,48 195,48	0,00	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	3.392,90 3.392,90	0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	17,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	675,76 675,76	0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	150,00 26,20	64,30 64,30	0,00	1.684,66 1.684,66	0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	130,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	370,00 30,00	24,80 24,80	0,00	744,00 744,00	0,00	0,00	0,00
08.10.005	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	5,00 60,00	4,00 4,00	0,00	240,00 240,00	0,00	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00 750,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES	M	72,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXÕES	M	58,00 55,00	17,40 17,40	0,00	957,00 957,00	0,00	0,00	0,00

Critério		Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014		Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO	
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014		Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2	
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015		Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI	
Nro. Medição	7	Prédio	16113		Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII	
PI	2013/01790	Situação	Aprovada		Medição Final				
				Área Constr. 2349.30					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.11.035	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	12,90 12,90	0,00	1.131,71 1.131,71	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	297,60 49,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	116,20 45,00	97,20 97,20	0,00	4.374,00 4.374,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.077	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	2,00 350,00	2,00 2,00	0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.079	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	4,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	15,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	32,93 32,93	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	1,00 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	1,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.020	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	1,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.031	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3"	UN	1,00 320,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	1,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.012	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)	M	0,00 0,00	2,70 2,70	0,00	3.299,67 3.299,67	54,04 54,04	0,00	0,00

Arq. Antonio Carlos A. Monteiro
 Contador de Oribas de Aguiar
 CREA 13.354/O-0/2008

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2349,30			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	7,80 1.000,00	5,10 5,10	0,00	5.100,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00 0,00	6,05 6,05	0,00	5.918,16 5.918,16	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	2,40 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	17,00 180,00	22,00 22,00	0,00	3.960,00 3.960,00	11,37 11,37	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	4,00 400,00	1,00 1,00	0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	1,00 380,00	4,00 4,00	0,00	1.520,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	7,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	17,00 33,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.302,26 1.302,26	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	900,84 900,84	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEL	CJ	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00 1.600,00	1,00 1,00	0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	510,10 510,10	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 700,00	1,00 1,00	0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.055	FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)/C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	243,02 243,02	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	2349,30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	8,00 200,00	1,00 1,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	3,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	725,00 0,70	110,00 110,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	413,80 2,00	90,00 90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	40,00 40,00	25,00 25,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	16,00 5,00	27,00 27,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	18,00 7,00	6,00 6,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	18,00 30,00	28,00 28,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	1,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	260,00 1,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	128,00 128,00	0,00	578,56	0,00	0,00	0,00
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00 3.470,00	1,00 1,00	0,00	3.470,00	219,21	0,00	0,00
09.02.081	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	2.720,39	171,86	2.720,39	0,00
09.02.085	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	751,94	47,50	751,94	47,50

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	2349.30
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	1,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.007	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	15,00 43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	25,00 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.012	CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	38,40	38,40	3.970,56 250,84	0,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	15,00 45,00	14,60	0,00	657,00 41,50	0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	25,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.007	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A	UN	0,00 0,00	12,00	0,00	1.579,20 1.579,20	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	6,80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	115,00 22,50	501,70	0,00	11.288,25 90,54	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	98,00 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJ.	UN	3,00 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJ.	UN	7,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	30,00 45,00	6,00	0,00	270,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	6,00	0,00	272,34 272,34	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2		
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31,0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI		
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 2349,30					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	44,00 16,00	68,00 68,00	0,00	1.088,00 1.088,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00 700,00	1,00 1,00	0,00	700,00 700,00	44,22 44,22	0,00	0,00
09.06.027	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M	UN	2,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.650,00 2,50	1.606,60 1.606,60	0,00	4.016,50 4.016,50	48,42 48,42	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.460,00 3,00	291,10 291,10	0,00	873,30 873,30	36,21 36,21	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	890,00 3,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	3,00 75,00	3,00 3,00	0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	1.313,39 1.313,39	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.026	IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W	UN	10,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	6,00 150,00	15,00 15,00	0,00	2.250,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	138,00 90,00	136,00 136,00	0,00	12.240,00 12.240,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	3.919,36 3.919,36	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.073	IL-56 PROJETO P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.124,32 1.124,32	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	4.740,00 0,50	296,10 296,10	0,00	148,05 148,05	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	84,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério		Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014		Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014		Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015		Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113		Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada		Medição Final			
							Área Constr.	2349.30
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00	68,00	0,00	223,04	0,00	0,00
09.52.034	REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR	UN	0,00	12,00	0,00	157,56	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILLUMIN. EM POSTES OU DE PROJETOES EM FACHADAS	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB.CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.82.033	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.83.014	FUSIVEL NH DE 300 A 400A	UN	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	150,00	0,00	0,00	109,59	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	3,00	0,00	109,59	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. SIPOSTA-STAR	UN	0,00	57,00	0,00	855,00	15,16	0,00
		UN	15,00	57,00	0,00	855,00	15,16	0,00
		UN	64,00	16,00	0,00	48,00	3,03	0,00
		UN	3,00	16,00	0,00	48,00	3,03	0,00
		UN	200,00	122,00	0,00	488,00	30,82	0,00
		UN	4,00	122,00	0,00	488,00	30,82	0,00

Crítério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2		
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI		
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII		
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final					
Área Constr. 2349.30									
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2x32W	UN	0,00 0,00	88,00 88,00	0,00	4.890,16 4.890,16	238,72 238,72	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	100,00 8,00	78,00 78,00	0,00	624,00 624,00	39,42 39,42	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	72,00 25,00	188,00 188,00	0,00	4.700,00 4.700,00	28,42 28,42	0,00	0,00
10.01.060	ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM	M2	438,40 8,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	0,00 0,00	91,85 91,85	0,00	2.181,43 2.181,43	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	0,00 0,00	91,85 91,85	0,00	3.406,71 3.406,71	0,00 0,00	0,00	0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	438,40 7,00	91,85 91,85	0,00	642,95 642,95	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	88,30 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00	2.051,20 2.051,20	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.065	ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM	M2	88,30 15,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	88,30 19,00	80,00 80,00	0,00	1.520,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	86,20 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASSA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	0,00 0,00	57,00 57,00	0,00	711,36 711,36	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	174,50 7,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	11,84 11,84	0,00	76,96 76,96	4,86 4,86	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2349.30			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.002	CHAPISCO	M2	496,80	305,89	0,00	1.529,45	0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	5,00	305,89	0,00	1.529,45	0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	496,80	305,10	0,00	5.796,90	0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	19,00	305,10	0,00	5.796,90	0,00	0,00	0,00
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00	11,84	0,00	159,24	10,06	0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00	11,84	0,00	159,24	10,06	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	496,80	302,26	0,00	15.113,00	0,00	0,00	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	50,00	302,26	0,00	15.113,00	0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00	23,68	0,00	150,84	9,52	0,00	0,00
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	0,00	23,68	0,00	150,84	9,52	0,00	0,00
12.80.051	CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8"	M	0,00	23,68	0,00	426,24	26,92	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	23,68	0,00	426,24	26,92	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	189,00	0,00	0,00	520,72	32,89	0,00	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	6,50	0,00	0,00	520,72	32,89	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	496,80	245,36	0,00	2.330,92	0,00	0,00	0,00
		M2	9,50	245,36	0,00	2.330,92	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	3,39	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	3,39	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00
		M	0,00	27,00	0,00	590,49	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	27,00	0,00	590,49	0,00	0,00	0,00
		M2	857,01	1.209,29	0,00	24.185,80	0,00	0,00	0,00
		M2	20,00	1.209,29	0,00	24.185,80	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	531,89	0,00	2.499,87	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	531,89	0,00	2.499,87	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	733,85	0,00	13.025,83	0,00	0,00	0,00
		M2	0,00	733,85	0,00	13.025,83	0,00	0,00	0,00
		M2	857,01	532,71	0,00	7.990,65	0,00	0,00	0,00
		M2	15,00	532,71	0,00	7.990,65	0,00	0,00	0,00

Contabilidade
CPL 455-17-5
Rég. Antonio Carlos de Almeida
Santos

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSORCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
Descrição do Serviço		UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
Código						Principal	Reajuste
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	673,81 70,00	1.101,83 1.101,83	0,00	77.128,10 77.128,10	0,00 0,00
13.02.071	PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA	M2	183,20 105,00	96,80 96,80	0,00	10.164,00 10.164,00	0,00 0,00
13.05.019	RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO	M	537,40 30,00	76,90 76,90	0,00	2.307,00 2.307,00	0,00 0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	3,24 70,00	23,22 23,22	0,00	1.625,40 1.625,40	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	67,38 100,00	14,64 14,64	0,00	1.464,00 1.464,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	558,10 14,00	897,90 897,90	0,00	12.570,60 12.570,60	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	537,40 1,00	530,80 530,80	0,00	530,80 530,80	0,00 0,00
13.80.069	RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00 0,00	794,10 794,10	0,00	12.618,24 12.618,24	0,00 0,00
13.80.071	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	0,00 0,00	67,10 67,10	0,00	2.854,43 2.854,43	0,00 0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	78,25 65,00	27,71 27,71	0,00	1.801,15 1.801,15	0,00 0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	48,00 10,00	15,88 15,88	0,00	158,80 158,80	0,00 0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	925,60 925,60	0,00	8.348,91 8.348,91	527,44 527,44
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	188,16 188,16	0,00	2.045,29 2.045,29	129,21 129,21
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	140,77 140,77	0,00	2.041,16 2.041,16	0,00 0,00
15.80.049	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	44,94 44,94	0,00	426,93 426,93	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
		Área Constr.		2349,30			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
16.01.080	PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM)	UN	1,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.083	PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM)	UN	2,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	9.130,96 9.130,96	0,00 0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.238,29 3.238,29	0,00 0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	358,94 358,94	0,00	7.096,24 7.096,24	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	51,87 51,87	0,00	243,78 243,78	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	358,94 358,94	0,00	11.676,31 11.676,31	0,00 0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00 0,00	14,80 14,80	0,00	1.158,54 1.158,54	73,19 73,19
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	45,00 100,00	137,70 137,70	0,00	13.770,00 13.770,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	45,00 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	38,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	68,80 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00	714,00 714,00	0,00 0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00 280,00	6,00 6,00	0,00	1.680,00 1.680,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	42,00 1,50	30,00 30,00	0,00	45,00 45,00	2,84 2,84

Critério	Unitária	Contrato	72/00172/14/02-001-001	Valor	708.494,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2014	Assinatura	30/09/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	19/05/2015	Início	21/10/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 2
Dt. Realização	20/05/2015	Término	19/05/2015	Redução	31.0600%	Escola	WILSON ROBERTO SIMONINI
Nro. Medição	7	Prédio	16113	Orc. FDE	1.027.651,52	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2013/01790	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2349.30			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	33,65	0,00	4.397,71	0,00	0,00	0,00
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	98,20	0,00	0,00	4.397,71	0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	51,87	0,00	1.379,74	0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	358,94	0,00	1.379,74	0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADÁ DE ENTULHO	M3	0,00	5,00	0,00	2.476,68	0,00	0,00	0,00
			161,20	5,00	0,00	1.832,80	69,47	0,00	0,00
			40,00		0,00	1.832,80	69,47	0,00	0,00
				189,60	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00
				189,60		7.584,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
					VALOR MED. DATA BASE
701.045,56	708.488,45	7.442,89	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	7.442,89
			REAJUSTE	REAJUSTE	0,00
			TOTAL	TOTAL	7.442,89

CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN -
REGIAO XXII / XXIII

Eng. Walter Haider
Gerente de Obras Leste
CREA 0600/48612
CPF 03090903000
RG 4.347.471-5
Cadastrado em 03/09/2014
Mantido em 03/09/2014
Vigência até 03/09/2017