



2F140F539D

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00194/20/02-001 Item: 004
PI: 2014/01157
ESCOLA: 16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN
LOCAL: RUA IRMAO DEODORO, 250 8410410 VILA PRINCESA ISABEL - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 268.919,89

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 268.911,17

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230210240142	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL:
120 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 12

TOTAL DE DIAS:
132 dia(s)DATA DE INÍCIO:
08-03-2021DATA DE TÉRMINO:
06-07-2021DATA DE EMISSÃO TRP:
20-07-2021ATRASOS JUSTIFICADOS:
6 dia(s)ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
REVISÃO DE ILUMINAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, REVISÃO DE COBERTURA E PINTURA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de março de 2022

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-004	Valor	268.919,89
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	23/08/2021	Término	06/07/2021	Redução	27.4400%
Nro. Medição	5	Prédio	16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN		
PI	2014/01157	Situação	Aprovada	Orc. FDE	370.597,54
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3475.66
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	3,00	4,41	0,00	460,49	0,00	0,00	0,00
			104,42	4,41		460,49	0,00		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.344,45	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	57,81	29,40	0,00	2.039,18	0,00	0,00	0,00
			69,36	29,40		2.039,18	0,00		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	2,50	17,40	0,00	9.966,54	0,00	0,00	0,00
			572,79	17,40		9.966,54	0,00		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,98	0,00		0,00	0,00		
07.03.121	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	107,36	68,15	0,00	3.777,55	0,00	0,00	0,00
			55,43	68,15		3.777,55	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	107,36	145,26	0,00	916,58	0,00	0,00	0,00
			6,31	145,26		916,58	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,81	0,00		0,00	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	107,36	77,11	0,00	1.546,81	0,00	0,00	0,00
			20,06	77,11		1.546,81	0,00		
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,03	0,00		0,00	0,00		
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,76	0,00		0,00	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	1.090,00	0,00	7.106,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.090,00		7.106,80	0,00		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,06	0,00		0,00	0,00		
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	1,00	0,00	1.154,54	0,00	0,00	0,00
			1.154,54	1,00		1.154,54	0,00		
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	1,00	0,00	2.322,55	0,00	0,00	0,00
			2.322,56	1,00		2.322,55	0,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,99	0,00		0,00	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,24	0,00		0,00	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			586,25	0,00		0,00	0,00		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	12,00	37,30	0,00	4.779,24	0,00	0,00	0,00
			128,13	37,30		4.779,24	0,00		
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			147,75	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-004	Valor	268.919,89
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	23/08/2021	Término	06/07/2021	Redução	27.4400%
Nro. Medição	5	Prédio	16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN		
PI	2014/01157	Situação	Aprovada	Orc. FDE	370.597,54
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3475.66
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	101,97 210,41	115,50 115,50	0,00	24.302,34 24.302,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	4,00 236,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	17,20 47,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00 342,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00 495,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00 754,87	1,00 1,00	0,00	754,87 754,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	6,00 229,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.031	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2"	M	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00	3.378,00 3.378,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.035	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2"	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	210,60 210,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00 413,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	3,00 439,80	3,00 3,00	0,00	1.319,40 1.319,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	10,00 138,73	14,00 14,00	0,00	1.942,22 1.942,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	7,00 147,69	9,00 9,00	0,00	1.329,21 1.329,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.060	MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR.	UN	1,00 481,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00 1.723,78	1,00 1,00	0,00	1.723,78 1.723,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	2,00 2.643,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.076	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	UN	1,00 2.913,73	1,00 1,00	0,00	2.913,73 2.913,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00 214,53	10,00 0,00	10,00	2.145,30 0,00	719,62 719,62	2.145,30 0,00	0,00 0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	29,20 29,20	0,00	1.185,52 1.185,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.006	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	22,50 22,50	0,00	1.429,42 1.429,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	13,00 103,39	6,50 0,00	6,50	672,03 0,00	225,42 225,42	672,03 0,00	0,00 0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	16,00 137,86	6,00 0,00	6,00	827,16 0,00	277,46 277,46	827,16 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-004	Valor	268.919,89
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	23/08/2021	Término	06/07/2021	Redução	27.4400%
Nro. Medição	5	Prédio	16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN		
PI	2014/01157	Situação	Aprovada	Orc. FDE	370.597,54
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3475.66
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	0,00	5,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5,00		1.244,00	0,00		
08.14.020	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	0,00	3,00	0,00	900,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		900,96	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,99	0,00		0,00	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00	29,20	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	29,20		109,50	0,00		
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226,24	0,00		0,00	0,00		
08.80.040	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07	UN	0,00	2,00	0,00	1.923,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.923,52	0,00		
09.04.039	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,07	0,00		0,00	0,00		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50	6,40	0,00	281,72	0,00	0,00	0,00
			44,02	6,40		281,72	0,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			359,19	0,00		0,00	0,00		
09.04.080	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,03	0,00		0,00	0,00		
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244,92	0,00		0,00	0,00		
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	8,00	12,00	0,00	1.195,08	0,00	0,00	0,00
			99,59	12,00		1.195,08	0,00		
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	1,00	1,00	0,00	289,32	0,00	0,00	0,00
			289,32	1,00		289,32	0,00		
09.04.095	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,19	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	370,00	737,37	0,00	34.693,25	0,00	0,00	0,00
			47,05	737,37		34.693,25	0,00		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	0,00	120,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120,00		4.890,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,97	0,00		0,00	0,00		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,39	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	60,00	33,00	0,00	2.897,40	0,00	0,00	0,00
			87,80	33,00		2.897,40	0,00		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	45,00	7,00	0,00	825,37	0,00	0,00	0,00
			117,91	7,00		825,37	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	60,00	204,00	0,00	5.340,72	0,00	0,00	0,00
			26,18	204,00		5.340,72	0,00		
09.05.086	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			704,83	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-004	Valor	268.919,89
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	23/08/2021	Término	06/07/2021	Redução	27.4400%
Nro. Medição	5	Prédio	16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN		
PI	2014/01157	Situação	Aprovada	Orc. FDE	370.597,54
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3475.66
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00 733,89	1,00 1,00	0,00	733,89 733,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	40,00 4,01	3.967,60 3.967,60	0,00	15.910,06 15.910,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	360,00 11,14	168,00 168,00	0,00	1.871,52 1.871,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00 28,09	63,00 63,00	0,00	1.769,67 1.769,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	172,00 172,00	0,00	5.204,72 5.204,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	2.700,00 4,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.025	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	220,00 5,19	514,80 514,80	0,00	2.671,81 2.671,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	45,00 45,00	0,00	6.751,35 6.751,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00 419,94	6,00 6,00	0,00	2.519,64 2.519,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.056	CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00 304,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.057	PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	6,00 163,60	6,00 6,00	0,00	981,60 981,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	7,00 117,86	7,00 7,00	0,00	825,02 825,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	2,00 311,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	25,00 73,16	25,00 25,00	0,00	1.829,00 1.829,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	1,00 830,27	3,00 3,00	0,00	2.490,81 2.490,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.011	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M	UN	1,00 1.025,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.025	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	312,00 6,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	24,00 236,08	16,00 16,00	0,00	3.777,28 3.777,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.030	CAIXA SUSPensa MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	24,00 69,25	16,00 16,00	0,00	1.108,00 1.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	24,00 47,17	16,00 16,00	0,00	754,72 754,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	24,00 55,02	16,00 16,00	0,00	880,32 880,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	8,00 44,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-004	Valor	268.919,89
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	23/08/2021	Término	06/07/2021	Redução	27.4400%
Nro. Medição	5	Prédio	16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN		
PI	2014/01157	Situação	Aprovada	Orc. FDE	370.597,54
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3475.66
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	1,00	0,00	2.423,76	0,00	0,00	0,00
			2.423,76	1,00		2.423,76	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	24,00	16,00	0,00	1.595,68	0,00	0,00	0,00
			99,73	16,00		1.595,68	0,00		
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE.DE FIXAÇÃO.	M	491,00	444,50	0,00	2.538,09	0,00	0,00	0,00
			5,71	444,50		2.538,09	0,00		
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	165,00	194,00	0,00	1.268,76	0,00	0,00	0,00
			6,54	194,00		1.268,76	0,00		
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,17	0,00		0,00	0,00		
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,47	0,00		0,00	0,00		
09.54.013	REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES	UN	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,35	0,00		0,00	0,00		
09.56.006	REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO	M	280,00	333,00	0,00	4.355,64	0,00	0,00	0,00
			13,08	333,00		4.355,64	0,00		
09.60.008	RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,24	0,00		0,00	0,00		
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	120,00	120,00	0,00	1.569,60	0,00	0,00	0,00
			13,08	120,00		1.569,60	0,00		
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.200,00	1.712,00	0,00	4.468,32	0,00	0,00	0,00
			2,61	1.712,00		4.468,32	0,00		
09.62.019	RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	0,00	160,00	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	160,00		363,20	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104,70	0,00		0,00	0,00		
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	3,20	3,24	0,00	1.041,78	0,00	0,00	0,00
			321,54	3,24		1.041,78	0,00		
09.80.012	VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM)	M	0,00	40,00	0,00	1.886,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	40,00		1.886,80	0,00		
09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	0,00	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		60,00	0,00		
09.82.026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	0,00	4,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		64,20	0,00		
09.82.028	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	0,00	16,00	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,00		326,88	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	116,00	144,00	0,00	2.914,56	0,00	0,00	0,00
			20,24	144,00		2.914,56	0,00		
09.84.039	CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45)	UN	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145,43	0,00		0,00	0,00		
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,72	0,00		0,00	0,00		
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,67	0,00		0,00	0,00		


Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-004	Valor	268.919,89
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	23/08/2021	Término	06/07/2021	Redução	27.4400%
Nro. Medição	5	Prédio	16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN		
PI	2014/01157	Situação	Aprovada	Orc. FDE	370.597,54
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3475.66
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.062	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00	46,00	46,00	2.796,34	938,01	2.796,34	0,00
			0,00	0,00		0,00	938,01		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,13	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	0,00	32,00	0,00	1.022,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	32,00		1.022,08	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	270,00	0,00	7.327,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	270,00		7.327,80	0,00		
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,12	0,00		0,00	0,00		
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	M2	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,50	0,00		0,00	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,49	0,00		0,00	0,00		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	504,00	920,37	0,00	3.837,94	0,00	0,00	0,00
			4,17	920,37		3.837,94	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,01	0,00		0,00	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	112,50	1.267,09	0,00	21.426,48	0,00	0,00	0,00
			16,91	1.267,09		21.426,48	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00	318,24	0,00	4.636,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	318,24		4.636,75	0,00		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,63	0,00		0,00	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66,49	0,00		0,00	0,00		
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,57	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,42	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	30,00	224,00	0,00	5.252,80	0,00	0,00	0,00
			23,45	224,00		5.252,80	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13	18,00	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00
			4,17	18,00		75,06	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	7,13	6,00	0,00	401,82	0,00	0,00	0,00
			66,97	6,00		401,82	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	68,00	68,00	0,00	5.006,84	0,00	0,00	0,00
			73,63	68,00		5.006,84	0,00		
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	26,00	26,00	0,00	5.481,06	0,00	0,00	0,00
			210,81	26,00		5.481,06	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,17	0,00		0,00	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	10,49	16,00	0,00	970,08	0,00	0,00	0,00
			60,63	16,00		970,08	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-004	Valor	268.919,89
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	23/08/2021	Término	06/07/2021	Redução	27.4400%
Nro. Medição	5	Prédio	16154 - EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN		
PI	2014/01157	Situação	Aprovada	Orc. FDE	370.597,54
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3475.66
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA ZIPORA RUBINSTEIN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.85.072	QUADRO DE COMAN CJ MOTOR BOMBA SUB P/ MOTOR DE 3A5HP 220V TRIFASICO	UN	1,00	2,00	1,00	2.924,74	490,54	1.462,37	0,00
			1.462,37	1,00		1.462,37	490,54		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
261.007,97	268.911,17	7.903,20	261.007,97	268.911,17	7.903,20	
			0,00	2.651,05	0,00	
			261.007,97	271.562,22	VALOR A LIBERAR 7.903,20	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 DE-Fundação para Desenvolvimento da Educação