



2EEA56398D

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00102/11/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2009/04976
ESCOLA: 58122 - EE RAUL FONSECA
LOCAL: 8 INHAIBA, 92 4292050 SAUDE - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 534.563,27 ✓

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 534.541,36 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220111180331	260354109-9	Engenheiro Civil ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568509	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568522	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL:
210 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 14

TOTAL DE DIAS:
225 dia(s)DATA DE INÍCIO:
16-11-2011 ✓DATA DE TÉRMINO:
13-06-2012 ✓DATA DE EMISSÃO TRP:
10-05-2013ATRASOS JUSTIFICADOS:
316 dia(s)ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 18
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqª Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	Valor	534.563,27	- Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04976	Situação	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH. - REGIAO XVI / XVII / XVIII
					Área Constr.	2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	980,00 1,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.012	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>30<60CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	868,86 868,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO.	M3	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	176,04 176,04	10,81 10,81	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	1,04 1,04	0,00	19,01 19,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	16,50 16,50	0,00	558,03 558,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	7,58 7,58	0,00	245,89 245,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	31,76 31,76	0,00	151,81 151,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	0,74 0,74	0,00	256,40 256,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	8,66 8,66	0,00	3.000,60 3.000,60	184,28 184,28	0,00 0,00	0,00 0,00
03.04.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	544,00 7,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.04.005	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	544,00 1,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	29,70 54,00	58,98 58,98	0,00	3.184,92 3.184,92	69,64 69,64	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	9,90 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	Medição Final			GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
							Área Constr. 2786,68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	33,60 282,10	2,30 2,30	0,00	648,83 648,83	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	7,60 780,00	0,40 0,40	0,00	312,00 312,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	0,00 0,00	2,70 2,70	0,00	659,63 659,63	40,51 40,51	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	2,64 40,10	12,56 12,56	0,00	503,64 503,64	10,34 10,34	0,00	0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	0,00 0,00	44,98 44,98	0,00	106,59 106,59	1,48 1,48	0,00	0,00
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	10,00 512,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	17,00 310,10	17,00 17,00	0,00	5.271,70 5.271,70	228,53 228,53	0,00	0,00
05.01.050	PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA	UN	2,00 750,00	2,00 2,00	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	1,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	5,00 282,10	4,10 4,10	0,00	1.156,61 1.156,61	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	12,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	6,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00 1.280,50	1,00 1,00	0,00	1.280,50 1.280,50	78,64 78,64	0,00	0,00
05.05.088	BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO)	UN	1,00 1.320,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.100,00	1,00 1,00	0,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Cr�rio	Un�ria	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	In�cio	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realiza��o	30/08/2013	T�rmino	13/06/2012	Redu���o	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Mediu��o	18	Pr�dio	58122	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONS�RCIO
PI	2009/04976	Situa��o	Aprovada	Mediu��o Final			
			�rea Constr. 2786,68				
			GERIBELLO/FALC�OBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII				

C�digo	Descri��o do Servi�o	UN	Qtde ou Valor Orc. / Pr. Unit�rio	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.985,00	1,00 1,00	0,00	2.985,00 2.985,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	34,00 5,10	36,00 36,00	0,00	183,60 183,60	5,01 5,01	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	24,00 21,20	10,00 10,00	0,00	212,00 212,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	0,00 0,00	40,00 40,00	0,00	6.663,60 6.663,60	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	2,00 289,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.061	PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)	UN	2,00 2.105,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.043	CO-18 CORRIM�O DUPLO	M	13,40 178,50	36,00 36,00	0,00	6.426,00 6.426,00	394,64 394,64	0,00	0,00
06.03.046	CO-21 CORRIM�O SIMPLES	M	24,00 105,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.048	CO-23 CORRIM�O SIMPLES INTERMEDI�RIO	M	5,00 184,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.049	CO-24 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA	M	13,40 123,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.058	CO-26 GUARDA CORPO MET�LICO C/CHAPA PERFURADA (H=110CM)	M	57,12 480,90	58,40 58,40	0,00	28.084,56 28.084,56	1.724,79 1.724,79	0,00	0,00
06.80.031	TELA MOSQUITEIRO COM REQUADRO DE PERFIL DE FERRO	M2	8,16 58,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICAC�O DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	231,00 4,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.084	CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO	M2	6,00 105,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	0,00 0,00	757,76 757,76	0,00	7.198,72 7.198,72	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2786.68			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	0,00	757,76	0,00	1.545,83	0,00	0,00	0,00
07.03.024	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	54,00	0,00	0,00	1.545,83	0,00	0,00	0,00
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.068	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM	M	683,36	702,80	0,00	36.897,00	0,00	0,00	0,00
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	52,50	702,80	0,00	36.897,00	0,00	0,00	0,00
08.02.020	SG-01 SIFAO PARA REDE DE GAS	UN	0,00	38,20	0,00	1.939,03	0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00	38,20	0,00	1.939,03	0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES	M	737,36	702,80	0,00	1.440,74	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	2,05	702,80	0,00	1.440,74	0,00	0,00	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00	2,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	320,00	2,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00	12,60	0,00	857,93	0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00	12,60	0,00	857,93	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04/976	Situação	Aprovada	Medição Final	Área Constr.	2786,68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00 401,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	3,76 251,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	46,60 46,60	0,00	1.000,03	25,56	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	28,00 28,20	38,30 38,30	0,00	1.080,06	31,86	0,00	0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	18,00 55,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,00 925,50	5,60 5,60	0,00	5.182,80	318,29	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	11,16 920,00	11,20 11,20	0,00	10.304,00	429,41	0,00	0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	5,00 410,00	2,00 2,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,10 1.000,00	4,20 4,20	0,00	4.200,00	110,54	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	20,00 150,00	17,00 17,00	0,00	2.550,00	110,54	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	20,00 38,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00 1.350,00	2,00 2,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00 1.220,50	1,00 1,00	0,00	1.220,50	74,95	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEL	CJ	2,00 1.850,50	2,00 2,00	0,00	3.701,00	227,29	0,00	0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSORCIO
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr. 2786,68	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00 1.110,00	1,00 1,00	0,00	1.110,00 1.110,00	68,17 68,17	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 825,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	4,00 342,00	1,00 1,00	0,00	342,00 342,00	21,00 21,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	92,00 3,19	50,00 50,00	0,00	159,50 159,50	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	40,00 31,10	56,00 56,00	0,00	1.741,60 1.741,60	53,47 53,47	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	20,00 21,10	36,00 36,00	0,00	759,60 759,60	23,32 23,32	0,00	0,00
09.03.058	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00 0,00	105,00 105,00	0,00	1.073,10 1.073,10	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,20 132,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.086	TERRA COMPLETO	UN	2,00 150,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	34,00 9,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	28,00 25,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00 32,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	316,05 316,05	19,41 19,41	0,00	0,00
09.05.099	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZIALARMES DE INCENDIO	MV	3,82 205,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM² - 750 V DE ISOLACAO	M	2.000,00 1,65	315,00 315,00	0,00	519,75 519,75	0,00 0,00	0,00	0,00

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	In�cio	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realiza��o	30/08/2013	T�rmino	Redu���o	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medi���o	18	Pr�dio	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONS�RCIO
PI	2009/04976	Situa���o	Medi���o Final		GERIBELLO/FALC�OBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII	
		Aprovada			�rea Constr.	2786.68

C�digo	Descri���o do Servi��o	UN	Qtde ou Valor Orc. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC R�GIDO	UN	0,00	33,00	0,00	2.183,61	0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMIN�RIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	5,00	0,00	594,60	0,00	0,00	0,00
09.09.051	IL-44 LUMIN�RIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMIN�RIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.073	IL-56 PROJETO P/ VAPOR DE S�DIO 250W	UN	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO DE APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/ LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	10,00	0,00	2.529,20	155,32	0,00	0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP. HG EM CX. PASSAG. OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	2,22	10,00	0,00	2.529,20	155,32	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	38,00	15,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	8,10	12,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	1,05	514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	38,00	514,23	0,00	2.314,03	53,55	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	Medição Final		GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII	
						Área Constr. 2786,68	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	373,20	375,25	0,00	14.934,94	298,59	0,00	0,00
12.04.001	CHAPISCO	M2	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	78,72	0,00	1.409,08	86,53	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	373,20	427,08	0,00	2.605,18	56,86	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	1.701,44	0,00	30.625,92	756,11	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	322,02	0,00	1.397,56	0,00	0,00	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00	183,02	0,00	2.776,40	170,50	0,00	0,00
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	1.869,64	1.017,46	0,00	11.395,54	0,00	0,00	0,00
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	251,80	254,58	0,00	10.463,23	401,78	0,00	0,00
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	1.617,54	1.532,94	0,00	76.493,70	2.040,69	0,00	0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	1.617,54	1.276,26	0,00	6.508,92	399,73	0,00	0,00
13.04.026	DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL	M	0,00	55,80	0,00	3.144,33	193,10	0,00	0,00
13.05.002	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	M	0,00	55,30	0,00	758,71	0,00	0,00	0,00

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	S�O PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	In�cio	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realiza��o	30/08/2013	T�rmino	13/06/2012	Redu��o	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medi��o	18	Pr�dio	58122	Orc. FDE	701.129,13	-Fiscal	CONS�RCIO
PI	2009/04976	Situa��o	Aprovada	Medi��o Final			
				�rea Constr. 2786.68			
				XVI / XVII / XVIII			
				GERIBELLO/FALC�OBAUER/HER/JACKTECH - REGIAO			

C�digo	Descri��o do Servi�o	UN	Qtde ou Valor Or�. / Pr. Unit�rio	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.05.021	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	824,00 21,20	676,30 676,30	0,00	14.337,56 14.337,56	36,97 36,97	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	183,00 17,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	0,00 0,00	13,80 13,80	0,00	733,60 733,60	45,05 45,05	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PE�A (L=19 A 22CM)	M	6,00 85,50	5,74 5,74	0,00	490,77 490,77	30,14 30,14	0,00	0,00
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PE�AS (L=19 A 22CM)	M	26,00 105,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	92,01 92,01	0,00	9.511,98 9.511,98	153,26 153,26	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIC�O PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.869,64 9,10	735,82 735,82	0,00	6.695,95 6.695,95	411,22 411,22	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	867,00 1,05	568,24 568,24	0,00	596,64 596,64	0,00 0,00	0,00	0,00
13.60.003	RETIRADA DE PISO DE CER�MICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS	M2	0,00 0,00	956,20 956,20	0,00	11.397,90 11.397,90	0,00 0,00	0,00	0,00
13.60.011	RETIRADA DE RODAP�S DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU M�RMORE	M	0,00 0,00	102,40 102,40	0,00	161,79 161,79	9,93 9,93	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	8,70 69,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.02.010	ESPELHO DE CRISTAL	M2	4,20 161,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	8,70 6,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	78,72 78,72	0,00	492,00 492,00	30,21 30,21	0,00	0,00
15.02.026	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	41,60 41,60	0,00	742,56 742,56	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unidade	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	Medição Final			
						GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII	
						Área Constr. 2786,68	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00	1.122,66	200,00	10.575,45	649,48	1.884,00	115,70
15.04.071	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	0,00	922,66		8.691,45	533,78		
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	2.343,00	2.112,40	0,00	12.885,63	166,42	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	6,10	2.112,40	0,00	12.885,63	166,42	0,00	0,00
16.02.022	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1.983,60	1.955,68	0,00	17.405,54	0,00	0,00	0,00
16.02.056	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR	M2	8,90	1.955,68	164,16	17.405,54	0,00	1.165,53	71,58
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.648,32	1.080,97	0,00	7.674,88	151,63	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	7,10	916,81	0,00	6.509,35	80,05	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	273,74	26,68	0,00	213,44	0,00	0,00	0,00
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	8,00	26,68	0,00	213,44	0,00	0,00	0,00
			412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40,64	0,00	1.803,18	110,73	0,00	0,00
			0,00	40,64	0,00	1.803,18	110,73	0,00	0,00
			148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unidade	Contrato	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04976	Situação	Medição Final		Área Constr.	GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
		Aprovada				2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00	44,00	0,00	21.114,28	0,00	0,00	0,00
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	44,00	0,00	0,00	21.114,28	0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	458,10	64,00	0,00	24.204,80	0,00	0,00	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	31,00	32,80	0,00	738,32	45,34	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	378,20	32,80	0,00	738,32	45,34	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	108,00	19,20	0,00	1.403,52	86,19	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	73,10	19,20	0,00	1.403,52	86,19	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	0,00	54,00	0,00	671,76	16,80	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	157,20	54,00	0,00	671,76	16,80	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	7,13	486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	28,52	486,75	0,00	2.190,37	0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	6,52	189,00	0,00	2.190,37	0,00	0,00	0,00
16.80.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	46,00	420,24	0,00	2.097,90	0,00	0,00	0,00
			11,10	420,24	0,00	2.097,90	0,00	0,00	0,00
			432,00	14,66	0,00	1.540,75	94,62	0,00	0,00
			1,00	14,66	0,00	1.540,75	94,62	0,00	0,00
			14,80	525,30	0,00	14.445,75	887,17	0,00	0,00
			105,10	525,30	0,00	14.445,75	887,17	0,00	0,00
			432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00102/11/02-001-002	Valor	534.563,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	23.7600%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	701.129,13	Fiscal	CONSÓRCIO
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	2786,68
							GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	52,00 44,12	340,20 340,20	0,00	15.009,62 15.009,62	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	148,00 27,50	164,34 164,34	0,00	4.519,35 4.519,35	277,55 277,55	0,00	0,00
16.80.091	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	1,00 158,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	126,80 30,10	263,20 263,20	0,00	7.922,31 7.922,31	179,30 179,30	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior			Acumulado Período			Total Período		
			TOTAL SEM REAJ			TOTAL SEM REAJ			VALOR MED. DATA BASE		
			531.491,83			534.541,36			3.049,53		
			REAJUSTE			REAJUSTE			VALOR REAJUSTE		
531.491,83	534.541,36	3.049,53	12.509,04			12.696,32			187,28		
			TOTAL			TOTAL			VALOR A LIBERAR		
			544.000,87			547.237,68			3.236,81		

CONSÓRCIO

GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH

Arg. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4

Eng. Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
CREA 0600748612