



2EEA56A9CB

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/02052/13/02-001 ✓ Item: 001
PI: 2011/00427 ✓
ESCOLA: 118112 - EE ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
LOCAL: 31 DO RIBEIRO, 250 8590500 RIBEIRO - ITAQUAQUECETUBA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 500.787,40 ✓

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 500.530,25

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIS FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	CREA	92221220140119664	2603541099	Eng. Civil ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568628	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568637	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL:
210 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 15

TOTAL DE DIAS:
226 dia(s)DATA DE INÍCIO:
26-02-2014 ✓DATA DE TÉRMINO:
24-09-2014 ✓DATA DE EMISSÃO TRP:
17-10-2014ATRASOS JUSTIFICADOS:
18 dia(s)ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 03 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério		Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora		BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base		07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município		ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista		24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria		ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização		08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola		ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição		8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal		CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI		2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.		1128,20		
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M			M3	5,64 40,00	7,87 7,87	0,00	314,80 314,80	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO			M2	14,10 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM			M2	14,10 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM			M2	14,10 21,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO			M3	2,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES			M	50,00 40,00	48,00 48,00	0,00	1.920,00 1.920,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA			M2	14,10 40,00	20,84 20,84	0,00	833,60 833,60	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA			KG	112,80 7,00	152,00 152,00	0,00	1.064,00 1.064,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA			KG	28,20 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.019	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA			M3	1,41 400,00	1,79 1,79	0,00	716,00 716,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.009	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM			M2	7,05 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO			M2	28,20 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA			M2	17,08 65,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Ag. Antonio
Coordenador de Obras e Equipamentos
CND 13547-S

Cr�rio	Un�ria	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Munic�pio	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	In�cio	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realiza��o	08/01/2015	T�rmino	24/09/2014	Redu���o	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medica��o	8	Pr�dio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONS�RCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situa��o	Aprovada	Medi���o Final			
				�rea Constr. 1128.20			
C�digo	Descri���o do Servi��o	UN	Qtde ou Valor Orc. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	47,82 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	11,96 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,60 389,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLI��O DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,11 267,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	70,50 60,00	108,86 99,26	9,60	6.531,60 5.955,60	36,14 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	27,70 18,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	7,50 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1,75 1.098,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	1,80 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLI��O DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	5,91 50,00	2,28 2,28	0,00	114,00 114,00	0,00 0,00
04.50.011	DEMOLI��O DE DIVIS�RIAS EM PLACAS PARA SANIT�RIOS	M2	7,20 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	3.920,50 3.920,50	122,99 122,99
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	6,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACI�O P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00 300,00	9,00 9,00	0,00	2.700,00 2.700,00	0,00 0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	5,00 300,00	4,20 4,20	0,00	1.260,00 1.260,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31,00000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1128,20					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	5,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	1,80 620,79	7,30 7,30	0,00	4.531,76 4.531,76	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	5,20 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	7,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00 3.800,00	1,00 1,00	0,00	3.800,00 3.800,00	0,00	0,00	0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00 700,00	1,00 1,00	0,00	700,00 700,00	0,00	0,00	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.500,00	1,00 1,00	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00
05.05.093	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	1,00 1.800,00	1,00 1,00	0,00	1.800,00 1.800,00	0,00	0,00	0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 3.500,00	1,00 1,00	0,00	3.500,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00
05.50.015	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREENBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	44,16 4,00	42,62 42,62	0,00	170,48 170,48	0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	16,00 8,21	25,00 25,00	0,00	205,25 205,25	2,57 2,57	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00 36,10	6,00 6,00	0,00	216,60 216,60	0,00	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	56,00 1,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	40,00 6,57	27,50 27,50	0,00	180,67 180,67	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1128.20			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	0,00	1,93	1,93	125,17	7,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.004	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA	M2	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.042	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	UN	8,00	5,00	0,00	4.950,00	0,00
			990,00	5,00	0,00	4.950,00	0,00
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	0,00	3,00	3,00	33,90	2,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.80.095	FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN)	UN	0,00	1,00	1,00	119,32	7,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	1,00	1,00	0,00	567,32	0,00
			567,32	1,00	0,00	567,32	0,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	0,00	2,00	0,00	1.941,34	0,00
			0,00	2,00	0,00	1.941,34	0,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			861,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.024	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00	8,40	0,00	7.561,51	0,00
			0,00	8,40	0,00	7.561,51	0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	1,00	0,00	2.000,00	0,00
			2.000,00	1,00	0,00	2.000,00	0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	2,00	2,00	0,00	3.800,00	0,00
			1.900,00	2,00	0,00	3.800,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	6,18	6,48	0,00	1.814,40	0,00
			280,00	6,48	0,00	1.814,40	0,00
06.03.027	TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	0,00	38,69	0,00	10.471,44	657,03
			0,00	38,69	0,00	10.471,44	657,03
06.03.030	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - COM TELA EMERG.83/84	M2	3,60	6,48	0,00	2.592,00	0,00
			400,00	6,48	0,00	2.592,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1128,20					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.031	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	M2	0,00 0,00	38,40 0,00	38,40	10.803,07 0,00	677,83 0,00	10.803,07	677,83
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	24,00 320,00	74,44 74,44	0,00	23.820,80 23.820,80	872,60 872,60	0,00	0,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00 0,00	8,64 8,64	0,00	1.715,04 1.715,04	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.060	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	CJ	2,00 280,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,00 21,06	7,34 7,34	0,00	154,58 154,58	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	52,50 7,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	69,30 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	385,95 385,95	24,21 24,21	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	720,90 720,90	45,23 45,23	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	78,00 2,00	108,10 108,10	0,00	216,20 216,20	13,56 13,56	0,00	0,00
07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M	M2	333,00 21,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	266,00 55,00	113,40 113,40	0,00	6.237,00 6.237,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	134,00 30,00	131,68 131,68	0,00	3.950,40 3.950,40	22,73 22,73	0,00	0,00
07.03.098	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0.5MM E=50MM	M2	360,00 110,00	368,00 368,00	0,00	40.480,00 40.480,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
Área Constr.				1128,20			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.068	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	30,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00
07.50.001	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM	M	50,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00
07.60.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	0,00	10,00	0,00	844,00	0,00
07.60.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	0,00	10,00	0,00	844,00	0,00
07.60.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	266,00	113,40	0,00	453,60	0,00
07.60.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	4,00	113,40	0,00	453,60	0,00
07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE	M2	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE	M2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	360,00	368,00	0,00	1.104,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	3,00	368,00	0,00	1.104,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMI/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	268,00	119,59	0,00	597,95	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMI/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	5,00	119,59	0,00	597,95	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMI/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	134,00	185,20	0,00	720,42	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMI/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	3,89	185,20	0,00	720,42	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	268,00	185,19	0,00	1.666,71	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	9,00	185,19	0,00	1.666,71	0,00
07.80.014	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 110 MM GALV	UN	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.80.014	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 110 MM GALV	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.80.088	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 90CM	UN	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.80.088	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 90CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	1,00	0,00	401,14	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	401,14	1,00	0,00	401,14	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.00000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSORCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1128.20			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES	M	25,00 70,00	12,40 12,40	0,00	868,00 868,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	162,00 14,00	34,40 34,40	0,00	481,60 481,60	0,00 0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	30,00 27,10	10,80 10,80	0,00	292,68 292,68	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	120,00 13,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00 43,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	5,00 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00 84,09	7,00 7,00	0,00	588,63 588,63	0,00 0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	669,69 669,69	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	11,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	898,00 898,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	11,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	483,60 483,60	0,00 0,00
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXÕES	M	4,00 128,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	429,36 0,00	26,94 0,00
08.08.021	HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2"	UN	3,00 150,00	1,00 1,00	0,00	150,00 150,00	9,41 9,41

CAU 43554715
Arq. Antonio Carlos Almeida
Coordenador de Obras e Manutenções

Critério		Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014		Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA	
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014		Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA	
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014		Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA	
Nro. Medição	8	Prédio	118112		Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV	
PI	2011/00427	Situação	Aprovada		Área Constr. 1128.20				
Medição Final									
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.10.005	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00 63,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	2,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00 55,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.031	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	12,00 27,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.032	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	32,00 29,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	10,00 36,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	22,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.004	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	2,00 58,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0.50 M	M	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	345,59 345,59	21,68 21,68	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.012	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)	M	2,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	5,00 1.100,00	5,00 5,00	0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	2,00 450,00	0,60 0,60	0,00	270,00 270,00	16,94 16,94	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	2,40 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ag. Antonio Carlos de Oliveira
Coordenador de Contabilidade
CQC 43347-1000

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSORCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1128.20			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	11,00 170,00	9,00 9,00	0,00	1.530,00 1.530,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	803,61 803,61	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	4,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00 703,18	1,00 1,00	0,00	703,18 703,18	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 800,00	1,00 1,00	0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)/C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	322,38 0,00	20,22 0,00	322,38	20,22
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	3,00 400,00	2,00 2,00	0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	2,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	290,00 2,00	110,00 110,00	0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	29,00 35,00	21,00 21,00	0,00	735,00 735,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	21,00 4,74	15,00 15,00	0,00	71,10 71,10	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	3,00 7,29	12,00 12,00	0,00	87,48 87,48	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	13,00 36,48	15,00 15,00	0,00	547,20 547,20	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1128,20			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	4,00	1,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
08.80.021	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	35,00	1,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
08.82.023	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	UN	2,00	4,00	0,00	207,28	0,00	0,00	0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	M	51,82	4,00	0,00	207,28	0,00	0,00	0,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.006	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	UN	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X100A A 3X50A	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X600A A 3X100A	UN	0,80	0,60	0,00	527,29	0,00	0,00	0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	878,82	0,60	0,00	527,29	0,00	0,00	0,00
			3,00	3,00	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00
			70,63	3,00	0,00	211,89	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	1,00	0,00	199,79	0,00	0,00	0,00
			199,79	1,00	0,00	199,79	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP				
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA				
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA				
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.00000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA				
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV				
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final							
				Área Constr.		1128,20					
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.040	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A			M	8,80 11,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A			M	3,00 12,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A			M	5,40 17,62	5,20 5,20	0,00	91,62 91,62	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL			M2	4,32 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A			UN	1,00 13,65	1,00 1,00	0,00	13,65 13,65	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTÓR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A			UN	10,00 41,58	10,00 10,00	0,00	415,80 415,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES			M	0,00 0,00	538,90 538,90	0,00	11.871,96 11.871,96	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES			M	93,00 37,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES			M	72,00 45,00	146,30 146,30	0,00	6.583,50 6.583,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.007	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES			M	15,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.			UN	1,00 188,34	2,00 2,00	0,00	376,68 376,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.			UN	1,00 270,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A			UN	26,00 53,71	28,00 28,00	0,00	1.503,88 1.503,88	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A			UN	44,00 15,38	34,00 34,00	0,00	522,92 522,92	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 53A/30 mA			UN	2,00 282,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério		Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base		07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista		24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização		08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.00000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição		8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI		2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
		Descrição do Serviço		UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior
Código								Principal Reajuste
09.05.096		CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS		UN	0,00	1,00	0,00	474,48 0,00
09.06.025		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M		UN	0,00	0,00	0,00	474,48 0,00
09.06.037		CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM		UN	141,97	0,00	0,00	0,00 0,00
09.07.004		FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO		M	1,00	2,00	0,00	221,68 0,00
09.07.006		FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO		M	110,84	2,00	0,00	221,68 0,00
09.07.011		CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO		M	1.620,00	2.227,50	0,00	4.900,50 0,00
09.07.012		CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO		M	2,20	2.227,50	0,00	4.900,50 0,00
09.08.029		INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.		UN	0,00	331,00	0,00	1.006,24 0,00
09.08.030		INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.		UN	657,00	331,00	0,00	1.006,24 0,00
09.08.054		BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.		UN	7,00	695,30	0,00	4.867,10 0,00
09.08.079		TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO		UN	75,00	695,30	0,00	4.867,10 0,00
09.08.083		BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC		UN	10,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09.08.084		CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC		UN	200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09.08.086		ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO		UN	14,00	24,00	0,00	2.160,00 0,00
09.08.087		SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC		UN	90,00	24,00	0,00	2.160,00 0,00
				UN	1,00	0,00	0,00	0,00 0,00
				UN	74,94	0,00	0,00	0,00 0,00
				UN	1,00	0,00	0,00	0,00 0,00
				UN	137,62	0,00	0,00	0,00 0,00
				UN	5,00	5,00	0,00	500,00 0,00
				UN	100,00	5,00	0,00	500,00 0,00
				UN	5,00	5,00	0,00	400,00 0,00
				UN	80,00	5,00	0,00	400,00 0,00

CAU 435475
Arq. Antonio Carlos A. Moraes
Coordenador de Obras Metrópoli

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.00000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1128,20					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	3,00 100,00	1,00 1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	6,00 150,00	6,00 6,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	2.322,96	0,00	0,00	0,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	27,00 150,00	12,00 12,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	75,00 110,00	30,00 30,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	3.428,64	0,00	0,00	0,00
09.10.030	SENSOR DE PRESENCIA INTERNO	UN	2,00 70,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.13.012	PP-02 PARA RAI0 FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	UN	4,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	M	561,00 30,00	524,80 524,80	0,00	15.744,00	0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	281,00 28,15	271,20 271,20	0,00	7.634,28	0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	22,00 133,76	28,00 28,00	0,00	3.745,28	50,35	0,00	0,00
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	22,00 59,92	22,00 22,00	0,00	1.318,24	0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	44,00 18,00	3,00 3,00	0,00	54,00	3,38	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	3,00 51,67	12,00 12,00	0,00	620,04	38,90	0,00	0,00
09.50.022	REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	81,31	5,10	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1128,20			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	120,00 4,33	245,00 245,00	0,00	1.060,85 1.060,85	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.620,00 0,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	360,00 0,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	40,00 4,33	62,00 62,00	0,00	268,46 268,46	0,00 0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	20,49 17,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	26,00 13,86	35,00 35,00	0,00	485,10 485,10	0,00 0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00	418,25 418,25	26,24 26,24
09.56.001	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO	UN	4,00 17,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.56.004	REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS	M	300,00 1,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	1.203,60 1.203,60	0,00	1.432,28 1.432,28	0,00 0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	1,08 69,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	108,00 3,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00 2,13	69,00 34,00	35,00	146,97 72,42	4,67 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	35,00 0,00	35,00	98,00 0,00	6,14 0,00
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	1,80 156,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1128,20			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	6,00 11,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	17,00 14,76	64,00 64,00	0,00	944,64 944,64	0,00 0,00
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2x32W	UN	0,00 0,00	35,00 0,00	35,00	1.808,80 0,00	113,49 0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	0,00 0,00	75,00 75,00	0,00	533,25 533,25	33,45 33,45
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	13,00 47,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	14,00 58,02	44,00 44,00	0,00	2.552,88 2.552,88	0,00 0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	38,00 30,00	142,00 142,00	0,00	4.260,00 4.260,00	0,00 0,00
10.01.028	FORRO DE TABUA 10x1 CM MACHO-FEMEA G1-C4 C/CUPINICIDA ENTARUGADO	M2	259,00 75,00	259,20 259,20	0,00	19.440,00 19.440,00	0,00 0,00
10.50.002	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	259,00 4,00	259,20 259,20	0,00	1.036,80 1.036,80	0,00 0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	5.300,00 0,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO	M	10,50 7,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	10,50 4,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	327,21 4,84	278,66 278,66	0,00	1.348,70 1.348,70	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	45,75 20,00	240,44 240,44	0,00	4.808,80 4.808,80	0,00 0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	281,46 22,00	38,22 38,22	0,00	840,84 840,84	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31,0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1128,20					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.007	REBOCO	M2	45,75 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	281,46 45,00	279,36 279,36	0,00	12.571,20 12.571,20	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	180,96 9,00	145,60 145,60	0,00	1.310,40 1.310,40	0,00 0,00	0,00	0,00
12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	0,00 0,00	6,37 6,37	0,00	105,61 105,61	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	343,78 13,50	352,40 352,40	0,00	4.757,40 4.757,40	11,85 11,85	0,00	0,00
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	259,20 259,20	0,00	3.911,32 3.911,32	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	104,48 22,00	73,40 73,40	0,00	1.614,80 1.614,80	19,32 19,32	0,00	0,00
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	6,20 75,00	6,20 0,00	6,20	465,00 0,00	29,17 0,00	465,00	29,17
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	41,48 55,00	53,60 53,60	0,00	2.948,00 2.948,00	48,31 48,31	0,00	0,00
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	25,90 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	25,90 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	259,00 77,00	259,20 259,20	0,00	19.958,40 19.958,40	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.071	PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA	M2	37,10 110,00	39,60 39,60	0,00	4.356,00 4.356,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.019	RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO	M	41,50 35,30	42,30 42,30	0,00	1.493,19 1.493,19	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.021	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	21,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

CAU 135-17-5
Comissão de Controle Interno
Assessoria de Controle Interno
Assessoria de Controle Interno

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1128,20					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	158,00 12,29	139,50 139,50	0,00	1.714,45 1.714,45	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	219,96 219,96	13,80 13,80	0,00	0,00
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	9,00 100,00	14,60 5,40	9,20	1.460,00 540,00	57,72 0,00	920,00	57,72
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	1,80 58,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	25,90 100,00	18,14 18,14	0,00	1.814,00 1.814,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	104,48 21,03	113,00 113,00	0,00	2.376,38 2.376,38	18,47 18,47	0,00	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	259,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	39,26 65,22	33,05 6,48	26,57	2.155,51 422,62	108,73 0,00	1.732,89	108,73
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	38,06 9,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	45,75 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.052	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	259,00 10,00	245,00 245,00	0,00	2.450,00 2.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 6,00	600,00 600,00	0,00	3.600,00 3.600,00	225,88 225,88	0,00	0,00
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	41,33 17,22	24,11	949,34 395,54	59,55 24,81	553,80	34,74
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	28,57 15,00	467,49 246,56	220,93	7.012,35 3.698,40	207,93 0,00	3.313,95	207,93
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	28,57 15,00	254,11 145,61	108,50	3.811,65 2.184,15	179,42 77,31	1.627,50	179,42

Assinatura do Responsável Técnico
CAU 15.547-5
Página 18

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1128,20					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.002	REMOCAO DE OLEO ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1.391,49 0,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	45,87 3,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	91,74 4,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	285,00 4,07	0,00 0,00	0,00	597,95 597,95	0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	269,20 0,00	269,20	2.193,98 0,00	137,66 0,00	2.193,98	137,66
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.297,25 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	183,49 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 350,00	1,00 1,00	0,00	350,00 350,00	21,96 21,96	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.480,00 8,00	3.674,20 3.674,20	0,00	29.393,60 29.393,60	248,57 248,57	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.651,43 8,50	873,80 873,80	0,00	7.427,30 7.427,30	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	660,00 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	285,00 9,00	799,80 799,80	0,00	7.198,20 7.198,20	451,65 451,65	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	4.379,13 4.379,13	274,76 274,76	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.088,59 3.088,59	193,79 193,79	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	722,00 6,41	604,40 135,20	469,20	3.874,20 866,63	188,70 0,00	3.007,57	0,00

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA		
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA		
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV		
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1128,20					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	135,20 135,20	0,00	4.083,04 4.083,04	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.377,38 1.377,38	86,42 86,42	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.308,42 1.308,42	82,09 82,09	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	50,00 100,00	33,80 33,80	0,00	3.380,00 3.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.038	CANALETE DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	16,00 0,00	16,00	772,80 0,00	48,48 0,00	772,80	48,48
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	117,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	50,00 80,00	33,80 33,80	0,00	2.704,00 2.704,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,00 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	84,00 20,00	60,00 60,00	0,00	1.200,00 1.200,00	37,64 37,64	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 200,00	7,50 7,50	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	52,50 2,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.097	RS-05 REGUA DE SINALIZACAO DE SANITARIOS	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	21,22 0,00	1,33 0,00	21,22	1,33
16.06.098	RS-13 REGUA DE SINALIZACAO DE ELEVADOR	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	42,44 0,00	2,66 0,00	42,44	2,66
16.13.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	3,00 43,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	23,00 58,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Atº Antônio Carlos A. Montebelo
Coordenador de Obras e Manutenções
CAU A35A15

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31.0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	1128,20		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	14,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	UN	1,00 275,83	2,00 0,00	2,00	551,66 0,00	34,61 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	45,60 100,00	60,30 60,30	0,00	6.030,00 6.030,00	0,00 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	250,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	472,00 40,00	469,20 0,00	469,20	18.768,00 0,00	1.177,59 0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 500,00	2,00 2,00	0,00	1.000,00 1.000,00	62,74 62,74
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	322,00 8,00	56,00 56,00	0,00	448,00 448,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
451.464,98	500.530,25	49.065,27	TOTAL SEM REAJ	TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE
			451.464,98	500.530,25	49.065,27
			REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
			4.132,23	7.210,70	3.078,47
			TOTAL	TOTAL	VALOR A LIBERAR
			455.597,21	507.740,95	52.143,74

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE -
REGIAO XXIV / XXV

Engº Walter Paider
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador das Obras Metropolitanas
CAU 13547-5

Critério	Unitária	Contrato	72/02052/13/02-001-001	Valor	500.787,40	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	31/01/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	24/10/2014	Início	26/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	08/01/2015	Término	24/09/2014	Redução	31,0000%	Escola	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
Nro. Medição	8	Prédio	118112	Orc. FDE	725.824,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2011/00427	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1128,20			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1.391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	268,00	119,59	0,00	597,95	0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	5,00	119,59	269,20	597,95	0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00	1,00	0,00	350,00	21,96	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.480,00	3.674,20	0,00	29.393,60	248,57	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.651,43	873,80	0,00	7.427,30	0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	285,00	799,80	0,00	7.198,20	451,65	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00	1,00	0,00	4.379,13	274,76	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00	1,00	0,00	3.088,59	193,79	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	722,00	604,40	469,20	3.874,20	188,70	3.007,57	0,00