



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO



24/04/2024 12:04:40

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00230/20/01-001 Item: 001 Data de Assinatura do Contrato: 10-08-2021
PI: 2019/00640 Nº SP sem Papel: Nº SEI:
ESCOLA: 108211 - EE VILA SANTA MARIA
LOCAL: AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, 1055 - CEP: 09980-550 - VILA STA MARIA - DIADEMA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:			
R\$ 1.008.687,92		R\$ 1.008.687,88			
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		2802723021117003	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma						
PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 11	TOTAL DE DIAS: 283 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 17-08-2021	DATA DE TÉRMINO: 16-05-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 22-11-2022		ATRASOS JUSTIFICADOS: 179 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).						

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
20	Tempo decorrido devido à dificuldade de aquisição de materiais e manutenção de mão-de-obra devido à pandemia do COVID-19.
47	Tempo decorrido devido à espera pela equipe da FDE para mudar o local do Rack de distribuição de internet para continuidade dos serviços de reforma na secretaria.
52	Tempo decorrido para atendimento do FAT emitido pelo Corpo de Bombeiros para atendimento de pendências de numeração de projetos apontadas até a aprovação e emissão final do AVCB.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 16
REVISÃO NA COBERTURA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. 179 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 60 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO DE 01 PÁGINA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE

GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE

ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 24/04/2024 12:04:40

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	600,00 4,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	36,00 50,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	451,40 1,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	9,73 9,73	0,00	289,66 289,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	24,32 24,32	0,00	125,73 125,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	24,00 71,31	23,43 23,43	0,00	1.670,78 1.670,78	221,46 221,46	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	36,96 81,50	12,67 12,67	0,00	1.032,60 1.032,60	52,10 52,10	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	250,24 8,15	21,01 21,01	0,00	171,22 171,22	13,02 13,02	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,24 8,54	21,01 21,01	0,00	179,41 179,41	13,64 13,64	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,24 38,31	13,96 13,96	0,00	534,80 534,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	6,30 61,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	165,00 15,77	872,67 872,67	0,00	13.762,00 13.762,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.022	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	423,00 423,00	0,00	4.610,70 4.610,70	105,26 105,26	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	25,80 25,80	0,00	1.400,94 1.400,94	184,64 184,64	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00 1.923,70	1,00 1,00	0,00	1.923,70 1.923,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.100	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	M	66,00 39,55	112,50 112,50	0,00	4.449,37 4.449,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	7,68 82,89	74,90 74,90	0,00	6.208,45 6.208,45	467,89 467,89	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	525,00 15,00	178,72 178,72	0,00	2.680,80 2.680,80	520,67 520,67	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,63 479,61	9,30 9,30	0,00	4.460,36 4.460,36	231,58 231,58	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00 0,00	14,75 14,75	0,00	2.100,39 2.100,39	332,16 332,16	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	14,10	0,00	1.057,07	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,10		1.057,07	0,00		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	81,90	0,00	820,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	81,90		820,63	0,00		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	46,80	0,00	510,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	46,80		510,12	0,00		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,00	1,17	0,00	356,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,17		356,54	0,00		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00	51,40	0,00	2.719,57	338,24	0,00	0,00
			0,00	51,40		2.719,57	338,24		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,71	0,00		0,00	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,67	0,00		0,00	0,00		
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00	0,14	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,14		46,01	0,00		
04.01.058	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,33	0,00		0,00	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	23,99	0,40	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00
			94,73	0,40		37,89	0,00		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,11	0,00		0,00	0,00		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	13,00	0,00	7.580,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	13,00		7.580,43	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=82CM-COMPLETA	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,83	0,00		0,00	0,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			396,91	0,00		0,00	0,00		
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191,08	0,00		0,00	0,00		
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,98	0,00		0,00	0,00		
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1,00	0,00	3.398,11	0,00	0,00	0,00
			3.398,11	1,00		3.398,11	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,20	0,00		0,00	0,00		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			423,03	0,00		0,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00	18,00	0,00	225,90	0,00	0,00	0,00
			12,55	18,00		225,90	0,00		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	18,00	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00
			55,35	18,00		996,30	0,00		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,75	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	0,00	15,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	15,00		47,70	0,00		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,14	0,00		0,00	0,00		
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			468,59	0,00		0,00	0,00		
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,00	8,64	0,00	6.361,20	1.141,63	0,00	0,00
			0,00	8,64		6.361,20	1.141,63		
06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	0,00	2,00	0,00	2.926,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		2.926,08	0,00		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	3,00	2,00	0,00	4.291,68	972,91	0,00	0,00
			2.145,84	2,00		4.291,68	972,91		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			978,41	0,00		0,00	0,00		
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	0,00	9,00	0,00	3.914,55	887,41	0,00	0,00
			0,00	9,00		3.914,55	887,41		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	11,30	11,50	0,00	17.745,07	4.022,76	0,00	0,00
			1.543,05	11,50		17.745,07	4.022,76		
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	0,00	9,36	0,00	4.358,66	722,07	0,00	0,00
			0,00	9,36		4.358,66	722,07		
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICAÇÃO DE PASSAROS	M2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,01	0,00		0,00	0,00		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351,49	0,00		0,00	0,00		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			538,87	0,00		0,00	0,00		
06.03.111	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			742,92	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	30,48	28,80	0,00	929,95	0,00	0,00	0,00
			32,29	28,80		929,95	0,00		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	28,80	0,00	843,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	28,80		843,84	0,00		
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124,89	0,00		0,00	0,00		
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323,43	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,54	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICAÇÃO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,89	0,00		0,00	0,00		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,51	0,00		0,00	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOES DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,67	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00 0,00	2.160,00 2.160,00	0,00	11.167,19 11.167,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	360,00 24,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	84,00 41,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	UN	1,00 1.429,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	1,50 25,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	13,50 11,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	3,00 638,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	2,00 132,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	12,00 161,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	24,00 26,03	26,80 26,80	0,00	692,39 692,39	102,67 102,67	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	82,50 37,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	87,69 87,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	25,00 52,64	7,20 7,20	0,00	379,00 379,00	85,91 85,91	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	24,00 72,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	26,00 124,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	6,00 183,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00 140,61	5,00 5,00	0,00	703,05 703,05	95,62 95,62	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	488,84 488,84	110,81 110,81	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00 200,21	2,00 2,00	0,00	400,42 400,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	6,00 279,28	4,00 4,00	0,00	1.117,12 1.117,12	253,24 253,24	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00 382,03	2,00 2,00	0,00	764,06 764,06	173,21 173,21	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	12,00 19,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	100,50 92,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	17,00 269,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.004	TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")- INCL CONEXOES	M	6,00 403,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	63,50 46,83	60,80 60,80	0,00	2.847,26 2.847,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	674,28 674,28	152,85 152,85	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	3,00 537,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.010	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	986,82 986,82	111,85 111,85	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00 798,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	3,00 1.445,00	3,00 3,00	0,00	4.335,00 4.335,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	581,20 581,20	131,75 131,75	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.042	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	2,00 544,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00 493,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	8,00 141,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	1,00 159,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.060	MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR.	UN	1,00 492,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00 1.715,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00 3.453,90	3,00 3,00	0,00	10.361,70 10.361,70	2.348,97 2.348,97	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00 227,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	9,00 49,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 55,27	10,40 10,40	0,00	574,80 574,80	85,19 85,19	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	10,00 68,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	24,00 72,15	35,40 35,40	0,00	2.554,11 2.554,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	31,00 31,00	0,00	2.841,15 2.841,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00 53,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	1,00 13,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	8,00 67,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	56,00 85,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	56,00 95,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.001	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	95,90 95,90	0,00	1.585,22 1.585,22	359,36 359,36	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.004	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	869,44 869,44	197,09 197,09	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.007	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	2.373,60 2.373,60	538,08 538,08	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	6,90 123,72	25,50 25,50	0,00	3.154,86 3.154,86	715,19 715,19	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	25,80 134,67	25,50 25,50	0,00	3.434,08 3.434,08	778,49 778,49	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	21,80 167,54	55,50 55,50	0,00	9.298,47 9.298,47	1.538,22 1.538,22	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.015	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	6,70 213,95	30,00 30,00	0,00	6.418,50 6.418,50	727,52 727,52	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.016	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	111,50 111,50	0,00	18.783,29 18.783,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	14,45 269,69	85,00 85,00	0,00	22.923,65 22.923,65	4.279,66 4.279,66	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00 68,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	3,00 80,82	3,00 3,00	0,00	242,46 242,46	54,96 54,96	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	4,00 119,43	2,00 2,00	0,00	238,86 238,86	54,14 54,14	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00 128,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00 537,50	2,00 2,00	0,00	1.075,00 1.075,00	243,69 243,69	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.022	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4"	UN	2,00 918,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00 144,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2,00 159,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00 112,16	1,00 1,00	0,00	112,16 112,16	25,42 25,42	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00 1.442,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	12,50 8.838,29	12,50 12,50	0,00	110.478,62 110.478,62	3.005,42 3.005,42	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	3,00 2.179,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00 3.541,17	5,00 5,00	0,00	17.705,85 17.705,85	802,77 802,77	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	4,00 797,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,00 342,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00 281,89	5,00 5,00	0,00	1.409,45 1.409,45	191,70 191,70	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.039,28 1.039,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	541,70 541,70	122,80 122,80	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00 2.795,01	1,00 1,00	0,00	2.795,01 2.795,01	633,62 633,62	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.146,42 1.146,42	259,89 259,89	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 598,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.081	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	1,00 392,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.086	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.076,88 1.076,88	244,12 244,12	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	120,00 8,15	82,20 82,20	0,00	669,93 669,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00 69,64	4,00 4,00	0,00	278,56 278,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00 51,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	1,00 207,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00 22,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	2,00 54,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00 139,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	10,00 11,52	62,80 62,80	0,00	723,45 723,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	2,00 41,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	18,00 37,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	3,00 24,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,50 43,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	392,00 42,04	227,50 227,50	0,00	9.564,09 9.564,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	188,00 51,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	8,00 29,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00 567,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00 1.026,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 94,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	24,00 90,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 25,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	12,00 151,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	2,00 1.464,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.087	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UN	1,00 836,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	1,00 493,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00 723,22	1,00 1,00	0,00	723,22 723,22	163,95 163,95	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	8,00 20,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00 223,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2.50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	2.820,00 3,91	2.417,70 2.417,70	0,00	9.453,19 9.453,19	408,18 408,18	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	240,00 6,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00 8,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	120,00 21,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	100,00 4,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	3.086,88 3.086,88	58,31 58,31	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00 285,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00 232,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP. SIMPL.CX.4"X4"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	8,00 332,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE	UN	8,00 219,10	48,00 48,00	0,00	10.516,80 10.516,80	943,71 943,71	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	6,00 270,11	48,00 48,00	0,00	12.965,28 12.965,28	244,93 244,93	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00 433,67	2,00 2,00	0,00	867,34 867,34	196,62 196,62	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETROD PVC RIGIDO	UN	2,00 171,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	UN	3,00 160,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETROD. PVC RIGIDO	UN	6,00 155,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	6,00 115,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	3,00 233,51	3,00 3,00	0,00	700,53 700,53	158,80 158,80	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00 118,21	3,00 3,00	0,00	354,63 354,63	80,39 80,39	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00 286,69	15,00 15,00	0,00	4.000,35 4.000,35	906,86 906,86	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.046	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES	UN	3,00 191,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	45,00 176,84	119,00 119,00	0,00	21.043,96 21.043,96	1.643,65 1.643,65	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	9,00 320,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	20,00 68,93	19,00 19,00	0,00	1.309,67 1.309,67	140,63 140,63	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00 238,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	6,00 249,07	15,00 15,00	0,00	3.736,05 3.736,05	846,95 846,95	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00 388,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	4,00 414,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	1,00 981,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	287,40 35,63	480,74 480,74	0,00	17.128,76 17.128,76	3.883,04 3.883,04	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	86,40 29,98	76,00 76,00	0,00	2.278,48 2.278,48	516,52 516,52	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	199,40 39,68	40,00 40,00	0,00	1.587,20 1.587,20	359,81 359,81	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPAS DE CONCRETO	UN	27,00 226,22	20,00 20,00	0,00	4.524,40 4.524,40	1.025,67 1.025,67	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.030	CAIXA SUSPensa MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	910,00 910,00	206,29 206,29	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	27,00 45,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	27,00 52,42	20,00 20,00	0,00	1.048,40 1.048,40	237,66 237,66	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00 2.423,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	27,00 109,20	20,00 20,00	0,00	2.184,00 2.184,00	495,10 495,10	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	230,90 230,90	0,00	872,80 872,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.400,00 1,19	2.417,70 2.417,70	0,00	2.877,05 2.877,05	39,72 39,72	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	4,00 19,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	12,00 7,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	44,00 7,14	30,00 30,00	0,00	214,20 214,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	0,00 0,00	117,50 117,50	0,00	3.492,10 3.492,10	791,65 791,65	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.037	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	12,00 198,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	24,00 6,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	44,00 16,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	60,00 42,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	60,00 35,54	132,00 132,00	0,00	4.691,28 4.691,28	475,35 475,35	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.020	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO	M2	600,00 48,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	0,00 0,00	205,56 205,56	0,00	5.161,61 5.161,61	788,73 788,73	0,00 0,00	0,00 0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	0,00 0,00	205,56 205,56	0,00	5.178,05 5.178,05	791,24 791,24	0,00 0,00	0,00 0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00 0,00	205,56 205,56	0,00	1.699,98 1.699,98	259,77 259,77	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	17,00 46,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	12,00 32,19	112,84 112,84	0,00	3.632,31 3.632,31	823,43 823,43	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	65,40 54,06	112,84 112,84	0,00	6.100,13 6.100,13	1.382,88 1.382,88	0,00 0,00	0,00 0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	12,00 12,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	107,92 7,15	429,31 429,31	0,00	3.069,56 3.069,56	354,01 354,01	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	46,40 46,40	0,00	1.081,58 1.081,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	107,92 24,71	382,91 382,91	0,00	9.461,70 9.461,70	1.223,46 1.223,46	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.007	REBOCO	M2	59,92 27,36	46,40 46,40	0,00	1.269,50 1.269,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	0,00 0,00	382,91 382,91	0,00	21.994,34 21.994,34	2.844,02 2.844,02	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	48,00 55,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	0,00 0,00	21,00 21,00	0,00	144,06 144,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	0,00 0,00	470,11 470,11	0,00	3.422,38 3.422,38	360,45 360,45	0,00 0,00	0,00 0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00 0,00	382,91 382,91	0,00	4.185,19 4.185,19	541,17 541,17	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	806,00 30,04	534,92 534,92	0,00	16.068,98 16.068,98	1.174,58 1.174,58	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	26,00 8,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMA/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	16,00	1.345,23	0,00	43.302,92	3.230,77	0,00	0,00
			32,19	1.345,23		43.302,92	3.230,77		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMA/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	780,00	10,00	0,00	217,90	49,39	0,00	0,00
			21,79	10,00		217,90	49,39		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,67	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	780,00	1.422,73	0,00	177.940,82	12.836,28	0,00	0,00
			125,07	1.422,73		177.940,82	12.836,28		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	440,00	693,60	0,00	9.009,85	507,08	0,00	0,00
			12,99	693,60		9.009,85	507,08		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	72,79	0,00	12.249,81	1.320,78	0,00	0,00
			0,00	72,79		12.249,81	1.320,78		
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	816,00	1.182,37	0,00	5.699,00	568,42	0,00	0,00
			4,82	1.182,37		5.699,00	568,42		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	551,60	0,00	854,98	60,50	0,00	0,00
			0,00	551,60		854,98	60,50		
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00	524,99	0,00	8.662,33	1.963,72	0,00	0,00
			0,00	524,99		8.662,33	1.963,72		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	60,00	8,64	0,00	154,22	27,67	0,00	0,00
			17,85	8,64		154,22	27,67		
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	1.040,83	0,00	14.394,67	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.040,83		14.394,67	0,00		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,03	0,00		0,00	0,00		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	41,33	0,00	1.536,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	41,33		1.536,23	0,00		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	233,38	30,96	27,36	557,58	111,70	492,75	111,70
			18,01	3,60		64,83	0,00		
15.03.069	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1"	M	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,06	0,00		0,00	0,00		
15.03.072	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1 1/4"	M	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,66	0,00		0,00	0,00		
15.03.073	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1 1/2"	M	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,92	0,00		0,00	0,00		
15.03.074	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2"	M	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,78	0,00		0,00	0,00		
15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,78	0,00		0,00	0,00		
15.03.076	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3"	M	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,80	0,00		0,00	0,00		
15.04.030	VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAO VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE	M2	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,79	0,00		0,00	0,00		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00	1.430,88	0,00	3.519,95	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.430,88		3.519,95	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSORCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.003	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	61,99 61,99	0,00	215,72 215,72	48,90 48,90	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	665,67 13,46	61,99 61,99	0,00	834,38 834,38	189,15 189,15	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.818,60 10,09	1.460,54 1.460,54	0,00	14.736,83 14.736,83	498,61 498,61	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 782,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.918,60 10,62	545,28 545,28	0,00	5.790,86 5.790,86	127,88 127,88	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	6,48 29,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	7.856,15 7.856,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	6,00 349,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	3.320,31 3.320,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.020,00 28,73	84,70 84,70	0,00	2.433,42 2.433,42	446,14 446,14	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.020,00 5,56	68,50 68,50	0,00	380,86 380,86	86,34 86,34	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	60,00 35,58	84,70 84,70	0,00	3.013,62 3.013,62	552,51 552,51	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	0,00 0,00	96,19 0,00	96,19	953,24 0,00	216,09 0,00	953,24 0,00	216,09 0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.498,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 1.200,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	40,00 187,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRA DO SOBRE DIVISA	M2	48,00 124,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	60,00 581,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00 24,53	87,40 87,40	0,00	2.143,92 2.143,92	96,75 96,75	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	60,00 95,37	87,40 87,40	0,00	8.335,33 8.335,33	376,18 376,18	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00 751,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	6,60 374,38	33,70 33,70	0,00	12.616,60 12.616,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-001	Valor	1.008.687,92
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2022	Início	16/08/2021	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	08/12/2022	Término	16/05/2022	Redução	36.4600%
Nro. Medição	16	Prédio	108211 - EE VILA SANTA MARIA		
PI	2019/00640	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.587.515,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1424.00
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SANTA MARIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	62,00 13,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00 0,00	19,00 19,00	0,00	1.018,02 1.018,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	0,00 0,00	28,80 28,80	0,00	966,24 966,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	26,00 23,16	26,00 26,00	0,00	602,16 602,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	924,48 924,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.580,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00 351,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.944,06 1.944,06	146,90 146,90	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	32,00 77,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	16,00 77,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	0,00 0,00	209,00 209,00	0,00	3.515,38 3.515,38	560,51 560,51	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,00	642,26 642,26	0,00	937,69 937,69	137,65 137,65	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	82,20 39,73	6,85 6,85	0,00	272,15 272,15	61,69 61,69	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	600,00 52,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	360,00 28,37	642,26 642,26	0,00	18.220,90 18.220,90	2.674,88 2.674,88	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	84,00 41,79	302,24 302,24	0,00	12.630,60 12.630,60	1.719,66 1.719,66	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	360,00 16,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 548,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	856,35 856,35	0,00	44.324,67 44.324,67	6.034,84 6.034,84	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	28,00 414,77	61,00 61,00	0,00	25.300,97 25.300,97	3.008,86 3.008,86	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.007.241,89	1.008.687,88	1.445,99	1.007.241,89	1.008.687,88	1.445,99	
			90.351,24	90.679,03	327,79	
			1.097.593,13	1.099.366,91	VALOR A LIBERAR 1.773,78	

MEMORIAL DESCRITIVO

Contrato: 70/00230/20/01 - PI 2019/00640 - cod. obra: 149597 - Prédio: 108211 - EE VILA SANTA MARIA

Memorial Descritivo

AVCB

- Execução de reservatório elevado em anéis de concreto, impermeabilização, fornecimento e instalação de comandos e bombas, escadas de acesso e demais acessórios, conforme projeto executivo.
- Execução da Central de Alarme inclusive circuitos elétricos de ligação entre a central, botoeiras, sirenes e iluminação de emergência, com substituição dos componentes danificados e ou faltante;
- Execução da Rede de Incêndio desde sua reserva, bombas de recalques, registros de recalque, abrigos de hidrantes e seus respectivos acessórios (caixas do abrigo, cesto para mangueiras, mangueiras e bicos e registro angular), com substituição das peças, equipamentos e componentes danificados e ou faltantes, inclusive substituição de trechos de tubulações de incêndio que apresentarem vazamentos ou alto grau de corrosão;
- Revisão geral dos acessórios que compõem os itens acima como placas de sinalizações, extintores de incêndio ou outros equipamentos constantes no projeto do Bombeiro, com substituição dos equipamentos e ou acessórios faltantes ou danificados;
- Pinturas, recomposição de pisos e revestimentos de alvenaria, nos locais afetados pela intervenção;
- Curso para Brigadistas;
- Fornecimento e montagem de andaimes.

DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR

- Revisão das instalações da cobertura com substituição de telhas e peças danificadas;
- Revisão das instalações elétricas com substituição de fiação e peças danificadas;
- Revisão das instalações hidráulicas com substituição de tubulação e peças de água fria e esgoto danificadas;
- Revisão das instalações da cozinha, despensa e refeitório, recuperação de piso, azulejos, bancadas, cubas, prateleiras e peças danificadas;
- Execução de nova lixeira em espaço externo a ser definido pela U. E;
- Revisão de piso cimentado e cerâmico que se encontrarem danificados em salas de aulas, administrativas e corredores;
- Adequação de sala de aula existente para implantação de secretaria;
- Adequação de secretaria existente para implantação de sala de informática;
- Adequação de sala de informática existente para implantação de sala de aula;
- Revisão das instalações dos sanitários de alunos e administrativos, com substituição de piso azulejos e peças que se encontrarem danificadas;
- Substituição de vidros danificados e faltantes;
- Substituição das esquadrias metálicas, antigas, danificadas e deterioradas de salas de aulas por EF-16;
- Substituição de lousas danificadas em salas de aulas;
- Revisão das instalações da quadra de esportes com recuperação de piso, alambrado, pintura, telhas, equipamentos e arquibancada;
- Limpeza, regularização e aplicação de grama em área permeável junto à quadra de esportes
- Fechamento com alambrado e colocação de portão, separando estacionamento do pátio de recreação;
- Execução de portão para novo acesso de alunos e adaptação do existente para acesso à serviços da cozinha;
- Substituição de piso cimentado danificado no acesso à quadra de esportes e acesso de alunos;
- Execução de conservação geral de pintura;
- Retirada de todo entulho gerado pela intervenção.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correa Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 07/05/2024, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 13/05/2024, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026013455** e o código CRC **4EA14F90**.